Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«30» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Orda service group», РК, Мангистауская область, РК, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29,здания 3, каб. 28.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Шуренов А. Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Курык Каракиянского района Мангистауской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", руководитель Хамиев А.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО “Ынталы” директор Иргалиев Т.К.,
ТОО “DGD Group” Industry директор Сактаганов М.А.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): НАО "Turar Healthcare" № 32/23.3
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) – ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области», **№14-Б от 20.02.2024 г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	фактические
1	Мощность (пропускная способность)	посещ/смена	40	40
2	Общая площадь участка	га	0,30	0,30
3	Площадь застройки	м^2	310,40	310,40
4	Площадь твердого покрытия	м^2	850,82	850,82
5	Площадь озеленения	м^2	837,03	837,03
6	Общая площадь здания	м^2	261,8	261,8
7	Полезная площадь здания	м^2	233,5	233,55
8	Строительный объем		1459,12	1459,12
9	Этажность	этаж	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Участок работ расположен в Республике Казахстан, Мангистауская область Каркиянский район, с. Курык,

Площадь застройки 310,4 м². Здание запроектировано в одноэтажном исполнении в плане имеет прямоугольную формы в осях 22,0х12,2 м. Высота этажа 3м. Для доступа маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостоком. В здании предусмотрены основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.

Общестроительные работы по чертежам АС:

Земляные работы - Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1. Фундамент – из ФБС блоков в 3 ряда. Гидроизоляция боковая фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя. Наружные стены и перегородки каменная кладка из ракушечника с последующей штукатуркой внутренних стен и декоративной штукатуркой наружных стен по утеплителю с покраской. Плиты покрытия из монолитных многопустотных плит 220мм и перемычки оконных и дверных проемов из сборного железобетона. Крыша. Установка стропил с мауэрлатом и слуховыми окнами (АС-19). Крыльцо КР-1 (АС- 20), Крыльцо КР-2 (АС - 21) из плиты фундаментной железобетонной. Вентканалы (АС-25) с устройством пояса противопожарного. Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26) монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.

Общестроительные работы по чертежам – АР:

Утепление кровли (л.14) Устройство пароизоляции оклеечной, с утеплением покрытия плитами из минеральной плиты, устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Армирование слоя, подстилающего и гидроизоляции из полиэтиленовой пленки. Полы тип А. тип Б и тип В: Устройство покрытий из плит керамогранитных, устройство покрытий из линолеума, плинтус, пороги (лист 17). Проемы - установка блока оконного из ПВХ профиля, ОК-1, ОК-2 и ОК-3, ОК-4, ОК-5,6,7,8 и ФР-1 с установкой доски подоконной из ПВХ в стене каменной. Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ВТР-1,2. Отделка помещений - подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм стены (лист 17). Отбойная планка по фойе и холл из МДФ. Наружные стены (л.3, л.19, узлы №1,2,3) устройство теплоизоляционного слоя 100 мм плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150. На фасаде декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4), декоративный карниз (л.3, л.19), парапет. Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных полиминеральных смесей, крупность зерна микрominерала до 1,8 мм. Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами.

Водопровод, канализация.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 25,20,15 мм, труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 диаметр 25 мм,20,15 мм. Водомерный узел, счетчик воды. Трубопроводы В1, трубопроводы Т3 с арматурами по проекту. Канализация К1 и К4 с монтажом сантехнического оборудования.

Отопление, вентиляция, тепловой узел

Установка радиаторов стальных панельных радиатор отопления стальной бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм до 1600мм. Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-32 мм.

Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм и периметр 800, 1000 мм. Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм. Установка водонагревателей проточных - котел газовый настенный модели WBN 6000-18C с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода. Установка баков расширительных. Установка термометров в оправе прямых и угловых и манометров с трехходовым краном.

Газоснабжение.

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20, 25 мм. - 10м,15м. Установка прибора Система автономного контроля загазованности и счетчик газа ВК G4 с Qmax=6м3/ч. Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 и покраска ПФ-115. Испытание газопровода пневматическое.

Площадь застройки 310,4 м². Здание запроектировано в одноэтажном исполнении в плане имеет прямоугольную формы в осях 22,0х12,2 м. Высота этажа 3м. Для доступа маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостоком. В здании предусмотрены основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.

Общестроительные работы по чертежам АС:

Земляные работы - Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1. Фундамент – из ФБС блоков в 3 ряда. Гидроизоляция боковая фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя. Наружные стены и перегородки каменная кладка из ракушечника с последующей штукатуркой внутренних стен и декоративной штукатуркой наружных стен по утеплителю с покраской. Плиты покрытия из монолитных многопустотных плит 220мм и перемычки оконных и дверных проемов из сборного железобетона. Крыша. Установка стропил с мауэрлатом и слуховыми окнами (АС-19). Крыльцо КР-1 (АС- 20), Крыльцо КР-2 (АС - 21) из плиты фундаментной железобетонной. Вентканалы (АС-25) с устройством пояса противопожарного. Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26) монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.

Общестроительные работы по чертежам – АР:

Утепление кровли (л.14) Устройство пароизоляции оклеечной, с утеплением покрытия плитами из минеральной плиты, устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных. Армирование слоя, подстилающего и гидроизоляции из полиэтиленовой пленки. Полы тип А. тип Б и тип В: Устройство покрытий из плит керамогранитных, устройство покрытий из линолеума, плинтус, пороги (лист 17). Проемы - установка блока оконного из ПВХ профиля, ОК-1, ОК-2 и ОК-3, ОК-4, ОК-5,6,7,8 и ФР-1 с установкой доски подоконной из ПВХ в стене каменной. Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ВТР-1,2. Отделка помещений - подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, устройство теплоизоляционного слоя 50 мм стены (лист 17). Отбойная планка по фойе и холл из МДФ. Наружные стены (л.3, л.19, узлы №1,2,3) устройство теплоизоляционного слоя 100 мм плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150. На фасаде декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4), декоративный карниз (л.3, л.19), парапет. Покрытие поверхности фасадов декоративное

из минеральных полиминеральных смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм. Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами.

Водопровод, канализация.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр 25,20,15 мм, труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 диаметр 25 мм,20,15 мм. Водомерный узел, счетчик воды. Трубопроводы В1, трубопроводы Т3 с арматурами по проекту. Канализация К1 и К4 с монтажом сантехнического оборудования.

Отопление, вентиляция, тепловой узел

Установка радиаторов стальных панельных радиатор отопления стальной бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм до 1600мм. Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-32 мм.

Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм и периметр 800, 1000 мм. Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм. Установка водонагревателей проточных - котел газовый настенный модели WBN 6000-18C с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода. Установка баков расширительных. Установка термометров в оправе прямых и угловых и манометров с трехходовым краном.

Газоснабжение.

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20, 25 мм. - 10м,15м. Установка прибора Система автономного контроля загазованности и счетчик газа ВК G4 с Qmax=6м3/ч. Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 и покраска ПФ-115. Испытание газопровода пневматическое.

Электрооборудование

Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде 610м.

Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66, ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 и провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2. Установка щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП. Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1. Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25). Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения 71шт.. Установка указателя светового настенного оповещатель световой (накладной), светильника вне зданий уличный светодиодный, степень защиты IP66, мощность 33 Вт.

Система связи: Шкаф телекоммуникационный настенный - Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T. Установка источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L. Прокладка с креплением проволочными скрепами кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E. Телефонизация монтаж оборудования сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP и прокладка кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/. Модуль пожаротушения воздушно-эмульсионный, автономный подвесной, огнетушащий заряд SFP (воздушно - дисперсионная смесь)

СТ РК 2430-2013, типа Fireman SF-ОВЭ 6, летний(автономная установка пожаротушения шкафов Парабола-200).

Автоматическая пожарная сигнализация - монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4.

Система вызова посетителей - монтаж оборудования световое табло МР-740R2 и кнопка вызова МР-411D1. Монтаж оборудования видеонаблюдения - монтаж блоков Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb), купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м.

Технологическое оборудование - медицинское оборудование и мебелирование по проекту.

Благоустройство: Вертикальная планировка – разравнивание площади согласно плана земляных масс. **Покрытия асфальтобетонное покрытие** тип 1 толщиной по Рп 10см. с установкой камень бортовой дорожный. Мощение тротуарной плиткой тип 2 - плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017.

Озеленение - посадка в ямы деревьев-саженцев размер ям 0,7х0,7 м, посадка кустарников-саженцев в живой.

Малые архитектурные формы - конструкции урн металлических, скамеек с металлическим каркасом, контейнеров для ТБО, навесов для мусоросборников.

Ограждений из панелей с прутками, ворот распашных из панелей и калиток распашных из сетчатых панелей.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Май 2024 год;
месяц, год

окончание работ Декабрь 2024 года;
месяц, год

«МЕМЛЕКЕТТІК КАДАСТР» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ МАҢҒЫСТАУДАҒЫ ФИЛИАЛЫ ДИРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ № 2025 - 140 20 25 ж. « 02 » 04

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяцев

фактически, месяц: 8 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемио-

логическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Orda service group» Шуренов А. Ж._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Директор ГКП "Тұрмыс-Сервис" на праве хозяйственного ведение акимата Каркиянского района. Нұрмағанбетов А.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Начальник участка Жетыбайского РЭС АО «МРЭК»_____
Отарбаев А.Ы._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Руководитель технического участка Каракиянской сети Западной региональной дирекций телекоммуникаций УФСБ АО "Казахтелеком"_____
Унайбаева Г.О._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел занятости, социальных программ"
Нурсейтова М.Е._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядные организации:

ТОО “Ынталы” директор Иргалиев Т.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО “DGD Group” Industry директор Сактаганов М.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.