ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20220923-53426591
1.1. Номер учетной системы 00000000055
2. Дата выписки 23.09.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.09.2022
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 021040003288
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Государственное учреждение Жанаозенский городской отдел строительства
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Мангистауская область, г.Жанаозен, Сатпаева здание акимата города.
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ90070103KSN4307000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 021040003288
26.2 Наименование Государственное учреждение Жанаозенский городской отдел строительства
26.3 Адрес доставки Мангистауская область, г.Жанаозен, Сатпаева здание акимата города.
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер дог №25-ГЗ
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 18.05.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/о: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000050
32.2 дата 27.08.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство спортивного зала в селе Тенге городе Жанаозен."Корректировка"			м-ц	1	137 218 045,12	137 218 045,12	0	0	137 218 045,12	12%	16 466 165,41	153 684 210,53			1	
				Всего по счету				137 218 045,12			137 218 045,12		16 466 165,41	153 684 210,53				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
s6eCxBK1E1CLrUKD3y7uWQewKJh/jX+c52gjLHWb+dNXAN5FcUZOWKIBnb8PDfB7T1rxRDYXWDA9tA0s6X5hJQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Жанаозенский городской отдел строительства,Мангистауская область, г.Жанаозен, Сатпаева,здание акимата города.** — **021040003288**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) дог №25-ГЗ от 18.05.2022г

Номер документа	Дата составления
00000000050	**27.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в селе Тенге городе Жанаозен."Корректировка"			м-ц	1	153 684 210,53	153 684 210,53
				Итого	1	x	153 684 210,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. Корректировка**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№25-ГЗ	18.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. Корректировка	**228 947 368,42**	**137 218 045,12**								
За отчетный месяц		**137 218 045,12**							**16 466 165,41**	**153 684 210,53**
Удержание 5 %		6 860 902,26							823 308,27	7 684 210,53
Всего к оплате		**130 357 142,86**							**15 642 857,14**	**146 000 000,00**

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Заказчик **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288 Мангистауская область, г. Жанаозен, САТПАЕВА, здание акимата города, 87074501230**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. «Корректировка»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен. «Корректировка»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №25-ГЗ от 18.05.2022г.

Акт № 2 от 27.08.2022г.

приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за июнь 2022 год
на работы общестроительные работы, отопление и вентиляция, котельная, электроснабжение, благоустройство

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1931,45	134,55	125,69	259877	242764	--	67043	353074
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	17113	76003		26154	
2	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	50,634	280,47	262,06	14201	13270	--	3662	19293
		НР - 72%; СП - 8%			18,41	82,05	932	4155		1429	
3	1101-0205-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4р группы. Доработка вручную**	м3 грунта	1,566	9656,86	--	15123	--	--	10888	28092
		НР - 72%; СП - 8%			9656,86	--	15123	--		2081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки из ПГС. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	445,8	540,65	538,27	241022	239961	147	63390	328764
		НР - 72%; СП - 8%			2,05	195,44	914	87127		24353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	445,8	1584,00	--	706147	--	706147	--	762639
		СП - 8%			--	--	--	--		56492	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1054,71	20,90	20,90	22043	22044	--	7419	31819
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,77	--	10305		2357	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1054,71	201,96	88,02	213009	92836	--	122406	362249
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	120174	49835		26833	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	117,19	1169,32	--	137033	--	--	98663	254552
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	137033	--		18856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1608455	610875	706294	373471	2140482
							291289	227425	--	158555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1608455				
		Накладные расходы	Тенге				373471				
		Сметная прибыль	Тенге				158555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2140481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2140481				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	509,72	5531,63	337,40	2819582	171980	2270368	420548	3499340
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	377234	70158		259210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	355,58	31555,27	2136,87	11220423	759828	8417575	2040731	14322046
		НР - 91%; СП - 8%			5745,60	561,17	2043020	199541		1060892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,5	5943,00	--	8914	--	8914	--	9627
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
13	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,5	9510,00	--	4755	--	4755	--	5135
		СП - 8%			--	--	--	--		380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	28628,00	--	57256	--	57256	--	61836
		СП - 8%			--	--	--	--		4580	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00384	236952,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	180,33	2103,89	47,31	379394	8531	316239	52913	466892
		НР - 93%; СП - 8%			302,91	12,60	54624	2272		34585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1006,89	972,88	20,65	979583	20792	580321	355348	1441725
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	378470	3625		106794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15470817	961131	11656338	2869540	19807584
							2853348	275596	--	1467227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15399892				
		Накладные расходы	Тенге				2869540				
		Сметная прибыль	Тенге				1461554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19730986				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				70925				
		Сметная прибыль	Тенге				5673				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76598				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19807584				

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

18	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камня-ракушечника. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	796,06	17485,46	2468,86	13919475	1965361	7678476	4482733	19874385
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	4275638	544505		1472177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1108-0401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные из камня-ракушечника. Кладка при высоте этажа до 4 м.**	м3 кладки	35,39	22909,61	1884,13	810771	66680	350594	383132	1289416
		НР - 93%; СП - 8%			11118,87	522,00	393497	18474		95512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,19769	92500,09	2485,69	18286	491	--	16728	37815
		НР - 93%; СП - 8%			90014,40	972,00	17795	192		2801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19769	26833,73	1107,57	5305	219	57	4655	10757
		НР - 91%; СП - 8%			25438,16	437,24	5029	86		797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19769	227607,00	--	44996	--	44996	--	48596
		СП - 8%			--	--	--	--		3600	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,572	984042,23	1519,23	562872	869	374564	170967	792546
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	187439	437		58707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного пояса	м3	47,53	40993,70	5025,71	1948431	238872	1072360	636428	2791647
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	637199	62172		206789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,336232	752342,23	1519,23	252962	511	220176	29604	305171
		НР - 91%; СП - 8%			95990,00	763,80	32275	257		22605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитной участки	м3	0,24	40993,70	5025,71	9838	1206	5414	3214	14096
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	3218	314		1044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04768	227607,00	--	10852	--	10852	--	11720
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	236952,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
30	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	648,92	259,23	25308	10110	6171	13956	42406
		НР - 118%; СП - 8%			231,45	71,82	9027	2801		3141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	124	2705,87	1403,35	335528	174015	3641	243178	625002
		НР - 118%; СП - 8%			1273,16	388,80	157872	48211		46296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				17945989	2458334	9768666	5984595	25845031
							5718989	677449	--	1914446	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17945989				
		Накладные расходы	Тенге				5984595				
		Сметная прибыль	Тенге				1914446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25845030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25845030				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ									
33	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	158	3259,42	965,37	514988	152529	180678	261853	838988
		НР - 118%; СП - 8%			1150,51	253,98	181781	40129		62147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	39	2557,01	818,23	99723	31911	30797	53775	165778
		НР - 118%; СП - 8%			949,10	219,42	37015	8557		12280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,24	38741,01	2835,24	9298	680	5589	2922	13197
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	3029	182		978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04768	215273,00	--	10264	--	10264	--	11085
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00576	236952,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
40	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	7,37	37248,96	2835,24	274525	20896	160629	89727	393392
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	93000	5601		29140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫХОД НА КРОВЛИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство	м3	0,45	37248,96	2835,24	16762	1276	9808	5479	24020
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	5678	342		1779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05352	215273,00	--	11521	--	11521	--	12443
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011672	236952,00	--	2766	--	2766	--	2987
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00984	298216,00	--	2934	--	2934	--	3169
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
49	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетоны в опалубке. Устройство	м3	0,075	39501,65	5025,71	2963	377	1581	1004	4285
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	1005	98		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0296	46035,34	1208,16	1363	36	358	889	2433
		НР - 90%; СП - 8%			32737,50	648,00	969	19		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм	м3	0,0296	53102,00	--	1572	--	1572	--	1698
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
52	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1	3810,32	579,48	3810	579	1411	1801	6060
		НР - 90%; СП - 8%			1820,40	180,31	1820	180		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10	м2	1	33125,00	--	33125	--	33125	--	35775
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,008044	752342,23	1519,23	6052	12	5268	708	7301
		НР - 91%; СП - 8%			95990,00	763,80	772	6		541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянка Ст-1**	т	0,04248	699892,00	--	29731	--	29731	--	32110
		СП - 8%			--	--	--	--		2379	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	0,89	107,63	2,50	96	2	40	37	144
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	54	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,89	165,09	3,60	147	4	80	44	206
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	63	1		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1023005	208302	489517	418239	1556545
							325186	55115	--	115300	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				993274				
		Накладные расходы	Тенге				418239				
		Сметная прибыль	Тенге				112921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1524434				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29731				
		Сметная прибыль	Тенге				2379				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1556544				

РАЗДЕЛ 5. ФЕРМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФМ-1

58	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	38,14356	68665,03	27430,67	2619129	1046304	147209	1238946	4166721
		НР - 69%; СП - 8%			37375,00	9699,09	1425616	369958		308646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	6,9918	113860,42	23575,24	796089	164834	12628	464623	1361569
		НР - 69%; СП - 8%			88479,00	7828,98	618627	54739		100857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	268	107,63	2,50	28845	670	12015	11217	43267
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	16160	96		3205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	268	165,09	3,60	44244	965	24385	13170	62007
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	18894	193		4593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3488307**	**1212773**	**196237**	**1727956**	**5633564**
							2079297	**424986**	**--**	**417301**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73089**				
		Накладные расходы	Тенге				**24387**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7798**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**105274**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3415218**				
		Накладные расходы	Тенге				**1703569**				
		Сметная прибыль	Тенге				**409503**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**5528290**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5633564**				
					РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ						
		КРОВЛИ ПО ДЕРЕВЯННОЙ СТРОПИЛЕ									
64	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2**	**460,18**	**804,59**	**27,53**	**370256**	**12669**	**233265**	**116739**	**525954**
		НР - 92%; СП - 8%			**270,16**	**5,58**	**124322**	**2568**		**38960**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**1112-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**460,18**	**643,60**	**23,90**	**296172**	**10998**	**204164**	**76523**	**402511**
		НР - 92%; СП - 8%			**176,04**	**4,71**	**81010**	**2167**		**29816**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**460,18**	**1106,49**	**56,45**	**509185**	**25977**	**154400**	**309480**	**884158**
		НР - 92%; СП - 8%			**714,52**	**16,48**	**328808**	**7584**		**65493**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2**	**460,18**	**699,87**	**111,36**	**322066**	**51245**	**129813**	**144512**	**503904**
		НР - 92%; СП - 8%			**306,42**	**34,92**	**141008**	**16069**		**37326**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2**	**460,18**	**559,77**	**57,83**	**257595**	**26612**	**212783**	**24746**	**304928**
		НР - 92%; СП - 8%			**39,55**	**18,90**	**18200**	**8697**		**22587**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3**	**12,405**	**106226,64**	**1623,37**	**1317741**	**20138**	**905294**	**361807**	**1813912**
		НР - 90%; СП - 8%			**31625,10**	**781,80**	**392309**	**9698**		**134364**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Обрешетка из брусьев. Установка**	**м3**	**3,7**	**104865,64**	**1208,16**	**388003**	**4471**	**262403**	**111174**	**539111**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			32737,50	648,00	121129	2398		39934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа**	м2	520	1020,86	24,12	530847	12542	39780	445371	1054316
		НР - 92%; СП - 8%			920,24	10,72	478525	5574		78097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3	12,405	9160,87	66,63	113641	826	97943	13769	137603
		НР - 90%; СП - 8%			1198,86	34,46	14872	427		10193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2	520	320,06	3,09	166431	1607	141211	22001	203506
		НР - 90%; СП - 8%			45,41	1,60	23613	832		15075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,087	137431,96	1526,68	11957	133	5598	5661	19028
		НР - 90%; СП - 8%			71565,00	738,08	6226	64		1409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	37	3317,57	28,95	122750	1071	41944	72301	210655
		НР - 90%; СП - 8%			2155,01	16,20	79735	599		15604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Коньки из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7	3389,80	15,23	23729	107	13368	9465	35849
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	10254	34		2655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРОВЛИ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ФЕРМАМ									
80	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т	10,598	36877,29	11254,33	390826	119273	37543	190772	628126
		НР - 69%; СП - 8%			22080,60	4007,46	234010	42471		46528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	1970	760,61	183,89	1498402	362263	158192	765096	2444577
		НР - 69%; СП - 8%			496,42	66,44	977947	130887		181080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Коньки из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,6	3389,80	15,23	52881	238	29792	21093	79891
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	22851	76		5918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	136,5	20096,42	1962,30	2743161	267854	--	1993273	5115349
		НР - 76%; СП - 8%			18134,12	1080,00	2475307	147420		378915	
87	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	910	122,26	13,58	111257	12358	--	94478	222194
		НР - 92%; СП - 8%			108,68	4,17	98899	3795		16459	
88	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,91	81841,00	--	74475	--	74475	--	80433
		СП - 8%			--	--	--	--		5958	
89	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,052	137431,96	1526,68	7146	79	3346	3384	11372
		НР - 90%; СП - 8%			71565,00	738,08	3721	38		842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	48	3317,57	28,95	159243	1390	54413	93796	273282
		НР - 90%; СП - 8%			2155,01	16,20	103440	778		20243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНАХ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ (лист АС-6, примечание-3)									
91	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	57,8	24054,21	1816,83	1390333	105013	985680	322805	1850189
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	299640	43770		137051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СЛУХОВОЕ ОКНО СО1 (2шт)									
92	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	21208,03	975,31	42416	1951	22140	17358	64556
		НР - 90%; СП - 8%			9162,56	480,92	18325	962		4782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03312	277396,00	--	9187	--	9187	--	9922
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
94	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	557,00	--	2228	--	2228	--	2406
		СП - 8%			--	--	--	--		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	25	3438,85	15,23	85971	380	48971	33802	129355
		НР - 92%; СП - 8%			1464,80	4,86	36620	121		9582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	10	6106,81	109,39	61068	1093	37227	21271	88926
		НР - 92%; СП - 8%			2274,76	37,34	22748	373		6587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРОВЛЯ В ОСЯХ 4-6, А-Б, К-Л									
97	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2	95,12	804,59	27,53	76533	2619	48216	24130	108716
		НР - 92%; СП - 8%			270,16	5,58	25698	531		8053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	95,12	1106,49	56,45	105249	5370	31914	63970	182757
		НР - 92%; СП - 8%			714,52	16,48	67965	1568		13538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2	95,12	699,87	111,36	66572	10593	26832	29871	104158
		НР - 92%; СП - 8%			306,42	34,92	29147	3322		7715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2	95,12	159,93	16,52	15213	1572	12566	1461	18008
		НР - 92%; СП - 8%			11,30	5,40	1075	514		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	м2 кровли	95,12	2354,38	144,81	223949	13774	171214	38187	283107
		НР - 92%; СП - 8%			409,60	26,77	38961	2546		20971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м	72	2814,56	54,85	202648	3949	147775	47548	270212
		НР - 92%; СП - 8%			707,28	10,54	50924	759		20016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство парапета**	м3	1,93	38062,38	5025,71	73460	9700	37886	25843	107247
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	25874	2525		7944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0523	279616,00	--	14624	--	14624	--	15794
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
		ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА									
106	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м	126	2088,97	12,85	263210	1619	208803	49132	337329
		НР - 92%; СП - 8%			418,95	4,89	52788	616		24987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство**	м труб	96	3625,83	98,62	348080	9467	167453	160443	549205
		НР - 92%; СП - 8%			1782,92	33,69	171160	3234		40682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
108	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3	0,15	104865,64	1208,16	15730	181	10638	4507	21856
		НР - 90%; СП - 8%			32737,50	648,00	4911	97		1619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
109	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	43,2	3317,57	28,95	143319	1251	48972	84417	245954
		НР - 90%; СП - 8%			2155,01	16,20	93096	700		18219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
110	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной 50х50х5**	т	0,01924	259543,00	--	4994	--	4994	--	5393
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**12612548**	**1100383**	**4837047**	**5800186**	**19885749**
							6675118	**443814**	--	**1473018**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10721092				
		Накладные расходы	Тенге				4844318				
		Сметная прибыль	Тенге				1245232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16810642				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1891456				
		Накладные расходы	Тенге				955868				
		Сметная прибыль	Тенге				227786				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3075110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19885752				
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
111	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	109,8	3444,21	203,06	378174	22296	164656	183097	606172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1741,55	111,28	191222	12219		44902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	115,2	2603,27	199,93	299897	23031	129567	144107	479524
		НР - 90%; СП - 8%			1278,64	111,28	147299	12819		35520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	102	1291,74	5,83	131757	595	98590	29617	174284
		НР - 90%; СП - 8%			319,33	3,30	32572	337		12910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				809828	45922	392813	356821	1259980
							371093	25375	--	93332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				809828				
		Накладные расходы	Тенге				356821				
		Сметная прибыль	Тенге				93332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1259981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1259981				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								76128936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18314320				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6597720			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2129760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28046909		
		- Накладные расходы	Тенге							17530808	
		- Сметная прибыль	Тенге							5639179	

Локальная смета № 2-1-2 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
28	2304-0601-0108 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	56983,00	--	227932	--	227932	--	246167
		СП - 8%			--	--	--	--		18235	
30	2304-0601-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п,бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	34920,00	--	139680	--	139680	--	150854
		СП - 8%			--	--	--	--		11174	
31	2304-0601-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	28715,00	--	114860	--	114860	--	124049
		СП - 8%			--	--	--	--		9189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2304-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65пж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	25036,00	--	100144	--	100144	--	108156
		СП - 8%			--	--	--	--		8012	
34	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые приварные DN 15	шт.	14	9712,00	--	135968	--	135968	--	146845
		СП - 8%			--	--	--	--		10877	
35	2302-0103-0609 РСНБ РК 2015	Фланцы воротниковые, DN 80	шт.	8	3820,00	--	30560	--	30560	--	33005
		СП - 8%			--	--	--	--		2445	
36	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы воротниковые, DN 50	шт.	8	2336,00	--	18688	--	18688	--	20183
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
37	2302-0103-0606 РСНБ РК 2015	Фланцы воротниковые, DN 40	шт.	8	2029,00	--	16232	--	16232	--	17531
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
38	2302-0103-0605 РСНБ РК 2015	Фланцы воротниковые, DN 32	шт.	8	1685,00	--	13480	--	13480	--	14558
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1									
43	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	100	1780,00	--	178000	--	178000	--	192240
		СП - 8%			--	--	--	--		14240	
45	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	287,00	--	6601	--	6601	--	7129
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
46	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные типа Naval, D 20	шт.	23	10149,00	--	233427	--	233427	--	252101
		СП - 8%			--	--	--	--		18674	
48	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	шт.	23	5829,00	--	134067	--	134067	--	144792
		СП - 8%			--	--	--	--		10725	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2									
71	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	секция	181	1780,00	--	322180	--	322180	--	347954
		СП - 8%			--	--	--	--		25774	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1805564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1671819		
		- Сметная прибыль	Тенге							133745	
		Локальная смета № 3-1-2 Монтаж блочно-модульной котельной									
1	Прайс-лист	Блочная мобильная котельная теплопроизводительностью 0,232 МВт, БМК-0,232 МВт	комплект	1	18537207,98	--	18537208	--		--	18537208
					--	--	--	--	18537208	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18537208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18537208		
		Локальная смета № 4-1-1 Электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ									
1	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	1	1711951,00	--	1711951	--		--	1711951
					--	--	--	--	1711951	--	
2	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	871593,00	--	871593	--		--	871593
					--	--	--	--	871593	--	
3	5108-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins**	шт.	1	4553981,00	--	4553981	--		--	4553981
					--	--	--	--	4553981	--	
4	Прайс-лист	**Специализированный погодозащищенный контейнер размерами 3225x2400x2600 мм**	шт	1	3343214,29	--	3343214	--		--	3343214
					--	--	--	--	3343214	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10480739	--	--	--	10480739
							--	--	10480739	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				10441096				
	Заготов складские расходы		Тенге				39643				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10480739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10480739				
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
17	Прайс-лист	**Опора граненая высотой 10,0 м, ОГК-10**	шт	23	85366,71	--	1963434	--	1963434	--	2120509
		СП - 8%			--	--	--	--		157075	
18	2307-0405-0313 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	33	7569,00	--	249777	--	249777	--	269759
		СП - 8%			--	--	--	--		19982	
19	Прайс-лист	**Фундамент Н-2,0**	шт	23	14662,50	--	337238	--	337238	--	364217
		СП - 8%			--	--	--	--		26979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2307-0106-0320 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "Keremet" 120W**	шт.	33	52830,00	--	1743390	--	1743390	--	1882861
		СП - 8%			--	--	--	--		139471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4293839	--	4293839	--	4637346
							--	--	--	343507	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4293839				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4293839				
		Сметная прибыль	Тенге				343507				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4637346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4637346				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15118085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4293839		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10480739		
		- Сметная прибыль	Тенге							343507	
		Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка									
1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	971	78,65	78,65	76369	76369	--	25714	110249
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,78	--	35713		8167	
2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	971	31,62	31,62	30703	30703	--	10340	44326
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	14361		3283	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1341	227,55	215,02	305145	288342	161	82832	419015
		НР - 72%; СП - 8%			12,41	73,38	16642	98403		31038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	11063,25	45,00	--	497846	--		--	537674
		СП - 8%			--	--	--	--		39828	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1341	24,47	20,16	32814	27035	160	13150	49642
		НР - 72%; СП - 8%			4,19	9,43	5619	12646		3677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1063	86,69	86,69	92151	92151	--	30408	132363
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,73	--	42233		9805	
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1063	8,04	8,04	8547	8547	--	2258	11669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,95	--	3136		864	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1063	96,28	75,21	102346	79948	8717	26657	139324
		НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	13681	23343		10320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9090	2,30	2,30	20907	20907	--	6610	29719
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,01	--	9181		2201	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1473980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					624002			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239016			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9039		
		- Перевозка грузов	Тенге				497846				
		- Накладные расходы	Тенге							197969	
		- Сметная прибыль	Тенге							109183	
		Локальная смета № 7-1-2 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	23,177	60924,00	--	1412036	--	1412036	--	1524999
		СП - 8%			--	--	--	--		112963	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1412036	--	1412036	--	1524999
							--	--	--	112963	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1412036				
		Сметная прибыль	Тенге				112963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1524999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1524999				
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК И ТРОТУАРОВ									
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный h-0,15 м ГОСТ 8736-2014**	м3	65,85	2408,00	--	158567	--	158567	--	171252
		СП - 8%			--	--	--	--		12685	
10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	43,9	3135,00	--	137626	--	137626	--	148636
		СП - 8%			--	--	--	--		11010	
11	2104-0509-0413 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2	322,8220313	2561,00	--	826747	--	826747	--	892887
		СП - 8%			--	--	--	--		66140	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,92	55127,00	--	216098	--	216098	--	233386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1339038	--	1339038	--	1446161
							--	--	--	107123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1339038				
		Сметная прибыль	Тенге				107123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1446161				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1446161				
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ СТОЯНКИ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									
20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	5,805	60924,00	--	353664	--	353664	--	381957
		СП - 8%			--	--	--	--		28293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				353664	--	353664	--	381957
							--	--	--	28293	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				353664				
		Сметная прибыль	Тенге				28293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				381957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				381957				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3353117
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3104738		
		- Сметная прибыль	Тенге							248379	
		Локальная смета № 7-1-3 Ограждение территории									
7	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	7,36183	553145,00	--	4072159	--	4072159	--	4397932
		СП - 8%			--	--	--	--		325773	
9	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Стоимость ограждения**	т	13,69769	540192,00	--	7399383	--	7399383	--	7991334
		СП - 8%			--	--	--	--		591951	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12389266
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11471542		
		- Сметная прибыль	Тенге							917724	
		Локальная смета № 7-1-4 Минифутбольная и комбинированная площадки									
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ МИНИФУТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ									
20	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	2,07558	553145,00	--	1148097	--	1148097	--	1239945
		СП - 8%			--	--	--	--		91848	
22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной 50х50х5 мм**	т	2,45568	259543,00	--	637355	--	637355	--	688343
		СП - 8%			--	--	--	--		50988	
23	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая 200х200х6 мм**	т	0,01504	263941,00	--	3970	--	3970	--	4288
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
24	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	**Сетка N50-3,0 ГОСТ 5336-80**	м2	312,9	1061,00	--	331987	--	331987	--	358546
		СП - 8%			--	--	--	--		26559	
25	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Стоимость петли и защелки**	т	0,00226	643546,00	--	1454	--	1454	--	1570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2128221
		Итого									137557234
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								144440047
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,949995417	0,95								137218045,12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								16466165,41
		Итого с НДС									153684210,53
		Удержание 5 %	5%								7684210,53
		Итого к оплате									146000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс", БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" БИН 021040003288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Гафаров К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **ТОО «MSK Engineering» Сарсенбаев М.О. БИН 070440006322**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)