Заказчик:КПО б.в
Подрядчик: ТОО Елжас
БИН 981141001567

Форма №2

Расчет на

"Emergency road to well - 9858 (N10). / "Аварийная дорога к скважине 9858 (N10).

за Июнь 2018г.

Контракт № AP/D/14/0930
Заявка CoN 17/C/03781

№	Work description Описание работ	Unit of mease Ед. измер	Unit of item. Пункты контракта	Scope of work Объём работ	По заявке		За предыдущие месяца		За текущий месяц	
					Cost per unit Цена за единицу	Amount Сумма за единицу	Scope of work Объём работ	Amount Сумма	Scope of work Объём работ	Amount Сумма
Construction of Emergency road-760,76m / Строительство Аварийной дороги -760,76 м										
I . Землянные работы										
1	Ripping of soil / Рыхление грунта	$m^3/м^3$	t.1.i.167	5 966,24	198,24	1 182 747,42	5 966,24	1 182 747,42		0,00
2	Top soil removal / Снятие гумусного слоя	$m^3/м^3$	t.1.i.1	5 966,24	101,84	607 601,88	5 966,24	607 601,88		0,00
3	Filling/Back filling (Embankment) mechanical / Засыпка/обратная засыпка (обваловка) механическая	$m^3/м^3$	t.1. i.3	5 966,24	60,64	361 792,79	5 966,24	361 792,79		0,00
4	Levelling and rolling of pad after topsoil stripping out / Нивелировка площадки после снятия гумусного слоя	$m^2/м^2$	t.1. i.2	17 046,40	36,61	624 068,70	17 046,40	624 068,70		0,00
5	Grading of existing roads and site by vibrating roller / Профилировка существующих дорог и площадок с укадкой катком.	$m^2/м^2$	t.1. i.45	17 046,40	80,94	1 379 735,62	17 046,40	1 379 735,62		0,00
6	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	16 221,30	803,24	13 029 597,01	16 221,30	13 029 597,01		0,00
7	Transport of construction materials 20 to 70 km / Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км	$m^3/м^3$	t.1. i.67	16 221,30	2 843,38	46 123 319,99	16 221,30	46 123 319,99		0,00
8	Laying gravel - crush stone mixture (20cm) / Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см) (Дорожная одежда - проезжая часть -4.5м + по 1,75м обочина)	$m^2/м^2$	t.1. i.7	8 939,60	1 445,71	12 924 069,12	8 939,60	12 924 069,12		0,00
	ИТОГО I:					**76 232 932,53**		**76 232 932,53**		**0,00**
	II. Construction of culvert PK 0+6.24 m / Строительство водопропускной трубы на ПК 0+6.24м									
	Оголовки									
1	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1. i.13	12,00	585,84	7 030,08	12,00	7 030,08		0,00
2	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1. i.14	1,20	823,84	988,61	1,20	988,61		0,00
3	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1. i.8	0,41	7 252,90	2 973,69	0,41	2 973,69		0,00
4	Wooded formwork-plywood and planks / Деревянная опалубка-фанерная и досчатая.	$m^2/м^2$	t.1. i.51	80,00	3 136,30	250 904,00	80,00	250 904,00		0,00
5	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg/кг	t.1. i.50	39,80	238,00	9 472,40	39,80	9 472,40		0,00

6	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	$m^3/м^3$	t.1. i.178	1,26	89 592,04	112 885,97	1,26	112 885,97		0,00
7	Two layers of bitumen hydroinsolation on concrete surface / Устройство гидроизоляции по бетонной поверхности из горячего битума за 2 раза	$m^2/м^2$	t.1. i.83	9,20	540,07	4 968,64	9,20	4 968,64		0,00
8	Joints arrangement/Заделка швов	Run m	t.1.i.74	19,20	274,61	5 272,51	19,20	5 272,51		0,00
9	Thiokol / Герметик тиоколовый	kg/кг	t.1. i.182	1,50	1 770,09	2 655,14	1,50	2 655,14		0,00
10	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	$m^3/м^3$	t.1. i.159	10,00	476,25	4 762,50	10,00	4 762,50		0,00
	Тело трубы									
11	Excavation (mechanical) up to 1.5 m depth / Экскаваторные работы механические глубина 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1. i.13	4,00	585,84	2 343,36	4,00	2 343,36		0,00
12	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1. i.14	0,40	823,84	329,54	0,40	329,54		0,00
13	Placement and compaction of road shoulders, gravel/sand mixture / Укладка и уплотнение обочин. Песчано-гравийная смесь	$m^3/м^3$	t.1. i.61	3,30	4 333,14	14 299,36	3,30	14 299,36		0,00
14	Steel / Сталь	kg/кг	t.1. i.18	1 400,00	232,28	325 192,00	1 400,00	325 192,00		0,00
15	Lay down of steel pipe diam. 426-720 mm / Укладка стальной трубы диам. 426-720 мм (исключая стоимость трубы)	t/т	t.1. i.102	1,4000	118 795,66	166 313,92	1,4000	166 313,92		0,00
16	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1. i.114	20,10	1 595,46	32 068,75	20,10	32 068,75		0,00
17	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1. i.114	20,10	1 595,46	32 068,75	20,10	32 068,75		0,00
18	"Extra reinforce" bitumen polymeric insulation of steel pipe lines diam. 426-720 mm / «Весьма усиленная» битумно полимерная изоляция стальных трубопроводов диам.426-720 мм	$m^2/м^2$	t.1. i.114	20,10	1 595,46	32 068,75	20,10	32 068,75		0,00
19	Vertical and horizontal hydroinsolation of polyethilen film 300mk/Устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки т=300мк	$m^2/м^2$	t.1.i.81	20,10	508,04	10 211,60	20,10	10 211,60		0,00
20	Backfilling around foundations on the Unit-3(20cm lifts) / Обратная засыпка вокруг фундамента на ГП-3 (20см за подьем)	$m^3/м^3$	t.1. i.159	0,70	476,25	333,38	0,70	333,38		0,00
	Укрепительный работы и конец укрепления									
21	Excavation (manual) up to 1.5 m depth / Копание вручную на глубину до 1.5 м	$m^3/м^3$	t.1. i.14	34,50	823,84	28 422,48	34,50	28 422,48		0,00
22	Water-repellent concrete B-30 / Бетон гидрофобный B-30 F200 W6	$m^3/м^3$	t.1. i.178	12,59	89 592,04	1 127 963,78	12,59	1 127 963,78		0,00
23	Lie down of crush stone 05/20 mm. / Укладка щебня 05/20 мм.	$m^3/м^3$	t.1. i.8	12,98	7 252,90	94 142,64	12,98	94 142,64		0,00
24	Reinforcement steel and tiering wire / Арматурная сталь и вязальная проволока.	kg/кг	t.1. i.50	284,49	238,00	67 708,62	284,49	67 708,62		0,00

25	Asphalt joint/Асфальтовая планка	Run m / погонный метр	t.1. i.84	97,00	121,28	11 764,16	97,00	11 764,16		0,00
26	Install and compact materials-river beds (include cost materials) / Крепление откосов каналов и дамб бутовым камнем (со стоимостью материала).	$m^3/м^3$	t.1. i.68	1,20	6 422,52	7 707,02	1,20	7 707,02		0,00
	ИТОГО II:					**2 354 851,65**		**2 354 851,65**		**0,00**
	III . Обустройство дороги									
1	Filling up road bed and site to design elevation / Досыпка земполотна автодорог и площадок до проектных отметок	$m^3/м^3$	t.1. i.40	147,80	803,24	118 718,87		0,00	147,80	118 718,87
2	Transport of construction materials 20 to 70 km / Транспортировка строительных материалов от 20 до 70 км	$m^3/м^3$	t.1. i.67	147,80	2 843,38	420 251,56		0,00	147,80	420 251,56
3	Guard-rails/Дорожные столбы	kg/кг	t.1.i.26	63,00	615,58	38 781,54		0,00	63,00	38 781,54
4	Traffic sign /Дорожные знаки	ach/кажды	t.1.i.24	8,00	4 415,52	35 324,16		0,00	8,00	35 324,16
5	Signal pole/Сигнальные столбики	ach/кажды	t.1.i.25	43,00	1 809,00	77 787,00		0,00	43,00	77 787,00
6	Laying gravel - crush stone mixture (20cm)/Укладка гравийно-щебеночной смеси (20см)	$m^2/м^2$	t.1.i.7	97,50	1 445,71	140 956,73		0,00	97,50	140 956,73
	ИТОГО III:					**831 819,86**		**0,00**		**831 819,86**
	IV. Recultivation / Рекультивация									
1	Technical recultivation / Техническая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.21	22 800,00	42,33	965 124,00	22 800,00	965 124,00		0,00
2	Biological recultivation / Биологическая рекультивация	$m^2/м^2$	t.1.i.22	16 000,00	171,31	2 740 960,00		0,00	16 000,00	2 740 960,00
	ИТОГО IV:					**3 706 084,00**		**965 124,00**		**2 740 960,00**
	V. Переустройство существующей ВЛ 6 кВ									
1	Переустройство существующей ВЛ 6 кВ	шт	счет-расчет	1,00	2 894 696,00	2 894 696,00	1,00	2 894 696,00		0,00
2	Surcharge of 12% accjrding to the top entry 5.4, sch C and entry 6.11 (sch B) Contract № AP/D/14/0930 / Надбавка 12% согласно пункта 5.4 (прим. С) и пункта 6.11 (прим. В) - контракта № AP/D/14/0930.					347 363,52		347 363,52		0,00
3	Disel power station A-01-200kv / Дизельэлектростанция А-01-200кВт	day/день	t.2.i.70	6,00	24 273,84	145 643,04	6,00	145 643,04		0,00
	ИТОГО V:					**3 387 702,56**		**3 387 702,56**		**0,00**
	Всего по аварийной дороге I-IV					**86 513 390,60**		**82 940 610,74**		**3 572 779,86**
1	Увеличение расценок на строительно-монтажные работы на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 2,9%					2 410 644,95		2 307 034,34		103 610,62
3	Увеличение расценок почасовой ставки на транспорт и оборудование на основании Дополнения№2 к Контракту AP/D/14/0930 от 6.05.2016г. - 1,2%					1 747,72		1 747,72		0,00
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**88 925 783,27**		**85 249 392,80**		**3 676 390,47**

Customer

Civil Works Superintendent
Zhenis Tulegenov

Contractor
Подрядчик:

ЖШС "ЕЛЖАС" ТОО