Приложение3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235 форма

Декларация о соответствии

« 15 » августа 2023г

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АС Курылыс» Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, дом 46, офис 6.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Адилбеков Жумабай Зинуллаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен «Корректировка**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства " в лице Руководителя Жантуаров Д.Б г. Жанаозен, Сатпаева здание акимата города**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:**нет**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный Центр» 22-ГЗ-06/2020**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства " № 48 от 04.03.2021г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем здания	м3	15298,41	15298,41	15298,41	15298,41
Площадь застройки	м2	1530,15	1530,15	1530,15	1530,15
Общая площадь	м2	1942,59	1942,59	1942,59	1942,59
Полезная площадь	м2	1914,03	1914,03	1914,03	1914,03

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1942,59	1942,59
Число этажей	Этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	15298,41	15298,41

В том числе подземный паркинг		-	-
Технический этаж		-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание представляет собой прямоугольный двухэтажный с размерами на плане 53,70х33,0 принятая высота первого этажа от пола до потолка 3,0 м. Высота второго этажа от пола до пола принята 3.0 м. Помещение спорт зала с размерами 36х24 м высота помещении от пола до опирающий конструкций 8,0 Спортивный зал предназначено для занятий физической культурой волейболом, баскетболом, бадминтоном. Спортивном зале предусмотрено снарядный. Спортивном здании на первом этаже расположено следующие помещения:

На первом этаже расположены тамбур, вестибюль, раздевалка с душевой, коридор, комната охранника, инвентарная, душевая, комната тех персонала, кабинет зам.директора, кабинет бухгалтера, кабинет директора, приемная, кабинет инструктора, кабинет для отдыха занимающихся, кабинет врача, сан-узлы мужские и женские, раздевалки с душевой электрощитовая спорт зал и лестничная клетка.

На втором этаже вестибюль, коридор, сан-узел, раздевалка «М» с душевой, раздевалка «Ж» с душевой, инвентарное помещение, тренажерный зал, инструкторская, методический кабинет, кабинет зав-хоза и лестничная клетка. Высота цоколя от земли 0,45 м.

Кровля 2-этажной части спортивного здания запроектирована из профнастила с организованным водостоком.

Окна запроектированы из металлопластиковых профилей. Оконные блоки по ГОСТ 30674-99 с двойным остеклением, наружные дверные блоки металлические

Для облицовки туалетных помещений применяется керамическая глазурованная плитка 150х100х4 мм. полы остальных помещениях линолеумные и из керомогранита

Котельная запроектировано модульно-блочный «Буран-Бойлер» с размерами на плане 11,0х3,4 м. Котельная «Буран-Бойлер» модульно-блочный монтируется на фундамент.

Туалет на 2-очко. Туалет на 2 очко запроектирован с несущими продольными стенами из камня-ракушечника

Мусоросборник запроектировано с размерами на плане 6,0х4,20 м. Стенки из камня ракушечника

Вокруг территории ограждается металлическим ограждением из квадратных труб по металлическим столбам.

Спортивные площадки. Проектом предусмотрено спортивные площадки мини футбольная площадка с размерами 38х18 м, комбинированная баскетбольная и волейбольная площадка с размерами 34х19 м. Спортивные площадки ограждается сетчатым ограждением высотой 3,0м и имеет искусственное покрытие на бетонном основание

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2022 год:**

месяц, год

окончание работ **апрель 2023 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4месяцев;**

фактически, месяц : **8 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 70% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

12. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

13. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Өзенэнергосервис» И.О. Директора Бакытжанов С.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

ГКП на ПВХ «Өзен жылу» Директор Енсепов Б.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МПФ АО «КазТранГазАймак». Директор Джумагалиев Е.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

ГКП «Өзенинвест» Директор Ускенов Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

03.05.2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**: «Строительство спортивного зала в селе Тенге города Жанаозен «Корректировка»** готовым к приемке в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АС Құрылыс» Адилбеков Ж.З.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Маңғыстаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 2023 ж. «23» 05 № 206

Согласовано: Директор ИСРТО Адилбеков Ж.З. 12.04.23г

Келісілді "Өзенинвест" МКК ОТБ инженері