Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство врачебной амбулатории в мкр .Косбулак, с.Шетпе Мангистауского района, Мангистауской области"**

( наименование)

**СПРАВКА № 1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за июль 2024 года**

| Код заказчика | код подрядчика | Договор и доп. согл | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | **Договор № 1** | **08.04.2024г.** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажных работ | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | др. дополнит. расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | **92 458 116,16** | **82 551 889,43** | | | | | | | **9 906 226,73** | **92 458 116,16** |
| **Удержание 30 % согласно договора** | 27 737 434,85 | 24 765 566,83 | | | | | | | 2 971 868,02 | 27 737 434,85 |
| **Удержание 5 % согласно договора** | 4 622 905,81 | 4 127 594,47 | | | | | | | 495 311,34 | 4 622 905,81 |
| **Итого к оплате** | **60 097 775,50** | **53 658 728,13** | | | | | | | **6 439 047,37** | **60 097 775,50** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Директор ТОО "Orda service group"**
**М.П.** _____ **Шуренов А.Ж.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "DGD group"Industry**
**М.П.** _____ **Сактаганов М.А.**

Форма 4

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

**Подрядчи** **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

**Договор №1 от 08.04.2024г.**

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории в мкр.Косбулак, с.Шетпе, Мангистауского района, Мангистауской области"**

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории в мкр.Косбулак, с.Шетпе, Мангистауского района, Мангистауской области"**

**Акт №1 выполненных работ за июль 2024года**
**на строительно-монтажные работы**

| Номер по порядку | № позиции по локальной смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1.** | **Земляные работы** | | | | | |
| | | | разработка грунта | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0101-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 1** | м$^3$ | 1 600,395 | 334 | 534532 | |
| 2 | 2 | 6101-0101-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м$^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 1** | м$^3$ | 309,9424 | 422 | 130796 | |
| 3 | 3 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | м$^3$ | 59,0826 | 8 134 | 480578 | |
| | | | грунтовая подушка | | | | | |
| 4 | 4 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1** | м$^3$ | 1 043,091 | 58 | 60499 | |
| 5 | 5 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | м$^3$ | 115,899 | 4 204 | 487239 | |
| 6 | 6 | 6101-0107-0704<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну свыше 100 м$^2$, по одному следу 10-14 ударов, диаметр трамбовки до 2 м** | м$^2$ | 579,495 | 2 092 | 1212304 | |
| 7 | 7 | 211-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм** | м$^3$ | 706,9839 | 4 079 | 2883787 | |
| | | | обратная засыпка | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 | $м^3$ | 878,4 | 58 | 50947 | |
| 9 | 9 | 6101-0106-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 | $м^3$ | 878,4 | 29 | 25474 | |
| 10 | 10 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 878,4 | 713 | 626299 | |
| 11 | 11 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей/ | $м^3$ | 878,4 | 231 | 202910 | |
| 12 | 12 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 97,6 | 4 204 | 410310 | |
| | | | подсыпка под полы | | | | | |
| 13 | 13 | 1101-0105-0305<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 40,41 | 544 | 21983 | |
| 14 | 14 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | $м^3$ | 40,41 | 713 | 28812 | |
| 15 | 15 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей/ | $м^3$ | 40,41 | 231 | 9335 | |
| 16 | 16 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 4,49 | 4 204 | 18876 | |
| | | | погрузка и отвозка лишнего грунта | | | | | |
| 17 | 17 | 412-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 455,615328 | 278 | 126661 | |
| 18 | 18 | 6101-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Работа на отвале, группа грунта 1 | $м^3$ | 309,9424 | 69 | 21386 | |
| | | **Раздел 2.** | **Фундамент** | | | | | |
| | | | Монолитный ростверк (АС-5) | | | | | |
| 19 | 19 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 26,5 | 10 920 | 289380 | |
| 20 | 20 | 212-101-1810<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 27,03 | 32 712 | 884205 | |
| 21 | 21 | 6111-0403-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7) | $м^2$ изолируемой поверхности | 262,84 | 535 | 140619 | |
| 22 | 22 | 6103-0101-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м | $м^3$ | 70,55 | 25 818 | 1821460 | |
| 23 | 23 | 212-101-2104<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 71,60825 | 34 209 | 2449647 | |
| 24 | 24 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 2,2628 | 346 043 | 783026 | |
| 25 | 25 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 6,1282 | 329 715 | 2020559 | |
| 26 | 26 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 293,763 | 1 748 | 513498 | |
| 27 | 27 | 235-201-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | кг | 705,0312 | 483 | 340530 | |
| | | | Приямок ПР-1 (АС-6.2) | | | | | |
| 28 | 28 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,09 | 10 920 | 983 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1106-1301-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | $м^3$ | 0,46 | 107 265 | 49342 | |
| 30 | 31 | 212-101-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 0,4669 | 32 789 | 15309 | |
| 31 | 32 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,053 | 360 429 | 19103 | |
| 32 | 33 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0106 | 337 817 | 3581 | |
| 33 | 34 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,0085 | 1 255 498 | 10672 | |
| 34 | 35 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,00754 | 464 654 | 3503 | |
| 35 | 36 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00096 | 346 043 | 332 | |
| 36 | 37 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0369 | 347 580 | 12826 | |
| 37 | 38 | 261-301-0261<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки для приямков стальные | т | 0,0369 | 167 407 | 6177 | |
| 38 | 39 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 3,42 | 1 748 | 5978 | |
| 39 | 40 | 235-201-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | кг | 8,208 | 483 | 3964 | |
| | | | Фундаментные блоки (АС-7) | | | | | |
| 40 | 41 | 6104-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т | шт. | 107 | 8 583 | 918381 | |
| 41 | 42 | 6104-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т | шт. | 18 | 6 417 | 115506 | |
| 42 | 43 | 6104-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т | шт. | 44 | 5 739 | 252516 | |
| 43 | 44 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | $м^3$ | 71,451 | 43 754,55 | 3126306 | |
| 44 | 45 | ССЦ<br>*РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4* | Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе | $м^3$ | 71,451 | 284 | 20292 | |
| 45 | 46 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование при кладке стен и других конструкций | т | 0,117 | 350 147 | 40967 | |
| 46 | 47 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,117 | 360 429 | 42170 | |
| 47 | 48 | 6103-0101-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/ | $м^3$ | 1,23 | 22 838 | 28091 | |
| 48 | 49 | 212-101-1810<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 1,2546 | 32 712 | 41040 | |
| 49 | 50 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 382,944 | 1 748 | 669386 | |
| 50 | 51 | 235-201-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | кг | 919,0656 | 483 | 443909 | |
| | | | Монолитный пояс МП-1,на отм.-0,400(АС-14.1) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 52 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 12,93 | 71 937 | 930145 | |
| 52 | 53 | 212-101-2104<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 13,12395 | 34 209 | 448957 | |
| 53 | 54 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 1,18 | 95 966 | 113240 | |
| 54 | 55 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,309 | 346 043 | 106927 | |
| 55 | 56 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,871 | 329 715 | 287182 | |
| | | **Раздел 3.** | **Наружные стены и перегородки** | | | | | |
| | | | Кладка наружных и внутренних стен (АС -11) | | | | | |
| 56 | 59 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 72,77 | 96 418,3 | 7016360 | |
| 57 | 62 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 22,7304 | 96 418,3 | 2191627 | |
| 57 | 66 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,622 | 329 715 | 205083 | |
| 58 | 71 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03696 | 337 817 | 12486 | |
| 58 | 75 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,048 | 346 043 | 16610 | |
| 59 | 76 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,183 | 337 817 | 61821 | |
| | | **Раздел 4.** | **Плиты покрытия** | | | | | |
| | | | Монолитный пояс МП-2,на отм.+3,000 (АС-15.2) | | | | | |
| 60 | 77 | 1106-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 17,4 | 71 937 | 1251704 | |
| 61 | 78 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 17,661 | 34 518 | 609622 | |
| 62 | 79 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,43505 | 346 043 | 496589 | |
| 63 | 80 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,74583 | 329 715 | 245911 | |
| | | | Сборные плиты перекрытий (АС-16) | | | | | |
| 64 | 82 | 222-203-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 435,1048 | 10 286 | 4475488 | |
| 65 | 85 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,09778 | 337 817 | 33032 | |
| 66 | 89 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,09 | 346 043 | 31144 | |
| 67 | 90 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,228 | 329 715 | 75175 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 5. | Кровля | | | | | |
| 68 | 105 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 645,15 | 3 799 | 2450925 | |
| | | Раздел 6. | Разные работы | | | | | |
| 69 | 120 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,15 | 340 572 | 51086 | |
| 70 | 126 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 9,43 | 3 799 | 35825 | |
| 71 | 142 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,561 | 340 572 | 191061 | |
| 72 | 157 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 16,56 | 3 799 | 62911 | |
| 73 | 173 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,12957 | 340 572 | 44128 | |
| 74 | 183 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 9,43 | 3 799 | 35825 | |
| 75 | 204 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,235 | 340 572 | 80034 | |
| 76 | 214 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 6,9575 | 3 799 | 26432 | |
| 77 | 239 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 3,572 | 96 418,3 | 344406 | |
| | | Раздел 1. | Утепление кровли (л.14) | | | | | |
| 78 | 4 | 234-101-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | $м^3$ | 94,97836 | 63 122 | 5995224 | |
| 79 | 10 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,8483504 | 394 434 | 334618 | |
| | | Раздел 2. | Полы | | | | | |
| 80 | 15 | 211-201-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 22,17786 | 2 553 | 56620 | |
| 81 | 31 | 211-201-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 18,41508 | 2 553 | 47014 | |
| 82 | 41 | 211-201-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 1,22298 | 2 553 | 3122 | |
| | | Раздел 3. | Проемы | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 68 | 223-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4) | $м^2$ | 46,002 | 51 835,68 | 2384545 | |
| 84 | 70 | 223-102-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4) | $м^2$ | 7,36 | 54 463,76 | 400853 | |
| 85 | 72 | 223-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4) | $м^2$ | 3,179 | 51 835,68 | 164786 | |
| 86 | 96 | 223-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее) | $м^2$ | 2,3956 | 115 677,12 | 277116 | |
| 87 | 100 | 223-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2, энергосберегающее) | $м^2$ | 2,7925 | 103 448,8 | 288881 | |
| 88 | 104 | 223-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | $м^2$ | 3,2629 | 99 470 | 324561 | |
| 89 | 110 | 223-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом | $м^2$ | 3,3883 | 99 470 | 337034 | |
| | | **Раздел 4.** | **Отделка помещений** | | | | | |
| 90 | 134 | 234-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | $м^3$ | 3,6519 | 22 149 | 80886 | |
| | | **Раздел 5.** | **Отделка фасада** | | | | | |
| 91 | 165 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 32,2245 | 56 845 | 1831802 | |
| 92 | 166 | 234-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ | $м^3$ | 6,51 | 46 522 | 302858 | |
| | | **Световое оборудование** | | | | | | |
| 93 | 27 | 247-102-1801<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54 | шт. | 33 | 73 266 | 2417778 | |
| 94 | 28 | 247-102-2009<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44 | шт. | 32 | 46 221 | 1479072 | |
| | | **Раздел 4.** | **Малые архитектурные формы** | | | | | |
| 95 | 53 | 8601-0602-0601<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м | секция | 78 | 78 880 | 6152640 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 54 | 8601-0605-0203<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции ограждении из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками и металлическими стойками тип 3D металлическими стойками** | шт | 1 | 606 260 | 606260 | |
| 97 | 55 | 8601-0605-0203<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | **Конструкции ограждении из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками и металлическими стойками тип 3D металлическими стойками** | шт | 1 | 174 116,0 | 174116 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **67997508,00** | |
| | | | | | | | 5 235 808 | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%) | | | | **73 233 316** | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | 3 661 666 | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | 1 464 666 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | **78 359 648** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **84 236 622** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | | **82 551 889,43** | |
| | | | **Коэффициент понижающий на сумму договора к=0,98** | | | | 9 906 226,73 | |
| | | | НДС (12%) | | | | **92 458 116,16** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **27 737 434,85** | |
| | | | **Удержание согласно по договору, 30%** | | | | **4 622 905,81** | |
| | | | **Удержание согласно по договору, 5%** | | | | **60 097 775,50** | |
| | | | **Итого к оплате** | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "DGD group"Industry**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сахаганова М.А.

**Принял (Заказчик)**

**ТОО "Orda service group"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуренов А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,