Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство врачебной амбулатории в мкр .Косбулак, с.Шетпе Мангистауского района, Мангистауской области"**

(наименование)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 1	**08.04.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**320 502 718,01**	**69 037 166,47**							**8 284 459,98**	**77 321 626,45**
Удержание 30 % согласно договора	68 925 695,22									
Удержание 5 % согласно договора	16 025 135,90	3 451 858,32							414 223,00	3 866 081,32
Итого к оплате	**235 551 886,89**	**65 585 308,15**							**7 870 236,98**	**73 455 545,13**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Orda service group"

М.П. _____ **Шуренов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "DGD group"Industry

М.П. _____ **Сактаганов М.А.**

Форма 4

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

Договор №1 от 08.04.2024г.

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории в мкр.Косбулак, с.Шетпе, Мангистауского района, Мангистауской области"**

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории в мкр.Косбулак, с.Шетпе, Мангистауского района, Мангистауской области"**

Акт №4 выполненных работ за декабрь 2024года
на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	№ позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 5.	**Кровля**					
			Кровля (АС -19,20)					
1	91	**1114-0301-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропила с мауэрлатами\ стойки,стропила,мауэрлит**	$м^3$	6,569	238 211	1 564 808	
2	92	**1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	6,97	135 495	944 400	
3	93	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки,балки,стропилы,мауэрлата**	$м^3$	13,539	4 775	64 649	
4	94	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0230163	120 106	2 764	
5	95	**217-701-0118** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аммоний фосфориокислый двузамещенный**	т	0,0907113	1 629 070	147 775	
6	96	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петровая керосиновый**	т	0,013539	107 485	1 455	
7	97	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настиля по фермам**	$м^2$	441,408	182	80 336	
8	98	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	т	0,0264845	120 106	3 181	

9	99	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1015238	1 629 070	165389	
10	100	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0176563	107 485	1898	
11	101	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	1,38	50 517	69713	
12	102	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,3036	30 569	9281	
13	103	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55752	96 418,3	53755	
14	104	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	561	6 263	3513543	
15	106	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0336	342 422	11505	
16	107	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02496	1 093 929	27304	
17	108	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00864	329 715	2849	
18	109	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	61,6	264	16262	
19	110	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20,48	1 590	32563	
			Слуховое окно (АС-20)					
20	111	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,209	135 495	28318	
21	112	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,209	4 775	998	
22	113	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0003553	120 106	43	
23	114	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0014003	1 629 070	2281	
24	115	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000209	107 485	22	
		Раздел 6.	**Разные работы**					
			Крыльцо КР-1 (АС-21)					
25	116	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,72	10 920	7862	
26	117	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,7344	32 712	24024	
27	118	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	5,4	34 199	184675	
28	119	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	5,481	33 754	185006	
29	121	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35284	396 417	139872	

30	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35284	451 904	159450	
31	123	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18,34768	302	5541	
32	124	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	18,34768	452	8293	
33	125	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,2	6 263	51357	
34	127	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,84	9 065	71070	
35	128	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	17,4	1 065	18531	
36	129	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	17,4	3 250	56550	
37	130	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,9	4 377	38955	
38	131	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1157	28 732	3324	
39	132	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	9,078	2 865	26008	
40	133	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	8,5	3 398	28883	
41	134	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07632	1 145 627	87434	
42	135	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,846736	302	860	
43	136	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,846736	452	1287	
44	137	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,048	76 352	3665	
			Крыльцо КР-2 (АС-24-26)					
45	138	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,1	10 920	33852	
46	139	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	3,162	32 712	103435	
47	140	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	15 281	282240	
48	141	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	18,74705	33 754	632788	
49	143	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	362 532	40604	
50	144	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	451 904	50613	
51	145	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	396 417	145652	
52	146	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	417 031	109683	

53	147	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	405 667	38989	
54	148	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	451 904	3751	
55	149	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,8597	302	3884	
56	150	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,8597	452	5813	
57	151	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	238 211	26203	
58	152	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 775	525	
59	153	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22	
60	154	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201	
61	155	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12	
62	156	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	6 263	90187	
63	158	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	9 065	87024	
64	159	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37	1 065	39405	
65	160	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37	3 250	120250	
66	161	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	4 377	158622	
67	162	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,47112	28 732	13536	
68	163	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	36,9648	2 865	105904	
69	164	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 398	125386	
70	165	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627	348706	
71	166	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,353374	302	3429	
72	167	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	452	5132	
73	168	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352	10995	
			Крыльцо КР-3 (АС-29)					
74	169	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	10 920	6552	
75	170	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,612	32 712	20020	
76	171	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	4,25	34 199	145346	

77	172	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	4,31375	33 754	145606	
78	174	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,16962	84 098	14265	
79	175	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,24463	396 417	96975	
80	176	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,29495	417 031	123003	
81	177	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0937	405 667	38011	
82	178	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	387 579	7604	
83	179	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	451 904	2702	
84	180	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,709865	302	3536	
85	181	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,709865	452	5293	
86	182	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,2	6 263	51357	
87	184	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	9 065	53574	
88	185	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	15,18	1 065	16167	
89	186	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	15,18	3 250	49335	
90	187	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,084	238 211	20010	
91	188	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,084	4 775	401	
92	189	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001428	120 106	17	
93	190	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	1 629 070	917	
94	191	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	107 485	9	
95	192	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	8,88	4 377	38868	
96	193	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,11544	28 732	3317	
97	194	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	9,0576	2 865	25950	
98	195	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6,3	3 398	21407	
99	196	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05424	1 145 627	62139	
100	197	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,023152	302	611	
101	198	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,023152	452	914	

102	199	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76 352	1832	
			Крыльцо КР-4 (АС-30)					
103	200	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,7	10 920	7644	
104	201	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,714	32 712	23356	
105	202	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	7,85	34 199	268462	
106	203	212-101-2010 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	7,96775	33 754	268943	
107	205	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,31345	84 098	26361	
108	206	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,2615	396 417	103663	
109	207	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,46529	417 031	194040	
110	208	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08404	405 667	34092	
111	209	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	387 579	7604	
112	210	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00598	451 904	2702	
113	211	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	16,466207	302	4973	
114	212	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	16,466207	452	7443	
115	213	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,05	6 263	37891	
116	215	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	9 065	53574	
117	216	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12	1 065	12780	
118	217	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	12	3 250	39000	
119	218	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,055	238 211	13102	
120	219	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	4 775	263	
121	220	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0000935	120 106	11	
122	221	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0003685	1 629 070	600	
123	222	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000055	107 485	6	
124	223	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	4 377	52612	

125	224	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,15626	28 732	4490	
126	225	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	$м^2$	12,2604	2 865	35126	
127	226	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6,3	3 398	21407	
128	227	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03852	1 145 627	44130	
129	228	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,436796	302	434	
130	229	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,436796	452	649	
131	230	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76 352	1832	
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт),(АС-27,28)					
132	231	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	396 417	176271	
133	232	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	408 424	164456	
134	233	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	387 579	16278	
135	234	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	302	5841	
136	235	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	452	8743	
137	236	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,174	1 590	9817	
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-32)					
138	248	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	296 543	15746	
139	249	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833	
140	250	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	452	1248	
			Отмостка (АС-7)					
141	251	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	14	10 237	143318	
142	252	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	16,1	2 852	45917	
143	253	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,29694	75 430	22398	
144	254	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29694	394 434	117123	
145	255	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	16,8	10 920	183456	
146	256	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,136	33 602	575804	
			Каналы (л.8.1)					

147	257	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,7	10 920	40404	
148	258	212-101-1810 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	3,774	32 712	123455	
149	259	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	3,55	107 265	380791	
150	260	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	3,60325	34 209	123264	
151	261	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,149	394 434	58771	
152	262	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,42782	1 482 218	634123	
153	263	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	46	7 583	348818	
154	264	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	1,748	79 836	139553	
			приямок Пр-2(л.8.1)					
155	265	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,47	107 265	50415	
156	266	212-101-2104 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,47705	34 209	16319	
157	267	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01786	394 434	7045	
158	268	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,02202	1 482 218	32638	
			Крышка К-1,К-2					
159	269	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,05154	490 426	25277	
160	270	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05154	1 175 650	60593	
161	271	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	5,5	320	1760	
162	272	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,5	606	3333	
163	273	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	32,47425	1 748	56765	
164	274	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	77,9382	483	37644	
		Раздел 1.	Утепление кровли (л.14)					
165	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	461,06	2 552	1176625	
166	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	461,06	1 534	707266	

167	3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м^2**	**461,06**	**2 088**	**962693**	
168	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)**	**м^2**	**461,06**	**1 526**	**703578**	
169	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**7,054218**	**28 279**	**199486**	
170	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м^2**	**461,06**	**202**	**93134**	
171	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**11,75703**	**28 279**	**332477**	
172	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,8483504**	**75 430**	**63991**	
173	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**96,19**	**535**	**51462**	
			Снегозадержатели (л.14)					
174	12	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м**	**38**	**1 390**	**52820**	
175	13	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**38**	**1 099**	**41762**	
		Раздел 2.	**Полы**					
			Тип А (лист 18)					
176	27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**4,435572**	**28 732**	**127443**	
177	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**217,43**	**6 956**	**1512443**	
			Тип Б					
178	38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м^2**	**180,54**	**2 404**	**434018**	
			Плинтус, пороги (лист 17)					
179	49	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**245,01**	**665**	**162932**	
180	50	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**18,62**	**989**	**18415**	
181	51	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	**19,551**	**1 121**	**21917**	
		Раздел 3.	**Проемы**					
			Дверные блоки (лист 15)					
182	52	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м^2**	**10,4**	**12 785**	**132964**	
183	55	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**5,928**	**6 762**	**40085**	
184	57	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**1,976**	**6 762**	**13362**	
185	60	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**61,13592**	**6 971**	**426178**	
186	64	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2**	**м^2**	**0,63**	**9 996**	**6297**	

187	66	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/**	**м²**	**0,63**	**12 834**	**8085**	
			Витражи (лист 15,16)					
			ВТР-1 (витраж наружний)					
188	95	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**2,3956**	**4 268**	**10224**	
189	97	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м²**	**2,7641**	**3 874**	**10708**	
			ВТР-2 (витраж внутренний)					
190	99	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**2,7925**	**4 268**	**11918**	
191	101	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м²**	**2,7641**	**3 874**	**10708**	
			ВТР-3 (витраж внутренний)					
192	103	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**3,2629**	**4 268**	**13926**	
193	105	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м²**	**2,7641**	**3 874**	**10708**	
			ВТР-4 (витраж внутренний)					
194	109	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**3,3883**	**4 268**	**14461**	
195	111	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м²**	**1,7091**	**3 874**	**6621**	
		Раздел 4.	**Отделка помещений**					
			Потолок (лист 17)					
196	115	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м²**	**372,4**	**3 584**	**1334682**	
197	116	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1 535,4052**	**112**	**171965**	
198	117	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м²**	**27,07**	**2 711**	**73387**	
199	118	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**74,41543**	**112**	**8335**	
200	119	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м²**	**387,48**	**1 622**	**628493**	
201	120	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**267,3612**	**439**	**117372**	
202	121	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м²**	**11,99**	**959**	**11498**	

203	122	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,8343	439	3000	
204	123	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	15,08	2 067	31170	
205	124	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,7917	22 149	17535	
206	125	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,08	8 223	124003	
207	126	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,48256	23 483	11332	
208	127	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	16,2864	816	13290	
209	128	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	260,08	1 365	355009	
210	129	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28947	
			Стены (лист 17)					
211	131	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	803,45	1 614	1296768	
212	132	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 208,68405	112	247373	
213	133	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	69,56	2 067	143781	
214	135	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	69,56	7 796	542290	
215	136	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	75,1248	816	61302	
216	137	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	529,67	4 331	2294001	
217	138	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	7,998017	23 855	190793	
218	139	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	478,43	9 721	4650818	
219	140	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	487,9986	2 523	1231220	
220	141	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	803,45	1 447	1162592	
221	142	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	506,1735	439	222210	
222	143	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	51,24	860	44066	
223	144	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	26,6448	439	11697	
224	145	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	95	1 517	144115	
225	146	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	95,95	3 534	339087	
			Отбойная планка					

226	147	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	8,385	1 065	8930	
227	148	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	57,2975	1 510	86519	
			Откосы (лист 17 примечание 1)					
228	149	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	78,54	8 744	686754	
229	150	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	78,54	5 160	405266	
230	151	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	201,37656	71	14298	
231	152	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	78,54	1 447	113647	
232	153	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0494802	250 310	12385	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**					
			Наружние стены (лист 3, л.19 узлы №1,2)					
233	169	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	57,18	818	46773	
234	170	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	22,3002	607	13536	
		Раздел 1.	**Водопровод**					
			Трубопроводы В1					
235	3	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	10,1	4 376	44198	
236	4	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	40,5	3 812	154386	
237	5	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	40,5	3 490	141345	
238	6	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55,7	7 241	403324	
239	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	91,1	441	40175	
240	9	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61,1	2 168	132465	
241	10	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	44,55	392	17464	
242	11	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11,55	333	3846	
243	12	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11,11	272	3022	
			Трубопроводы Т3					
244	14	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	19,7	3 812	75096	

245	15	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	15	3 490	52350	
246	16	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	7 241	398255	
247	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	90,4	441	39866	
248	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75,4	2 168	163467	
		Раздел 2.	**Канализация**					
			Канализация К1					
			Сантехническое оборудование					
249	22	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	14 164	240788	
250	25	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 344	34032	
251	28	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	3	7 878	23634	
252	31	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	6 808	27232	
			Канализация К4					
			Сантехническое оборудование					
253	34	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	3 386	3386	
254	35	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	22 702	22702	
			Оборудование					
			Трубы					
255	37	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3	6 030	18090	
			Фасонные части					
256	38	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629	629	
			Трубы					
257	39	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	80	4 052	324160	
258	41	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	45	4 199	188955	
			Сантехническое оборудование					
259	53	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	24	4 871	116904	
260	57	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	3	2 309	6927	
		Раздел 3.	**Насосная станция**					
261	58	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	1	123 029	123029	

262	59	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	10 292	10292	
263	61	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	114 122	114122	
264	63	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	11 029	11029	
265	65	6116-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1,5 $м^3$	шт.	1	71 707	71707	
		Раздел 1.	Отопление					
266	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	29,3	4 469	130942	
267	14	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	182,5	2 799	510818	
268	15	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	155,1	2 120	328812	
269	16	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	12,5	3 402	42525	
270	17	6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	15,75	2 666	41990	
271	18	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	337,6	2 168	731917	
272	21	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	35	2 157	75495	
273	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,3	302	7641	
274	27	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	25,3	588	14876	
		Раздел 2.	Вентиляция					
			ВЕ1 - ВЕ30					
		Раздел 3.	Котельная					
275	33	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	2	319 986	639972	
276	35	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	95 014	190028	
277	37	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	24 858	24858	
278	39	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	3 270	6540	
279	42	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 864	2864	
280	45	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	5 605	5605	
281	47	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	2 204	4408	
282	49	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	2 269	4538	

283	51	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм**	**шт.**	**2**	**5 570**	**11140**	
284	56	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**3**	**2 864**	**8592**	
			Оборудование					
285	1	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7 478**	**7478**	
286	3	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**17 710**	**17710**	
287	5	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**2**	**1 647**	**3294**	
			Трубы					
288	9	6114-0102-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**10**	**2 029**	**20290**	
289	11	6114-0102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**15**	**2 028**	**30420**	
290	13	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**0,8**	**6 023**	**4818**	
			Антикоррозийная защита					
291	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**5,4**	**606**	**3272**	
292	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,4**	**452**	**2441**	
293	18	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**25**	**2 815**	**70375**	
			Щитовое оборудование					
294	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**13 342**	**13342**	
295	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7 478**	**7478**	
296	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**6 578**	**6578**	
297	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**34**	**7 478**	**254252**	
298	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7 478**	**7478**	
299	17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7 478**	**7478**	
			Провода и кабели					
300	19	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**2 190**	**952**	**2084880**	
			Световое оборудование					
301	25	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**115**	**3 762**	**432630**	
302	31	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**19**	**3 594**	**68286**	
303	36	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	**шт.**	**8**	**17 286**	**138288**	
304	39	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**2**	**8 853**	**17706**	

305	41	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	3 785	7570	
			Электроустановочные изделия					
306	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	159	1 388	220692	
307	44	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1 191	3573	
			Заземление и молниезащита					
308	57	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	6 778	85403	
309	58	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 665	49950	
310	59	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	4 204	52970	
311	60	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	3 158	6316	
312	61	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	42 747	85494	
313	62	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 474	44220	
314	63	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	60	2 582	154920	
315	64	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6 920	131480	
316	65	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	47 776	286656	
317	66	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700	
318	67	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100	
319	68	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841	
320	69	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 637	392880	
321	70	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3 792	1365120	
322	71	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	8 200	24600	
		Раздел 1.	**Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)**					
323	72	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 478	44868	
324	75	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1 191	2382	
			Кабеленесущие лотковые изделия					
325	79	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4 656	223488	
		Раздел 1.	**Система вызова посетителей**					
326	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	7	12 415	86905	
327	4	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 236	3236	

328	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	111	346	38406	
		Раздел 2.	Видеонаблюдение					
329	9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	5 359	5359	
330	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	5	19 335	96675	
331	16	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	33 391	33391	
332	18	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	5	16 374	81870	
			Кабели,материалы					
333	20	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	149	355	52895	
334	22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	130	1 300	169000	
		Раздел 3.	Структурированная кабельная система					
335	25	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	31 825	31825	
336	28	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	33 391	33391	
337	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 388	9716	
338	32	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	7	16 374	114618	
			Кабели,материалы					
339	35	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	239	346	82694	
		Раздел 4.	Телефонизация					
340	37	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	18 009	18009	
341	38	248-404-0420 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 549	29549	
342	39	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	33 391	33391	
343	40	521-101-0401026 *СпрСЦ 11.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563	
344	41	243-304-0301 *СпрСЦ 11.2023*	Кабель питания	шт.	1	10 918	10918	
345	42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7	1 388	9716	
346	43	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	7	457	3199	
347	44	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62	434	
			Кабели,материалы					
348	45	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	219	346	75774	

349	46	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/**	км	0,22338	179 638	40128	
			Прочее					
350	47	248-305-0603 *РСНБ РК 2022*	**Модуль пожаротушения воздушно-эмульсионный, автономный подвесной, огнетушащий заряд SFP (воздушно - дисперсионная смесь) СТ РК 2430-2013, типа Fireman SF-ОВЭ 6, летний(автономная установка пожаротушения шкафов Парабола-200)**	шт.	2	68 439	136878	
			Пожарная сигнализация					
351	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	шт.	1	19 735	19735	
352	2	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12**	шт.	1	23 228	23228	
353	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	шт.	58	3 477	201666	
354	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	58	2 696	156368	
355	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1**	шт.	6	2 260	13560	
356	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	1	2 277	2277	
357	7	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	шт.	1	33 391	33391	
358	8	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	**Блок питания Квант-50**	шт.	1	14 770	14770	
			Оповещение при пожаре					
359	9	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	шт.	28	3 477	97356	
360	10	248-304-0117 *СпрСЦ 11.2023*	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	шт.	5	1 145	5725	
361	11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	1	3 196	3196	
362	12	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	шт.	22	1 744	38368	
			Кабели трубы					
363	13	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	547	952	520744	
364	14	243-305-0602 *СпрСЦ 11.2023*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75**	км	0,24174	210 654	50923	
365	15	243-305-0301 *СпрСЦ 11.2023*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5**	км	0,3162	105 729	33432	
366	16	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	555,5	45	24998	
		Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**					
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР					
367	5	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	1	1 945	1945	
			РЕГИСТРАТУРА (мебель, оборудование)					
368	11	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	6 718	6718	
369	16	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	6 718	6718	

370	18	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
371	21	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**1**	**1 945**	**1945**	
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАРТОТЕКИ (мебель)					
372	26	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
373	41	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
374	47	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (оборудование)					
375	58	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
376	64	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов (мебель, оборудование)					
377	75	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
378	80	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (оборудование)					
379	86	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
380	92	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**3**	**1 945**	**5835**	
			КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (мебель)					
381	98	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
			КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (оборудование)					
382	101	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
383	106	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
384	111	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			Комната для персонала (оборудование					
385	123	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель)					
386	131	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
			Изолятор помещения для снятия и надевания сиз.душевая (оборудование)					
387	145	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
388	150	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	

			Кабинет акушерского приема (оборудование)					
389	166	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
390	171	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
391	175	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
392	182	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование)					
393	200	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
394	204	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель)					
395	214	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**2**	**6 718**	**13436**	
396	219	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**2**	**6 718**	**13436**	
397	225	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**56 680**	**113360**	
			Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование)					
398	233	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**8**	**1 945**	**15560**	
			Процедурный кабинет(мебель)					
399	245	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
			Процедурный кабинет(оборудование)					
400	257	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			Кабинет заведующего (мебель)					
401	267	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
402	272	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1**	**6 718**	**6718**	
403	277	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
			Кабинет заведующего (оборудование)					
404	282	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1 945**	**7780**	
			Кабинет физиотерапического лечения (оборудование)					
405	301	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56 680**	**56680**	
406	303	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**3**	**1 945**	**5835**	
			Зал ЛФК (оборудование, мебель)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Зал ЛФК (оборудование, мебель)					
407	**311**	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,03СпрСЦ 11.2023*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**	**56 680,0**	**56 680,0**	
			Аптечный пункт					
408	**320**	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,03СпрСЦ 11.2023*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**	**56 680,0**	**56 680,0**	
409	**324**	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,03СпрСЦ 11.2023*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт**	**1**	**6 718,0**	**6 718,0**	
			Комната забора мокроты					
410	**331**	**1337-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,03СпрСЦ 11.2023*	**Оборудование без механизмов массой 0,5т Монтаж помещении**	**шт**	**1**	**205 302,0**	**205302**	
411	**335**	**1334-0108-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,03СпрСЦ 11.2023*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт**	**1**	**56680**	**56680**	
412	**338**	**6115-0104-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,03СпрСЦ 11.2023*	**Установка туалетной вешелки, подстканника, поручная для ванн и т.п.**	**шт**	**3**	**1 945,0**	**5835**	
			Санузел для ММГН					
413	**346**	**6115-0104-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,03СпрСЦ 11.2023*	**Установка туалетной вешелки, подстканника, поручная для ванн и т.п.**	**шт**	**8**	**1 945,0**	**15560**	
			Сан узлы					
414	**356**	**6115-0104-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм-1,03СпрСЦ 11.2023*	**Установка туалетной вешелки, подстканника, поручная для ванн и т.п.**	**шт**	**24**	**1 945,0**	**46680**	
			ИТОГО по акту				**56871663,00**	
			Оборудование				**53563,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)				4 374 993,72	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**61 246 657,03**	
			Сметная прибыль (5%)				3 059 654,70	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				1 224 933,14	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**65 531 244,87**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				**70 446 088,24**	
			Коэффициент понижающий на сумму договора к=0,98				**69 037 166,47**	
			НДС (12%)				8 284 459,98	
			Итого с НДС				**77 321 626,45**	
			Удержание согласно по договору, 5%				**3 866 081,32**	
			Итого к оплате				**73 455 545,13**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DGD group"Industry
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сактаганов М.А.

Принял (Заказчик)

ТОО "Orda service group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шуренов А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,