Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул. Владимирская, 26**

Договор: №41 от 13.04.2021 г.

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования	Организац-правовая форма код	Наимен-е	код
		41	13.04.2021 г.				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге								Сумма требуемая к перечеслению за выполненый объем за текущий месяц
			Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникаций" Управления образования Атырауской области	тенге	59 428 807,73	73 527 844,82		17 828 642,32	55 699 202,50		59 428 807,73	59 428 807,73	41 600 165,41
	Итого по стройке:		**59 428 807,73**	**73 527 844,82**		**17 828 642,32**	**55 699 202,50**		**59 428 807,73**	**59 428 807,73**	**41 600 165,41**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области

Руководитель **Ниталиев Ж.К.**
(подпись)

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"

Директор **Рашев А.А.**
(подпись)

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" УО Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Наименование стройк Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	02-01	Корпус А.	4262479,92			4262479,92
2	02-02	Корпус Б	30492434,72			30492434,72
3	02-03	Корпус В	7504339,62			7504339,62
4	02-04	Корпус Ж	8216421,53			8216421,53
		Всего	**50475675,79**			**50475675,79**
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	605708,11			605708,1095
		ИТОГО	**51081383,90**			**51081383,9**
		Прочие работы и затраты				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8.0,9%	827518,42			827518,42
		ИТОГО	**51908902,32**			**51908902,32**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1038178,05			1038178,05
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**52947080,37**			**52947080,37**
8		В текущих ценах на 2021 год - 100 %. К=1,0021598 МРП - 2784 2784/2778= 1,0021598	53061435,47			53061435,47
9		НДС на 2021 год - 12 %			6367372	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**59428807,73**			**59428807,73**

Заказчик:КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской
Руководитель / _____ / Ниталиев Ж.К.

Технический надзор
ТОО "Ирмаст-А" / _____ / Колесова Ж.

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Директор / _____ / Рашев А.А.

Авторский надзор
ТОО "Топ проект" / _____ /

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"

Наименование с Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская 26

РЕЕСТР №1

актов приемки выполненных работ за июнь 2021 г.

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Общая стоимость строительства в текущих ценах, тыс. тенге	Выполненные работы с начала строительства с учетом НДС, тыс. тенге	Выполнение за июнь 2021 г., тыс. тенге
1	3	4	5	6
	Основные объекты строительства			
1	Корпус А.	74735,606	4262,480	4262,480
2	Корпус Б	77831,533	30492,434	30492,434
3	Корпус В	32153,787	7504,340	7504,340
4	Корпус Ж	48134,21	8216,422	8216,422
	Всего	**232855,136**	**50476,676**	**50476,676**
5	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	2394,12	605,708	605,708
	ИТОГО	**235249,26**	**51081,384**	**51081,38**
	Прочие работы и затраты			
6	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8.0,9%	3270,852	827,518	827,518
	ИТОГО	**238520,112**	**51908,902**	**51908,902**
7	Непредвиденные работы и затраты-2%	4103,505	1038,178	1038,178
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**242623,617**	**52947,080**	**52947,080**
8	В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0021598 МРП - 2784 2784/2778= 1,0021598	243147,635	53061,436	53061,436
9	НДС на 2021 год - 12 %	29177,716	6367,372	6367,372
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**272325,351**	**59428,808**	**59428,81**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области

Руководитель / _____ Ниталиев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"

Директор / _____ Рашев А.А.

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26
Наименование объекта: Корпус Ж

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц

на общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка										
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2		654,8	179,60	--	117603,39	--	--	84674,44	218460,06
		НР - 72%; СП - 8%				179,60	--	117603,39	--		16182,23	
2	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции		654,8	818,36	1,99	535860,03	1301,28	184208,01	252728,09	851675,17
		НР - 72%; СП - 8%				535,05	1,01	350350,74	660,50		63087,05	
3	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2		125,8	230,25	--	28965,93	--	--	20855,47	53807,11
		НР - 72%; СП - 8%				230,25	--	28965,93	--		3985,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1123942,34
		РАЗДЕЛ 2.Полы										
Демонтажные работы												
4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2		880,9	117,88	2,95	103844,63	2602,97	4,14	73885,39	191948,42
		НР - 72%; СП - 8%				114,93	1,57	101237,52	1381,08		14218,40	
5	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		16,6	875,42	32,73	14531,90	543,34	0,86	10278,70	26795,45
		НР - 72%; СП - 8%				842,63	17,37	13987,69	288,28		1984,85	
6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		518,6	38,04	--	19727,75	--	0,57	14203,57	36645,83
		НР - 72%; СП - 8%				38,04	--	19727,18	--		2714,51	
7	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м		26,6	144,09	--	3832,83	--	0,16	2759,52	7119,74
		НР - 72%; СП - 8%				144,09	--	3832,67	--		527,39	
8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные/СТЯЖКИ. Разборка покрытия**	м2		897,5	1963,62	622,48	1762348,95	558677,59	59,23	1059413,88	3047503,86
		НР - 72%; СП - 8%				1341,07	298,38	1203612,12	267796,05		225741,03	

1-этаж
тип пола 1

9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	880,9	1037,10 373,09	30,23 15,32	913580,86 328653,22	26627,49 13492,04	558300,15	246344,59 92794,04	1252719,48
10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	880,9	669,74 18,44	20,49 10,13	589972,91 16248,02	18045,41 8923,87	555679,47	18123,76 48647,73	656744,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5219477,19

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Двери 11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6,3	380,23 380,21	-- --	2395,43 2395,35	-- --	0,07	1724,65 329,61	4449,68
12	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2213,95 2093,60	120,25 57,21	4427,90 4187,20	240,49 114,42	0,21	3097,16 602,01	8127,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								12576,75
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6355996,28

на отопление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1215-0102-1202 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 объема здания	4493	1,53 1,53	-- --	6881,57 6881,57	-- --	--	4954,73 946,90	12783,20
2	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	34	1182,82 1131,90	50,92 27,01	40215,72 38484,60	1731,12 918,49	--	28370,22 5486,88	74072,82
3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	100 трубопроводов	17	432,91 396,86	3,16 1,21	7359,49 6746,57	53,79 20,50	559,14	4872,29 978,54	13210,33
4	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	100 трубопроводов	352	744,70 682,65	5,40 2,05	262133,24 240292,45	1901,89 721,67	19938,90	173530,17 34853,07	470516,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								570582,83
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								570582,83

на электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

2	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	36	1114,80	--	40132,80	--	--	24481,01	69782,91
					1114,80	--	40132,80	--		5169,10	
		НР - 61%; СП - 8%									
3	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования	шт.	6	466,37	34,07	2798,21	204,41	--	1942,24	5119,68
					432,30	17,29	2593,80	103,75		379,24	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Демонтаж оборудования	шт.	6	4847,70	--	29086,20	--	--	17742,58	50575,08
					4847,70	--	29086,20	--		3746,30	
		НР - 61%; СП - 8%									
5	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования	шт.	6	377,80	9,54	2266,81	57,23	--	1611,81	4188,90
					368,26	4,84	2209,57	29,05		310,29	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Демонтаж оборудования	шт.	1	2329,50	--	2329,50	--	--	1420,99	4050,53
					2329,50	--	2329,50	--		300,04	
		НР - 61%; СП - 8%									
7	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	152	69,35	--	10540,67	--	--	7589,28	19580,35
					69,35	--	10540,67	--		1450,40	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка . Демонтаж	м	1107	25,63	--	28370,90	--	0,04	20427,02	52701,76
					25,63	--	28370,86	--		3903,83	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Демонтаж в коробах	м	169	12,56	--	2123,32	--	--	1528,79	3944,27
					12,56	--	2123,32	--		292,17	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								228240,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								228240,00
		ИТОГО ПО КОРПУСУ Ж:	Тенге								8216421,53

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" УО Атырауской области"
Руководитель/ _____ / Нитадиев Ж.К.

Технический надзор ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Н.Т. / _____

Подрядчик: ТОО "БСВ инжиниринг"
Директор / _____ / Рашев А.А.

Авторский надзор ТОО "Топпроект"
Балтабаев Р.А. / _____

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26
Наименование объекта: Корпус А

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц

на общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1304,3		230,25	--	300320,03	--	--	216230,42	557874,49
		НР - 72%; СП - 8%				230,25	--	300320,03	--		41324,04	
2	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1042,8		818,36	1,99	853382,47	2072,36	293359,97	402481,45	1356333,00
		НР - 72%; СП - 8%				535,05	1,01	557950,14	1051,87		100469,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1914207,49
		РАЗДЕЛ 2.Проемы										
Двери												
3	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	м	107,9		44,12	--	4761,07	--	0,43	3427,66	8843,82
		НР - 72%; СП - 8%				44,12	--	4760,63	--		655,10	
4	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	41,37		380,23	--	15729,96	--	0,49	11325,22	29219,59
		НР - 72%; СП - 8%				380,21	--	15729,47	--		2164,41	
5	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	21		2213,95	120,25	46492,98	2525,16	2,21	32520,22	85334,25
		НР - 72%; СП - 8%				2093,60	57,21	43965,61	1201,36		6321,06	
6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	5		2213,95	120,25	11069,76	601,23	0,52	7742,91	20317,68
		НР - 72%; СП - 8%				2093,60	57,21	10468,00	286,04		1505,01	
7	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	10,5		380,23	--	3992,38	--	0,12	2874,42	7416,14
		НР - 72%; СП - 8%				380,21	--	3992,25	--		549,34	
Витражи-входная группа												
8	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	33,9		513,63	21,14	17411,99	716,61	1,16	12293,59	32082,02
		НР - 72%; СП - 8%				492,45	11,22	16694,22	380,22		2376,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									183213,50

РАЗДЕЛ 2.Проемы

РАЗДЕЛ 3.Полы

Демонтажные работы

9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	486,4	117,88	2,95	57339,12	1437,26	2,29	40796,75	105986,73
		НР - 72%; СП - 8%			114,93	1,57	55899,57	762,58		7850,87	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	100,47	875,42	32,73	87952,99	3288,50	5,22	62210,92	162177,02
		НР - 72%; СП - 8%			842,63	17,37	84659,26	1744,80		12013,11	
11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	308,5	38,04	--	11735,46	--	0,34	8449,29	21799,53
		НР - 72%; СП - 8%			38,04	--	11735,12	--		1614,78	
12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	75,48	144,09	--	10876,02	--	0,47	7830,40	20202,93
		НР - 72%; СП - 8%			144,09	--	10875,55	--		1496,51	
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные/СТЯЖКИ. Разборка покрытия	м2	100,47	1963,62	622,48	197284,90	62540,77	6,63	118595,33	341150,65
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	134737,50	29978,24		25270,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								651316,86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2748737,85

на отопление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1215-0102-1202 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема здания	7891	1,53	--	12086,01	--	--	8701,93	22450,98
		НР - 72%; СП - 8%			1,53	--	12086,01	--		1663,04	
2	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	93	1182,82	50,92	110001,81	4735,11	--	77600,91	202610,94
		НР - 72%; СП - 8%			1131,90	27,01	105266,70	2512,34		15008,22	
3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	трубопроводов	541	432,91	3,16	234205,01	1711,72	17793,65	155053,50	420399,19
		НР - 72%; СП - 8%			396,86	1,21	214699,64	652,45		31140,68	
4	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	трубопроводов	225	744,70	5,40	167556,76	1215,70	12745,04	110921,27	300756,27
		НР - 72%; СП - 8%			682,65	2,05	153596,02	461,30		22278,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								946217,38
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								946217,38

на электрооборудование

РАЗДЕЛ 2.Проемы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.		124	58,93	--	7306,77	--	--	5260,88	13573,06
		НР - 72%; СП - 8%				58,93	--	7306,77	--		1005,41	
2	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.		215	64,45	0,68	13856,90	146,61	--	9927,42	25687,06
		НР - 72%; СП - 8%				63,77	0,36	13710,29	77,79		1902,75	
3	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд		400	304,69	122,98	121875,12	49190,96	--	69181,92	206341,60
		НР - 72%; СП - 8%				181,71	58,50	72684,16	23401,84		15284,56	
4	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж/ДЕМОНТАЖ**	шкаф		1	2732,46	197,76	2732,46	197,76	--	1887,36	4989,40
		НР - 72%; СП - 8%				2534,70	86,63	2534,70	86,63		369,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									250591,12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									250591,12

на пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования**	шт.		1	10522,50	--	10522,50	--	--	7576,20	19546,60
		НР - 61%; СП - 8%				10522,50	--	10522,50	--		1447,90	
2	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования**	шт.		84	1114,80	--	93643,20	--	--	67423,10	173951,61
		НР - 61%; СП - 8%				1114,80	--	93643,20	--		12885,30	
3	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования**	шт.		4	466,37	34,07	1865,47	136,27	--	1294,83	3413,12
		НР - 72%; СП - 8%				432,30	17,29	1729,20	69,17		252,82	

РАЗДЕЛ 2.Проемы

4	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Демонтаж оборудования									
			шт.	4	4847,70	--	19390,80	--	--	13961,38	36020,35
		НР - 61%; СП - 8%			4847,70	--	19390,80	--		2668,17	
5	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования									
			шт.	4	377,80	9,54	1511,20	38,16	--	1074,54	2792,60
		НР - 72%; СП - 8%			368,26	4,84	1473,05	19,37		206,86	
6	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	152	69,35	--	10540,67	--	--	7589,28	19580,35
		НР - 72%; СП - 8%			69,35	--	10540,67	--		1450,40	
7	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка . Демонтаж	м	1220	25,63	--	31266,94	--	0,05	22512,16	58081,43
		НР - 72%; СП - 8%			25,63	--	31266,89	--		4302,33	
8	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Демонтаж в коробах									
			м	152	12,56	--	1909,73	--	--	1375,00	3547,51
		НР - 72%; СП - 8%			12,56	--	1909,73	--		262,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**316933,57**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**316933,57**
		ИТОГО ПО КОРПУСУ А:	**Тенге**								**4262479,92**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" УО Атырауской области"
Руководитель _____ /Питалиев Ж.К.

Технический надзор ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Н.Т. /

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Директор / _____ / Рашев А.А.

Авторский надзор ТОО "Топ проект"
Балтабаев Р.А. / _____ /

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26
Наименование объекта: Корпус Б

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц

на общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка										
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	790		179,60	--	141885,58	--	--	102157,62	263566,65
		НР - 72%; СП - 8%				179,60	--	141885,58	--		19523,46	
2	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	790		818,36	1,99	646501,87	1569,97	222242,40	304910,19	1027525,00
		НР - 72%; СП - 8%				535,05	1,01	422689,50	796,87		76112,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1291091,65
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
3	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	153,43		1906,61	203,55	292531,91	31230,49	29,77	198812,93	530652,43
		НР - 72%; СП - 8%				1702,87	96,84	261271,65	14857,42		39307,59	
4	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87		2203,32	28,82	191688,49	2506,99	73376,24	84125,21	297878,79
		НР - 72%; СП - 8%				1331,10	11,90	115805,26	1035,30		22065,10	
5	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм**	шт.	137		10,00	--	1370,00	--	1370,00	--	1479,60
		СП - 8%				--	--	--	--		109,60	
6	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	5,3766		6565,00	--	35297,38	--	35297,38	--	38121,17
		СП - 8%				--	--	--	--		2823,79	
7	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	182,7		455,00	--	83128,50	--	83128,50	--	89778,78
		СП - 8%				--	--	--	--		6650,28	
8	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	0,2268		34478,10	1685,58	7819,63	382,29	5949,77	1162,82	9701,05
		НР - 72%; СП - 8%				6558,95	561,99	1487,57	127,46		718,60	

РАЗДЕЛ 2.Стены

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
8.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,054432	32294,00				1757,83		
8.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,088906	47141,00				4191,10		
9	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		0,432	522,00	--	225,50	--	225,50	--	243,54
		СП - 8%				--	--	--	--		18,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									967855,36

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Окна												
10	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2		204,45	513,63	21,14	105011,22	4321,85	6,99	74142,33	193485,84
		НР - 72%; СП - 8%				492,45	11,22	100682,38	2293,07		14332,28	
11	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		70	1484,97	59,83	103948,16	4187,82	7,46	73300,63	191428,69
		НР - 72%; СП - 8%				1425,04	29,34	99752,88	2053,55		14179,90	
12	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2		47,25	1014,31	--	47926,36	--	1,65	34505,79	89026,73
		НР - 72%; СП - 8%				1014,28	--	47924,71	--		6594,57	
14	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		32,85	22139,00	--	727266,15	--	727266,15	--	785447,44
		СП - 8%				--	--	--	--		58181,29	
15	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		156,6	3647,96	182,73	571270,25	28615,39	255258,00	217091,04	851430,20
		НР - 72%; СП - 8%				1835,23	90,16	287396,86	14118,48		63068,90	
16	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		156,6	21926,00	--	3433611,60	--	3433611,60	--	3708300,53
		СП - 8%				--	--	--	--		274688,93	
17	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		15	14633,00	--	219495,00	--	219495,00	--	237054,60
		СП - 8%				--	--	--	--		17559,60	
Двери												
18	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м		243,3	44,12	--	10735,56	--	0,97	7728,91	19941,63
		НР - 72%; СП - 8%				44,12	--	10734,59	--		1477,16	
19	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2		96,39	380,23	--	36650,00	--	1,14	26387,18	68080,16
		НР - 72%; СП - 8%				380,21	--	36648,87	--		5042,98	

РАЗДЕЛ 2.Стены

20	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	47	2213,95	120,25	104055,71	5651,55	4,93	72783,35	190986,18
		НР - 72%; СП - 8%			2093,60	57,21	98399,22	2688,76		14147,12	
21	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	2213,95	120,25	8855,80	480,98	0,42	6194,33	16254,14
		НР - 72%; СП - 8%			2093,60	57,21	8374,40	228,83		1204,01	
22	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	8,82	380,23	--	3353,60	--	0,10	2414,51	6229,56
		НР - 72%; СП - 8%			380,21	--	3353,49	--		461,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								6357665,70

РАЗДЕЛ 4.Полы

Демонтажные работы											
23	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1014,8	117,88	2,95	119629,39	2998,63	4,77	85116,24	221125,28
		НР - 72%; СП - 8%			114,93	1,57	116625,99	1591,00		16379,65	
24	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	445,8	875,42	32,73	390260,19	14591,57	23,18	276038,91	719603,02
		НР - 72%; СП - 8%			842,63	17,37	375645,43	7741,94		53303,93	
25	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	630,4	38,04	--	23980,67	--	0,69	17265,58	44545,95
		НР - 72%; СП - 8%			38,04	--	23979,97	--		3299,70	
26	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	516,1	144,09	--	74365,57	--	3,20	53540,91	138139,00
		НР - 72%; СП - 8%			144,09	--	74362,37	--		10232,52	
27	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные/СТЯЖКИ. Разборка покрытия	м2	1460,6	1963,62	622,48	2868063,37	909197,21	96,40	1724100,19	4959536,64
		НР - 72%; СП - 8%			1341,07	298,38	1958769,76	435813,83		367373,08	
2-этаж											
тип пола 1											
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	415,2	1037,10	30,23	430603,67	12550,50	263147,03	116111,11	590451,96
		НР - 72%; СП - 8%			373,09	15,32	154906,14	6359,29		43737,18	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	415,2	669,74	20,49	278075,55	8505,45	261911,81	8542,38	309547,37
		НР - 72%; СП - 8%			18,44	10,13	7658,28	4206,14		22929,43	
3-этаж											
тип пола 1											
30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	397,9	1037,10	30,23	412661,85	12027,56	252182,57	111273,14	565849,79
		НР - 72%; СП - 8%			373,09	15,32	148451,72	6094,32		41914,80	
31	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	397,9	669,74	20,49	266489,07	8151,06	250998,82	8186,45	296649,56
		НР - 72%; СП - 8%			18,44	10,13	7339,19	4030,89		21974,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								7845448,57

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

РАЗДЕЛ 2.Стены

1-ый этаж												
32	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		479,8	883,45	4,85	423881,37	2325,25	141982,22	201864,24	675805,27
		НР - 72%; СП - 8%				582,69	1,65	279573,89	793,11		50059,65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,795**	**1341,041**	**88,00**				**118011,61**		
33	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		76,8	822,22	57,63	63146,67	4426,07	3,39	43816,57	115520,30
		НР - 72%; СП - 8%				764,55	27,85	58717,21	2139,14		8557,06	
34	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		1014,9	1994,33	28,87	2024046,43	29303,61	894467,40	808942,20	3059627,72
		НР - 72%; СП - 8%				1084,12	22,91	1100275,42	23255,42		226639,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	**2205-0101-0101**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**9,6**	**9743,04**	**88,00**				**857387,52**		
2-ый этаж												
35	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		491,5	883,45	4,85	434217,79	2381,96	145444,48	206786,73	692284,88
		НР - 72%; СП - 8%				582,69	1,65	286391,35	812,45		51280,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	**2205-0101-0302**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,795**	**1373,7425**	**88,00**				**120889,34**		
36	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		71,5	822,22	57,63	58788,89	4120,62	3,15	40792,77	107548,19
		НР - 72%; СП - 8%				764,55	27,85	54665,11	1991,52		7966,53	
37	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		1037,1	1994,33	28,87	2068320,58	29944,60	914033,05	826637,07	3126554,25
		НР - 72%; СП - 8%				1084,12	22,91	1124342,93	23764,11		231596,61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	**2205-0101-0101**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**9,6**	**9956,16**	**88,00**				**876142,08**		
38	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,5	1472,67	78,53	105296,12	5614,87	38101,87	47640,07	165171,08
		НР - 72%; СП - 8%				861,25	64,16	61579,38	4587,38		12234,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0151**	**1,07965**	**35153,00**				**37952,94**		
3-ый этаж												
39	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		489,2	883,45	4,85	432185,84	2370,81	144763,87	205819,07	689045,30
		НР - 72%; СП - 8%				582,69	1,65	285051,17	808,65		51040,39	

РАЗДЕЛ 2.Стены

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
39.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1367,314	88,00				120323,63		
40	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	71,5		822,22	57,63	58788,89	4120,62	3,15	40792,77	107548,19
		НР - 72%; СП - 8%				764,55	27,85	54665,11	1991,52		7966,53	
41	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	952,2		1994,33	28,87	1899001,88	27493,25	839207,66	758966,17	2870605,50
		НР - 72%; СП - 8%				1084,12	22,91	1032301,00	21818,71		212637,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
41.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	9141,12	88,00				804418,56		
42	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,5		1472,67	78,53	105296,12	5614,87	38101,87	47640,07	165171,08
		НР - 72%; СП - 8%				861,25	64,16	61579,38	4587,38		12234,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
42.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,07965	35153,00				37952,94		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									11774881,76
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									28236943,04

на отопление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

34	1215-0102-1202 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема здания	6244		1,53	--	9563,44	--	--	6885,67	17765,04
		НР - 72%; СП - 8%				1,53	--	9563,44	--		1315,93	
35	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	91		1182,82	50,92	107636,18	4633,28	--	75932,07	198253,72
		НР - 72%; СП - 8%				1131,90	27,01	103002,90	2458,31		14685,46	
36	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	541		432,91	3,16	234205,01	1711,72	17793,65	155053,50	420399,19
		НР - 72%; СП - 8%				396,86	1,21	214699,64	652,45		31140,68	
37	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	225		744,70	5,40	167556,76	1215,70	12745,04	110921,27	300756,27
		НР - 72%; СП - 8%				682,65	2,05	153596,02	461,30		22278,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									937174,22
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									937174,22

РАЗДЕЛ 2.Стены

на водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж**	м трубопровода	80		613,48	5,98	49078,20	478,25	366,80	34730,29	90513,17
		НР - 72%; СП - 8%				602,91	0,04	48233,15	3,36		6704,68	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж**	м трубопровода	12		661,66	7,18	7939,95	86,17	44,02	5623,63	14648,67
		НР - 72%; СП - 8%				650,81	0,07	7809,76	0,84		1085,09	
3	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	14		776,50	6,59	10871,07	92,28	0,04	7795,95	20160,38
		НР - 72%; СП - 8%				769,91	3,50	10778,75	48,96		1493,36	
4	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**	шт. арматуры	29		68,97	0,23	2000,11	6,59	0,00	1437,85	3713,00
		НР - 72%; СП - 8%				68,74	0,12	1993,52	3,50		275,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									129035,22
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									129035,22

на электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабель и провод										
1	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	995		206,67	2,08	205634,47	2069,19	16092,35	135026,23	367913,56
		НР - 72%; СП - 8%				188,41	0,06	187472,92	63,51		27252,86	
2	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,45594		177811,00	--	81071,15	--	81071,15	--	87556,84
		СП - 8%				--	--	--	--		6485,69	
3	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,55896		276392,00	--	154492,07	--	154492,07	--	166851,44

		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		12359,37	622321,84

РАЗДЕЛ 2.Стены

4	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	121	58,93 58,93	-- --	7130,00 7130,00	-- --	--	5133,60 981,09	13244,68
5	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	120	64,45 63,77	0,68 0,36	7734,08 7652,26	81,83 43,42	--	5540,88 1062,00	14336,97
6	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м борозд	450	304,69 181,71	122,98 58,50	137109,51 81769,68	55339,83 26327,07	--	77829,66 17195,13	232134,30
7	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж/ДЕМОНТАЖ**									
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	2732,46 2534,70	197,76 86,63	2732,46 2534,70	197,76 86,63	--	1887,36 369,59	4989,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								264705,35
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								887027,19

на пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	10522,50 10522,50	-- --	10522,50 10522,50	-- --	--	6418,73 1355,30	18296,52
2	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	84	1114,80 1114,80	-- --	93643,20 93643,20	-- --	--	57122,35 12061,24	162826,80
3	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	466,37 432,30	34,07 17,29	1865,47 1729,20	136,27 69,17	--	1294,83 252,82	3413,12
4	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Демонтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	4847,70 4847,70	-- --	19390,80 19390,80	-- --	--	11828,39 2497,53	33716,72

РАЗДЕЛ 2.Стены

5	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования									
			шт.	4	377,80	9,54	1511,20	38,16	--	1074,54	2792,60
		НР - 72%; СП - 8%			368,26	4,84	1473,05	19,37		206,86	
6	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	152	69,35	--	10540,67	--	--	7589,28	19580,35
		НР - 72%; СП - 8%			69,35	--	10540,67	--		1450,40	
7	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка . Демонтаж	м	1220	25,63	--	31266,94	--	0,05	22512,16	58081,43
		НР - 72%; СП - 8%			25,63	--	31266,89	--		4302,33	
8	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Демонтаж в коробах	м	152	12,56	--	1909,73	--	--	1375,00	3547,51
		НР - 72%; СП - 8%			12,56	--	1909,73	--		262,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**302255,05**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**302255,05**
		ИТОГО ПО КОРПУСУ Б:	**Тенге**								**30492434,72**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" УО Атырауской области"
Руководитель / Питалиев Ж.К.

Технический надзор ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Н.Т. / рук. проектов ТН

Подрядчик: ТОО "SLS инжиниринг"
Директор / / Рашев А.А.

Авторский надзор ТОО "Топ проект"
Балтабаев Р.А. / /

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26
Наименование объекта: Корпус В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц

на общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
Демонтажные работы												
1	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		285,8	117,88	2,95	33691,45	844,51	1,34	23971,44	62275,92
		НР - 72%; СП - 8%				114,93	1,57	32845,59	448,08		4613,03	
2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		303,4	875,42	32,73	265601,03	9930,65	15,78	187864,97	489743,29
		НР - 72%; СП - 8%				842,63	17,37	255654,61	5268,97		36277,28	
3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		630,4	38,04	--	23980,67	--	0,69	17265,58	44545,95
		НР - 72%; СП - 8%				38,04	--	23979,97	--		3299,70	
4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		227,46	144,09	--	32775,03	--	1,41	23597,01	60881,80
		НР - 72%; СП - 8%				144,09	--	32773,62	--		4509,76	
5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные/СТЯЖКИ. Разборка покрытия	м2		589,2	1963,62	622,48	1156964,90	366766,39	38,89	695494,89	2000656,57
		НР - 72%; СП - 8%				1341,07	298,38	790159,62	175805,50		148196,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									2658103,53
		РАЗДЕЛ 2.Внутренние работы										
1-ый этаж												
6	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		432,3	883,45	4,85	381917,29	2095,06	127926,04	181879,77	608900,83
		НР - 72%; СП - 8%				582,69	1,65	251896,20	714,59		45103,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	1208,2785	88,00				106328,51		
7	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		604,6	1994,33	28,87	1205772,46	17456,86	532855,44	481906,06	1822692,80

4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	227,46		144,09 1084,12	-- 22,91	32775,03 655460,16	-- 13853,80	1,41	23597,01 135014,28	60881,80
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ								510766,08		
7.1	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	9,6	5804,16	88,00						
2-ый этаж												
8	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	161,1		883,45 582,69	4,85 1,65	142324,49 93871,10	780,74 266,30	47672,65	67778,93 16808,27	226911,69
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ								39624,16		
8.1	2205-0101-0302	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2,795	450,2745	88,00						
9	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	316,226		1994,33 1084,12	28,87 22,91	630659,28 342827,56	9130,52 7246,00	278701,20	252052,97 70616,98	953329,23
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ								267147,72		
9.1	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	9,6	3035,7696	88,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									3611834,55
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6269938,08

на отопление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
34	1215-0102-1202 РСНБ РК 2015	Система отопления. Слив и наполнение водой с осмотром системы	м3 объема здания	2714		1,53 1,53	-- --	4156,82 4156,82	-- --	--	2992,91 571,98	7721,70
		НР - 72%; СП - 8%										
35	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	26		1182,82 1131,90	50,92 27,01	30753,20 29429,40	1323,80 702,37	--	21694,88 4195,85	56643,92
		НР - 72%; СП - 8%										
36	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	трубопроводов	120		432,91 396,86	3,16 1,21	51949,36 47622,84	379,68 144,72	3946,84	34392,64 6907,36	93249,36
		НР - 72%; СП - 8%										
37	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	трубопроводов	115		744,70 682,65	5,40 2,05	85640,12 78504,63	621,36 235,77	6514,13	56693,09 11386,66	153719,87
		НР - 72%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									311334,85
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									311334,85

на электрооборудование

4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		227,46	144,09	--	32775,03	--	1,41	23597,01	60881,80

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1.Кабель и провод

3	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	844	206,67 188,41	2,08 0,06	174427,63 159022,26	1755,17 53,87	13650,20	114534,81 23117,00	312079,44
		НР - 72%; СП - 8%										
4	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,43554	177811,00 --	-- --	77443,80 --	-- --	77443,80	-- 6195,50	83639,31
		СП - 8%										
5	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42534	276392,00 --	-- --	117560,57 --	-- --	117560,57	-- 9404,85	126965,42
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									522684,17

РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы

19	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	73	58,93 58,93	-- --	4301,57 4301,57	-- --	--	3097,13 591,90	7990,59
		НР - 72%; СП - 8%										
20	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	55	64,45 63,77	0,68 0,36	3544,79 3507,28	37,50 19,90	--	2539,57 486,75	6571,11
		НР - 72%; СП - 8%										
21	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	380	304,69 181,71	122,98 58,50	115781,36 69049,95	46731,41 22231,75	--	65722,82 14520,33	196024,52
		НР - 72%; СП - 8%										
22	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж/ДЕМОНТАЖ	шкаф	1	2732,46 2534,70	197,76 86,63	2732,46 2534,70	197,76 86,63	--	1887,36 369,59	4989,40
		НР - 72%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									215575,62
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									738259,79

на пожарная сигнализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	227,46	144,09	--	32775,03	--	1,41	23597,01	60881,80

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	10522,50 10522,50	-- --	10522,50 10522,50	-- --	--	6418,73 1355,30	18296,52
2	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	20	1114,80 1114,80	-- --	22296,00 22296,00	-- --	--	13600,56 2871,72	38768,28
3	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	466,37 432,30	34,07 17,29	1865,47 1729,20	136,27 69,17	--	1294,83 252,82	3413,12
4	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	466,37 432,30	34,07 17,29	1399,10 1296,90	102,20 51,88	--	971,12 189,62	2559,84
5	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Демонтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	4847,70 4847,70	-- --	19390,80 19390,80	-- --	--	11828,39 2497,53	33716,72
6	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	377,80 368,26	9,54 4,84	1511,20 1473,05	38,16 19,37	--	1074,54 206,86	2792,60
7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Демонтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	2329,50 2329,50	-- --	2329,50 2329,50	-- --	--	1420,99 300,04	4050,53
8	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	152	69,35 69,35	-- --	10540,67 10540,67	-- --	--	7589,28 1450,40	19580,35
9	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка . Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м	1220	25,63 25,63	-- --	31266,94 31266,89	-- --	0,05	22512,16 4302,33	58081,43
10	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Демонтаж в коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м	152	12,56 12,56	-- --	1909,73 1909,73	-- --	--	1375,00 262,78	3547,51
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**184806,90**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**184806,90**

4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	227,46	144,09	--	32775,03	--	1,41	23597,01	60881,80
		ИТОГО ПО КОРПУСУ В:	**Тенге**								**7504339,62**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" УО Атырауской области"
Руководитель / _____ Питалиев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "ЗCS инжиниринг"
Директор / _____ Рашев А.А.

Технический надзор ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Н.Т. _____

Авторский надзор ТОО "Топ проект"
Балтабаев Р.А. _____