Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и комуникации" УО Атырауской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за сентябрь месяц

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	02-01	Корпус А	0			0
2	02-02	Корпус Б	12892041,86			12892041,86
3	02-03	Корпус В	-115515,99			-115515,99
	02-04	Корпус Ж	2838846,06			2838846,06
		Всего	**15615371,93**			**15615371,93**
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	187384,46			187384,46
		ИТОГО	**15802756,39**			**15802756,39**
		Прочие работы и затраты				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8.0,9%	256004,65			256004,65
		ИТОГО	**16058761,05**			**16058761,05**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	321175,22			321175,22
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16379936,27**			**16379936,27**
8		В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0021598 МРП - 2784 2784/2778= 1,0021598	16415313,65			16415313,65
9		С учетом скидки	14773782,29			14773782,29
10		НДС на 2021 год - 12 %	1772853,87			1772853,87
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**16546636,16**			**16546636,16**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и комуникации" УО Атырауской области
Руководитель / _____ / Ниталиев Ж.

Руководитель проектов по техническому надзору ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Н.Т. _____ /

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор / _____ / Рашев А.А.

Технический надзор ТОО "Ирмаст-А"
Даулетьяров Р. _____ /

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26
Наименование объекта: Корпус Б

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за сентябрь месяц

на общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка												
1	1211-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади**	м2	223,7		2920,75	0,19	653372,13	42,88	173079,35	345779,93	1079084,22
		НР - 72%; СП - 8%				2146,85	--	480249,90	--		79932,16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,022	4,9214	35153,00				173001,97		
2	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	м2	790		240,74	6,06	190185,34	4784,64	147504,41	27367,30	234956,85
		НР - 72%; СП - 8%				47,97	0,14	37896,30	113,84		17404,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2204-0101-0902	**Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000161	0,12719	1159717,00				147504,41		
3	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	м2	790		460,50	23,13	363798,71	18270,17	221150,94	90371,51	490503,84
		НР - 72%; СП - 8%				157,44	1,44	124377,60	1138,39		36333,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2204-0201-1301	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	кг	0,538	425,02	504,00				214210,08		
4	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	61,02		2955,86	0,19	180366,80	11,70	47211,90	95863,10	298328,29
		НР - 72%; СП - 8%				2181,96	--	133143,20	--		22098,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,022	1,34244	35153,00				47190,79		
5	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=6	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки**	м2 поверхности облицовки	61,02		-1482,96	-33,08	-90490,26	-2018,24	--	-64188,34	-167052,89
		НР - 72%; СП - 8%				-1449,89	-11,12	-88472,02	-678,46		-12374,29	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1935820,31
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
1-этаж											
6	2206-0101-0103 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	205,734	2038,00	--	419285,89	--	419285,89	--	452828,76
		СП - 8%			--	--	--	--		33542,87	
7	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на	м2 покрытия	278,3	1763,20	80,24	490697,89	22329,73	73453,11	291744,81	845038,12
		НР - 72%; СП - 8%			1419,03	36,96	394915,05	10286,08		62595,42	
8	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	283,866	1466,00	--	416147,56	--	416147,56	--	449439,36
		СП - 8%			--	--	--	--		33291,80	
2-этаж											
9	2206-0101-0103 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	423,504	2038,00	--	863101,15	--	863101,15	--	932149,24
		СП - 8%			--	--	--	--		69048,09	
10	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	76,4	1763,20	80,24	134708,30	6130,05	20164,63	80090,92	231983,16
		НР - 72%; СП - 8%			1419,03	36,96	108413,62	2823,77		17183,94	
11	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	77,928	1466,00	--	114242,45	--	114242,45	--	123381,84
		СП - 8%			--	--	--	--		9139,40	
12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	132,8	383,25	1,70	50895,15	226,21	6196,34	32102,94	89637,93
		НР - 72%; СП - 8%			334,88	0,86	44472,60	114,82		6639,85	
13	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамический плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	134,128	1173,00	--	157332,14	--	157332,14	--	169918,72
		СП - 8%			--	--	--	--		12586,57	
3-этаж											
14	2206-0101-0103 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	405,858	2038,00	--	827138,60	--	827138,60	--	893309,69
		СП - 8%			--	--	--	--		66171,09	
15	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	91,1	1763,20	80,24	160627,30	7309,52	24044,48	95501,09	276618,66
		НР - 72%; СП - 8%			1419,03	36,96	129273,30	3367,09		20490,27	
16	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	92,922	1466,00	--	136223,65	--	136223,65	--	147121,54
		СП - 8%			--	--	--	--		10897,89	
17	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	111,4	383,25	1,70	42693,67	189,76	5197,83	26929,72	75193,27
		НР - 72%; СП - 8%			334,88	0,86	37306,08	96,32		5569,87	
18	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамический плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	112,514	1173,00	--	131978,92	--	131978,92	--	142537,24
		СП - 8%			--	--	--	--		10558,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4829157,53

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

1-ый этаж												
19	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2		479,8	753,93	3,98	361737,99	1907,88	160476,09	144250,20	546467,24
		НР - 72%; СП - 8%				415,49	2,07	199354,02	993,47		40479,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	340,658	291,00				99131,48		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	364,648	88,00				32089,02		
20	1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2		1014,9	637,69	3,98	647191,69	4035,65	293374,82	253355,53	972591,00
		НР - 72%; СП - 8%				344,65	2,07	349781,23	2101,45		72043,78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	679,983	291,00				197875,05		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	649,536	88,00				57159,17		
21	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		76,8	3580,92	35,61	275014,61	2735,19	150377,09	88767,04	392884,19
		НР - 72%; СП - 8%				1587,27	18,04	121902,34	1385,23		29102,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98	305,664	42,00				12837,89		
	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	76,8	1662,00				127641,60		
22	1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %/ОТКОСЫ	м2		101,5	699,00	3,98	70948,60	403,60	33590,87	26758,29	105523,43
		НР - 72%; СП - 8%				364,08	2,07	36954,12	210,17		7816,55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	72,065	291,00				20970,92		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72	73,08	88,00				6431,04		
2-ый этаж												
23	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2		491,5	753,93	3,98	370559,02	1954,40	164389,32	147767,76	559792,93
		НР - 72%; СП - 8%				415,49	2,07	204215,30	1017,70		41466,14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	348,965	291,00				101548,82		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	373,54	88,00				32871,52		
24	1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2		1037,1	637,69	3,98	661348,41	4123,92	299792,12	258897,45	993865,53
		НР - 72%; СП - 8%				344,65	2,07	357432,37	2147,42		73619,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	694,857	291,00				202203,39		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	663,744	88,00				58409,47		

25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных. плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладк: установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	71,5	3580,92	35,61	256035,74	2546,43	139999,50	82641,19	365771,09
					1587,27	18,04	113489,80	1289,63		27094,15	
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98 284,57	42,00				11951,94		
	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1 71,5	1662,00				118833,00		
26	1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %/ОТКОСЫ *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	101,5	699,00	3,98	70948,60	403,60	33590,87	26758,29	105523,43
					364,08	2,07	36954,12	210,17		7816,55	
	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71 72,065	291,00				20970,92		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72 73,08	88,00				6431,04		
3-ый этаж											
27	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	489,2	753,93	3,98	368824,97	1945,25	163620,05	147076,27	557173,35
					415,49	2,07	203259,66	1012,94		41272,10	
	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71 347,332	291,00				101073,61		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76 371,792	88,00				32717,70		
28	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	71,5	3580,92	35,61	256035,74	2546,43	139999,50	82641,19	365771,09
					1587,27	18,04	113489,80	1289,63		27094,15	
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98 284,57	42,00				11951,94		
	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-	м2	1 71,5	1662,00				118833,00		
29	1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %/ОТКОСЫ *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	101,5	699,00	3,98	70948,60	403,60	33590,87	26758,29	105523,43
					364,08	2,07	36954,12	210,17		7816,55	
	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71 72,065	291,00				20970,92		
	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72 73,08	88,00				6431,04		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								5070886,71
					РАЗДЕЛ 4.Прочие						
30	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%*	т	206,907	2163,49	--	447640,98	--	206,91	322152,53	831376,99
					2162,49	--	447434,07	--		61583,48	
31	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	206,907	642,00	--	132834,29	--		--	143461,04
					--	--	--	--		10626,74	

32	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	206,907	364,00	--	75314,15	--		--	81339,28
		СП - 8%			--	--	--	--		6025,13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1056177,31
		ИТОГО ПО КОРПУСУ Б	Тенге								12892041,86

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" УО Атырауской области"
Руководитель / _____ / Наталиев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Директор / _____ / Рашев А.А.

Руководитель проектов по техническому надзору ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Н.Т. / _____ /

Техничесикий надзор ТОО "Ирмаст-А"
Даулетъяров Р. / _____ /

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26
Наименование объекта: Корпус В

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за сентябрь месяц

на общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка												
1	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	**Фасады простые/цоколь. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	м2	110,1		460,50	23,13	50701,57	2546,26	30821,16	12594,81	68360,09
		НР - 72%; СП - 8%				157,44	1,44	17334,14	158,65		5063,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2204-0201-1301	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	кг	0,538	59,2338	504,00				29853,84		
2	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены/Карниз, фронтон. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	50,8		882,31	3,35	44821,53	170,19	13150,26	22743,17	72969,87
		НР - 72%; СП - 8%				620,10	1,71	31501,08	86,65		5405,18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,51	25,908	88,00				2279,90		
	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,1837	9,33196	505,00				4712,64		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге									141329,96
РАЗДЕЛ 2.Внутренние работы												
3	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	201,53		1994,33	28,87	401917,32	5818,17	177618,48	160635,35	607557,44
		НР - 72%; СП - 8%				1084,12	22,91	218482,70	4617,05		45004,76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	9,6	1934,688	88,00				170252,50		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге									-607557,44
РАЗДЕЛ 3.Прочие												
4	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	68,705		2163,49	--	148642,50	--	68,70	106973,13	276064,88
		НР - 72%; СП - 8%				2162,49	--	148573,79	--		20449,25	
5	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	68,705		642,00	--	44108,61	--		--	47637,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3528,69	
6	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	68,705	364,00	--	25008,62	--		--	27009,31
		СП - 8%			--	--	--	--		2000,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								350711,49
		ИТОГО ПО КОРПУСУ В	Тенге								-115515,99

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" УО Атырауской области"
Руководитель / _____ / Ниталиев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Директор / _____ / Рашев А.А.

Руководитель проектов по техническому надзору ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Т.Т. _____ /

Технический надзор ТОО "Ирмаст-А"
Даулетьяров Р. _____ /

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26
Наименование объекта: Корпус Ж

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за сентябрь месяц

на общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Полы												
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	16,6		1037,10	30,23	17215,85	501,78	10520,81	4642,21	23606,70
		НР - 72%; СП - 8%				373,09	15,32	6193,26	254,25		1748,64	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	16,6		669,74	20,49	11117,66	340,05	10471,43	341,53	12375,93
		НР - 72%; СП - 8%				18,44	10,13	306,18	168,16		916,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									35982,63
РАЗДЕЛ 2.Внутренние работы												
3	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2	394		1411,57	7,90	556158,58	3112,60	3612,98	396615,84	1512045,68
		НР - 72%; СП - 8%				1394,51	3,60	549436,94	1418,40		559271,26	
4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	82,7		822,22	57,63	67997,78	4766,09	3,65	47182,69	124394,90
		НР - 72%; СП - 8%				764,55	27,85	63228,04	2303,48		9214,44	
5	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,7		1472,67	78,53	121790,05	6494,40	44070,28	55102,57	191044,03
		НР - 72%; СП - 8%				861,25	64,16	71225,38	5305,97		14151,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0151	1,24877	35153,00				43898,01		
6	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	82,7		3580,92	35,61	296142,03	2945,31	161929,49	95586,39	423066,70
		НР - 72%; СП - 8%				1587,27	18,04	131267,23	1491,64		31338,27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 11(06	кг	3,98	329,146	42,00				13824,13		
	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	82,7	1662,00				137447,40		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									2250551,31
		РАЗДЕЛ 3.Прочие										
7	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т		108,19892	2163,49	--	234087,15	--	108,20	168464,85	434756,16
		НР - 72%; СП - 8%				2162,49	--	233978,95	--		32204,16	
8	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		108,19892	642,00	--	69463,71	--		--	75020,80
		СП - 8%				--	--	--	--		5557,10	
9	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		108,19892	364,00	--	39384,41	--		--	42535,16
		СП - 8%				--	--	--	--		3150,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									552312,12
		ИТОГО ПО КОРПУСУ Ж	Тенге									2838846,06

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" УО Атырауской области"
Руководитель / _____ / Ниталиев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "SOS инжиниринг"
Директор / _____ / Рашев А.А.

Руководитель проектов по техническому надзору ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Ш.Т. /

Технический надзор ТОО "Ирмаст-А"
Дауletьяров Р. /