Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Дамак Құрылыс"**
Подрядчик: **ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/**
Наименование строительства и его адрес: **Строительно-монтажные работы «Капитальный ремонт КГУ Ушкудукского школы-сада по адресу: Актюбинская обл. Алгинский район, п. Ушкудык»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			№ 11	01.09.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудоания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	7 504 379	6 700 338							804 041	7 504 379
Акт № 1	7 504 379	6 700 338							804 041	7 504 379
в.т.ч. сентябрь 2021	7 504 379	**6 700 338**							**804 041**	**7 504 379**

итого к оплате : Семь миллионов пятьсот четыре тысячи триста семьдесят девять тенге.

Заказчик: Директор ТОО "Дамак Құрылыс"

Директор _____ Бекмухамбетов А. С.

Подрядчик: ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/

Директор _____ Тулегенов Р.А.

Заказчик : **ТОО "Дамак Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Капитальный ремонт КГУ Ушкудукского школы-сада по адресу: Актюбинская обл. Алгинский район, п. Ушкудык»**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт школы-сада**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11** от **01.09.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2021 г. (месяц, год)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(наименование работ и затрат)

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Фасад										
1	1115-0108-1804	**Фасад здания из металосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля НР = 80 %**	м2	1109,2	1739,56	13,8	1929524	15309	681774	988713	3 151 696
					1111,11	3,11	1232441	3450	–	233459	
2	2900-0000-0001 (пл)ТОО " WEST Кровля Маркет"	**Металлосайдинг**									
			м2	1109,2	2500		2773000		2773000	–	2 994 840
					–		–		–	221840	
3	1108-0201-1602	**Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка НР = 93 %**									
			м2 стенки	13,14	2492,54	59,44	32752	781	18223	13099	49 519
					1046,27	25,65	13748	337	–	3668	
		Итого по разделу 3					**6 196 055**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 246 189				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 090				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 787				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 472 997				
		- накладные расходы, тенге					1 001 812				
		в т.ч. зарплата, тенге					90 163				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					458 967				
	Раздел 4 Водопровод										
4	1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	м трубопровода	10	1545	17,7	15450	177	98	14873	32 749

Программный комплекс АВС (редакция 2023.6)

					1517,5	0,2	15175	2	–	2426	
5	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	10	173		1730		1730	–	1040 1 868
					–		–		–	138	
6	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	11	1546,55	17,73	17012	195	124	16361	36 043
					–	–	–	–	–	–	
					1517,55	0,18	16693	2	–	2670	
7	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	11	278		3058		3058	–	3 303
					–		–		–	245	
8	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	4	1689	21	6756	84	49	6492	14 308
					–	–	–	–	–	–	
					1655,75	0,25	6623	1	–	1060	
9	2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные	м	4	421		1684		1684	–	1 819
10	2302-0401-0101	Кран шаровой полипропиленовый DN 20	шт.	2	–	–	–	–	–	135	
11	2302-0401-0102	Кран шаровый полипропиленовый DN 25	шт.	16	620 –	–	9920 –	–	9920 –	794	10 714
12	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20	шт.	2	690 –	–	1380 –	–	1380 –	110	1 490
13	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	12	15 –	–	180 –	–	180 –	14	194
14	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	2	47 –	–	94 –	–	94 –	8	102
15	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	18	897,56	3,39	16156	61	2023	13809	32 362
					781,78	1,06	14072	19	–	2397	
16	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	18	921		16578		16578	–	17 904
					–		–		–	1326	
17	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	–	1 194
					–		–		–	88	
18	2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2	212		424		424	–	458
					–		–		–	34	
19	2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	–	1 194
					–		–		–	88	
20	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнителью резинкой, DN 100x100x100	шт.	8	466		3728		3728	–	4 026
					–		–		–	298	
21	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнителью резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	545		1090	1090	1090	–	1 177

										87	
22	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнителем резинкой, DN 50x50x50	шт.	3 10	131		1310	1310	1310	–	1 040
										105	
23	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	176		352	352	352	–	380
										28	
		ИТОГО:					**4 856 852**	**2 546 454**	**1 214 213**	**1 693 777**	**6 358 755**
		В том числе :					**1 598 546**	**479 564**	**-**	**2 078 110**	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения 1,3%			**1,3%**		**82 664**		**0**		
		Итого									**6 441 419**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%			**1,98%**		**127 540**				
		Итого									**6 568 959**
		Непредвиденные работы и затраты 2%			**2 %**		**131 379**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 700 338**
		НДС 12%			**12 %**		**804 041**				
		Итого с НДС									**7 504 379**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "K-SBI Prom" /К-СБИ Пром/

«K-SBI Prom»

Тулегенов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "Дамак Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекмухамбетов А. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)