Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"

Наименование объекта: **Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул. Владимирская, 26**

Договор: №41 от 13.04.2021 г.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	код
		41	13.04.2021 г.				

№	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм	Стоимость выполненых работ и затрат в тыс.тенге								Сумма требуемая к перечеслению за выполненый объем за текущий месяц
			Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала года	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникаций" Управления образования Атырауской области	тенге	46 653 280,00	73 527 844,82	36 239 822,87	13 995 984,00	23 292 037,95	16 546 636,16	167 452 689,55	46 653 280,00	32 657 296,00
	Итого по стройке:		**46 653 280,00**	**73 527 844,82**	**36 239 822,87**	**13 995 984,00**	**23 292 037,95**	**16 546 636,16**	**167 452 689,55**	**46 653 280,00**	**32 657 296,00**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области

Руководитель _____ **Ниталиев Ж.К.**
(подпись)

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.А.**
(подпись)

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и комуникации" УО Атырауской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за октябрь месяц

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Основные объекты строительства				
1	02-01	Корпус А	44187323,51	3422357,00		44187323,51
2	02-02	Корпус Б	0			0
3	02-03	Корпус В	0			0
4	02-04	Корпус Ж	0			0
		Всего	**40764966,51**			**44187323,51**
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	489179,60			
		ИТОГО	**41254146,11**			**41254146,11**
		Прочие работы и затраты				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8.0,9%	668317,17			
		ИТОГО	**41922463,28**			**41922463,28**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	838449,27			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**46183269,25**			**41922463,28**
8		В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0021598 МРП - 2784 2784/2778= 1,0021598	46283015,88			46283015,88
9		С учетом скидки	41654714,29			41654714,29
10		НДС на 2021 год - 12 %	4998565,71			4998565,71
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**46653280,00**			**46653280,00**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и комуникации" УО Атырауской области

Руководитель / _____ / Ниталиев Ж.

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор / _____ / Рашев А.А.

Руководитель проектов по техническому надзору ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Н.Т. / _____

Технический надзор ТОО "Ирмаст-А"
Онай Д.А. / _____

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская 26

РЕЕСТР № 4

актов приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Общая стоимость строительства в текущих ценах, тыс. тенге	Выполненные работы с начала строительства с учетом НДС, тыс. тенге	Выполнение за июнь 2021 г., тыс. тенге	Выполнение за август 2021 г., тыс. тенге	Выполнение за сентябрь 2021 г., тыс. тенге	Выполнение за октябрь 2021 г., тыс. тенге
1	3	4	5	6	7	8	9
	Основные объекты строительства						
1	Корпус А.	74735,606	58272,003	4262,480	9822,199	0	44187,32351
2	Корпус Б	77831,533	58777,878	30492,434	15393,402	12892,042	0
3	Корпус В	32153,787	12219,616	7504,340	4830,792	-115,516	0
4	Корпус Ж	48134,21	23310,095	8216,422	12254,827	2838,846	0
	Всего	**232855,136**	**149158,235**	**50476,676**	**42301,22**	**15615,372**	**40764,96651**
5	Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	2394,12	1789,887	605,708	507,615	187,384	489,180
	ИТОГО	**235249,26**	**150947,122**	**51081,38**	**42808,835**	**15802,756**	**41254,146**
	Прочие работы и затраты						
6	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8.0,9%	3270,852	2445,343	827,518	693,503	256,005	668,317
	ИТОГО	**238520,112**	**153392,465**	**51908,902**	**43502,338**	**16058,761**	**41922,463**
7	Непредвиденные работы и затраты-2%	4103,505	3067,849	1038,178	870,047	321,175	838,449
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**242623,617**	**159882,671**	**52947,080**	**44372,385**	**16379,936**	**46183,270**
8	В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0021598	243147,635	160227,986	53061,436	44468,220	16415,314	46283,016
9	С учетом скидки	218832,872	149511,330	53061,436	40021,398	14773,782	41654,714
10	НДС на 2021 год - 12 %	26259,945	17941,360	6367,372	4802,568	1772,854	4998,566
	ВСЕГО	**245092,816**	**167452,690**	**59428,808**	**44823,966**	**16546,636**	**46653,280**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области

Руководитель / Ниталиев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"

Директор / Рацев А.А.

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и ко уникация" Управления образования Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Наименование стройки: Капитальный ремонт комплекс зданий КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" Управления образования Атырауской области, расположенный по адресу: РК, Атырауская область, г.Атырау, ул.Владимирская, 26
Наименование объекта: Корпус А

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4

за октябрь месяц

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
общестроительные работы												
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка										
1	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки		217,916667	7307,66	94,23	1592461,31	20535,14	282616,28	932599,78	2727066,00
		НР - 72%; СП - 8%				5916,53	27,38	1289309,89	5967,58		202004,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0402-0102	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	м3	0,036	7,845	35474,00				278293,53		
2	1115-0106-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=6	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки**	м2 поверхности облицовки		217,916667	-1482,96	-33,08	-323161,83	-7207,59	--	-229231,56	-596584,86
		НР - 72%; СП - 8%				-1449,89	-11,12	-315954,24	-2422,93		-44191,47	
3	2202-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты бетонные фасадные под покраску толщиной 20 мм СТ РК 958-93**	м2		217,916667	2567,00	--	559392,08	--	559392,08	--	604143,45
		СП - 8%				--	--	--	--		44751,37	
4	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	**Фасады простые/цоколь. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	м2		217,916667	460,50	23,13	100351,65	5039,72	61003,13	24928,43	135302,48
		НР - 72%; СП - 8%				157,44	1,44	34308,80	314,02		10022,41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2204-0201-1301	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	кг	0,538	117,239167	504,00				59088,54		
5	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки		869	2947,55	8,89	2561421,82	7721,93	1322826,56	887323,73	3724645,20
		НР - 72%; СП - 8%				1416,42	1,75	1230873,32	1520,75		275899,64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	1911,8	266,00				508538,80		
5.2	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	4345	26,00				112970,00		
5.3	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,052	45,188	8229,00				371852,05		
5.4	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	2259,4	73,00				164936,20		
6	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м		588,333333	2353,58	10,90	1384691,92	6410,48	444078,71	673367,27	2222703,92
		НР - 72%; СП - 8%				1587,88	1,75	934202,73	1029,58		164644,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,052	30,593333	8229,00				251752,54		
7	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м		145,833333	325,66	2,22	47492,48	323,09	1230,83	33197,13	87144,77
		НР - 72%; СП - 8%				315,01	1,16	45938,55	168,57		6455,17	
8	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2		47,016667	259,31	--	12192,03	--	--	8778,26	22647,92
		НР - 72%; СП - 8%				259,31	--	12192,03	--		1677,62	
9	1212-0102-0701 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2		47,016667	240,74	6,06	11318,84	284,76	8778,69	1628,76	13983,40
		НР - 72%; СП - 8%				47,97	0,14	2255,39	6,78		1035,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000161	0,00757	1159717,00				8778,69		
10	1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2		47,016667	460,50	23,13	21651,40	1087,35	13161,75	5378,44	29192,22
		НР - 72%; СП - 8%				157,44	1,44	7402,30	67,75		2162,39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,538	25,294967	504,00				12748,66		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5967811,69	34194,87	2693088,00	2337970,24	8970244,48
								3240528,78	6652,10	--	664462,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5967811,69				
	Материалы		Тенге					2133696,00				
	Всего заработная плата		Тенге						3247180,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					559392,08				
		Накладные расходы	Тенге					2337970,24				
		Сметная прибыль	Тенге					664462,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8970244,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2420,77
		Сметная заработная плата	Тенге						3247180,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8970244,48				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2420,77
		Сметная заработная плата	Тенге						3247180,88			

РАЗДЕЛ 2.Проемы

Окна

1	1203-0101-2010 РСНБ РК 2015	Окна. Ремонт прокладки уплотняющей	м стыка	688		200,95	1,14	138250,57	781,29	--	99263,41	256515,10
		НР - 72%; СП - 8%				199,81	0,58	137469,28	396,56		19001,12	
2	ИП "Montage Systems"	Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных блоков.	м	688		2178,57	--	1498857,14	--	1498857,14	--	1618765,71
		СП - 8%				--	--	--	--		119908,57	
3	1206-0101-1213 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена поворотно-откидных устройств	шт.	99		1307,79	--	129471,33	--	1958,54	91809,21	238982,98
		НР - 72%; СП - 8%				1288,01	--	127512,79	--		17702,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00008	0,00792	247290,00				1958,54		
4	ИП "Montage Systems"	Поворотно-откидные устройства, марка УПО-ПВХ-20-500х1200	шТ	73		2812,50	--	205312,50	--	205312,50	--	221737,50
		СП - 8%				--	--	--	--		16425,00	
5	ИП "Montage Systems"	Поворотно-откидные устройства, марка УПО-ПВХ-20-500х1000	шТ	26		2696,43	--	70107,14	--	70107,14	--	75715,71
		СП - 8%				--	--	--	--		5608,57	

Двери

6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	21		2213,95	120,25	46492,98	2525,16	2,21	32520,22	85334,25
		НР - 72%; СП - 8%				2093,60	57,21	43965,61	1201,36		6321,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105	2,205	1,00				2,21		
7	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	39,27		1857,31	79,63	72936,38	3127,25	21780,89	35632,80	117254,71
		НР - 72%; СП - 8%				1223,03	37,22	48028,24	1461,76		8685,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	9,4248	1630,00				15362,42		
7.2	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	118,9881	43,00				5116,49		
8	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,3		1554,78	110,97	9795,15	699,11	2531,86	4969,82	15946,17
		НР - 72%; СП - 8%				1041,93	53,71	6564,18	338,36		1181,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,134	1630,00				1848,42		
8.2	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	11,151	43,00				479,49		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	37,59		4461,00	--	167688,99	--	167688,99	--	181104,11
		СП - 8%				--	--	--	--		13415,12	
10	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,3		6152,00	--	38757,60	--	38757,60	--	41858,21
		СП - 8%				--	--	--	--		3100,61	
11	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47		5646,00	--	8299,62	--	8299,62	--	8963,59
		СП - 8%				--	--	--	--		663,97	
12	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	46		661,00	--	30406,00	--	30406,00	--	32838,48
		СП - 8%				--	--	--	--		2432,48	
13	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	21		5658,00	--	118818,00	--	118818,00	--	128323,44
		СП - 8%				--	--	--	--		9505,44	
14	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	107,4		467,46	1,14	50204,95	121,96	40785,64	6738,66	61499,09
		НР - 72%; СП - 8%				86,57	0,58	9297,34	61,91		4555,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	120,288	337,00				40537,06		
15	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5		2213,95	120,25	11069,76	601,23	0,52	7742,91	20317,68
		НР - 72%; СП - 8%				2093,60	57,21	10468,00	286,04		1505,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105	0,525	1,00				0,53		
16	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,5		3106,51	49,63	32618,34	521,09	5607,88	19236,18	56002,88
		НР - 72%; СП - 8%				2522,80	21,67	26489,37	227,55		4148,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,52	1630,00				4107,60		
16.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	4,41735	314,00				1387,05		
17	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,5		40521,00	--	425470,50	--	425470,50	--	459508,14
		СП - 8%				--	--	--	--		34037,64	

Витражи-входная группа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	33,9	2631,28	2,63	89200,32	89,18	50983,28	27452,06	125984,57
		НР - 72%; СП - 8%			1124,72	--	38127,86	--		9332,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 31,188	1630,00				50836,44		
19	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,2	14561,00	--	148522,20	--	148522,20	--	160403,98
		СП - 8%			--	--	--	--		11881,78	
20	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,022	14633,00	--	249082,93	--	249082,93	--	269009,56
		СП - 8%			--	--	--	--		19926,63	
21	2109-0202-0901 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	6,678	33211,00	--	221783,06	--	221783,06	--	239525,70
		СП - 8%			--	--	--	--		17742,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3763145,44	8466,28	3306756,50	325365,26	4415591,56
							447922,67	3973,53	--	327080,86	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3155832,60				
		Материалы	Тенге				118042,94				
		Всего заработная плата	Тенге					425179,28			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2608411,18				
		Накладные расходы	Тенге				306129,08				
		Сметная прибыль	Тенге				276956,93				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3738918,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346,67
		Сметная заработная плата	Тенге					425179,28			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				607312,84				
		Материалы	Тенге				5607,88				
		Всего заработная плата	Тенге					26716,92			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				574694,50				
		Накладные расходы	Тенге				19236,18				
		Сметная прибыль	Тенге				50123,92				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				676672,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,27
		Сметная заработная плата	Тенге					26716,92			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4415591,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367,94
		Сметная заработная плата	Тенге					451896,20			

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

1-ый этаж

32	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз.	отделываемой	39,916667	883,45	4,85	35264,55	193,45	11812,12	16793,97	56223,20
		НР - 72%; СП - 8%			582,69	1,65	23258,98	65,98		4164,68	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	111,567084	88,00				9817,90		
33	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2		39,916667	753,93	3,98	30094,57	158,72	13350,71	12000,81	45463,01
		НР - 72%; СП - 8%				415,49	2,07	16585,14	82,65		3367,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	28,340834	291,00				8247,18		
33.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	30,336667	88,00				2669,63		
34	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		108	1994,33	28,87	215387,74	3118,33	95184,23	86083,12	325588,53
		НР - 72%; СП - 8%				1084,12	22,91	117085,18	2474,71		24117,67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	1036,8	88,00				91238,40		
35	1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2		108	637,69	3,98	68870,53	429,45	31219,31	26960,68	103497,71
		НР - 72%; СП - 8%				344,65	2,07	37221,77	223,62		7666,50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	72,36	291,00				21056,76		
35.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	69,12	88,00				6082,56		
36	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		72,916667	3280,35	15,23	239192,44	1110,46	56415,43	131224,13	400049,89
		НР - 72%; СП - 8%				2491,43	8,08	181666,55	589,18		29633,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,604167	35153,00				56391,27		
36.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	2,464583	1,00				2,46		
37	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		72,916667	822,22	57,63	59953,70	4202,27	3,22	41601,02	109679,10
		НР - 72%; СП - 8%				764,55	27,85	55748,22	2030,98		8124,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	3,215625	1,00				3,22		
38	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		72,916667	3580,92	35,61	261108,71	2596,88	142773,39	84278,61	373018,30
		НР - 72%; СП - 8%				1587,27	18,04	115738,44	1315,18		27630,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	72,916667	1662,00				121187,50		
39	1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %/ОТКОСЫ	м2	25,25		699,00	3,98	17649,77	100,40	8356,35	6656,62	26250,90
		НР - 72%; СП - 8%				364,08	2,07	9193,02	52,28		1944,51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	17,9275	291,00				5216,90		
39.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72	18,18	88,00				1599,84		
40	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	25,25		3670,08	43,07	92669,59	1087,53	39434,24	38206,38	141346,04
		НР - 72%; СП - 8%				2065,26	36,30	52147,82	916,59		10470,08	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	429,25	88,00				37774,00		
2-ый этаж												
41	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	251,833333		883,45	4,85	222483,24	1220,46	74522,42	105952,78	354710,91
		НР - 72%; СП - 8%				582,69	1,65	146740,36	416,28		26274,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	703,874166	88,00				61940,93		
42	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	251,833333		753,93	3,98	189865,95	1001,39	84229,32	75712,81	286825,06
		НР - 72%; СП - 8%				415,49	2,07	104635,24	521,45		21246,30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	178,801666	291,00				52031,28		
42.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	191,393333	88,00				16842,61		
43	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	115,666667		631,28	7,73	73018,11	893,90	22804,18	35851,91	117579,62
		НР - 72%; СП - 8%				426,40	4,10	49320,04	474,28		8709,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0056	0,647733	35153,00				22769,77		
44	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	115,666667		1411,57	7,90	163271,98	913,45	1060,66	116434,48	302082,97
		НР - 72%; СП - 8%				1394,51	3,60	161297,86	416,69		22376,52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,01	1,156667	917,00				1060,66		
45	2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2		121,45	3221,00	--	391190,45	--	391190,45	--	422485,69
		СП - 8%				--	--	--	--		31295,24	
46	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		1094,416667	1994,33	28,87	2182629,00	31599,53	964548,26	872322,23	3299347,30
		НР - 72%; СП - 8%				1084,12	22,91	1186481,19	25077,46		244396,10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	10506,4	88,00				924563,20		
47	1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2		1094,416667	637,69	3,98	697898,68	4351,84	316360,52	273205,75	1048792,78
		НР - 72%; СП - 8%				344,65	2,07	377186,33	2266,10		77688,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	733,259167	291,00				213378,42		
47.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	700,426667	88,00				61637,55		
48	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2		80,166667	3280,35	15,23	262975,00	1220,87	62024,73	144271,56	439826,28
		НР - 72%; СП - 8%				2491,43	8,08	199729,40	647,76		32579,72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,763667	35153,00				61998,17		
48.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	2,709633	1,00				2,71		
49	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		80,166667	822,22	57,63	65914,81	4620,09	3,54	45737,35	120584,34
		НР - 72%; СП - 8%				764,55	27,85	61291,18	2232,91		8932,17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	3,53535	1,00				3,54		
50	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		80,166667	3580,92	35,61	287070,37	2855,09	156969,14	92658,31	410106,98
		НР - 72%; СП - 8%				1587,27	18,04	127246,15	1445,95		30378,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	80,166667	1662,00				133237,00		
51	1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %/ОТКОСЫ	м2		95,833333	699,00	3,98	66987,59	381,07	31715,52	25264,39	99632,14
		НР - 72%; СП - 8%				364,08	2,07	34891,00	198,43		7380,16	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	68,041666	291,00				19800,12		
51.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72	69	88,00				6072,00		
52	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		95,833333	3670,08	43,07	351716,25	4127,57	149667,90	145007,70	536461,87
		НР - 72%; СП - 8%				2065,26	36,30	197920,78	3478,81		39737,92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	1629,16666	88,00				143366,67		
3-ый этаж												
53	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		108,5	883,45	4,85	95854,79	525,82	32107,28	45648,75	152823,83
		НР - 72%; СП - 8%				582,69	1,65	63221,69	179,35		11320,28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	303,2575	88,00				26686,66		
54	1212-0101-1706 РСНБ РК 2015	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2		108,5	753,93	3,98	81801,94	431,44	36289,40	32620,15	123575,85
		НР - 72%; СП - 8%				415,49	2,07	45081,10	224,66		9153,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	77,035	291,00				22417,19		
54.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	82,46	88,00				7256,48		
55	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		87,25	1507,05	78,53	131490,36	6851,71	46026,40	60631,30	207491,39
		НР - 72%; СП - 8%				901,00	64,16	78612,25	5597,89		15369,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,30875	35153,00				46006,49		
56	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		87,25	1411,57	7,90	123159,77	689,04	800,08	87829,18	227868,06
		НР - 72%; СП - 8%				1394,51	3,60	121670,65	314,32		16879,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,01	0,8725	917,00				800,08		
57	2203-0301-0106 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2		91,6125	3221,00	--	295083,86	--	295083,86	--	318690,57
		СП - 8%				--	--	--	--		23606,71	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	376,358333		1994,33	28,87	750583,05	10866,74	331697,96	299982,40	1134610,69
		НР - 72%; СП - 8%				1084,12	22,91	408018,35	8623,87		84045,24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	3613,04	88,00				317947,52		
59	1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	376,358333		637,69	3,98	239999,99	1496,55	108793,04	93952,57	360668,76
		НР - 72%; СП - 8%				344,65	2,07	129710,39	779,29		26716,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	252,160083	291,00				73378,58		
59.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	240,869333	88,00				21196,50		
60	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	69,791667		3280,35	15,23	228941,33	1062,86	53997,62	125600,24	382904,90
		НР - 72%; СП - 8%				2491,43	8,08	173880,84	563,93		28363,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,535417	35153,00				53974,50		
60.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	2,358958	1,00				2,36		
61	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	69,791667		822,22	57,63	57384,26	4022,17	3,08	39818,12	104978,57
		НР - 72%; СП - 8%				764,55	27,85	53359,01	1943,94		7776,19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	3,077813	1,00				3,08		
62	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	69,791667		3580,92	35,61	249918,33	2485,59	136654,53	80666,67	357031,80
		НР - 72%; СП - 8%				1587,27	18,04	110778,22	1258,82		26446,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	69,791667	1662,00				115993,75		
63	1212-0101-1606 РСНБ РК 2015	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %/ОТКОСЫ	м2	109,583333		699,00	3,98	76598,85	435,75	36266,01	28889,28	113927,19
		НР - 72%; СП - 8%				364,08	2,07	39897,10	226,90		8439,05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	77,804166	291,00				22641,01		
63.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72	78,9	88,00				6943,20		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	109,583333		3670,08	43,07	402179,88	4719,79	171141,99	165813,15	613432,48
		НР - 72%; СП - 8%				2065,26	36,30	226318,11	3977,94		45439,44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	17	1862,91666	88,00				163936,67		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8708209,43	99770,21	3902506,89	3437676,40	13117556,70
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4705932,34	68618,22	--	971670,87	
		Материалы	Тенге					8708209,43				
		Всего заработная плата	Тенге					3216232,57				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						4774550,56			
		Накладные расходы	Тенге					686274,31				
		Сметная прибыль	Тенге					3437676,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					971670,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13117556,70				
		Сметная заработная плата	Тенге						4774550,56			3513,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13117556,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3513,16
		Сметная заработная плата	Тенге						4774550,56			
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо										
55	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	67,75		875,42	32,73	59309,39	2217,54	3,52	41950,73	109360,94
		НР - 72%; СП - 8%				842,63	17,37	57088,33	1176,57		8100,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	0,052	3,523	1,00				3,52		
56	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	67,75		3258,52	80,24	220764,57	5436,00	119189,53	71023,04	315130,61
		НР - 72%; СП - 8%				1419,03	36,96	96139,04	2504,07		23343,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2205-0102-0101	**Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006**	кг	4,5	304,875	42,00				12804,75		
56.2	2205-0107-0103	**Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006**	кг	0,6	40,65	64,00				2601,60		
56.3	2206-0301-0659	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	1,02	69,105	1466,00				101307,93		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					280073,96	7653,54	119193,05	112973,77	424491,55
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					153227,37	3680,64	--	31443,82	
		Материалы	Тенге					280073,96				
		Всего заработная плата	Тенге					119193,05				
		Накладные расходы	Тенге						156908,01			
		Сметная прибыль	Тенге					112973,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					31443,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					424491,55				
		Сметная заработная плата	Тенге									126,97
									156908,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				424491,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126,97
		Сметная заработная плата	Тенге					156908,01			
		РАЗДЕЛ 5. Прочие									
57	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	44,239	2163,49	--	95710,58	--	44,24	68879,77	177757,58
		НР - 72%; СП - 8%			2162,49	--	95666,34	--		13167,23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	1 44,239	1,00				44,24		
58	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	44,239	642,00	--	28401,44	--		--	30673,55
		СП - 8%			--	--	--	--		2272,11	
59	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	44,239	364,00	--	16103,00	--		--	17391,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1288,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				140215,02	--	44,24	68879,77	225822,36
							95666,34	--	--	16727,58	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140215,02				
	Материалы		Тенге				44,24				
	Всего заработная плата		Тенге					95666,34			
	Транспортные расходы		Тенге				44504,43				
		Накладные расходы	Тенге				68879,77				
		Сметная прибыль	Тенге				16727,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				225822,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,81
		Сметная заработная плата	Тенге					95666,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				225822,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,81
		Сметная заработная плата	Тенге					95666,34			
		ИТОГО ПО разделу общестроительные работы:	**Тенге**								27153707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3520375,78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75981,94			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48825,10			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5767497,92		
		- Перевозка грузов	Тенге				44504,44				
		- Накладные расходы	Тенге							2569824,64	
		- Сметная прибыль	Тенге							958254,78	

отопление и вентиляция

		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	206,15	1190,09	16,67	245336,88	3437,49	90046,32	110229,63	384011,83
		НР - 72%; СП - 8%			736,61	6,03	151853,08	1243,63		28445,32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2302-1104-0408	**Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов**	шт.	2,6 535,99	168,00				90046,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		242,88	
11	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	1	2218,00	--	2218,00	--	2218,00	--	2395,44
		СП - 8%			--	--	--	--		177,44	
12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	152	256,52	2,24	38991,41	340,40	3515,43	25310,81	69446,40
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	35135,58	18,33		5144,18	
13	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	152	55,00	--	8360,00	--	8360,00	--	9028,80
		СП - 8%			--	--	--	--		668,80	
14	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1220	673,41	371,98	821556,58	453821,46	156772,73	266321,74	1174908,59
		НР - 72%; СП - 8%			172,92	130,27	210962,40	158928,91		87030,27	
15	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	152	51,17	0,83	7777,90	126,63	1285,51	4621,65	13391,52
		НР - 72%; СП - 8%			41,88	0,35	6365,76	53,20		991,96	
16	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВГ 4х0,5**	км	1,326	44128,00	--	58513,73	--	58513,73	--	63194,83
		СП - 8%			--	--	--	--		4681,10	
17	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,00204	64349,00	--	131,27	--	131,27	--	141,77
		СП - 8%			--	--	--	--		10,50	
18	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0714	180030,00	--	12854,14	--	12854,14	--	13882,47
		СП - 8%			--	--	--	--		1028,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1567946,71	456371,51	436582,30	600991,30	2342453,00
							674992,90	159717,24	--	173515,04	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1567946,71				
	Материалы		Тенге				170149,16				
	Всего заработная плата		Тенге					834710,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				266433,14				
		Накладные расходы	Тенге				600991,30				
		Сметная прибыль	Тенге				173515,04				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2342453,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523,38
		Сметная заработная плата	Тенге					834710,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ пожарная сигнализация	**Тенге**				2342453,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523,38
		Сметная заработная плата	Тенге					834710,14			

система связи

РАЗДЕЛ 1.Часофикация

3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	**секция**	**1178**		**1821,00**	**--**	**2145138,00**	**--**	**2145138,00**	**--**	**2316749,00**
СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**171611,04**	
Краны воздушные. Установка	**шт.**	**93**		**211,42**	**--**	**19662,13**	**--**	**1810,71**	**12853,03**	**35116,37**
НР - 72%; СП - 8%				**191,95**	**--**	**17851,42**	**--**		**2601,21**	
Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	**шт.**	**93**		**278,00**	**--**	**25854,00**	**--**	**25854,00**	**--**	**27922,32**
СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2068,32**	
Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	**шт.**	**93**		**504,73**	**0,57**	**46939,56**	**52,81**	**1810,71**	**32474,05**	**85766,69**
НР - 72%; СП - 8%				**484,69**	**0,29**	**45076,04**	**26,80**		**6353,09**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	**кг**	**0,01**	**0,93**	**617,00**				**573,81**		
Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	**кг**	**0,02**	**1,86**	**505,00**				**939,30**		
Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	**шт.**	**93**		**6901,00**	**--**	**641793,00**	**--**	**641793,00**	**--**	**693136,44**
СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51343,44**	
Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	**шт.**	**93**		**12366,00**	**--**	**1150038,00**	**--**	**1150038,00**	**--**	**1242041,00**
СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**92003,04**	
Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 15 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	**м трубопровода**	**48**		**2459,05**	**18,31**	**118034,53**	**878,83**	**953,46**	**83964,42**	**218158,87**
НР - 72%; СП - 8%				**2420,88**	**8,65**	**116202,24**	**415,01**		**16159,92**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	**т**	**0,000014**	**0,000672**	**361219,00**				**242,74**		
Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	**м3**	**0,0021**	**0,1008**	**5775,00**				**582,12**		
Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	**м трубопровода**	**226**		**2272,70**	**18,34**	**513630,36**	**4145,43**	**4702,63**	**364850,13**	**948758,93**
НР - 72%; СП - 8%				**2233,55**	**8,65**	**504782,30**	**1954,00**		**70278,44**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	**т**	**0,000016**	**0,003616**	**361219,00**				**1306,17**		
Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	**м3**	**0,0021**	**0,4746**	**5775,00**				**2740,82**		
Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 50 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы	**м трубопровода**	**492**		**2278,63**	**19,80**	**1121085,51**	**9743,03**	**12435,89**	**794530,74**	**2068865,56**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						2233,55	9,37	1098906,60	4608,32		153249,30	
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,000026	0,012792	361219,00				4620,71		
10.2	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0021	1,0332	5775,00				5966,73		
11	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	44,928		287,00	--	12894,34	--	12894,34	--	13925,88
		СП - 8%				--	--	--	--		1031,55	
12	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	216,508		437,00	--	94614,00	--	94614,00	--	102183,12
		СП - 8%				--	--	--	--		7569,12	
13	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	261,126		737,00	--	192449,86	--	192449,86	--	207845,85
		СП - 8%				--	--	--	--		15395,99	
14	2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 5,6 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	220,05		1657,00	--	364622,85	--	364622,85	--	393792,68
		СП - 8%				--	--	--	--		29169,83	
15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	796		93,80	1,13	74662,65	895,50	1026,76	52373,08	137198,59
		НР - 72%; СП - 8%				91,38	--	72740,39	--		10162,86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1592	617,00				98,23		
15.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	7,96	85,00				676,60		
15.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,398	505,00				200,99		
16	2302-0304-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108		1884,00	--	203472,00	--	203472,00	--	219749,76
		СП - 8%				--	--	--	--		16277,76	
17	2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48		1157,00	--	55536,00	--	55536,00	--	59978,88
		СП - 8%				--	--	--	--		4442,88	
18	2302-0304-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6		1523,00	--	9138,00	--	9138,00	--	9869,04
		СП - 8%				--	--	--	--		731,04	
19	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	138		315,00	--	43470,00	--	43470,00	--	46947,60
		СП - 8%				--	--	--	--		3477,60	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	2302-0301-1102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72		487,00	--	35064,00	--	35064,00	--	37869,12
		СП - 8%				--	--	--	--		2805,12	
21	2302-0301-1105 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 50x32x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36		1236,00	--	44496,00	--	44496,00	--	48055,68
		СП - 8%				--	--	--	--		3559,68	
22	2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 20x15x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22		455,00	--	10010,00	--	10010,00	--	10810,80
		СП - 8%				--	--	--	--		800,80	
23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	766		652,87	70,97	500095,89	54366,85	203774,92	194075,48	749705,08
		НР - 72%; СП - 8%				315,87	36,02	241954,12	27595,15		55533,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	10,9538	3969,00				43475,63		
23.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	114,9	1363,00				156608,70		
24	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8		165,00	--	8712,00	--	8712,00	--	9408,96
		СП - 8%				--	--	--	--		696,96	
25	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	248,6		181,00	--	44996,60	--	44996,60	--	48596,33
		СП - 8%				--	--	--	--		3599,73	
26	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	293,7		271,00	--	79592,70	--	79592,70	--	85960,12
		СП - 8%				--	--	--	--		6367,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	247,5	460,00	--	113850,00	--	113850,00	--	122958,00
		СП - 8%			--	--	--	--		9108,00	
28	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	876,00	40,63	8759,98	406,31	230,10	5962,06	15899,81
		НР - 72%; СП - 8%			812,36	15,71	8123,57	157,07		1177,76	
29	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 3,0 мм	м	10	1026,00	--	10260,00	--	10260,00	--	11080,80
		СП - 8%			--	--	--	--		820,80	
30	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	582,89	34,40	2331,57	137,60	49,76	1586,58	4231,59
		НР - 72%; СП - 8%			536,05	14,84	2144,21	59,37		313,45	
31	2301-0101-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	4	2144,00	--	8576,00	--	8576,00	--	9262,08
		СП - 8%			--	--	--	--		686,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7945116,41	74063,84	5611418,60	1652899,19	10365856,85
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2259634,00	36059,35	--	767841,25	
		Материалы	Тенге				2499997,60				
		Всего заработная плата	Тенге				221866,90				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1996417,73			
		Накладные расходы	Тенге				247151,30				
		Сметная прибыль	Тенге				1437420,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				314993,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4252411,84				1379,16
		Сметная заработная плата	Тенге					1996417,73			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5445118,82				
		Материалы	Тенге				94974,36				
		Всего заработная плата	Тенге					299275,59			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5047426,00				
		Сдача и испытание	Тенге				5042,97				
		Накладные расходы	Тенге				215478,42				
		Сметная прибыль	Тенге				452847,78				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6113445,00				197,98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					299275,59			
		Сметная заработная плата	Тенге				10365856,85				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1577,14
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2295693,32			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Прочие									
32	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	1,9552	2162,49	--	4228,10	--	--	3044,23	7854,11
		НР - 72%; СП - 8%			2162,49	--	4228,10	--		581,79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	2113-0816-3426	**Мусор строительный**	т	1 1,9552	--				--		
33	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	1,9552	642,00	--	1255,24	--		--	1355,66
		СП - 8%			--	--	--	--		100,42	
34	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	1,9552	364,00	--	711,69	--		--	768,63
		СП - 8%			--	--	--	--		56,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6195,03	--	--	3044,23	9978,40
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4228,10	--	--	739,14	
		Всего заработная плата	Тенге				6195,03				
		Транспортные расходы	Тенге					4228,10			
		Накладные расходы	Тенге				1966,93				
		Сметная прибыль	Тенге				3044,23				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				739,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9978,40				
		Сметная заработная плата	Тенге								4,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4228,10			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9978,40				
		Сметная заработная плата	Тенге								4,19
		ИТОГО ПО разделу отопление и вентиляция:	**Тенге**					4228,10			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									10375835,25
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2263862,07				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74063,84			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36059,35			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5611418,60		
		- Перевозка грузов	Тенге				1966,93				
		- Накладные расходы	Тенге							1655943,42	
		- Сметная прибыль	Тенге							768580,39	

электрооборудование

		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	19317,00	673,03	19317,00	673,03	10194,96	6291,19	27656,84
		НР - 72%; СП - 8%			8449,01	288,75	8449,01	288,75		2048,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2106-0405-1201	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,015 0,015	599397,00				8990,95		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19317,00	673,03	10194,96	6291,19	27656,84
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8449,01	288,75	--	2048,66	
		Материалы	Тенге				19317,00				
		Всего заработная плата	Тенге				10194,96				
								8737,76			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					6291,19				
		Сметная прибыль	Тенге					2048,66				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					27656,84				6,22
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						8737,76			
		Сметная заработная плата	Тенге					27656,84				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге									6,22
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						8737,76			
		Сметная заработная плата	Тенге									
РАЗДЕЛ 2.Светильник и лампа												
2	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	27		803,76	8,55	21701,50	230,90	1067,76	14758,08	39376,34
		НР - 72%; СП - 8%				755,66	3,50	20402,83	94,50		2916,77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								751,28		
2.1	2113-0204-0201	**Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000031	0,000826	909323,00						
2.2	2404-0207-2502	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0102	0,2754	951,00				261,91		
3	1121-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка**	шт.	238		1547,15	23,89	368221,25	5686,30	3447,76	260342,06	678848,37
		НР - 72%; СП - 8%				1508,77	10,50	359087,19	2499,00		50285,06	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2750,47		
3.1	2113-0816-3008	**Трубка полихлорвиниловая**	кг	0,0309	7,3542	374,00						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					389922,74	5917,20	4515,52	275100,13	718224,70
Стоимость общестроительных работ			Тенге					379490,02	2593,50	--	53201,83	
Материалы			Тенге					389922,74				
Всего заработная плата			Тенге					4515,52				
		Накладные расходы	Тенге						382083,52			
		Сметная прибыль	Тенге					275100,13				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					53201,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					718224,70				293,76
		Сметная заработная плата	Тенге						382083,52			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					718224,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									293,76
		Сметная заработная плата	Тенге						382083,52			
РАЗДЕЛ 3.Навесное оборудование												
4	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	172		241,45	0,20	41529,36	34,18	5858,36	25671,00	72576,39
		НР - 72%; СП - 8%				207,19	0,10	35636,82	17,35		5376,03	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5614,08		
4.1	2307-0202-0703	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	шт.	1,02	175,44	32,00						
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					41529,36	34,18	5858,36	25671,00	72576,39
Стоимость общестроительных работ			Тенге					35636,82	17,35	--	5376,03	
Материалы			Тенге					41529,36				
								5858,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					35654,17			
		Накладные расходы	Тенге				25671,00				
		Сметная прибыль	Тенге				5376,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72576,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,56
		Сметная заработная плата	Тенге					35654,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72576,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29,56
		Сметная заработная плата	Тенге					35654,17			
		РАЗДЕЛ 4.Заземление ВРУ/ЛИСТ 9/									
5	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	3358,97	160,58	10076,92	481,73	6663,59	2216,59	13276,99
		НР - 72%; СП - 8%			977,20	49,00	2931,60	147,00		983,48	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,36	1794,10	--	6028,18	--	--	4340,29	11197,94
		НР - 72%; СП - 8%			1794,10	--	6028,18	--		829,48	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,36	936,04	--	3145,08	--	--	2264,46	5842,30
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	3145,08	--		432,76	
8	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	16	644,27	23,74	10308,36	379,89	6801,43	2340,17	13660,41
		НР - 72%; СП - 8%			195,44	7,70	3127,04	123,20		1011,88	
9	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	8	672,89	26,64	5383,12	213,12	3159,75	1497,77	7431,36
		НР - 72%; СП - 8%			251,28	8,75	2010,24	70,00		550,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				34941,64	1074,74	16624,77	12659,28	51409,00
							17242,14	340,20	--	3808,07	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25768,39				
	Материалы		Тенге				16624,77				
	Всего заработная плата		Тенге					8409,08			
		Накладные расходы	Тенге				6054,54				
		Сметная прибыль	Тенге				2545,83				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34368,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,97
		Сметная заработная плата	Тенге					8409,08			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9173,26				
	Всего заработная плата		Тенге					9173,26			
		Накладные расходы	Тенге				6604,74				
		Сметная прибыль	Тенге				1262,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17040,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,44
		Сметная заработная плата	Тенге					9173,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51409,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17582,34			
		ИТОГО ПО разделу электрооборудование	**Тенге**								**869866,94**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				440817,98				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7699,15			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3239,80			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37193,61		
		- Накладные расходы	Тенге							319721,60	
		- Сметная прибыль	Тенге							64434,59	

пожарная сигнализация

		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	35507,10	1,92	35507,10	1,92	430,18	25254,00	65621,99
		НР - 61%; СП - 8%			35075,00	--	35075,00	--		4860,89	
2	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.	1	12612,00	--	12612,00	--	12612,00	--	13620,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1008,96	
3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	84	3801,89	2,28	319359,13	191,52	7023,61	224743,68	587631,04
		НР - 61%; СП - 8%			3716,00	--	312144,00	--		43528,22	
4	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	шт.	84	1887,00	--	158508,00	--	158508,00	--	171188,64
		СП - 8%			--	--	--	--		12680,64	
5	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	4	1799,60	333,24	7198,38	1332,96	101,42	4553,28	12691,80
		НР - 72%; СП - 8%			1441,00	140,00	5764,00	560,00		940,13	
6	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	4	1349,00	--	5396,00	--	5396,00	--	5827,68
		СП - 8%			--	--	--	--		431,68	
7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	4	16345,07	1,56	65380,30	6,24	738,06	46537,92	120871,68
		НР - 61%; СП - 8%			16159,00	--	64636,00	--		8953,46	
8	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	4	1201,00	--	4804,00	--	4804,00	--	5188,32
		СП - 8%			--	--	--	--		384,32	
9	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	4	1435,69	137,60	5742,76	550,38	282,22	3648,21	10142,25
		НР - 72%; СП - 8%			1227,54	39,20	4910,16	156,80		751,28	
10	2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	4	759,00	--	3036,00	--	3036,00	--	3278,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТОО "Альянс"	Первичные часы с двумя линиями управления вторичными часами, марка ETC 24 R.	шт	1	758928,57	--	758928,57	--		--	758928,57
					--	--	--	--	758928,57	--	
2	ТОО "Альянс"	Вторичные самоустанавливающиеся часы с часовой и минутной стрелками, марка STA.SAM.30.310	шт	6	205357,14	--	1232142,86	--		--	1232142,86
					--	--	--	--	1232142,86	--	
3	ТОО "Альянс"	Монтажный набор для крепления часов д=30см на стену, консоль L=15см, марка STA.SAM.30.WS.	шт	5	1267,86	--	6339,29	--	6339,29	--	6846,43
		СП - 8%			--	--	--	--		507,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1997410,71	--	6339,29	--	1997917,86
							--	--	1991071,43	507,14	
	Стоимость оборудования		Тенге				1991071,43				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1991071,43				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6339,29				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6339,29				
		Сметная прибыль	Тенге				507,14				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6846,43				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1997917,86				
		РАЗДЕЛ 2.Стоечное оповещение									
4	ТОО "Альянс"	Блок зарядки аккумулятора SEP-3352.	шт	1	166071,43	--	166071,43	--		--	166071,43
					--	--	--	--	166071,43	--	
5	ТОО "Альянс"	Аккумуляторная батарея 26 Ач, марка PTK-Battery 12-26	шт	1	16142,86	--	16142,86	--		--	16142,86
					--	--	--	--	16142,86	--	
6	ТОО "Альянс"	Настенный громкоговоритель, 3Вт, марка SWS-103.	шт	6	10892,86	--	65357,14	--		--	65357,14
					--	--	--	--	65357,14	--	
7	ТОО "Альянс"	Усилитель трансляционный полный, марка SZA-6240.	шт	1	56250,00	--	56250,00	--		--	56250,00
					--	--	--	--	56250,00	--	
8	ТОО "Альянс"	Блок контроля целостности линии динамиков, марка SSC-216M (5A).	шт	1	568750,00	--	568750,00	--		--	568750,00
					--	--	--	--	568750,00	--	
9	ТОО "Альянс"	Реле промежуточное, марка RLR-02423.	шт	1	16071,43	--	16071,43	--		--	16071,43
					--	--	--	--	16071,43	--	
10	ТОО "Альянс"	Микрофонный пульт с селектором на 6 зон, марка SRC-600.	шт	2	37142,86	--	74285,71	--		--	74285,71
					--	--	--	--	74285,71	--	
11	ТОО "Альянс"	Интерфейсная плата для подключения микрофонных пультов, марка SRR-600.	шт	1	16875,00	--	16875,00	--		--	16875,00
					--	--	--	--	16875,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТОО "Альянс"	Проигрыватель CD, USB, SD-card, MP3 + тюнер с RDS, марка SCDR-3000.	шт	1	287500,00	--	287500,00	--		--	287500,00
					--	--	--	--	287500,00	--	
13	ТОО "Альянс"	Цифровой модуль сообщений с таймером, марка SDMT-100.	шт	1	160714,29	--	160714,29	--		--	160714,29
					--	--	--	--	160714,29	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1428017,86	--	--	--	1428017,86
							--	--	1428017,86	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1428017,86				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1428017,86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1428017,86				
		РАЗДЕЛ 3.Телефонизация									
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	23	256,52	2,24	5900,02	51,51	531,94	3829,93	10508,34
		НР - 72%; СП - 8%			231,16	0,12	5316,57	2,77		778,40	
15	1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	23	23,25	0,83	534,76	19,16	194,52	236,97	833,47
		НР - 72%; СП - 8%			13,96	0,35	321,08	8,05		61,74	
16	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02346	18745,00	--	439,76	--	439,76	--	474,94
		СП - 8%			--	--	--	--		35,18	
17	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	23	55,00	--	1265,00	--	1265,00	--	1366,20
		СП - 8%			--	--	--	--		101,20	
18	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	739,17	--	739,17	--	4,67	448,05	1282,20
		НР - 61%; СП - 8%			734,50	--	734,50	--		94,98	
19	ТОО "Альянс"	Коробка распределительная телефонная, марка КРТВ-10Х2.	шт	1	392,86	--	392,86	--	392,86	--	424,29
		СП - 8%			--	--	--	--		31,43	
20	ТОО "Альянс"	Телефонный аппарат, марка DAEWOO.	шт	1	3267,86	--	3267,86	--		--	3267,86
					--	--	--	--	3267,86	--	
21	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	549,75	4,10	549,75	4,10	6,73	389,03	1013,89
		НР - 72%; СП - 8%			538,92	1,40	538,92	1,40		75,10	
22	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	328,00	--	328,00	--	328,00	--	354,24
		СП - 8%			--	--	--	--		26,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13417,18	74,77	3163,48	4903,97	19525,41
							6911,07	12,22	3267,86	1204,26	
	Стоимость оборудования		Тенге				3267,86				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3267,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10149,32				
	Материалы		Тенге				737,87				
	Всего заработная плата		Тенге					6923,29			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2425,61				
		Накладные расходы	Тенге				4903,97				
		Сметная прибыль	Тенге				1204,26				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16257,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,84
		Сметная заработная плата	Тенге					6923,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19525,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,84
		Сметная заработная плата	Тенге					6923,29			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ система связи:	**Тенге**								**3445461,13**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6911,07				
		ИТОГО ПО АКТУ КОРПУС А:	Тенге								**44 187 323**

Заказчик: КГКП "Атырауский колледж транспорта и коммуникация" УО Атырауской области"
Руководитель / _____ / Ниталиев Ж.К.

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"
Директор / _____ / Рашев А.А.

Руководитель проектов по техническому надзору ТОО "Ирмаст-А"
Шолпанова Т.Т.

Технический надзор ТОО "Ирмаст-А"
Онай Д.А. / _____ /