Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АқОлжа Тел"

Форма № кс-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№26	от 13.032023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газификации в жилом массиве на 25 га в с. Алга Шуского района Жамбылской области»	13 000 000,00	11 607 143							1 392 857,14	13 000 000,00
Всего:		**11 607 142,86**								**13 000 000,00**

Генподрядчик

ТОО "Ремстрой"

Директор
Миркамалов Б.Б.

м.п. (при наличии)

Субподрядчик

ТОО "АқОлжа Тел"

И.О.Руководителя
Яхиева А.А.

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО"Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АкОлжа Тел"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газификации в жилом массиве на 25 га. в с. Алга Шуского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопроводы**

Договор подряда (контракт)

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **август 2023** (месяц, год) на **0201-01 Газопроводы низкого давления работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. футляр 110:800=0,1375; футляр 140:800=0,175; футляр 1 60:800=0,2										
1	80	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 М Па (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,0741758	980207,26	813906,7	1052915	874279	14737	303221	1464627	
						152581	157619,9	163899	169311		108491		
2	81	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	6,206	980207,26	813906,7	6083166	5051105	85144	1751847	8461815	
						152581	157619,9	946918	978189		626801		
			Итого по разделу: 1. футляр 110:800=0,1375; футляр 140:800=0,175; футляр 1 60:800=0,2										
			ИТОГО:									9926441	
								7136081	5925383	99881	2055068	9926442	
								1110817	1147500		735292		
			04-01 Молниезащита										
			Раздел: Молниеотвод высотой 8,0м										
1	1	Е11-010205-0406	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,5	1603,14	0	16833	0	0	12120	31269	
						1603,14	0	16833	0		2316		
2	2	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,5	965,2	0	10135	0	0	7297	18826	
						965,2	0	10135	0		1395		
3	3	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство**	м3	1,2	19107,42	1136,42	22929	1364	19879	1829	26738	
	3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	1405,35	269,41	1686	323		1981		
						14542				17799,41		-	Казахстан 100%
4	4	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом д о 3 м3. Устройство**	м3	8,1	30105,58	1992,98	243855	16143	163828	61704	330003	
	4.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	8,2215	7886,96	484,16	63884	3922		24445		
						17253				141845,54			Казахстан 100%
5	5	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,231	1164385,99	1443,99	268973	334	206161	56988	352038	
	5.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,231	270468	630,51	62478	146		26077		
						892474				206161,49			Казахстан 100%
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,64	908,16	20,27	2398	54	1525	769	3420	
						310,37	2,97	819	8		253		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,336	223				1412,93			
7	7	**Е11-340101-0601 Изм. и доп. вып. 2**	**Антенны телевизионных мачт 4 диапазон а из электросварных труб. Установка**	**т металлоконст рукций антенны**	**1,3221**	**132653,48**	**55427.94**	**175381**	**73281**	**58715**	**54514**	**248287**	
	7.1	261-102-0260	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	10 м	2,1021	32814,9 3974	21438.76	43385	28344	8353,9	18392		
	7.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0397	812316				32218,89			Казахстан 100%
	7.3	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0793	125659				9968,03			
8	8	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,7**	**96,39**	**2.68**	**164**	**5**	**75**	**59**	**240**	
	8.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	49,8 439993	0,3	85	1	67,32	18		
9	9	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115**	**м2**	**1,7**	**164,14**	**3.81**	**279**	**6**	**174**	**69**	**376**	
	9.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	58,2 508438	0.59	99	1	155,58	28		
10	10	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вруч ную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отк осами**	**м3 грунта**	**6,84**	**1849,54** 1849,54	**0** 0	**12651** 12651	**0** 0	**0**	**9109** 1741	**23500**	
11	11	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,84**	**965,2** 965,2	**0** 0	**6602** 6602	**0** 0	**0**	**4753** 908	**12264**	
12	12	**Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18**	**6621,15** 1295,1	**199.97** 68.57	**119181** 23312	**3599** 1234	**92269**	**17673** 10948	**147802**	
13	13	**Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**38**	**872,95** 201,46	**25,3** 7.94	**33172** 7655	**961** 302	**24555**	**5729** 3112	**42013**	
			Итого по разделу: Молниеотвод высотой 8,0м					**912553** 249624	**95747** 34281	**567181**	**232613** 91614	**1236776**	
			ИТОГО:									**1236776**	

07-01 Благоустройство

			Раздел: Вертикальная планировка										
1	1	**Е11-010104-0701**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной п оверхности за проход бульдозера**	**36**	**1,58** 0	**1.58** 0.62	**57** 0	**57** 22	**0**	**16** 6	**79**	
2	2	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пере мещении грунта до 10 м (выемка, срезка плодородног о грунта)**	**м3 грунта**	**7,2**	**44,28** 0	**44.28** 17.49	**319** 0	**319** 126	**0**	**91** 33	**442**	
3	3	**Е11-010201-0203**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (на участк е)**	**м3 уплотненного грунта**	**19,71**	**103,37** 0	**103.37** 42.87	**2037** 0	**2037** 845	**0**	**608** 212	**2857**	
4	4	**Е11-010201-0206 К=3**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**19,71**	**9,02** 0	**9.02** 3.25	**178** 0	**178** 64	**0**	**46** 18	**242**	
5	5	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**19,71**	**94,16** 10,63	**80.63** 18.13	**1856** 210	**1589** 357	**57**	**408** 181	**2445**	
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,971	29				57,16			
6	6	**Е11-010201-0203**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (вне участка)**	**м3 уплотненного грунта**	**65,8**	**103,37** 0	**103.37** 42.87	**6802** 0	**6802** 2821	**0**	**2031** 707	**9539**	
7	7	**Е11-010201-0206 К=3**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**65,8**	**9,02** 0	**9.02** 3.25	**594** 0	**594** 214	**0**	**154** 60	**807**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой**	**м3 уплотненного грунта**	65,8	94,16	80.63	6196	5305	191	1363	8163	
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,58	10,63	18.13	699	1193		605		
			Итого по разделу:Вертикальная планировка			29				190,82			
												24574	
			Раздел: Покрытие										
9	9	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	5,913	3511,91	1127.28	20766	6666	13163	2721	25365	
	9.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,2139	158,54	267.47	937	1582		1879		
	9.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,4139	1823				13150,87			Казахстан 100%
						29				12			
10	10	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (вне участка). Устройство**	**мз материала основания в плотном теле**	19,74	3511,91	1127.28	69325	22253	43943	9082	84680	
	10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	24,0828	158,54	267.47	3130	5280		6273		
	10.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,3818	1823				43902,94			Казахстан 100%
						29				40,07			
			Итого по разделу: Покрытие									110045	
			Раздел: МАФ										
11	11	E11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	5,25	2826,57	159.57	14839	838	12399	1787	17957	
	11.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0966	305,34	56.81	1603	298		1330		
	11.2	211-201-0505	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,1565	4405				425,52			Казахстан 100%
	11.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0651	4035				631,28			Казахстан 100%
						171229				11147,01			
12	12	E11-070111-0109	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	25,5172609	10169,63	1024.64	259501	26146	152837	107081	395909	
	12.1	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	51,0345	3155,45	400.84	80518	10228		29327		
						2701				137844,24			Казахстан 100%
			Итого по разделу:МАФ										
												413866	
			ИТОГО:										
								8431104	6093913	889652	2413069	11711703,21	
			Итого с договорной скидкой			1447538	1204811	0		0	867537	0	
						0,99						11 607 142,86	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		1 392 857,14				13 000 000,00	

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор:
Миркамалов Б.Б.

М.П.

Субподрядчик:
ТОО "АкОлЖа Тел"
И.О.Руководителя
Ахмеева А.А.

М.П.