Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

**Форма № кс-3**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АРАНШЫ-К"

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за май месяц 2023г.

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №22 | от 13.03.2023г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Строительство газификации в жилом массиве на 25 га в с. Алга Шуского района Жамбылской области» | 15 000 000,00 | 13 392 857 | | | | | | | 1 607 142,86 | 15 000 000,00 |
| **Всего:** | | **13 392 857,15** | | | | | | | | **15 000 000,00** |

**Генподрядчик**

ТОО "Ремстрой"

Директор
Миркамалов Б.Б.

м.п. (при наличии)

**Субподрядчик**

ТОО "АРАНШЫ-К"

Директор
Алымжан А.

м.п. (при наличии)

Генподрядчик : **ТОО"Ремстрой"**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Субподрядчик : **ТОО "АРАНШЫ-К"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газификации в жилом массиве на 25 га. в с. Алга Шуского района Жамбылской области** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Газопроводы** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) ( наименование)

# Акт выполненных работ № 1

за **май 2023** (месяц, год) на **Газопроводы высокого и среднего и низкого давления** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Газопроводы высокого и среднего давления** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1146,6 | 225,33 | 225.33 | 258363 | 258363 | 0 | 31371 | 312913 | |
| | | | | | | 0 | 38 | 0 | 43571 | | 23179 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способ ом | м3 грунта | 3 | 2219,45 | 0 | 6658 | 0 | 0 | 4794 | 12369 | |
| | | | | | | 2219,45 | 0 | 6658 | 0 | | 916 | | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засып ка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1064,7 | 36,27 | 36.27 | 38617 | 38617 | 0 | 10977 | 53562 | |
| | | | | | | 0 | 14.32 | 0 | 15247 | | 3968 | | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0402 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1064,7 | 36,27 | 36.27 | 38617 | 38617 | 0 | 10977 | 53562 | |
| | | | | | | 0 | 14.32 | 0 | 15247 | | 3968 | | |
| 5 | 5 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубопроводом. Группа грунтов 1 | мз грунта | 84,9 | 878,8 | 0 | 74610 | 0 | 0 | 53719 | 138596 | |
| | | | | | | 878,8 | 0 | 74610 | 0 | | 10266 | | |
| 6 | 6 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 163,8 | 4233,89 | 179.27 | 693511 | 29364 | 473513 | 197161 | 961926 | |
| | | | | | | 1163,82 | 52.01 | 190634 | 8519 | | 71254 | | |
| 7 | 7 | Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 163,8 | 276,94 | 276.94 | 45363 | 45363 | 0 | 5509 | 54941 | |
| | | | | | | 0 | 46.71 | 0 | 7651 | | 4070 | | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 163,8 | 21,83 | 18.37 | 3576 | 3009 | 0 | 1326 | 5293 | |
| | | | | | | 3,46 | 7.78 | 567 | 1274 | | 392 | | |
| 9 | 9 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,003 | 340780,39 | 86475.03 | 1022 | 259 | 3 | 831 | 2002 | |
| | | | | | | 253285 | 26532.35 | 760 | 80 | | 148 | | |
| 10 | 10 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка | км трубопровода | 1,587 | 386465,97 | 109673.25 | 613321 | 174051 | 3623 | 484724 | 1185889 | |
| | | | | | | 274510 | 34009,3 | 435647 | 53973 | | 87844 | | |
| 11 | 11 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка | км трубопровода | 0,048 | 504973,74 | 155484.02 | 24239 | 7463 | 284 | 18640 | 46309 | |
| | | | | | | 343577 | 48675.36 | 16492 | 2336 | | 3430 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Газопроводы высокого и среднего давления** | | | | | | | | | 2827362 | |
| | | | **Раздел: 2. футляр 140:800=0,175** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью | б | | 5750,49 | 557.52 | 34503 | 3345 | 19899 | 11223 | 49384 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | Е11-221401-0301 | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | футляр | 48 | 1876,45 | 13 | 11259 | 78 | | 3658 | | |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | | 1422,55 | 8.49 | 68282 | 408 | 7674 | 59719 | 138241 | |
| 14 | 14 | Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15 0°С диаметром труб до 50 мм. Прокладка | | | 1254,18 | 2.53 | 60201 | 121 | | 10240 | | |
| | | | | км трубопровода | 0,003 | 1018002,43 | 380147.71 | 3054 | 1140 | 32 | 2233 | 5710 | |
| 15 | 15 | Е11-240101-0403 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 15 0°С диаметром труб 80 мм. Прокладка | | | 627210 | 124701.22 | 1882 | 374 | | 423 | | |
| | | | | км трубопровода | 0,009 | 1050624,43 | 392430.76 | 9456 | 3532 | 115 | 6894 | 17658 | |
| 16 | 16 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | | 645390 | 128371.64 | 5809 | 1155 | | 1308 | | |
| | | | | м3 | 0,125 | 19107,42 | 1136.42 | 2388 | 142 | 2071 | 191 | 2785 | |
| 17 | 17 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | | | 1405,35 | 269.41 | 176 | 34 | | 206 | | |
| | | | | м3 | 0,001 | 57323,33 | 1899.07 | 57 | 2 | 36 | 18 | 82 | |
| 18 | 18 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | | 19796,4 | 469.17 | 20 | 0 | | 6 | | |
| | | | | м3 грунта | 4 | 878,8 | 0 | 3515 | 0 | 0 | 2531 | 6530 | |
| 19 | 19 | Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. (коверы) . Установка | | | 878,8 | 0 | 3515 | 0 | | 484 | | |
| | | | | т фасонных частей | 0,0063 | 81443,89 | 15644.98 | 513 | 99 | 158 | 286 | 863 | |
| 20 | 20 | Е11-070512-0111 | Конструкции мелкие (под оконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.(ОПТ 4, подушка под ковер) Установка | | | 40678,8 | 5169.42 | 256 | 33 | | 64 | | |
| | | | | шт. сборных конструкций | 2 | 2084,09 | 59.98 | 4168 | 120 | 1234 | 3354 | 8124 | |
| 21 | 21 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг.(диск) Установка. т стальных элементов | | | 1406,98 | 14.27 | 2814 | 29 | | 602 | | |
| | | | | т стальных элементов | 0,0108702 | 991365,5 | 7371.12 | 10776 | 80 | 9953 | 897 | 12607 | |
| 22 | 22 | Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 м м. Установка | | | 68362,7 | 1530.58 | 743 | 17 | | 934 | | |
| | | | | шт. | 1 | 15822,67 | 4038.98 | 15823 | 4039 | 220 | 12748 | 30856 | |
| 23 | 23 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | 11564,06 | 1312.52 | 11564 | 1313 | | 2286 | | |
| | | | | шт. | 2 | 1508,93 | 943.41 | 3018 | 1887 | 0 | 1678 | 5071 | |
| 24 | 24 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | | 565,52 | 281.92 | 1131 | 564 | | 376 | | |
| | | | | м3 | 0,125 | 19107,42 | 1136.42 | 2388 | 142 | 2071 | 191 | 2785 | |
| 25 | 25 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опор ной площади более 6 м | | | 1405,35 | 269.41 | 176 | 34 | | 206 | | |
| | | | | м3 | 0,001 | 57323,33 | 1899.07 | 57 | 2 | 36 | 18 | 82 | |
| 26 | 26 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | | | 19796,4 | 469.17 | 20 | 0 | | 6 | | |
| | | | | м3 грунта | 4 | 878,8 | 0 | 3515 | 0 | 0 | 2531 | 6530 | |
| 27 | 27 | Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.(коверы). Устан овка | | | 878,8 | 0 | 3515 | 0 | | 484 | | |
| | | | | т фасонных частей | 0,0063 | 81443,89 | 15644.98 | 513 | 99 | 158 | 286 | 863 | |
| 28 | 28 | Е11-070512-0111 | Конструкции мелкие (под оконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.(ОПТ 4, подушка под ковер) Установка | | | 40678,8 | 5169.42 | 256 | 33 | | 64 | | |
| | | | | шт. сборных конструкций | 2 | 2084,09 | 59.98 | 4168 | 120 | 1234 | 3354 | 8124 | |
| 29 | 29 | Е11-070107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг.(диск) Установка | | | 1406,98 | 14.27 | 2814 | 29 | | 602 | | |
| | | | | т стальных элементов | 0,0108702 | 991365,5 | 7371.12 | 10776 | 80 | 9953 | 897 | 12607 | |
| 30 | 30 | Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 21 | Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 м м. Установка | | | 68362,7 | 1530.58 | 743 | 17 | | 934 | | |
| | | | | шт. | 1 | 20105,29 | 5859.79 | 20105 | 5860 | 313 | 15625 | 38589 | |
| 31 | 31 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | | 13932,61 | 1850.55 | 13933 | 1851 | | 2858 | | |
| | | | | шт. | 2 | 1508,93 | 943.41 | 3018 | 1887 | 0 | 1678 | 5071 | |
| | | | | | | 565,52 | 281.92 | 1131 | 564 | | 376 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 32 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0013 | 586193,15 | 117624.29 | 762 | 153 | 37 | 626 | 1499 | |
| | | | | | | 440100 | 46203.07 | 572 | 60 | | 111 | | |
| 33 | 33 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт | 4 | 1508,93 | 943.41 | 6036 | 3774 | 0 | 3356 | 10143 | |
| | | | | | | 565,52 | 281.92 | 2262 | 1128 | | 751 | | |
| 34 | 34 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0215123 | 1441954,94 | 527328.76 | 31020 | 11344 | 7722 | 15389 | 50122 | |
| | | | | | | 555667,9 | 166933.81 | 11954 | 3591 | | 3713 | | |
| 35 | 35 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,1 | 4233,89 | 179.27 | 423 | 18 | 289 | 120 | 587 | |
| | | | | | | 1163,82 | 52.01 | 116 | 5 | | 44 | | |
| 36 | 36 | Е11-220601-1103 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0013 | 159088,89 | 31893.46 | 207 | 41 | 93 | 89 | 319 | |
| | | | | | | 55429,6 | 13546.37 | 72 | 18 | | 24 | | |
| 37 | 37 | Е11-070516-0116 | Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами | м шва | 1 | 2378,16 | 6.31 | 2378 | 6 | 1241 | 1338 | 4014 | |
| | | | | | | 1131,05 | 2.97 | 1131 | 3 | | 297 | | |
| 38 | 38 | Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,00375 | 1258508,29 | 546737.67 | 4719 | 2050 | 371 | 2975 | 8310 | |
| | | | | | | 612880 | 188531.23 | 2298 | 707 | | 616 | | |
| 39 | 39 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт | 12 | 1508,93 | 943.41 | 18107 | 11321 | 0 | 10068 | 30429 | |
| | | | | | | 565,52 | 281.92 | 6786 | 3383 | | 2254 | | |
| 40 | 40 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0759309 | 1441954,94 | 527328.76 | 109489 | 40041 | 27256 | 54319 | 176913 | |
| | | | | | | 555667,9 | 166933.81 | 42192 | 12675 | | 13105 | | |
| 41 | 41 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 0,09 | 4233,89 | 179.27 | 381 | 16 | 260 | 108 | 529 | |
| | | | | | | 1163,82 | 52.01 | 105 | 5 | | 39 | | |
| 42 | 42 | Е11-220601-1106 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0039 | 240601,83 | 35822.24 | 938 | 140 | 563 | 292 | 1329 | |
| | | | | | | 60370,4 | 15321.12 | 235 | 60 | | 98 | | |
| 43 | 43 | Е11-070516-0116 | Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами | м шва | 3 | 2378,16 | 6.31 | 7134 | 19 | 3722 | 4014 | 12041 | |
| | | | | | | 1131,05 | 2.97 | 3393 | 9 | | 892 | | |
| 44 | 44 | Е11-190301-0101 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 3 | 33737,99 | 1077.67 | 101214 | 3233 | 50437 | 47642 | 160764 | |
| | | | | | | 15848 | 356.65 | 47544 | 1070 | | 11908 | | |
| 45 | 45 | ЦЗ-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка и а фланцевых соединениях | шт | 3 | 4626,83 | 346.94 | 13880 | 1041 | 1203 | 9096 | 24814 | |
| | | | | | | 3879 | 163.46 | 11637 | 490 | | 1838 | | |
| 46 | 46 | Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка | свеча | 3 | 9827,39 | 3690.24 | 29482 | 11071 | 3138 | 18897 | 52250 | |
| | | | | | | 5091,06 | 1271.66 | 15273 | 3815 | | 3870 | | |
| 47 | 47 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная. Устройство | шт | 18 | 8075,39 | 2286.41 | 145357 | 41155 | 33230 | 85810 | 249661 | |
| | | | | | | 3942,86 | 872.53 | 70971 | 15706 | | 18493 | | |
| 48 | 48 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 6,18894 | 908,16 | 20.27 | 5621 | 125 | 3574 | 1804 | 8018 | |
| | | | | | | 310,37 | 2.97 | 1921 | 18 | | 594 | | |
| 49 | 49 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт | 6 | 1508,93 | 943.41 | 9054 | 5660 | 0 | 5034 | 15214 | |
| | | | | | | 565,52 | 281.92 | 3393 | 1692 | | 1127 | | |
| 50 | 50 | Е11-220801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт | 1 | 2223,95 | 1389.32 | 2224 | 1389 | 0 | 1237 | 3738 | |
| | | | | | | 834,63 | 415.27 | 835 | 415 | | 277 | | |
| 51 | 51 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт | 14 | 1508,93 | 943.41 | 21125 | 13208 | 0 | 11746 | 35500 | |
| | | | | | | 565,52 | 281.92 | 7917 | 3947 | | 2630 | | |
| 52 | 52 | Е11-240202-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | шт | 1 | 43568,88 | 4905.41 | 43569 | 4905 | 13848 | 24567 | 73587 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | врезка | | 24815,5 | 0 | 24816 | 0 | | 5451 | | |
| 53 | 53 | Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3 | Прокладка опознавате льной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин-0,3 | км кабель | 1,638 | 31403,2 | 2149,3 | 51438 | 35206 | 0 | 14769 | 71504 | |
| | | | | | | 9909,9 | 4870,87 | 16232 | 7978 | | 5297 | | |
| 54 | 54 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабел я | 1645 | 379,49 | 166,81 | 624261 | 274402 | 80967 | 257714 | 952533 | |
| | | | | | | 163,46 | 54,13 | 268892 | 89044 | | 70558 | | |
| 55 | 55 | Е11-010205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12 | 2914,8 | 0 | 34978 | 0 | 0 | 25184 | 64974 | |
| | | | | | | 2914,8 | 0 | 34978 | 0 | | 4813 | | |
| 56 | 56 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную, разравнивание. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12 | 965,2 | 0 | 11582 | 0 | 0 | 8339 | 21515 | |
| | | | | | | 965,2 | 0 | 11582 | 0 | | 1594 | | |
| 57 | 57 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 4,32 | 2826,57 | 159,57 | 12211 | 689 | 10202 | 1471 | 14776 | |
| | | | | | | 305,34 | 56,81 | 1319 | 245 | | 1095 | | |
| 58 | 58 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 1,536 | 27517,86 | 1802,15 | 42267 | 2768 | 31073 | 8275 | 54586 | |
| | | | | | | 5486,04 | 434,04 | 8427 | 667 | | 4043 | | |
| 59 | 59 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненн ой поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 13,44 | 908,16 | 20,27 | 12206 | 272 | 7762 | 3917 | 17412 | |
| | | | | | | 310,37 | 2,97 | 4171 | 40 | | 1290 | | |
| 60 | 60 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Стойки . Монтаж | т конструкций | 0,47016 | 27661,05 | 11911,34 | 13005 | 5600 | 1290 | 5383 | 19859 | |
| | | | | | | 13005,85 | 3586,3 | 6115 | 1686 | | 1471 | | |
| 61 | 61 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13,63464 | 96,39 | 2,68 | 1314 | 37 | 599 | 471 | 1928 | |
| | | | | | | 49,8 | 0,3 | 679 | 4 | | 143 | | |
| 62 | 62 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 13,63464 | 164,14 | 3,81 | 2238 | 52 | 1393 | 553 | 3014 | |
| | | | | | | 58,2 | 0,59 | 794 | 8 | | 223 | | |
| 63 | 63 | Е11-130301-0406 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз | м2 | 2,86 | 192,79 | 5,36 | 551 | 15 | 251 | 198 | 809 | |
| | | | | | | 99,6 | 0,59 | 285 | 2 | | 60 | | |
| 64 | 64 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза | м2 | 2,86 | 164,14 | 3,81 | 469 | 11 | 292 | 116 | 632 | |
| | | | | | | 58,2 | 0,59 | 166 | 2 | | 47 | | |
| 65 | 65 | Ц13-390201-0103 | Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | стык | 142 | 177,7 | 0 | 25233 | 0 | 0 | 15392 | 43876 | |
| | | | | | | 177,7 | 0 | 25233 | 0 | | 3250 | | |
| 66 | 66 | Ц13-390201-0504 | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 142 | 936,15 | 25,68 | 132933 | 3647 | 7451 | 74320 | 223834 | |
| | | | | | | 858 | 0 | 121836 | 0 | | 16580 | | |
| 67 | 67 | Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и ис пытание на прочность и герметичность воздухом от пе редвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 1,635 | 980207,26 | 813906,7 | 1602639 | 1330737 | 22431 | 461532 | 2229305 | |
| | | | | | | 152581 | 157619,9 | 249470 | 257709 | | 165134 | | |
| 68 | 68 | Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом о т передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 1,638 | 980207,26 | 813906,7 | 1605579 | 1333179 | 22473 | 462379 | 2233395 | |
| | | | | | | 152581 | 157619,9 | 249928 | 258181 | | 165437 | | |
| 69 | 69 | Е11-240101-0404 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 1 50°С диаметром труб 100 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,002 | 1096614,39 | 403706,31 | 2193 | 807 | 30 | 1601 | 4098 | |
| | | | | | | 677816 | 130823,54 | 1356 | 262 | | 304 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 70 | 70 | Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубопровода | 0,0012 | 1018002,43 | 380147.71 | 1222 | 456 | 13 | 893 | 2284 | |
| | | | | | | 627210 | 124701.22 | 753 | 150 | | 169 | | |
| 71 | 71 | Е11-220901-0201 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1733,12 | 94.62 | 1733 | 95 | 150 | 1518 | 3511 | |
| | | | | | | 1488,37 | 44.58 | 1488 | 45 | | 260 | | |
| 72 | 72 | Е11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 624,68 | 34.92 | 1249 | 70 | 42 | 1126 | 2565 | |
| | | | | | | 568,64 | 0 | 1137 | 0 | | 190 | | |
| 73 | 73 | Е11-220901-0202 | Задвижки или клапаны обра тные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 3265,15 | 157,7 | 3265 | 158 | 284 | 2869 | 6625 | |
| | | | | | | 2823,73 | 74,3 | 2824 | 74 | | 491 | | |
| 74 | 74 | Е11-221201-0102 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | фланец | 2 | 916,27 | 52.38 | 1833 | 105 | 93 | 1618 | 3727 | |
| | | | | | | 817,42 | 0 | 1635 | 0 | | 276 | | |
| 75 | 75 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Уста новка | т фасонных частей | 0,0174 | 1101715,94 | 527328.76 | 19170 | 9176 | 326 | 12448 | 34147 | |
| | | | | | | 555667,9 | 166933.81 | 9669 | 2905 | | 2529 | | |
| 76 | 76 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0407 | 27661,05 | 11911.34 | 1126 | 485 | 112 | 466 | 1719 | |
| | | | | | | 13005,85 | 3586,3 | 529 | 146 | | 127 | | |
| 77 | 77 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,1396 | 96,39 | 2.68 | 110 | 3 | 50 | 39 | 161 | |
| | | | | | | 49,8 | 0,3 | 57 | 0 | | 12 | | |
| 78 | 78 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 | м2 | 1,1396 | 164,14 | 3.81 | 187 | 4 | 116 | 46 | 252 | |
| | | | | | | 58,2 | 0.59 | 66 | 1 | | 19 | | |
| 79 | 79 | Е11-010205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м . Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,4 | 1603,14 | 0 | 7054 | 0 | 0 | 5079 | 13103 | |
| | | | | | | 1603,14 | 0 | 7054 | 0 | | 971 | | |
| 80 | 80 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка, разравнивание вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4,4 | 965,2 | 0 | 4247 | 0 | 0 | 3058 | 7889 | |
| | | | | | | 965,2 | 0 | 4247 | 0 | | 584 | | |
| 81 | 81 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 по крытия | 0,81 | 2826,57 | 159.57 | 2290 | 129 | 1913 | 276 | 2770 | |
| | | | | | | 305,34 | 56.81 | 247 | 46 | | 205 | | |
| 82 | 82 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,263 | 27235,32 | 1802.15 | 7163 | 474 | 5246 | 1417 | 9266 | |
| | | | | | | 5486,04 | 434.04 | 1443 | 114 | | 686 | | |
| 83 | 83 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 п оверхности | 3,6 | 908,16 | 20.27 | 3269 | 73 | 2079 | 1049 | 4664 | |
| | | | | | | 310,37 | 2.97 | 1117 | 11 | | 345 | | |
| 84 | 84 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,06714 | 50374,54 | 9358.06 | 3382 | 628 | 1082 | 1263 | 5017 | |
| | | | | | | 24894,7 | 2367.41 | 1671 | 159 | | 372 | | |
| 85 | 85 | Е11-130301-0406 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 3,1 | 192,79 | 5.36 | 598 | 17 | 272 | 214 | 877 | |
| | | | | | | 99,6 | 0.59 | 309 | 2 | | 65 | | |
| 86 | 86 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 | м2 | 3,1 | 164,14 | 3.81 | 509 | 12 | 317 | 126 | 685 | |
| | | | | | | 58,2 | 0.59 | 180 | 2 | | 51 | | |
| 87 | 87 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Устано вка | шт | 2 | 1508,93 | 943.41 | 3018 | 1887 | 0 | 1678 | 5071 | |
| | | | | | | 565,52 | 281.92 | 1131 | 564 | | 376 | | |
| 88 | 88 | Е11-240101-0401 Изм. и доп. вып. 2 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км трубоп роводов | 0,0024 | 1018002,43 | 380147.71 | 2443 | 912 | 26 | 1787 | 4568 | |
| | | | | | | 627210 | 124701.22 | 1505 | 299 | | 338 | | |
| 89 | 89 | Е11-220901-0201 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | | 4 | 1733,12 | 94.62 | 6932 | 378 | 601 | 6070 | 14043 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | задвижка или клапан | | | 1488,37 | 44.58 | 5953 | 178 | | 1040 | | |
| 90 | 90 | Е11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 8 | 624,68 | 34.92 | 4997 | 279 | 169 | 4504 | 10261 | |
| | | | | | | 568,64 | 0 | 4549 | 0 | | 760 | | |
| 91 | 91 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0174 | 1101715,94 | 527328.76 | 19170 | 9176 | 326 | 12448 | 34147 | |
| | | | | | | 555667,9 | 166933.81 | 9669 | 2905 | | 2529 | | |
| 92 | 92 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстака д высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж | т конструкций | 0,0814 | 27661,05 | 11911.34 | 2252 | 970 | 223 | 932 | 3438 | |
| | | | | | | 13005,85 | 3586,3 | 1059 | 292 | | 255 | | |
| 93 | 93 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,2792 | 96,39 | 2.68 | 220 | 6 | 100 | 79 | 322 | |
| | | | | | | 49,8 | 0,3 | 114 | 1 | | 24 | | |
| 94 | 94 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 | м2 | 2,2792 | 164,14 | 3.81 | 374 | 9 | 233 | 92 | 504 | |
| | | | | | | 58,2 | 0.59 | 133 | 1 | | 37 | | |
| 95 | 95 | Е11-010205-0406 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м . Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,8 | 1603,14 | 0 | 14108 | 0 | 0 | 10158 | 26206 | |
| | | | | | | 1603,14 | 0 | 14108 | 0 | | 1941 | | |
| 96 | 96 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка, разравнивание вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 8,8 | 965,2 | 0 | 8494 | 0 | 0 | 6116 | 15778 | |
| | | | | | | 965,2 | 0 | 8494 | 0 | | 1169 | | |
| 97 | 97 | Е11-110101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 по крытия | 1,62 | 2826,57 | 159.57 | 4579 | 259 | 3826 | 551 | 5541 | |
| | | | | | | 305,34 | 56.81 | 495 | 92 | | 410 | | |
| 98 | 98 | Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,526 | 27235,32 | 1802.15 | 14326 | 948 | 10492 | 2834 | 18532 | |
| | | | | | | 5486,04 | 434.04 | 2886 | 228 | | 1373 | | |
| 99 | 99 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 в оверхности | 7,2 | 908,16 | 20.27 | 6539 | 146 | 4158 | 2098 | 9328 | |
| | | | | | | 310,37 | 2.97 | 2235 | 21 | | 691 | | |
| 100 | 100 | Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж | т конструкций | 0,13428 | 50374,54 | 9358.06 | 6764 | 1257 | 2165 | 2526 | 10033 | |
| | | | | | | 24894,7 | 2367.41 | 3343 | 318 | | 743 | | |
| 101 | 101 | Е11-130301-0406 К=2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза | м2 | 6,2 | 192,79 | 5.36 | 1195 | 33 | 545 | 429 | 1754 | |
| | | | | | | 99,6 | 0.59 | 618 | 4 | | 130 | | |
| 102 | 102 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 | м2 | 6,2 | 164,14 | 3.81 | 1018 | 24 | 633 | 252 | 1371 | |
| | | | | | | 58,2 | 0.59 | 361 | 4 | | 102 | | |
| 103 | 103 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт | 2 | 1508,93 | 943.41 | 3018 | 1887 | 0 | 1678 | 5071 | |
| | | | | | | 565,52 | 281.92 | 1131 | 564 | | 376 | | |
| | | | **Итого по разделу: 2. футляр 140:800=0,175** | | | | | | | | | 7495623 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 6884061 | 3786283 | 901370 | 2674259 | 10322985 | |
| | | | | | | | | 2196422 | 827895 | | 764669 | | |

**Газопроводы низкого давления**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел: Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 4135 | 225,33 | 225.33 | 931740 | 931740 | 0 | 113134 | 1128463 | |
| | | | | | | 0 | 38 | 0 | 157130 | | 83590 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 грунта | 128 | 2219,45 | 0 | 284089 | 0 | 0 | 204544 | 527724 | |
| | | | | | | 2219,45 | 0 | 284089 | 0 | | 39091 | | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3958,5 | 36,27 | 36.27 | 143575 | 143575 | 0 | 40814 | 199140 | |
| | | | | | | 0 | 14.32 | 0 | 56686 | | 14751 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 4 | Е11-010104-0402 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **3958,5** | **36,27** | **36,27** | **143575** | **143575** | **0** | **40814** | **199140** | |
| | | | | | | **0** | **14,32** | **0** | **56686** | | **14751** | | |
| 5 | 5 | Е11-010205-0501 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную над трубопроводом Группа гр унтов 1** | **м3 грунта** | **304,5** | **878,8** | **0** | **267595** | **0** | **0** | **192668** | **497084** | |
| | | | | | | **878,8** | **0** | **267595** | **0** | | **36821** | | |
| 6 | 6 | Е11-230101-0101 | **Основание под трубопроводы пе счаное. Устройство** | **м3 основания** | **108,8056513** | **4233,89** | **179,27** | **460671** | **19506** | **314535** | **130966** | **638968** | |
| | 6.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 119,6862 | **1163,82** | **52,01** | **126630** | **5659** | | **47331** | | |
| | | | **Итого по разделу: Земляные работы** | | | 2628 | | | | 314535,38 | | | Казахстан 100% |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | | | | | **3190518,71** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | **9115306** | **5024679** | **1215905** | **3397199** | **13513503,71** | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | **2874736** | **1104056** | | **1001004** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого с договорной скидкой** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | | | | **0,99** | | | | **0** | | | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | **13 392 857,15** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | **12 %** | | **1 607 142,86** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **15 000 000,00** | |

**Генподрядчик:**
**ТОО "Реметрой"**
Директор
Миркамалов В.Б.

МП

**Субподрядчик:**
**ТОО "АРАНШЫ-К"**
Директор
Алымжан А.

МП