Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Build market - T"
Договор № 25 от 28.03.2018г. Доп соглашение №1 от 04.04.2018.
Наименование объекта: Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры в с.Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение"

А К Т №3

приемки выполненных работ за август 2018 года

на Наружный газопровод

Основание: РП

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-2502 10-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,8309**		**875239,84**	**727233**
		Итого оплата труда:				**261255,69**	**217076**
		Итого эксплуатация машин:				**739856,55**	**614744**
		Итого материалов:				**7967,41**	**6620**
		Накладные расходы	%	--		192443,78	159901
		Сметная прибыль	%	8		85414,69	70971
		Сметная стоимость:				**1153098,30**	**958105**
2	13-3902 01-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**8,0000**		**819,33**	**6555**
		Итого оплата труда:				**741,29**	**5930**
		Итого эксплуатация машин:				**31,08**	**249**
		Итого материалов:				**46,96**	**376**
		Накладные расходы	%	--		343,53	2748
		Сметная прибыль	%	8		93,03	744
		Сметная стоимость:				**1255,89**	**10047**
3	13-3903 01-0217 РСНБ РК 2015	**Испытания механические на ударную вязкость**	**образец**	**8,0000**		**952,44**	**7620**
		Итого оплата труда:				**932,83**	**7463**
		Итого эксплуатация машин:				**186,96**	**1496**
		Накладные расходы	%	--		429,31	3435
		Сметная прибыль	%	8		110,54	884
		Сметная стоимость:				**1492,29**	**11938**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**741407**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**117923**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**616488**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**112546**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6996**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**132861**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**874269**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**33222**
	ИТОГО:		Тенге				**907491**
	Сметная прибыль		Тенге				**72599**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**980055**
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге				65 664
		ИТОГО:	Тенге				**1 045 719**
		Дополнительные затраты на производстве в зимнее время (2,3%*0,9)	Тенге				21 646
		Итого	Тенге				**1 067 365**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 45%, К=1,0599383	Тенге				**1 131 341**
		Ценовая скидка 0,78920215					**892 857**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге				107 143
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге				**1 000 000**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

_____ **Абдыгалиев А.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Build market - T"

_____ **Шакирова С.А.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ТЭС-инжиниринг"

_____ **Танатаров С.К.**

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Build market - T"
Договор № 25 от 28.03.2018г. Доп соглашение №1 от 04.04.2018.
Наименование объекта: Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры в с.Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение"

Р Е Е С Т Р
выполненных работ и затрат за август месяц 2018 года

№ п.п.	Наименование объектов	Общая стоимость работ по договору, (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц, (тенге)	Выполнение по месяцам (тенге)				
				Июнь 2018г	Июль 2018г	Август 2018г		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство коммуникационной инфраструктуры в с.Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение	40 768 000,00	36 691 200,00	4 974 228,00	30 716 972,00	1 000 000,00		
	ИТОГО	40 768 000,00	36 691 200,00	4 974 228,00	30 716 972,00	1 000 000,00		

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

_____ **Абдыгалиев А.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Build market - T"

_____ **Шакирова С.А.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ТЭС-инжиниринг"

_____ **Танатаров С.К.**

форма №3

Заказчик: Государственное Учереждение «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение.

Договор строительного подряда Доп соглашение №1 от 04.04.2018. к договору №25 от 28.03.2018г.

С П Р А В К А

за август 2018 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№25	28.03.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32 760 000,00								3 931 200,00	36 691 200,00
в т.ч. за июль		892 857,00							107 143,00	1 000 000,00
Всего к оплате:	**1000000 (один миллион)тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Абдигалиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Build market-T"

Шакирова С.А