Заказчик: ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства". адрес:Кызылкогинский р-н с.Миялы, ул.Абая №4

Форма 3

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Договор:№ 25 от 28. 03.2018 г.доп.соглашение №4 от 20.12.2018

Наименование стройки -Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области. (Газоснабжение)

Наименование объекта- Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области(Газоснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2018г.

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		номер	дата	Наименование	код	Наименование			код	
		№25 доп.согл. №4	28.03.2018г. 20.12.2018г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (декабрь)	СМР в базовом уровне цен 2001г.	из группы 1					НДС	Всего
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области. (Газоснабжение)	37 565 129,46								4 024 835,30	4 024 835,30
в том числе декабрь		865 190,17							8 739,29	873 929,46
ИТОГО К ОПЛАТЕ	873 929,46 (восемсот семьдесят три тысячи девятсот двадцать девять тенге сорок шесть тиын)									

заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

вр.и.о руководителя Бейбітов А.

подрядчик: ТОО "Build market-T"

Директор Шакирова С.

Заказчик: ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства". адрес:Кызылкогинский р-н с.Миялы. ул.Абая №4

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Договор № 25 от 28. 03.2018 г.доп.соглашение №4 20.12.2018г.

Наименование стройки - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области. (Газоснабжение)

Наименование объекта - Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области. (Газоснабжение)

А К Т № 4

приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

на Наружный газопровод

Основание: РП

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ковер для контрольной трубы: 1бшт.					
1	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,7428		875239,84	650111
		Итого оплата труда:				261255,69	194056
		Итого эксплуатация машин:				739856,55	549551
		Итого материалов:				7967,41	5918
		Накладные расходы	%	--		192443,78	142943
		Сметная прибыль	%	8		85414,69	63444
		Сметная стоимость:				1153098,30	856499
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				650111
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				94642
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				549551
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				99414
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				5918
- перевозка грузов			Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				113911
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				764021
Накладные расходы II уровня			Тенге				29033
ИТОГО:			Тенге				793054
Сметная прибыль			Тенге				63444
ИТОГО по смете:			Тенге				856499,23
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге				57385,45
		ИТОГО:	Тенге				913884,68
		Дополнительные затраты на производстве в зимнее время (2,3%*0,9)	Тенге				18917,41
		Итого	Тенге				932802,09
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				
		Индекс пересчета в текущих ценах на 2018 год - 45%, К=1,0599383	Тенге				988712,66
		Индекс сейсм.=0,78920215					780294,16
		НДС - 12% В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге				93635,30
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге				873929,46

Заказчик: ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства"

вр.и.о руководителя Бейбітов А.

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Директор Шакирова С.

технический надзор: ТОО"ТЭС- ИНЖИНИРИНГ"

Танатаров С.