Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Build market - T"
Договор № 25 от 28.03.2018г. Доп соглашение №3 от 26.06.2018.
Наименование объекта: Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры в с.Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение"

Р Е Е С Т Р

выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

№ п.п.	Наименование объектов	Общая стоимость работ по договору, (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц, (тенге)	Выполнение по месяцам (тенге)				
				Июнь 2018г	Июль 2018г			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство коммуникационной инфраструктуры в с.Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение	40 768 000,00	35 691 200,00	4 974 228,00	30 716 972,00			
	ИТОГО	40 768 000,00	35 691 200,00	4 974 228,00	30 716 972,00			

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"

_____ **Абдыгалиев А.С.**

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Build market - T"

_____ **Шакирова С.А.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ТЭС-инжиниринг"

_____ **Танатаров С.К.**

Заказчик: Государственное Учереждение «Кызылкогинский районный отдел строительства» форма №3

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение.

Договор строительного подряда Доп соглашение №3 от 26.06.2018. к договору №25 от 28.03.2018г.

С П Р А В К А

за июль 2018 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№25	28.03.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	31 867 142,86								3 824 057,14	35 691 200,00
в т.ч. за июль		27 425 868,00							3 291 104,00	30 716 972,00
Всего к оплате:	**30716972 (тридцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят две) тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Абдигалиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Build market-T"

Шакирова С.А

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Build market - T"
Договор № 25 от 28.03.2018г. Доп соглашение №3 от 26.06.2018.
Наименование объекта: Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры в с.Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение"

А К Т № 2

приемки выполненных работ за июль 2018 года

на Наружный газопровод

Основание: РП

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2288,0000		105,71	241872
		Итого оплата труда:				38,13	87235
		Итого эксплуатация машин:				105,71	241872
		Накладные расходы	%	--		27,41	62706
		Сметная прибыль	%	8		10,65	24366
		Сметная стоимость:				143,77	328944
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	127,0000		1266,85	160890
		Итого оплата труда:				1266,85	160890
		Накладные расходы	%	--		825,30	104813
		Сметная прибыль	%	8		167,37	21256
		Сметная стоимость:				2259,52	286959
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	872,7400		726,90	634395
		Итого оплата труда:				726,90	634395
		Накладные расходы	%	--		473,55	413282
		Сметная прибыль	%	8		96,04	83814
		Сметная стоимость:				1296,48	1131491
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4981,0000		14,09	70175

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				4,81	23983
		Итого эксплуатация машин:				14,09	70175
		Накладные расходы	%	--		3,49	17379
		Сметная прибыль	%	8		1,41	7004
		Сметная стоимость:				18,98	94559
5	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,3700		28,41	1715
		Итого оплата труда:				9,58	578
		Итого эксплуатация машин:				28,41	1715
		Накладные расходы	%	--		6,96	420
		Сметная прибыль	%	8		2,83	171
		Сметная стоимость:				38,19	2306
6	11-010204-0301 РСНБ РК 2015	Пылеподавление площадки. Полив водой	м2	65039,0000		71,14	4626746
		Итого оплата труда:				27,47	1786368
		Итого эксплуатация машин:				59,46	3866921
		Итого материалов:				0,47	30243
		Накладные расходы	%	--		19,55	1271678
		Сметная прибыль	%	8		7,26	471874
		Сметная стоимость:				97,95	6370298
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления Г2					
7	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр 50 мм. Установка	регулятор	4,0000		6333,92	25336
		Итого оплата труда:				3968,83	15875
		Итого эксплуатация машин:				192,81	771
		Итого материалов:				2210,07	8840
		Накладные расходы	%	--		2728,95	10916
		Сметная прибыль	%	8		725,03	2900
		Сметная стоимость:				9787,90	39152
8	Праис лист	ГРПШ-А-1 с ГО (с регулятором РДНК-50/1000, с молниеотводом и заземлением)	шт.	4,0000		292391,74	1169567
		Накладные расходы	%	--		11110,89	44444
		Сметная прибыль	%	8		24280,21	97121
		Сметная стоимость:				327782,84	1311131
9	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,3500		215255,92	75340
		Итого оплата труда:				181058,95	63371
		Итого эксплуатация машин:				49385,64	17285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2581,11**	**903**
		Накладные расходы	%	--		124889,97	43711
		Сметная прибыль	%	8		27211,67	9524
		Сметная стоимость:				**367357,55**	**128575**
10	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**356,0000**		**544,47**	**193831**
		Накладные расходы	%	--		20,69	7366
		Сметная прибыль	%	8		45,21	16096
		Сметная стоимость:				**610,37**	**217293**
11	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,6610**		**18915,19**	**12503**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**6088**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**8390**
		Накладные расходы	%	--		4810,54	3180
		Сметная прибыль	%	8		1898,06	1255
		Сметная стоимость:				**25623,79**	**16937**
12	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сигнальная лента**	**100 м**	**6,6100**		**1671,53**	**11049**
		Накладные расходы	%	--		63,52	420
		Сметная прибыль	%	8		138,80	917
		Сметная стоимость:				**1873,85**	**12386**
13	**23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода из медной проволоки сечением 0,50 мм**	**1000 м**	**0,6610**		**23581,38**	**15587**
		Накладные расходы	%	--		896,09	592
		Сметная прибыль	%	8		1958,20	1294
		Сметная стоимость:				**26435,67**	**17474**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9,0000		910,20	8192
		Итого оплата труда:				558,36	5025
		Итого эксплуатация машин:				541,30	4872
		Накладные расходы	%	--		394,51	3551
		Сметная прибыль	%	8		104,38	939
		Сметная стоимость:				1409,08	12682
15	23-020303-4156 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 225x90x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		14838,08	14838
		Накладные расходы	%	--		563,85	564
		Сметная прибыль	%	8		1232,15	1232
		Сметная стоимость:				16634,08	16634
16	23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2641,60	5283
		Накладные расходы	%	--		100,38	201
		Сметная прибыль	%	8		219,36	439
		Сметная стоимость:				2961,34	5923
17	23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		695,13	2781
		Накладные расходы	%	--		26,41	106
		Сметная прибыль	%	8		57,72	231
		Сметная стоимость:				779,27	3117
18	23-020302-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1072,40	1072
		Накладные расходы	%	--		40,75	41
		Сметная прибыль	%	8		89,05	89
		Сметная стоимость:				1202,20	1202

1	2	3	4	5	6	7	8
19	23-020302-6119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1283,57	1284
		Накладные расходы	%	--		48,78	49
		Сметная прибыль	%	8		106,59	107
		Сметная стоимость:				1438,93	1439
20	23-040902-3129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	4,0000		7346,46	29386
		Накладные расходы	%	--		279,17	1117
		Сметная прибыль	%	8		610,05	2440
		Сметная стоимость:				8235,68	32943
21	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		3066,28	3066
		Итого оплата труда:				1328,75	1329
		Итого эксплуатация машин:				95,89	96
		Итого материалов:				1660,53	1661
		Накладные расходы	%	--		949,58	950
		Сметная прибыль	%	8		321,27	321
		Сметная стоимость:				4337,13	4337
22	23-040905-1241 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штуцеры резьбовые Дн50	шт.	8,0000		1805,21	14442
		Накладные расходы	%	--		68,60	549
		Сметная прибыль	%	8		149,90	1199
		Сметная стоимость:				2023,71	16190
23	23-040201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки стальные под приварку 31с45нж, 31с945нж клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, жидкие и газообразные среды Т 450°С PN 160, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		177973,82	177974
		Накладные расходы	%	--		6763,01	6763
		Сметная прибыль	%	8		14778,95	14779
		Сметная стоимость:				199515,77	199516

1	2	3	4	5	6	7	8
24	23-040908-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А 501 мм ГОСТ 30732-2006**	шт.	1,0000		290568,08	290568
		Накладные расходы	%	--		11041,59	11042
		Сметная прибыль	%	8		24128,77	24129
		Сметная стоимость:				**325738,44**	**325738**
25	23-040105-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Лючок чугунный для газа**	шт.	1,0000		15571,53	15572
		Накладные расходы	%	--		591,72	592
		Сметная прибыль	%	8		1293,06	1293
		Сметная стоимость:				**17456,31**	**17456**
26	23-040105-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опорная плита из пластика типа AVK**	шт.	1,0000		1855,43	1855
		НР второго уровня	%	3,8		70,51	71
		Накладные расходы	%	--		70,51	71
		Сметная прибыль	%	8		154,07	154
		Сметная стоимость:				**2080,01**	**2080**
27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	16,0000		910,20	14563
		Итого оплата труда:				**558,36**	**8934**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**8661**
		Накладные расходы	%	--		394,51	6312
		Сметная прибыль	%	8		104,38	1670
		Сметная стоимость:				**1409,08**	**22545**
28	23-020201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	4,0000		18343,63	73375
		Накладные расходы	%	--		697,06	2788
		Сметная прибыль	%	8		1523,26	6093
		Сметная стоимость:				**20563,94**	**82256**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	23-020101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000		128,33	1027
		Накладные расходы	%	--		4,88	39
		Сметная прибыль	%	8		10,66	85
		Сметная стоимость:				143,86	1151
30	23-020101-3332 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	4,0000		14444,86	57779
		Накладные расходы	%	--		548,90	2196
		Сметная прибыль	%	8		1199,50	4798
		Сметная стоимость:				16193,27	64773
31	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. укладка с пневматическим испытанием	Км трубопровода	0,0080		495998,25	3968
		Итого оплата труда:				407326,97	3259
		Итого эксплуатация машин:				145995,22	1168
		Итого материалов:				8408,63	67
		Накладные расходы	%	--		281410,08	2251
		Сметная прибыль	%	8		62192,67	498
		Сметная стоимость:				839600,99	6717
32	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		917,99	1843
		Накладные расходы	%	--		34,88	70
		Сметная прибыль	%	8		76,23	153
		Сметная стоимость:				1029,10	2066
33	23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0240		259,76	1565
		Накладные расходы	%	--		9,87	59
		Сметная прибыль	%	8		21,57	130
		Сметная стоимость:				291,20	1754

1	2	3	4	5	6	7	8
34	23-020301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,0000		1000,14	30004
		Накладные расходы	%	--		38,01	1140
		Сметная прибыль	%	8		83,05	2492
		Сметная стоимость:				1121,20	33636
35	23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		3055,11	12220
		Накладные расходы	%	--		116,09	464
		Сметная прибыль	%	8		253,70	1015
		Сметная стоимость:				3424,90	13700
36	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0040		566005,69	2264
		Итого оплата труда:				421767,06	1687
		Итого эксплуатация машин:				147065,98	588
		Итого материалов:				52945,72	212
		Накладные расходы	%	--		293378,42	1174
		Сметная прибыль	%	8		68750,73	275
		Сметная стоимость:				928134,84	3713
37	23-010201-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0160		3125,24	12551
		Накладные расходы	%	--		118,76	477
		Сметная прибыль	%	8		259,52	1042
		Сметная стоимость:				3503,52	14070
38	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025		311042,16	778
		Итого оплата труда:				274530,17	686
		Итого эксплуатация машин:				44154,20	110
		Итого материалов:				9675,51	24
		Накладные расходы	%	--		188781,20	472
		Сметная прибыль	%	8		39985,87	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**539809,23**	**1350**
39	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,5100**		**917,99**	**2304**
		Накладные расходы	%	--		34,88	88
		Сметная прибыль	%	8		76,23	191
		Сметная стоимость:				**1029,10**	**2583**
40	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0720**		**297593,39**	**21427**
		Итого оплата труда:				**241694,23**	**17402**
		Итого эксплуатация машин:				**73027,53**	**5258**
		Итого материалов:				**9279,58**	**668**
		Накладные расходы	%	--		167104,17	12031
		Сметная прибыль	%	8		37175,80	2677
		Сметная стоимость:				**501873,36**	**36135**
41	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**72,7200**		**2540,60**	**184752**
		Накладные расходы	%	--		96,54	7021
		Сметная прибыль	%	8		210,97	15342
		Сметная стоимость:				**2848,11**	**207115**
		Ковер для контрольной трубы: 7шт.					
42	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,1000**		**6667,31**	**14001**
		Накладные расходы	%	--		253,36	532
		Сметная прибыль	%	8		553,65	1163
		Сметная стоимость:				**7474,32**	**15696**
43	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**		**917,99**	**6426**
		Накладные расходы	%	--		34,88	244
		Сметная прибыль	%	8		76,23	534

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1029,10**	**7204**
44	**21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**1,5400**		**200,70**	**309**
		Накладные расходы	%	--		7,63	12
		Сметная прибыль	%	8		16,67	26
		Сметная стоимость:				**224,99**	**346**
45	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Полоса Б10х50, перфорированная**	**м**	**1,4000**		**180,22**	**252**
		Накладные расходы	%	--		6,85	10
		Сметная прибыль	%	8		14,97	21
		Сметная стоимость:				**202,03**	**283**
46	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крышка Б10х220, перфорированная**	**м**	**1,5400**		**180,22**	**278**
		Накладные расходы	%	--		6,85	11
		Сметная прибыль	%	8		14,97	23
		Сметная стоимость:				**202,03**	**311**
47	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,1050**		**36362,40**	**3818**
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**369**
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**71**
		Итого материалов:				**32413,54**	**3403**
		Накладные расходы	%	--		3152,25	331
		Сметная прибыль	%	8		3161,17	332
		Сметная стоимость:				**42675,82**	**4481**
48	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,9600**		**723,93**	**1419**
		Итого оплата труда:				**247,75**	**486**
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	**216**
		Итого материалов:				**400,96**	**786**
		Накладные расходы	%	--		184,12	361
		Сметная прибыль	%	8		72,64	142
		Сметная стоимость:				**980,70**	**1922**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы ограждения 3х2м: 4шт.					
				Панель ПМ-3			
49	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения. Монтаж**	т конструкций	1,8144		92048,69	167013
		Итого оплата труда:				61503,55	111592
		Итого эксплуатация машин:				30572,59	55471
		Итого материалов:				7842,90	14230
		Накладные расходы	%	--		42376,82	76889
		Сметная прибыль	%	8		10754,04	19512
		Сметная стоимость:				145179,55	263414
50	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,8424		257884,63	217242
		Накладные расходы	%	--		9799,62	8255
		Сметная прибыль	%	8		21414,74	18040
		Сметная стоимость:				289098,99	243537
51	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	194,4000		635,27	123496
		Накладные расходы	%	--		24,14	4693
		Сметная прибыль	%	8		52,75	10255
		Сметная стоимость:				712,16	138445
				Калитка КМ			
52	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	**Ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0542		92048,69	4985
		Итого оплата труда:				61503,55	3331
		Итого эксплуатация машин:				30572,59	1656
		Итого материалов:				7842,90	425
		Накладные расходы	%	--		42376,82	2295
		Сметная прибыль	%	8		10754,04	582
		Сметная стоимость:				145179,55	7863
53	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы**	т	0,0542		257884,63	13967
		Накладные расходы	%	--		9799,62	531

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21414,74	1160
		Сметная стоимость:				**289098,99**	**15658**
				Калитка ложная КМЛ			
54	**11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0542**		**92048,69**	**4985**
		Итого оплата труда:				**61503,55**	**3331**
		Итого эксплуатация машин:				30572,59	1656
		Итого материалов:				**7842,90**	**425**
		Накладные расходы	%	--		42376,82	2295
		Сметная прибыль	%	8		10754,04	582
		Сметная стоимость:				**145179,55**	**7863**
55	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы**	**т**	**0,0542**		**257884,63**	**13967**
		Накладные расходы	%	--		9799,62	531
		Сметная прибыль	%	8		21414,74	1160
		Сметная стоимость:				**289098,99**	**15658**
56	**11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1204**		**92048,69**	**11086**
		Итого оплата труда:				61503,55	7407
		Итого эксплуатация машин:				**30572,59**	**3682**
		Итого материалов:				**7842,90**	**945**
		Накладные расходы	%	--		42376,82	5104
		Сметная прибыль	%	8		10754,04	1295
		Сметная стоимость:				**145179,55**	**17485**
57	**23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**55,6800**		**2271,46**	**126475**
		Накладные расходы	%	--		86,32	4806
		Сметная прибыль	%	8		188,62	10502
		Сметная стоимость:				**2546,40**	**141783**
58	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,2000**		**494,24**	**3559**
		Накладные расходы	%	--		18,78	135

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		41,04	296
		Сметная стоимость:				**554,06**	**3989**
59	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0013**		**--**	**--**
60	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пластина 110х110х8 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0030**		**194663,29**	**592**
		НР второго уровня	%	3,8		7397,21	22
		Накладные расходы	%	--		7397,21	22
		Сметная прибыль	%	8		16164,84	49
		Сметная стоимость:				**218225,33**	**663**
61	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,4400**		**36362,40**	**15999**
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1547**
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**299**
		Итого материалов:				**32413,54**	**14262**
		Накладные расходы	%	--		3152,25	1387
		Сметная прибыль	%	8		3161,17	1391
		Сметная стоимость:				**42675,82**	**18777**
62	**11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1094**		**92048,69**	**10066**
		Итого оплата труда:				**61503,55**	**6726**
		Итого эксплуатация машин:				**30572,59**	**3343**
		Итого материалов:				**7842,90**	**858**
		Накладные расходы	%	--		42376,82	4634
		Сметная прибыль	%	8		10754,04	1176
		Сметная стоимость:				**145179,55**	**15877**
63	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0350**		**190413,29**	**6657**
		Накладные расходы	%	--		7235,71	253
		Сметная прибыль	%	8		15811,92	553
		Сметная стоимость:				**213460,91**	**7463**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Полоса 4х40 ГОСТ 535-2005	т	0,0744		194663,29	14483
		Накладные расходы	%	--		7397,21	550
		Сметная прибыль	%	8		16164,84	1203
		Сметная стоимость:				218225,33	16236
		Материалы ограждения 1х1м: 1шт.					
				Калитка КМ			
65	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0135		92048,69	1246
		Итого оплата труда:				61503,55	833
		Итого эксплуатация машин:				30572,59	414
		Итого материалов:				7842,90	106
		Накладные расходы	%	--		42376,82	574
		Сметная прибыль	%	8		10754,04	146
		Сметная стоимость:				145179,55	1966
66	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы	т	0,0135		257884,63	3492
		Накладные расходы	%	--		9799,62	133
		Сметная прибыль	%	8		21414,74	290
		Сметная стоимость:				289098,99	3914
				Калитка ложная КМЛ			
67	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0406		92048,69	3739
		Итого оплата труда:				61503,55	2498
		Итого эксплуатация машин:				30572,59	1242
		Итого материалов:				7842,90	319
		Накладные расходы	%	--		42376,82	1721
		Сметная прибыль	%	8		10754,04	437
		Сметная стоимость:				145179,55	5897
68	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стальные крепежные элементы	т	0,0406		257884,63	10475
		Накладные расходы	%	--		9799,62	398

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21414,74	870
		Сметная стоимость:				**289098,99**	**11743**
69	**11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0301**		**92048,69**	**2772**
		Итого оплата труда:				**61503,55**	**1852**
		Итого эксплуатация машин:				**30572,59**	**921**
		Итого материалов:				**7842,90**	**236**
		Накладные расходы	%	--		42376,82	1276
		Сметная прибыль	%	8		10754,04	324
		Сметная стоимость:				**145179,55**	**4371**
70	**23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,1360**		**2271,46**	**25295**
		Накладные расходы	%	--		86,32	961
		Сметная прибыль	%	8		188,62	2100
		Сметная стоимость:				**2546,40**	**28357**
71	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,4000**		**494,24**	**692**
		Накладные расходы	%	--		18,78	26
		Сметная прибыль	%	8		41,04	57
		Сметная стоимость:				**554,06**	**776**
72	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0003**		**--**	**--**
73	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пластина 110х110х8 ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0008**		**194663,29**	**148**
		Накладные расходы	%	--		7397,21	6
		Сметная прибыль	%	8		16164,84	12
		Сметная стоимость:				**218225,33**	**166**
74	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,3500**		**36362,40**	**12727**
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**1231**
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**238**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**32413,54**	**11345**
		Накладные расходы	%	--		3152,25	1103
		Сметная прибыль	%	8		3161,17	1106
		Сметная стоимость:				**42675,82**	**14937**
75	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка В7,5. Устройство**	**м3**	**0,0600**		**32852,63**	**1971**
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**211**
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**41**
		Итого материалов:				**28903,77**	**1734**
		Накладные расходы	%	--		3018,88	181
		Сметная прибыль	%	8		2869,72	172
		Сметная стоимость:				**38741,22**	**2324**
76	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**4,0000**		**431,98**	**1728**
		Итого оплата труда:				**229,05**	**916**
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**189**
		Итого материалов:				**179,22**	**717**
		Накладные расходы	%	--		147,89	592
		Сметная прибыль	%	8		46,39	186
		Сметная стоимость:				**626,26**	**2505**
77	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра. Заделка**	**футляр**	**4,0000**		**23742,12**	**94968**
		Итого оплата труда:				**7076,68**	**28307**
		Итого эксплуатация машин:				**2199,95**	**8800**
		Итого материалов:				**14512,74**	**58051**
		Накладные расходы	%	--		5463,81	21855
		Сметная прибыль	%	8		2336,47	9346
		Сметная стоимость:				**31542,41**	**126170**
78	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0198**		**190413,29**	**3778**
		Накладные расходы	%	--		7235,71	144
		Сметная прибыль	%	8		15811,92	314
		Сметная стоимость:				**213460,91**	**4235**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон В15. Устройство	м3	6,3100		36362,40	229447
		Итого оплата труда:				3516,83	22191
		Итого эксплуатация машин:				679,92	4290
		Итого материалов:				32413,54	204529
		Накладные расходы	%	--		3152,25	19891
		Сметная прибыль	%	8		3161,17	19947
		Сметная стоимость:				42675,82	269284
80	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	9,5600		723,93	6921
		Итого оплата труда:				247,75	2368
		Итого эксплуатация машин:				110,33	1055
		Итого материалов:				400,96	3833
		Накладные расходы	%	--		184,12	1760
		Сметная прибыль	%	8		72,64	694
		Сметная стоимость:				980,70	9375
81	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,0500		105364,98	5268
		Накладные расходы	%	--		4003,87	200
		Сметная прибыль	%	8		8749,51	437
		Сметная стоимость:				118118,36	5906
82	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,0000		63,20	1770
		Итого оплата труда:				31,01	868
		Итого эксплуатация машин:				1,06	30
		Итого материалов:				31,31	877
		Накладные расходы	%	--		19,85	556
		Сметная прибыль	%	8		6,64	186
		Сметная стоимость:				89,69	2511
83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,0000		55,21	1546
		Итого оплата труда:				19,17	537
		Итого эксплуатация машин:				0,84	24
		Итого материалов:				35,39	991
		Накладные расходы	%	--		12,88	361
		Сметная прибыль	%	8		5,45	153

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				73,54	2059
84	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,6520		260745,71	170006
		Итого оплата труда:				92837,54	60530
		Итого эксплуатация машин:				212323,71	138435
		Итого материалов:				5456,18	3557
		Накладные расходы	%	--		66474,81	43342
		Сметная прибыль	%	8		26177,64	17068
		Сметная стоимость:				353398,16	230416
85	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	652,0000		375,86	245060
		Итого оплата труда:				368,14	240030
		Итого материалов:				7,71	5030
		Накладные расходы	%	--		245,09	159800
		Сметная прибыль	%	8		49,68	32389
		Сметная стоимость:				670,63	437249
86	11-240202-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Газопроводы врезаемые диаметром 225 мм х 63 мм. Врезка	врезка	1,0000		21791,01	21791
		Итого оплата труда:				15528,36	15528
		Итого эксплуатация машин:				3528,98	3529
		Итого материалов:				2733,67	2734
		Накладные расходы	%	--		10837,61	10838
		Сметная прибыль	%	8		2610,29	2610
		Сметная стоимость:				35238,92	35239
87	11-250211-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	20,0000		14457,70	289154
		Итого оплата труда:				4481,76	89635
		Итого эксплуатация машин:				13087,50	261750
		Итого материалов:				208,24	4165
		Накладные расходы	%	--		3280,16	65603
		Сметная прибыль	%	8		1419,03	28381
		Сметная стоимость:				19156,89	383138
88	13-390301-0217 РСНБ РК 2015	Испытания механические на ударную вязкость	образец	2,0000		952,44	1905
		Итого оплата труда:				932,83	1866

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**186,96**	**374**
		Накладные расходы	%	--		429,31	859
		Сметная прибыль	%	8		110,54	221
		Сметная стоимость:				**1492,29**	**2985**
		Газопровод низкого давления Г1					
89	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,7520**		**297593,39**	**223790**
		Итого оплата труда:				**241694,23**	**181754**
		Итого эксплуатация машин:				**73027,53**	**54917**
		Итого материалов:				**9279,58**	**6978**
		Накладные расходы	%	--		167104,17	125662
		Сметная прибыль	%	8		37175,80	27956
		Сметная стоимость:				**501873,36**	**377409**
90	**23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**759,5200**		**1571,49**	**1193578**
		Накладные расходы	%	--		59,72	45356
		Сметная прибыль	%	8		130,50	99115
		Сметная стоимость:				**1761,70**	**1338049**
91	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,9450**		**215255,92**	**633929**
		Итого оплата труда:				**181058,95**	**533219**
		Итого эксплуатация машин:				**49385,64**	**145441**
		Итого материалов:				**2581,11**	**7601**
		Накладные расходы	%	--		124889,97	367801
		Сметная прибыль	%	8		27211,67	80138
		Сметная стоимость:				**367357,55**	**1081868**
92	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2974,4500**		**544,47**	**1619499**
		Накладные расходы	%	--		20,69	61541
		Сметная прибыль	%	8		45,21	134483
		Сметная стоимость:				**610,37**	**1815523**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0080**		**203078,37**	**204703**
		Итого оплата труда:				**173560,88**	**174949**
		Итого эксплуатация машин:				**43644,55**	**43994**
		Итого материалов:				**1618,04**	**1631**
		Накладные расходы	%	--		119593,97	120551
		Сметная прибыль	%	8		25813,79	26020
		Сметная стоимость:				**348486,13**	**351274**
94	**23-010502-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1018,0800**		**164,67**	**167647**
		Накладные расходы	%	--		6,26	6371
		Сметная прибыль	%	8		13,67	13921
		Сметная стоимость:				**184,60**	**187939**
95	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**5,9150**		**18915,19**	**111883**
		Итого оплата труда:				**9210,20**	**54478**
		Итого эксплуатация машин:				**12692,56**	**75076**
		Накладные расходы	%	--		4810,54	28454
		Сметная прибыль	%	8		1898,06	11227
		Сметная стоимость:				**25623,79**	**151565**
96	**21-130809-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сигнальная лента**	**100 м**	**59,1500**		**1671,53**	**98871**
		Накладные расходы	%	--		63,52	3757
		Сметная прибыль	%	8		138,80	8210
		Сметная стоимость:				**1873,85**	**110838**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**23-061113-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода из медной проволоки сечением 0,50 мм**	**1000 м**	**5,9150**		**23581,38**	**139484**
		Накладные расходы	%	--		896,09	5300
		Сметная прибыль	%	8		1958,20	11583
		Сметная стоимость:				**26435,67**	**156367**
98	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**412,0000**		**910,20**	**375001**
		Итого оплата труда:				**558,36**	**230045**
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**223015**
		Накладные расходы	%	--		394,51	162536
		Сметная прибыль	%	8		104,38	43003
		Сметная стоимость:				**1409,08**	**580541**
99	**23-020304-1410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**6643,97**	**26576**
		Накладные расходы	%	--		252,47	1010
		Сметная прибыль	%	8		551,72	2207
		Сметная стоимость:				**7448,16**	**29793**
100	**23-020304-1613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**104,0000**		**4187,77**	**435528**
		Накладные расходы	%	--		159,14	16550
		Сметная прибыль	%	8		347,75	36166
		Сметная стоимость:				**4694,66**	**488244**
101	**23-020303-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**160,0000**		**249,08**	**39853**
		Накладные расходы	%	--		9,47	1514
		Сметная прибыль	%	8		20,68	3309
		Сметная стоимость:				**279,23**	**44677**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**23-020302-8707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**546,79**	**4374**
		Накладные расходы	%	--		20,78	166
		Сметная прибыль	%	8		45,41	363
		Сметная стоимость:				**612,97**	**4904**
103	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1600**		**297593,39**	**47615**
		Итого оплата труда:				**241694,23**	**38671**
		Итого эксплуатация машин:				**73027,53**	**11684**
		Итого материалов:				**9279,58**	**1485**
		Накладные расходы	%	--		167104,17	26737
		Сметная прибыль	%	8		37175,80	5948
		Сметная стоимость:				**501873,36**	**80300**
104	**23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**161,6000**		**2300,59**	**371775**
		Накладные расходы	%	--		87,42	14127
		Сметная прибыль	%	8		191,04	30872
		Сметная стоимость:				**2579,05**	**416775**
105	**23-040902-3132 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровый с резьбой 4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 100, типа Genebre**	**шт.**	**4,0000**		**34205,05**	**136820**
		Накладные расходы	%	--		1299,79	5199
		Сметная прибыль	%	8		2840,39	11362
		Сметная стоимость:				**38345,23**	**153381**
106	**23-040902-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre**	**шт.**	**160,0000**		**2103,87**	**336619**
		Накладные расходы	%	--		79,95	12792
		Сметная прибыль	%	8		174,71	27953
		Сметная стоимость:				**2358,52**	**377364**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	23-020401-4407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штуцер полипропиленовый с внутренней резьбой DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,0000		504,06	4032
		Накладные расходы	%	--		19,15	153
		Сметная прибыль	%	8		41,86	335
		Сметная стоимость:				565,07	4521
108	23-020401-4405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штуцер полипропиленовый с внутренней резьбой DN 25 РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	320,0000		330,60	105792
		Накладные расходы	%	--		12,56	4020
		Сметная прибыль	%	8		27,45	8785
		Сметная стоимость:				370,62	118597
109	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		1241,00	4964
		Накладные расходы	%	--		47,16	189
		Сметная прибыль	%	8		103,05	412
		Сметная стоимость:				1391,21	5565
110	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0055		541729,74	2980
		Итого оплата труда:				434507,70	2390
		Итого эксплуатация машин:				171455,43	943
		Итого материалов:				12413,52	68
		Накладные расходы	%	--		300668,53	1654
		Сметная прибыль	%	8		67391,86	371
		Сметная стоимость:				909790,13	5004
111	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,5220		2354,65	13002
		Накладные расходы	%	--		89,48	494
		Сметная прибыль	%	8		195,53	1080
		Сметная стоимость:				2639,66	14576

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,2080**		**495998,25**	**103168**
		Итого оплата труда:				**407326,97**	**84724**
		Итого эксплуатация машин:				**145995,22**	**30367**
		Итого материалов:				**8408,63**	**1749**
		Накладные расходы	%	--		281410,08	58533
		Сметная прибыль	%	8		62192,67	12936
		Сметная стоимость:				**839600,99**	**174637**
113	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**208,8320**		**494,24**	**103213**
		Накладные расходы	%	--		18,78	3922
		Сметная прибыль	%	8		41,04	8571
		Сметная стоимость:				**554,06**	**115706**
114	**23-020401-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**739,31**	**8872**
		Накладные расходы	%	--		28,09	337
		Сметная прибыль	%	8		61,39	737
		Сметная стоимость:				**828,80**	**9946**
115	**23-020401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**216,0000**		**188,68**	**40755**
		Накладные расходы	%	--		7,17	1549
		Сметная прибыль	%	8		15,67	3384
		Сметная стоимость:				**211,52**	**45688**
116	**23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**480,0000**		**34,64**	**16627**
		Накладные расходы	%	--		1,32	632
		Сметная прибыль	%	8		2,88	1381
		Сметная стоимость:				**38,83**	**18640**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**23-020304-2223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**10197,49**	**40790**
		Накладные расходы	%	--		387,50	1550
		Сметная прибыль	%	8		846,80	3387
		Сметная стоимость:				**11431,79**	**45727**
118	**23-020304-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**160,0000**		**2677,58**	**428413**
		Накладные расходы	%	--		101,75	16280
		Сметная прибыль	%	8		222,35	35575
		Сметная стоимость:				**3001,67**	**480268**
119	**11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**879621,28**	**3518**
		Итого оплата труда:				**572795,73**	**2291**
		Итого эксплуатация машин:				**337870,42**	**1351**
		Итого материалов:				**93408,20**	**374**
		Накладные расходы	%	--		402648,59	1611
		Сметная прибыль	%	8		102581,59	410
		Сметная стоимость:				**1384851,46**	**5539**
120	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0160**		**7915,55**	**31789**
		Накладные расходы	%	--		300,79	1208
		Сметная прибыль	%	8		657,31	2640
		Сметная стоимость:				**8873,65**	**35637**
121	**11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. укладка с пневматическим испытанием**	**Км трубопровода**	**0,1600**		**509307,37**	**81489**
		Итого оплата труда:				**412987,62**	**66078**
		Итого эксплуатация машин:				**156285,25**	**25006**
		Итого материалов:				**10411,07**	**1666**
		Накладные расходы	%	--		285564,68	45690
		Сметная прибыль	%	8		63589,76	10174

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**858461,81**	**137354**
122	**23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**160,6400**		**1239,29**	**199080**
		Накладные расходы	%	--		47,09	7565
		Сметная прибыль	%	8		102,91	16532
		Сметная стоимость:				**1389,29**	**223176**
123	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0120**		**311042,16**	**3733**
		Итого оплата труда:				**274530,17**	**3294**
		Итого эксплуатация машин:				**44154,20**	**530**
		Итого материалов:				**9675,51**	**116**
		Накладные расходы	%	--		188781,20	2265
		Сметная прибыль	%	8		39985,87	480
		Сметная стоимость:				**539809,23**	**6478**
124	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**917,99**	**11016**
		Накладные расходы	%	--		34,88	419
		Сметная прибыль	%	8		76,23	915
		Сметная стоимость:				**1029,10**	**12349**
		Ковер для контрольной трубы: 16шт.					
125	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,8000**		**6667,31**	**32003**
		Накладные расходы	%	--		253,36	1216
		Сметная прибыль	%	8		553,65	2658
		Сметная стоимость:				**7474,32**	**35877**
126	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0000**		**917,99**	**14688**
		Накладные расходы	%	--		34,88	558
		Сметная прибыль	%	8		76,23	1220

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1029,10**	**16466**
127	**21-130201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**3,5200**		**200,70**	**706**
		Накладные расходы	%	--		7,63	27
		Сметная прибыль	%	8		16,67	59
		Сметная стоимость:				**224,99**	**792**
128	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Полоса Б10х50, перфорированная**	**м**	**3,2000**		**180,22**	**577**
		Накладные расходы	%	--		6,85	22
		Сметная прибыль	%	8		14,97	48
		Сметная стоимость:				**202,03**	**647**
129	**21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крышка Б10х220, перфорированная**	**м**	**3,5200**		**180,22**	**634**
		Накладные расходы	%	--		6,85	24
		Сметная прибыль	%	8		14,97	53
		Сметная стоимость:				**202,03**	**711**
130	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетон В15. Устройство**	**м3**	**0,2400**		**36362,40**	**8727**
		Итого оплата труда:				**3516,83**	**844**
		Итого эксплуатация машин:				**679,92**	**163**
		Итого материалов:				**32413,54**	**7779**
		Накладные расходы	%	--		3152,25	757
		Сметная прибыль	%	8		3161,17	759
		Сметная стоимость:				**42675,82**	**10242**
131	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,4800**		**723,93**	**3243**
		Итого оплата труда:				**247,75**	**1110**
		Итого эксплуатация машин:				**110,33**	**494**
		Итого материалов:				**400,96**	**1796**
		Накладные расходы	%	--		184,12	825
		Сметная прибыль	%	8		72,64	325
		Сметная стоимость:				**980,70**	**4394**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка В7,5. Устройство	м3	2,4600		32852,63	80817
		Итого оплата труда:				3516,83	8651
		Итого эксплуатация машин:				679,92	1673
		Итого материалов:				28903,77	71103
		Накладные расходы	%	--		3018,88	7426
		Сметная прибыль	%	8		2869,72	7060
		Сметная стоимость:				38741,22	95303
133	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	164,0000		431,98	70844
		Итого оплата труда:				229,05	37564
		Итого эксплуатация машин:				47,33	7762
		Итого материалов:				179,22	29392
		Накладные расходы	%	--		147,89	24254
		Сметная прибыль	%	8		46,39	7608
		Сметная стоимость:				626,26	102706
134	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка	футляр	164,0000		23742,12	3893708
		Итого оплата труда:				7076,68	1160575
		Итого эксплуатация машин:				2199,95	360791
		Итого материалов:				14512,74	2380089
		Накладные расходы	%	--		5463,81	896065
		Сметная прибыль	%	8		2336,47	383182
		Сметная стоимость:				31542,41	5172955
135	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0198		190413,29	3778
		Накладные расходы	%	--		7235,71	144
		Сметная прибыль	%	8		15811,92	314
		Сметная стоимость:				213460,91	4235
136	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон В15. Устройство	м3	2,4000		36362,40	87270
		Итого оплата труда:				3516,83	8440
		Итого эксплуатация машин:				679,92	1632
		Итого материалов:				32413,54	77792

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3152,25	7565
		Сметная прибыль	%	8		3161,17	7587
		Сметная стоимость:				42675,82	102422
137	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,4000**		**723,93**	**16216**
		Итого оплата труда:				247,75	5550
		Итого эксплуатация машин:				110,33	2471
		Итого материалов:				400,96	8982
		Накладные расходы	%	--		184,12	4124
		Сметная прибыль	%	8		72,64	1627
		Сметная стоимость:				980,70	21968
138	**24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Указатель с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,2000**		**105364,98**	**21073**
		Накладные расходы	%	--		4003,87	801
		Сметная прибыль	%	8		8749,51	1750
		Сметная стоимость:				118118,36	23624
139	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,0000**		**63,20**	**948**
		Итого оплата труда:				31,01	465
		Итого эксплуатация машин:				1,06	16
		Итого материалов:				31,31	470
		Накладные расходы	%	--		19,85	298
		Сметная прибыль	%	8		6,64	100
		Сметная стоимость:				89,69	1345
140	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,0000**		**55,21**	**828**
		Итого оплата труда:				19,17	288
		Итого эксплуатация машин:				0,84	13
		Итого материалов:				35,39	531
		Накладные расходы	%	--		12,88	193
		Сметная прибыль	%	8		5,45	82
		Сметная стоимость:				73,54	1103
141	**11-250210-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**1,4591**		**875239,84**	**1277092**
		Итого оплата труда:				261255,69	381207
		Итого эксплуатация машин:				739856,55	1079550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7967,41**	**11626**
		Накладные расходы	%	–		192443,78	280801
		Сметная прибыль	%	8		85414,69	124631
		Сметная стоимость:				**1153098,30**	**1682525**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17270852**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1295858**
Всего заработная плата -			Тенге				**62432**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1169567**
		Накладные расходы -	Тенге				**76936**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109824**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1482618**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62432**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15495639**
Материалы -			Тенге				**2613234**
Всего заработная плата -			Тенге				**3247198**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7396223**
Местные материалы -			Тенге				**310853**
		Накладные расходы -	Тенге				**2654068**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1451977**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19601683**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3533**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3247198**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**205894**
Материалы -			Тенге				**17543**
Всего заработная плата -			Тенге				**137571**
		Накладные расходы -	Тенге				**94788**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24055**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**324736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137571**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**273462**
Материалы -			Тенге				**15530**
Всего заработная плата -			Тенге				**257234**
		Накладные расходы -	Тенге				**171665**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35610**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**480737**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**235**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257234**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**21889775**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4009**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3704435**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				23006646
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4670957
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6782496
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1726928
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				11553193
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3847287
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				26853932
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1020449
		ИТОГО:	Тенге				27874382
		Сметная прибыль	Тенге				2229951
		ИТОГО по смете:	Тенге				30104332
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге				2 016 990
		ИТОГО:	Тенге				**32 121 322**
		Дополнительные затраты на производстве в зимнее время (2,3%*0,9)	Тенге				664 911
		Итого	Тенге				32 786 234
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 45%, К=1,0599383	Тенге				34 751 385
		Ценовая скидка 0,78920215					27 425 868
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге				3 291 104
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге				30 716 972

ЗАКАЗЧИК
Руководитель ГУ "Кызылкопинский районный отдел строительства"

Абдыгалиев А.С.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Build market - T"

Шакирова С.А.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ТЭС-инжиниринг"

Ганатаров С.К.