Заказчик: Государственное Учереждение «Кызылкогинский районный отдел строительства» форма №3

Подрядчик: ТОО "Build market-T"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение.

Договор строительного подряда Доп соглашение №1 от 27.06.2018. к договору №25 от 28.03.2018г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2018 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№25	28.03.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 441 275,00								532 953	4 974 228,00
в т.ч. за июль		4 441 275,00							532 953	4 974 228,00
Всего к оплате:	**4 974 228,00 (четыре миллиона девятьсот семьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь) тенге, 00 тиын**									

Заказчик:

ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»

Аблигалиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Build market-T"

Шакирова С.А

Заказчик: **Отдел Строительство Кызылкогинского района Кызылкогинский р-н с.Миялы, ул.Абая №4**

Подрядчик: **ТОО "Build market-T"**

Договора подряда (контракт): Доп соглашение № 1 от 27.06.2018., к договору № 25 от 28.03.2018 г.

Наименование стройки - **Строительство коммуникационной инфраструктуры в с.Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Наружный газопровод**

Наименование объекта - **Строительство коммуникационной инфраструктуры в с.Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Наружный газопровод**

А К Т № 1

приемки выполненных работ за июль 2018 года

на Наружный газопровод

Основание: РП

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010101-0368 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1700,0000**		**105,71**	**179713**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	51,153	1267,10	64816
		Итого оплата труда:				**38,13**	**64816**
1. 2	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03009	51,153	3513,24	179713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03009	51,153	1267,10	64816
		Итого эксплуатация машин:				**105,71**	**179713**
		НР первого уровня	%	59,1		22,53	38306
		НР второго уровня	%	3,8		4,87	8285
		Накладные расходы	%	--		27,41	46591
		Сметная прибыль	%	8		10,65	18104
		Сметная стоимость:				**143,77**	**244408**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**50,0000**		**1266,85**	**63343**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,54	77	822,63	63343
		Итого оплата труда:				**1266,85**	**63343**
		НР первого уровня	%	59,1		748,71	37435
		НР второго уровня	%	3,8		76,59	3830
		Накладные расходы	%	--		825,30	41265
		Сметная прибыль	%	8		167,37	8369
		Сметная стоимость:				**2259,52**	**112976**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010204-0301 РСНБ РК 2015**	**Пылеподавление площадки. Полив водой**	**м2**	**7000,0000**		**71,14**	**497966**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,0159	111,3	705,51	78523
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0172	120,4	944,68	113739
		Итого оплата труда:				**27,47**	**192263**
3. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0172	120,4	3456,71	416188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0172	120,4	944,68	113739
		Итого эксплуатация машин:				**59,46**	**416188**
3. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	35	93,00	3255
		Итого материалов:				**0,47**	**3255**
		НР первого уровня	%	59,1		16,23	113627
		НР второго уровня	%	3,8		3,32	23241
		Накладные расходы	%	--		19,55	136868
		Сметная прибыль	%	8		7,26	50787
		Сметная стоимость:				**97,95**	**685621**
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления Г2					
4	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2500**		**215255,92**	**53814**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	179	44,75	912,23	40822
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	5,263	844,17	4442
		Итого оплата труда:				**181058,95**	**45265**
4. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	4,95	2394,70	11854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	4,95	836,74	4142
4. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0375	2992,40	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0375	1087,90	41
4. 5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,2325	1290,21	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,2325	944,68	220
4. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,0425	1893,09	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0425	944,68	40
		Итого эксплуатация машин:				**49385,64**	**12346**
4. 7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,055	215,22	12
4. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	2	316,72	633
		Итого материалов:				**2581,11**	**645**
		НР первого уровня	%	62,1		112437,61	28109
		НР второго уровня	%	3,8		12452,35	3113
		Накладные расходы	%	--		124889,97	31222
		Сметная прибыль	%	8		27211,67	6803
		Сметная стоимость:				**367357,55**	**91839**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**250,0000**		**544,47**	**136118**
		НР второго уровня	%	3,8		20,69	5172
		Накладные расходы	%	--		20,69	5172
		Сметная прибыль	%	8		45,21	11303
		Сметная стоимость:				**610,37**	**152593**
6	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**910,20**	**3641**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0,414	1,656	891,06	1476
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,904	838,33	758
		Итого оплата труда:				**558,36**	**2233**
6. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,896	2394,70	2146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,896	836,74	750
6. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,004	2992,40	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	1087,90	4
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	1893,09	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	944,68	4
		Итого эксплуатация машин:				**541,30**	**2165**
		НР первого уровня	%	62,1		346,74	1387
		НР второго уровня	%	3,8		47,76	191
		Накладные расходы	%	--		394,51	1578
		Сметная прибыль	%	8		104,38	418
		Сметная стоимость:				**1409,08**	**5636**
7	**23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2641,60**	**2642**
		НР второго уровня	%	3,8		100,38	100
		Накладные расходы	%	--		100,38	100
		Сметная прибыль	%	8		219,36	219
		Сметная стоимость:				**2961,34**	**2961**
8	**23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**695,13**	**2085**
		НР второго уровня	%	3,8		26,41	79
		Накладные расходы	%	--		26,41	79
		Сметная прибыль	%	8		57,72	173

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**779,27**	**2338**
		Газопровод низкого давления Г1					
9	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0500**		**297593,39**	**312473**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	236	247,8	912,23	226051
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	32,728	847,22	27728
		Итого оплата труда:				**241694,23**	**253779**
9. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	30,135	2394,70	72164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	30,135	836,74	25215
9. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,441	2992,40	1320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,441	1087,90	480
9. 5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1,459	1290,21	1883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	1,459	944,68	1378
9. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,693	1893,09	1312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,693	944,68	655
		Итого эксплуатация машин:				**73027,53**	**76679**
9. 7	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,462	215,22	99
9. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	30,45	316,72	9644
		Итого материалов:				**9279,58**	**9744**
		НР первого уровня	%	62,1		150092,12	157597
		НР второго уровня	%	3,8		17012,05	17863
		Накладные расходы	%	--		167104,17	175459
		Сметная прибыль	%	8		37175,80	39035
		Сметная стоимость:				**501873,36**	**526967**
10	**23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1060,5000**		**1571,49**	**1666565**
		НР второго уровня	%	3,8		59,72	63329
		Накладные расходы	%	--		59,72	63329
		Сметная прибыль	%	8		130,50	138392
		Сметная стоимость:				**1761,70**	**1868286**
11	**23-020304-1619 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**56,0000**		**13151,06**	**736459**
		НР второго уровня	%	3,8		499,74	27985
		Накладные расходы	%	--		499,74	27985
		Сметная прибыль	%	8		1092,06	61156
		Сметная стоимость:				**14742,86**	**825600**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**2335,14**	**37362**
		НР второго уровня	%	3,8		88,74	1420
		Накладные расходы	%	--		88,74	1420
		Сметная прибыль	%	8		193,91	3103
		Сметная стоимость:				**2617,79**	**41885**
13	**23-020302-5918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**		**1207,06**	**9656**
		НР второго уровня	%	3,8		45,87	367
		Накладные расходы	%	--		45,87	367
		Сметная прибыль	%	8		100,23	802
		Сметная стоимость:				**1353,16**	**10825**
14	**23-020303-5413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**56,0000**		**820,13**	**45927**
		НР второго уровня	%	3,8		31,16	1745
		Накладные расходы	%	--		31,16	1745
		Сметная прибыль	%	8		68,10	3814
		Сметная стоимость:				**919,40**	**51486**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3006743**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3006743**
Материалы -			Тенге				**10389**
Всего заработная плата -			Тенге				**301277**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2636815**
		Накладные расходы -	Тенге				**308459**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**187093**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**121366**
		Сметная прибыль -	Тенге				**265216**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3580418**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301277**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3580418**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**333**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301277**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				3932763
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				410214
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				872090
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				278206
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2650459
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				415895
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4348658
	Накладные расходы II уровня		Тенге				165249
	ИТОГО:		Тенге				4513907
	Сметная прибыль		Тенге				361113
	ИТОГО по смете:		Тенге				4875019
		Временные здания и сооружения 6,7%	Тенге				326 626
		ИТОГО:	Тенге				**5 201 645**
		Дополнительные затраты на производстве в зимнее время (2,3%*0,9)	Тенге				107 674
		Итого	Тенге				**5 309 319**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 45%, К=1,0599383	Тенге				**5 627 551**
		Ценовая скидка 0,78920215					**4 441 275**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	Тенге				532 953
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге				**4 974 228**

Заказчик:
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства"
Руководитель отдела _____ Абдыгалиев А.А.

Подрядчик:
ТОО "Build market-T"
Директор _____ Шакирова С.А.

Технический надзор:
ТОО "ТЭС-ИНЖИНИРИНГ" _____ Утемуратов А.К.