АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
ҚЫЗЫЛҚОҒА АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС
БӨЛІМІ

ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО
КЫЗЫЛКОГИНСКОГО РАЙОНА
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

БҰЙРЫҚ **ПРИКАЗ**

09.10.2018 жыл № 99

Миялы ауылы село Миялы

Құрылысы аяқталған объектілер бойынша қабылдау актісін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңының 73–бабына сәйкес:

1. Құрылысы аяқталған «Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылындағы инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы» (газбен жабдықтау) объектісі бойынша қабылдау актісі бекітілсін.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Бөлім басшысы: **Ә.Әбдіғалиев**

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
« 05» *октября* 2018г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства", руководитель Абдигалиев Асет Сауирбаевич, 060500, Атырауская область, Кзылкогинский район, Миялинскийс.о., с.Миялы, Абая, 4***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от 30 июля 2018 года Товарищества с ограниченной ответственностью "Build market-T", директор Шакирова Светлана Александровна, 101200, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Сарань, ул.Кужанова 4А***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 27 сентябрь 2018 года Товарищество с ограниченной ответственностью *"ТЭС-инжиниринг", эксперт Утемуратова Аскара Казиевича, аттестаты № KZ25VJE00030108 от 05.09.2017 г., № KZ79VJE00030106 от 05.09.2017 г., № KZ52VJE00030107 от 05.09.2017 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 27 сентябрь 2018 года с ограниченной ответственностью *"САЛА", директор Амантурлы Жанболат Амантурлиевич***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:***« Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района (Газоснабжение)», новое строительство***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Сагиз***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий ***Акима Сагизского сельского округа Кызыколкогинского района Атырауской области №31 от 26 апреля 2017 года***

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ01REA00090382 от «16» апреля 2018г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «САЛА», рабочий проект № 2016/65-02-ГСН.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом Государственного учреждения "Кызылкогинский районный отдел строительства"***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2018 год***;

месяц, год

окончание работ ***август 2018 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:***2,5 месяца***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***2,5 месяца***

фактически, месяц: ***2,5 месяца***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход потребляемого газа	м3 /ч	411,2	411,2	411,2	411,2
Давление газа газопроводов среднего давления	МПа	0,3	0,3	0,3	0,3
Давление газа газопроводов низкого давления	МПа	0,005	0,005	0,005	0,005
Общая протяженность газопроводов	м	6640,05	6640,05	6641,0	6641,0
Газораспределительный пункт ГРПШ	комплект	4	4	4	4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-

Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объём	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			-		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В составе данного раздела решаются вопросы системы газоснабжения нового микрорайона на 160 жилых домов в селе Сагиз. Система газоснабжения объекта разработана на основании задания на проектирование, генерального плана и технических условий на газоснабжение №13/0129 от 09.02.2017г., выданных АО "КазТрансГазАймак".

Все технические решения приняты и разработаны в соответствии с нормами, правилами, стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.

Источником газоснабжения служит существующий газопровод среднего давления. Давление в точке подключения 0,3 МПа. Диаметр подземного существующего трубопровода 225мм. Точка подключения принята согласно техническим условиям, выданным АО «КазТрансГаз Аймак» газа являются бытовые потребители 160 жилых домов: отопительные котлы и кухонные плиты жилых домов.

Согласно техническим условиям, объем потребления газа составляет 411,2 м3/час.

Гидравлический расчет сети газоснабжения выполнен согласно по количеству газовых приборов. На врезках устанавливаются отключающие устройства - клиновая задвижка Ду50 Ру10/16 АЗТА с ПЭ концами для газа. Отключающая арматура огораживается сетчатым ограждением по металлическим столбам размерами 1х1 м, высотой 2,2 м.

Отключающие арматуры типа шаровых кранов также предусмотрены на входе в ГРПШ и на выходе из них, и перед каждым домам. Краны должны быть в доступном для эксплуатации месте.
Врезка в существующий газопровод диаметром 225 мм принята неравнопроходным тройником 90градусов d225х90 мм со сбросом газа в существующем газопроводе. Объем стравливаемого газа составляет 15,7 м3.

Прокладка распределительных газопроводов среднего и низкого давления выполнена в подземном исполнении из полиэтиленовых труб, с прокладкой сигнальной ленты и медной проволоки, с соблюдением действующих МСН и СНиП.

Применение труб, материалов, оборудования выполнены в соответствии с ГОСТ.

Прокладка распределительных газопроводов среднего и низкого давления выполнена в подземном исполнении из полиэтиленовых труб, с прокладкой сигнальной ленты и медной проволоки, с соблюдением действующих МСН и СНиП.

Для снижения давления газа, со среднего 0,3 МПа до низкого 0,005 МПа, устанавливаются шкафные газорегуляторные пункты ГРПШ-А-01-У (с регулятором РДНК-50/1000, с молниеотводом и

размерами 3х2 м, высотой 2,2 м.

Газопровод от точки подключения до газорегуляторных пунктов запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 63х3,8 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011., с учетом перспективы. Коэффициент запаса прочности принят не менее 2,6, глубина заложения до верха трубы не менее 1 м.

Общая протяженность подземного газопровода среднего давления от точки подключения до шкафных газорегуляторных пунктов – 606,0 м.

Распределительные газопроводы низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17 110х6,6, 63х3,8 и 32х2,7 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.
Коэффициент запаса прочности принят не менее 2,6 глубина заложения до верха трубы не менее 1 м.

Общая протяженность подземного газопровода низкого давления составляет – 5813,0 м.

При переходе через автодорогу газопровод прокладывается в футляре. Концы футляра должны располагаться на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части дороги. На одном конце футляра предусматривается контрольная трубка, выходящая под защитное устройство (ковер).

Для безопасности подземных газопроводов во время эксплуатации на границе земельных участков, т.е в местах проездов транспортных средств проектом предусмотрены защитные футляры длиной 4 м, диаметром 110 и 160 мм в зависимости от диаметра газопровода.

В местах пересечений газопроводов с существующими и проектируемыми коммуникациями разработку траншей на 2 м в обе стороны от оси существующей линии вести вручную. Обратная засыпка производится послойно толщиной 0,3м с последующей утрамбовкой. Между существующими кабелями связи, электрическими кабелями и проектируемым трубопроводом расстояние минимум 500мм. Между водопроводом и проектируемым трубопроводом расстояние минимум 200мм.

Проектом предусматривается молниезащита и заземление запорной арматуры, фланцевых соединений и продувочной свечи на площадке ГРПШ-А-01-У с ГО. Молниезащита приходит в комплекте с ГРПШ. Площадка ГРПШ-А-01-У с ГО квалифицируются Согласно Правилам Устройства Электроустановок подпункту 131) пункта 2, как взрывоопасная зона класса В-1г.

Для защиты надземной части стальных газопроводов и сооружений на них от коррозии выполняется грунтовка ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 в два слоя.

Для сварки полиэтиленовых труб и соединительных деталей с толщиной стенки менее 5 мм согласно п. 5.5 МСП 4.03-103-2005 предусмотрены электросварные муфты с закладными электронагревателями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***51 657,23 тыс. тенге с НДС***, в том числе строительно-монтажных
работ ***46 122,53 тыс. тенге с НДС***, оборудования, инструмента и инвентаря
0 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
40 768,0 тыс. тенге с НДС, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***36 400,0 тыс. тенге с НДС***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0 тыс. тенге***;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района. Газоснабжение»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ***Абдигалиев А.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Утемуратов А.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Калымов Г.Г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Шакирова С.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» 09 2018 г.

Технический надзор ТОО «ТЭС Инжиниринг» пр.Сатпаева, 101/7, директор Танатаров С., г.Атырау, ул.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Утемуратова А.К., аттестат №KZ25XVYE00030108 от 05.09.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора №
№ договора и дата
по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района (Газоснабжение)
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» Атырауская область, Кзылкогинский район, Миялинский с.о., с.Миялы, Абая, 4
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1.Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Build market-T», Шакирова С.А., 101200, Республика Казахстан, с.Сарань, ул.Кужанова 4А
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Шакирова С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____;
месяц, год
окончание работ _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2,5 месяц;
фактически 2,5 месяц;
3.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 51 657,23 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 46 122,53 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
4.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 36 400,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Сала» Директор Амантурлы Ж.А., №65/02-2016
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ГУ «Кызылкогинский район отдел строительства»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требования государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделие соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8.Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор ТОО «ТЭС Инжиниринг» пр.Сатпаева, 101/7, директор Танатаров С., _____.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

Технический надзор
в части несущих и ограждающих конструкций и инженерных сетей и технологического оборудования
УТЕМУРАТОВ АСКАР КАЗИЕВИЧ
№ KZ79VJE00030106, № KZ52VJE00030107
№ KZ25VJE00030108

эксперт(ы) по технического надзора Утемуратов А.К. _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 27 » 09 2018г.

Авторский надзор: ТОО «Сала» Директор Амантурлы Ж.А,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице инженера газоснабжение Калымов Г.Г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора №12, от 07.03.2018г.,
№ договора и дата
по объекту: «Строительство коммуникационной инфраструктуры в с. Сагыз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение », расположенные по адресу: с. Сагыз Кызылкогинского района
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: ГУ «Кызылкогинский район отдел строительства», в лице заместителя руководителя Абдигалиев А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ТОО «Build market-T», ГСЛ №16013449, от 25.08.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Шакирова С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями _____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: _____;
месяц, год
окончание работ: _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,5 месяца;
фактически 2,5 месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями

нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО «Сала», №65/02-2016,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Кызылкогинский район отдел строительства»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация: ТОО «Сала» Директор Амантурлы Ж.А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ Амантурлы Ж.А

(подпись)

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: Калымов Г.Г.,

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

_____ Калымов Г.Г.

(подпись)

М.П.

« 27 » август 2018г.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» 09 2018 г.

Подрядчик: **ТОО «Build market-T»**
Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Сарань, ул.Кужанова, 4а
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Шакировой С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»**
Руководитель Абдыгалиев А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «САЛА». Проект № 2016/65-02-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект)
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Материал	Диаметр (мм)	Протяженность газопровода (м)	
			По проекту	Фактически
Строительство подземного газопровода низкого давления Ду110х6,6; Ду63х3,8; Ду32х2,0 SDR17 с.Сагиз	Подземный ПЭ100	110х6,6 63х3,8 32х2,0	1820,02 2974,45 1018,08	1820,0 2975,0 1018,0
Строительство подземного газопровода среднего давления Ду63х3,8 SDR17 с.Сагиз	Подземный ПЭ100	63х3,8	606,0	606,0
Пылеподавление площадки. Полив водой	-	-	72039м2	
ГРПШ с площадками			4 комплекта с обвязкой из стальных труб	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопроводы низкого давления выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6; 63х3,8; 32х2,0.

Прокладка газопроводов выполнена подземным способом.

Надземный газопровод на площадке ГРПШ окрашен двумя слоями эмали ПФ 115 по огрунтовке из ГФ-021 в соответствии со СНиП РК 2.01-19-2004.

Газопровод среднего давления выполнен из полиэтиленовых труб Диаметром 63х3,8.

ГРПШ с площадками – 4 ед.

Газовые оборудования в шкафном исполнении в полной заводской готовности установлены на железобетонные площадки в ограждении прямоугольной конфигурации с устройством калитки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:

по проекту *4* единиц; фактически *4* единиц.

6. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 года**
месяц, год

окончание работ **июль 2018 год**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5 месяца**

фактически, месяц: **2,0 месяца**

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Эксплуатационная организация Кереев Б.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Шакирова С.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области. Газоснабжение»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	6419	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	221,5	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	6419	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		

	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	4	
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик ***Абдигалиев А.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ***Калымов Г.Г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П