Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Субподрядчик: **ТОО "Эдем"**
Объект: **Капитальный ремонт оконных и дверных блоков мастерских КГУ "Павловской средний общеобразовательной школы Успенского района"**
Договор: **№50-12п от 28.06.2019 г.**

Акт выполненных работ №1 за июль месяц от 25 июля 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Окна									
1	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка *м2*	4,096	1156,03	105,49	4 735	432	2 304	1,51540	6,20708
				1050,54	56,57	4 303	232	50,8	0,07740	0,31703
2	12-080101-0401	Демонтаж оконных отливов *м*	3,8	60,88	0,04	231	0	137	0,09100	0,34580
				60,84	0,00	231	0	59,1	0,00000	0,00000
3	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж *шт. сборных конструкций*	2	574,27	21,15	1 149	42	693	0,71070	1,42140
				553,12	4,95	1 106	10	62,1	0,00600	0,01200
4	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2*	1,1	737,38	105,49	811	116	385	0,91150	1,00265
				631,89	56,57	695	62	50,8	0,07740	0,08514
5	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	1	2975,76	15,81	2 976	16	1 754	1,51540	1,51540
				2959,95	8,48	2 960	8	59,1	0,07740	0,07740
6	12-110101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм *м2*	1,40	1574,93	9,13	2 205	13	1 296	0,00670	0,00938
				1565,80	0,00	2 192	0	59,1	0,00000	0,00000

7	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1,40	355,80	20,71	498	29	270	0,42550	0,59570
		м2		335,09	17,13	469	24	54,8	0,02338	0,03273
8	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивани сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	1	1187,09	27,41	1 187	27	698	1,30600	1,30600
		м2		1159,68	22,00	1 160	22	59,1	0,03010	0,03010
9	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная маслянными составами по штукатурке	2,40	421,47	2,60	1 012	6	553	0,53820	1,29168
		м2		418,87	1,23	1 005	3	54,8	0,00150	0,00360
10	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	3	1022,72	140,05	3 068	420	1 700	1,17700	3,53100
		м2		882,67	66,14	2 644	198	59,8	0,08475	0,25425
12	11-100501-0105	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	0,6	947,29	113,37	568	68	318	1,11200	0,66720
		м2		833,92	52,26	500	31	59,8	0,06690	0,04014
37	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	3,3	182,09	3,99	601	13	355	0,24369	0,80418
		п/м		178,10	1,91	588	6	59,8	0,00238	0,00785
18	11-100405-0101	Облицовка внутренних откосов пластиком	7	285,39	1,58	1 998	11	1 191	0,36467	2,55266
		м откоса		283,81	0,65	1 987	5	59,8	0,00079	0,00552
23	11-100405-0101	Облицовка наружных откосов пластиком	7	285,39	1,58	1 998	11	1 191	0,36467	2,55266
		м откоса		283,81	0,65	1 987	5	59,8	0,00079	0,00552
25	12-080101-18-04	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов.	3,8	192,24	1,35	731	5	430	0,26120	0,99256
		м		190,89	0,69	725	3	59,1	0,00090	0,00342

26	11-100107-0102	Установка металлического дверного блока огрунтованного и окрашенного	0,7	921,43	178,97	645	125	346	0,92115	0,64481
		м2 проемов		742,46	83,65	520	59	59,8	0,10138	0,07096
40	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	0,496	1031,00	150	511	74	380	1,49800	0,74301
		м2		881	66	437	33	81	0,08238	0,04086
32	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных болтах	0,4	807,42	86,47	323	35	182	0,97417	0,38967
		м2 проемов		720,95	38,32	288	15	59,8	0,04563	0,01825
		т								

Итого прямые затраты по смете	**25 246**	**27**
		1
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 798	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 445	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	716	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0	
Накладные расходы I уровня, тенге	14 182	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	39 428	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 419	
Итого, тенге	40 847	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 268	
Итого по смете на подряд, тенге	**44 115**	
Итого по сметному расчету:		
- в текущих ценах с 01.10.17 г.	**44 115**	
- в текущих и прогнозных ценах	**44 115,17**	
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**5 293,82**	
Сметная стоимость строительства	**49 408,99**	

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Рахат"

_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Эдем"

_____ Манжанова И.Р.

Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО "Эдем"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт оконных и дверных блоков мастерских КГУ "Павловской средний общеобразовательной школы Успенского района"**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		50-12п	28.06.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	44 115,17								5 293,82	49 408,99
в том числе:										
за июль всего:		44 115,17	44 115,17						5 293,82	49 408,99
Всего к оплате:		**44 115,17**	**44 115,17**						**5 293,82**	**49 408,99**

Генподрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М

Субподрядчик:
Директор ТОО "Эдем"
_____ Манжанова И.Р.