Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«13» сентября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Терезе», Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Кабанбай батыра 97/2 лицензия №007333 от 04.10.2001г, БИН 010740001450**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Казанова Жанболата Байрахметовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Карла Маркса с выходом на Алматинскую трассу. Корректировка 2», Восточно-Казахстанская область, города Усть-Каменогорск**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 27, и.о. руководителя Акимжанов Мерей Серикович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «Финтэк-Астана» ГСЛ №19019692 от 25.09.2019г директор Калиев А.С.
ТОО «ОблШығысЖол» ГСЛ №20005094 от 18.03.2020г директор Казанов Ж.Б.
ТОО «Элхон» ГСЛ №16000094 от 08.01.2016г, директор Тумашинов Л.Ш.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «СП «OST-проект» № О-007-19**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорск» № 19 от 14.07.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автомобильная дорога

Общая протяженность участка автомобильной дороги – 1610,292 м.

Проектируемая автомобильная дорога начинается на ПК20+50,000 и оканчивается примыканием на ПК36+60.292 к существующей Алматинской трассе. На протяжении участка дороги выполнены 4 примыкании, имеется 6 остановок. Категория автомобильной дороги – Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. Пересечения и примыкания с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне. Расчетная скорость 80 км/час. Количество полос движения – 4. Ширина

дорожного покрытия – 19 м. Поперечный уклон проезжей части – 20 промиль. Ширина тротуара – 3 м.

Организация дорожного движения

Установлены дорожные знаки 74 шт, светофоры на примыкании к участку автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск» транспортные 3 шт и пешеходные 2 шт, Тактильные плитки в местах пересечения тротуара и проезжей части – 12 м2. Шумовые полосы (СТ РК 2068-2010) перед нерегулируемыми пешеходными переходами.

Наружное освещение

Осветительная сеть выполнена светодиодными светильниками мощностью 150 и 80Вт, установленными на металлические опоры с кронштейнами однорожкового и двухрожкового типа, с шагом примерно 35 м. Система заземления TNS. Линии сети наружного освещения автомобильной дороги запитаны от проектируемой двухтрансформаторной подстанции КТПН-100 кВА

В сетях наружного освещения принято напряжение 380/220 В переменного тока с глухозаземленной нейтралью (система TN-C-S) с равномерным распределением нагрузки по фазам. Непосредственно для светильников применено напряжение 220 В.

Распределительная сеть освещения проездов выполнена кабельными линиями с использованием кабеля марки ВБбШв проложенным в земле в траншее на глубине 0,7 м от уровня земли согласно типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях". Общая длина кабельных линий 3780 м.

Ливневая канализация

Самотечная сеть ливневой канализации выполнена из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбом по Ø250-500мм. Укладка труб на глубине 0,3м выше нормативной глубины промерзания. Колодцы на сети из сборных железобетонных элементов, имеются дождеприемные колодцы. Напорная сеть ливневой канализации запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 160х9,5. Укладка труб принята на глубину 0,5м.

В пониженной точке левой нити трассы предусмотрен резервуар усреднитель V=3000м^3 в котором установлен насос.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декбарь 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **август 2021 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, **13** месяцев;

фактически, **21** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,7% и фактический применено 99,7% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по проспекту Карла Маркса с выходом на Алматинскую трассу. Корректировка 2»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Терезе»**
Директор **Казанов Жанболат Байрахметович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)

Казакстан Республ., ШКО, г. Өскемен қаласының әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімінің мемлекеттік мекемесінің шешімі негізінде жарғысы бойынша әрекет ететін жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"ТЕРЕЗЕ"
Товарищество с ограниченной ответственностью, действующее на основании решения государственного учреждения отдела предпринимательства г. Өскемен
Респ. Каз., ВКО, г. Усть-Каменогорск