Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №77 от 29.06.2020г**
Инженер: ТОО "Шанырак Ордасы" Договор №52 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.
Наименование строительства и его адрес:Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №257 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №77 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	1 577 426,45	1 577 426,45	1 408 416,47	2 306 504,5	2 306 505	0				169 009,98	1 577 426.45
Затраты инжиниринговых услуг	51 108,62	51 108,62	51 108,62							0,0	51 108.62
авторский надзор	0	0,0	0,0							0,0	0
Всего по стройке	**1 628 535,07**	**1 628 535,07**	**1 459 525,09**	**2 306 504,51**	**2 306 504,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 009,98**	**1 628 535,07**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
Сахов З.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
Рамбердиев Н.Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Шанырак Ордасы"
Бистауов А.Б.
Инженер Жанбирбаев Е.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
Сулейменов Е.
ГИП Абдувалиев М.

Форма-2

"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

: ТОО "Шанырак Ордасы"

дчик: ТОО "NK Building"

говор: №77 от 29.06.2020 г.

Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №257 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области (тип 1)(повторное применение)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	24,28	1681,68	--	40831	--	--	29398	75848
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	40831	--		5618	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,6	799,16	--	4475	--	--	3222	8313
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	4475	--		616	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,76	161,77	76,23	8373	3946	--	4509	13913
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	4427	1836		1031	
		Ленточный фундамент									
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон кл.В3,5/	м3	4,56	15097,96	1111,53	68847	5069	57948	6321	81182
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5830	1117		6013	
5	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	28,72	23802,66	2055,09	683613	59022	500727	123724	871923
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	123864	12096		64587	
6	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3534	247045,00	--	87306	--	87306	--	94290
		СП - 8%			--	--	--	--		6984	
7	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4,5,6/. Установка при бетонировании	т	0,10274	43725,15	2192,58	4492	225	43	3911	9075
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	4224	74		672	

	...301-3201 ...5-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03334	221796,00	--	7395	--	7395	--	7986
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0694	212819,00	--	14770	--	14770	--	15951
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
10	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная-песчаным раствором 1:2 толщ. 50мм	м2 поверхности	18,24	1471,79	11,00	26845	201	18764	7420	37007
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	7880	99		2741	
		Фундамент под перегородку									
11	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,67	21177,79	8,16	14189	5	11639	2393	17908
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	2545	--		1327	
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00381	15334,38	1406,22	58	5	--	50	117
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	53	2		9	
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00381	20391,27	1011,99	78	4	1	67	157
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	73	1		12	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002848	221796,00	--	632	--	632	--	682
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	228894,00	--	220	--	220	--	237
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1234589**
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
16	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	5,648	8686,81	2688,40	49064	15184	1098	25652	80694
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	24226	3357		5977	
17	С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,5132	19994,00	--	850009	--	850009	--	918010
		СП - 8%			--	--	--	--		68001	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**998704**

	Оборудование									
	Всего прямые затраты					2 233 292				
	Временные здания и сооружения 0,9%					20 100				
	Итого					2 253 392				
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,35%					7 887				
	Итого					2 261 279				
	Непредвиденные работы и затраты-2%					45 226				
	Итого в текущих ценах 2020 год					2 306 505				
	Понижающий коэффициент К=0,61062810					1 408 416				
	НДС-12%					169 010				
	Всего к оплате					1 577 426,45				

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Шанырак Ордасы"

Жанбирбаев Е.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП Абдувалиев М.

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**

Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №77 от 29.06.2020г**

Инженер: ТОО "Шаныpак Ордасы" Договор №52 от 26.06.2020г

Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №257 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №77 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	7 737 638,94	7 737 638,94	5 500 189,72	6 908 605,7	5 500 189,72	210 742				660 022,77	6 160 212,49
Затраты инжиниринговых услуг	223 838,84	223 838,84	172 730,22							0,0	172 730,22
авторский надзор	91 222,69	91 222,69	81 448,83							9 773,86	91 222,69
Всего по стройке	**8 052 700,47**	**8 052 700,47**	**5 754 368,77**	**6 908 605,72**	**5 500 189,72**	**210 742,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669 796,63**	**6 424 165,40**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района

Сахов З.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Шаныpак Ордасы"

Кистаубаев А.Б.

Инженер: Жанибирбаев Е.А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП Абдувалиев М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"
Технадзор: ТОО "Шанырак Ордасы" **Форма-2** Форма 4
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №77 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №257 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области (тип 1)(повторное применение)

А К Т №2

приемки выполненных работ

за Август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1										
		Стены										
1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		40,562	8686,81	2688,40	352354	109047	69330	184222	579503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4289,16	594,44	173977	24112		42926	
1.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,11	4,46182	15373,00				68592		
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1, СГ-2/. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,15256	378231,69	2257,49	57703	344	47051	9690	72784
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	10308	111		5391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1	0,15256	308407,00				47051		
		Монолитный сердечник МС-1,2,3										
3	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	м3		8,98	27713,40	4741,09	248866	42575	152961	56884	330210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5938,80	1022,17	53330	9179		24460	
3.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	9,1147	15586,00				142062		
4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	т		0,19074	221796,00	--	42305	--	42305	--	45690
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**				--	--	--	--		3384	
			т		0,1788	212819,00	--	38052	--	38052	--	41096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3044	
		Монолитная перемычка Прм-1,2,3,4,5									
6	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,922	42041,06	4446,62	38762	4100	20736	13438	56376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15104,30	911,98	13926	841		4176	
6.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 0,93583	15586,00				14586		
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,01652	228894,00	--	3781	--	3781	--	4084
					--	--	--	--		303	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,05384	221796,00	--	11941	--	11941	--	12897
		Антисейсмический пояс			--	--	--	--		955	
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,7	32652,00	4813,36	153464	22623	83535	47247	216768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10065,00	981,77	47306	4614		16057	
9.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015 4,7705	15586,00				74353		
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,0702	228894,00	--	16068	--	16068	--	17354
11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**			--	--	--	--		1285	
		СП - 8%	т	0,16335	212819,00	--	34764	--	34764	--	37545
		Вентшахта			--	--	--	--		2781	
		ВШ-1 (1шт)									
12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,21	8686,81	2688,40	1824	565	358	954	3000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4289,16	594,44	901	125		222	
4.1	2102-0401-2809	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,11 0,0231	15373,00				355		
13	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**									
		СП - 8%	м3	0,1932	19994,00	--	3863	--	3863	--	4172
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		--	--	--	--		309	
		НР - 93%; СП - 8%		0,0014256	69824,69	2257,49	100	3	--	91	208
					67567,20	729,54	96	1		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2105-0308-0111 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80									
		СП - 8%	м2	0,44	1688,00	--	743	--	743	--	802
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/			--	--	--	--		59	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,05	31450,24	4813,36	1573	241	829	503	2241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10065,00	981,77	503	49		166	
16.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,05075	14402,00				731		
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0032	221796,00	--	710	--	710	--	767
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		57	
		СП - 8%	т	0,00048	228894,00	--	110	--	110	--	119
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			--	--	--	--		9	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0102	20223,20	1379,72	206	14	3	176	413
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			18555,48	386,00	189	4		31	
		СП - 8%	т	0,00812	221796,00	--	1801	--	1801	--	1945
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		144	
		СП - 8%	т	0,00208	228894,00	--	476	--	476	--	514
		Жалюзийная решетка ВЖ-1			--	--	--	--		38	
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции								
		НР - 90%; СП - 8%		0,0204	92439,31	1047,21	1886	21	1364	460	2533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24570,00	486,36	501	10		188	
22.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93 0,018972	56086,00				1064		
22.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12 0,002448	54851,00				134		
23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции								
		НР - 90%; СП - 8%		0,0204	8850,03	58,03	181	1	162	17	213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			899,34	25,86	18	1		16	
23.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001 0,00002	70347,00				1		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000035	74732,00				3		
23.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000137	1148499,00				157		
		Покрытие										
		Элементы покрытия										
24	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	33,6		1934,78	223,51	65009	7510	23009	33836	106752
		НР - 90%; СП - 8%				1026,48	92,43	34490	3106		7908	
25	2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	33,6		4646,00	--	156106	--	156106	--	168594
		СП - 8%				--	--	--	--		12488	
26	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,86		54851,00	--	47172	--	47172	--	50946
		СП - 8%				--	--	--	--		3774	
27	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00869		764602,52	7187,72	6644	62	6042	652	7880
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	540	12		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
27.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,00869	686925,00				5969		
28	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072		633858,00	--	456	--	456	--	493
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,68		32652,00	4813,36	87507	12900	47633	26941	123604
		НР - 91%; СП - 8%				10065,00	981,77	26974	2631		9156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
29.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,7202	15586,00				42397		
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12015		221796,00	--	26649	--	26649	--	28781
		СП - 8%				--	--	--	--		2132	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03024		228894,00	--	6922	--	6922	--	7478
		СП - 8%				--	--	--	--		554	
32	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка плитами	м2	57,51		219,63	14,32	12631	824	693	10366	24837
		НР - 90%; СП - 8%				193,25	7,03	11114	404		1840	
33	2107-0509-0404 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 6 мм	м2	58,94775		571,00	--	33659	--	33659	--	36181

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					--	--	--	--	2693	
		Кровля										
		Устройство крыши										
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила, укладка мауэрлата. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,454		98054,27	1428,29	44517	648	33093	9938	58811
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	10776	266		4356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	0,07264	53018,00				3851		
34.2	2107-0203-0105	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,83	0,37682	58102,00				21894		
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,454		8850,03	58,03	4018	26	3584	378	4748
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	408	12		352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,000454	70347,00				32		
35.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,000772	74732,00				58		
35.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,003042	1148499,00				3494		
36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,8508		92439,31	1047,21	78647	891	56852	19186	105660
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	20904	414		7827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,93	0,791244	56086,00				44378		
36.2	2107-0203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12	0,102096	54851,00				5600		
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,8508		8850,03	58,03	7530	49	6716	708	8897
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	765	22		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2113-0703-0301	**Контакт Петрова керосиновый**	т	0,001	0,000851	70347,00				60		
37.2	2113-0704-2302	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	т	0,0017	0,001446	74732,00				108		
37.3	2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,0057	1148499,00				6547		
38	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Порожников,накладок,связей жесткости,раскос, прогоны. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,63		98054,27	1428,29	159828	2328	118811	35681	211180
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	38689	956		15641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,16	0,2608	53018,00				13827		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	1,3529	58102,00				78606		
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		1,63	8850,03	58,03	14426	95	12865	1357	17045
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	1466	42		1263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00163	70347,00				115		
39.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,002771	74732,00				207		
39.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,010921	1148499,00				12543		
40	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		110,83	790,25	21,51	87583	2384	8628	71266	171557
		НР - 92%; СП - 8%				690,89	8,05	76571	892		12708	
41	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		127,4545	2205,00	--	281037	--	281037	--	303520
		СП - 8%				--	--	--	--		22483	
42	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3		0,318	53018,00	--	16860	--	16860	--	18209
		СП - 8%				--	--	--	--		1349	
43	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Карнизный щит"/	м3		1,0235	25051,00	--	25640	--	25640	--	27691
		СП - 8%				--	--	--	--		2051	
44	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		110,83	308,26	2,69	34164	298	30086	3522	40701
		НР - 90%; СП - 8%				34,10	1,20	3780	133		3015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,004433	70347,00				312		
44.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00665	74732,00				497		
44.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,025491	1148499,00				29276		
45	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		26,6	1160,00	--	30856	--	30856	--	33324
		СП - 8%				--	--	--	--		2468	
46	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержатели для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		12	1002,00	--	12024	--	12024	--	12986
		СП - 8%				--	--	--	--		961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ходовой мостик									
47	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	8,5	45,37	5,11	386	43	19	307	749
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	324	18		55	
48	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	35717,00	--	1214	--	1214	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
49	2107-0203-0401 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095625	25051,00	--	2396	--	2396	--	2587
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,129625	8850,03	58,03	1147	8	1022	108	1356
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	117	3		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00013	70347,00				9	
50.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,00022	74732,00				16	
50.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000868	1148499,00				997	
		Слуховые окна (1шт)									
51	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	8188,50	855,62	8189	856	457	6514	15878
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	6876	361		1176	
52	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,169	35717,00	--	6036	--	6036	--	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
53	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,075	54979,00	--	4123	--	4123	--	4453
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
54	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,144	1654,01	24,94	238	4	1	211	488
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	233	2		36	
55	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,043	50389,00	--	2167	--	2167	--	2340

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		173	
		СП - 8%										
56	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,144		1045,90	3,25	151	--	34	94	264
						812,27	1,60	117	--		20	
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5		
56.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	0,05904	88,00				20		
56.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	0,042912	458,00						
57	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,244		8850,03	58,03	2159	14	1926	203	2552
						899,34	25,86	219	6		189	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								17		
57.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000244	70347,00				31		
57.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000415	74732,00						
57.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001635	1148499,00				1878		
58	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,81		790,25	21,51	4591	125	452	3736	8993
						690,89	8,05	4014	47		666	
		НР - 92%; СП - 8%										
59	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,6815		1370,00	--	9154	--	9154	--	9886
						--	--	--	--		732	
		СП - 8%										
60	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка фасада металлическим сайдингом	м2	17,6		760,22	2,70	13380	48	6121	5784	20697
						409,72	1,04	7211	18		1533	
		НР - 80%; СП - 8%										
61	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	17,6		1344,00	--	23654	--	23654	--	25547
						--	--	--	--		1892	
		СП - 8%										
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,65		3077,32	14,14	14310	66	9132	4719	20550
						1099,33	3,65	5112	17		1522	
		НР - 92%; СП - 8%										
63	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0112		92439,31	1047,21	1035	12	748	253	1391
						24570,00	486,36	275	5		103	
		НР - 90%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								584		
63.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,010416	56086,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,001344	54851,00				74		
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,0112	8850,03	58,03	99	1	88	9	117
		НР - 90%, СП - 8%				899,34	25,86	10	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000011	70347,00				1		
64.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000019	74732,00				1		
64.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000075	1148499,00				86		
		Полы										
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		39,84	161,77	76,23	6445	3037	--	3471	10709
		НР - 72%, СП - 8%				85,54	35,46	3408	1413		793	
		Узел 1										
66	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия		47,47	483,87	0,55	22969	26	10822	12013	37781
		НР - 99%, СП - 8%				255,35	0,27	12121	13		2799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025	0,118675	81815,00				9709		
67	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки		47,47	595,60	29,01	28273	1377	10443	16107	47931
		НР - 94%, СП - 8%				346,60	14,36	16453	682		3550	
68	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		47,47	769,22	60,70	36515	2882	31259	3503	43219
		НР - 94%, СП - 8%				50,00	28,50	2374	1353		3201	
69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		47,47	1580,42	85,29	75022	4049	38449	31125	114639
		НР - 94%, СП - 8%				685,15	12,38	32524	588		8492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,164246	116878,00				19197		
70	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		47,47	970,76	42,25	46082	2006	24452	18762	70031
		НР - 94%, СП - 8%				413,40	7,06	19624	335		5187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,07168	116878,00				8378		
71	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		47,47	345,70	30,94	16410	1469	--	14727	33638
		НР - 94%, СП - 8%				314,76	15,28	14942	725		3491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95									
		СП - 8%	м3	1,466823	6564,00	--	9628	--	9628	--	10398
					--	--	--	--		770	
73	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	47,47	595,60	29,01	28273	1377	10443	16107	47931
					346,60	14,36	16453	682		3550	
74	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	47,47	384,61	30,35	18257	1441	15629	1751	21610
					25,00	14,25	1187	676		1601	
75	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,09494	15334,38	1406,22	1456	134	3	1253	2926
					13896,80	606,02	1319	58		217	
76	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,09494	308407,00	--	29280	--	29280	--	31623
					--	--	--	--		2342	
77	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	47,47	942,59	15,96	44745	758	26480	16647	66303
					368,79	4,27	17507	203		4911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5,6 265,832	59,00				15684		
77.2	2205-0103-0502	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3,2 151,904	71,00				10785		
78	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	47,47	137,06	2,72	6506	129	5322	1030	8139
					22,23	0,85	1055	40		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	2205-0103-0402	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1,9 90,193	59,00				5321		
79	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	47,47	3478,70	21,52	165134	1021	144638	18785	198632
					410,27	10,71	19475	509		14713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02 48,4194	2823,00				136688		
80	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	59,7	367,34	0,82	21930	49	14491	6970	31313
					123,79	0,41	7390	24		2312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01 60,297	211,00				12723		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 2									
81	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	2,34	483,87 255,35	0,55 0,27	1132 598	1 1	533	592 138	1862
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							479		
81.1	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0025 0,00585	81815,00						
82	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство	м2 стяжки	2,34	595,60 346,60	29,01 14,36	1394 811	68 34	515	794 175	2363
		НР - 94%; СП - 8%									
83	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	2,34	769,22 50,00	60,70 28,50	1800 117	142 67	1541	173 158	2130
		НР - 94%; СП - 8%									
84	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,34	1580,42 685,15	85,29 12,38	3698 1603	200 29	1895	1534 419	5651
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							946		
84.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346 0,008096	116878,00						
85	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,34	970,76 413,40	42,25 7,06	2272 967	99 17	1206	925 256	3452
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							413		
20.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151 0,003533	116878,00						
86	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,34	345,70 314,76	30,94 15,28	809 737	72 36	--	726 123	1658
		НР - 94%; СП - 8%									
87	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95	м3	0,072306	6564,00 --	-- --	475 --	-- --	475	-- 38	513
		СП - 8%									
88	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м2 стяжки	2,34	595,60 346,60	29,01 14,36	1394 811	68 34	515	794 175	2363
		НР - 94%; СП - 8%									
89	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	2,34	384,61 25,00	30,35 14,25	900 59	71 33	770	86 79	1065
		НР - 94%; СП - 8%									
90	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00468	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	72 65	7 3	--	62 11	144
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00468	308407,00	--	1443	--	1443	--	1559
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
92	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,34	3505,04	75,21	8202	176	5109	2818	11902
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	2917	81		882	
		Оконные и дверные проемы									
		Окна									
93	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9	2983,75	176,32	26854	1587	13497	11270	41174
		НР - 90%; СП - 8%			1307,83	83,52	11770	752		3050	
94	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9	19660,00	--	176940	--	176940	--	191095
		СП - 8%			--	--	--	--		14155	
95	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,24	3566,11	175,58	856	42	446	349	1301
		НР - 90%; СП - 8%			1532,33	82,39	368	20		96	
96	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,24	23624,00	--	5670	--	5670	--	6123
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
97	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,6	1207,25	5,01	7968	33	6353	1438	10159
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	1582	16		752	
98	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6,6	1464,00	--	9662	--	9662	--	10438
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
99	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,8	3077,32	14,14	5539	25	3535	1827	7988
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	1979	7		889	
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2	3102,74	49,79	6205	100	1067	3504	10486
		НР - 69%; СП - 8%			2518,87	20,32	5038	41		777	
101	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	40518,00	--	81036	--	81036	--	87519
		СП - 8%			--	--	--	--		6483	
102	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	10,76	1779,67	78,10	19149	840	5968	11445	33042
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	12341	376		2448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1402		
102.1	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03 32,6028	43,00						
103	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,56	5643,00	--	8803	--	8803	--	9507
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
104	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,2	4459,00	--	41023	--	41023	--	44305
		СП - 8%			--	--	--	--		3282	
105	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3495,00	--	20970	--	20970	--	22648
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
106	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	49,81	2038,21	14,34	101523	714	39241	55662	169760
		НР - 90%; СП - 8%			1236,07	5,58	61568	278		12575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							583		
106.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65 32,3765	18,00						
106.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78 88,6618	51,00				4522		
106.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16 7,9696	20,00				159		
107	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	51,3043	385,00	--	19752	--	19752	--	21333
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
108	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,81	619,19	3,26	30842	162	10898	18868	80444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			397,15	1,00	19782	50		3737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							9187		
108.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096 104,40176	88,00						
109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	49,81	615,31	4,57	30648	228	6720	19049	53674
					475,80	2,25	23700	112		3976	
		НР - 80%; СП - 8%							6636		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063 0,03138	211478,00						
		Стены									
110	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,87	2658,97	35,26	369250	4897	162492	163333	575190
					1453,60	16,59	201861	2304		42607	
		НР - 80%; СП - 8%							79246		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031 4,30497	18408,00				72140		
110.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,08 149,9796	481,00						
111	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	138,87	1125,67	7,60	156322	1056	58668	77549	252580
					695,60	2,43	96598	338		18710	
		НР - 80%; СП - 8%							51229		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192 582,14304	88,00						
112	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	138,87	615,31	4,57	85448	634	18740	53110	149642
					475,80	2,25	66074	313		11085	
		НР - 80%; СП - 8%							18502		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063 0,087488	211478,00						
113	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	10,98	3246,87	34,89	35651	383	18926	13222	52783
					1488,36	16,91	16342	186		3910	
		НР - 80%; СП - 8%							1748		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,98 43,7004	40,00				16141		
113.2	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1 10,98	1470,00						
114	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,36	3157,94	45,75	35874	520	9204	21132	61866
					2301,94	23,30	26150	265		4560	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,01136	18706,00				213		
26.2	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,48848	18408,00				8992		
115	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		11,36	2347,42 1995,83	21,86 6,86	26667 22673	248 78	3746	18200 3589	48456
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3435		
115.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	3,436	39,03296	88,00						
116	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		11,36	615,31 475,80	4,57 2,25	6990 5405	52 26	1533	4345 907	12241
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1514		
116.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,007157	211478,00						
		Наружняя отделка										
		Отделка цоколя										
117	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		26,88	1211,45 825,46	32,39 27,14	32564 22188	871 730	9505	18334 4072	54970
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								9503		
117.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,508032	18706,00						
118	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		26,88	831,63 581,26	3,25 1,60	22354 15624	87 43	6643	12534 2791	37679
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1206		
118.1	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	13,7088	88,00						
118.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	4,937856	458,00				2262		
		Утепление стен										
119	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		80,17	2658,97 1453,60	35,26 16,59	213169 116535	2827 1330	93807	94292 24597	332059
		НР - 80%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								45749		
119.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,48527	18408,00						
119.2	2108-0102-1501	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	1,08	86,5836	481,00				41647		
120	ТОО "Nurly Group" стр.	Утеплитель КАМКОР	литр		80,17	2413,39 --	-- --	193482 --	-- --	193482	-- 15479	208960
		СП - 8%										
		Отделка стен										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	80,17	1190,00 773,75	9,08 4,32	95403 62032	728 347	32643	49903 11624	156930
		НР - 80%; СП - 8%							22367		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	2205-0104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	3 240,51	93,00						
122	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	80,17	167,54 79,47	1,42 0,68	13431 6371	114 54	6946	5141 1486	20058
		НР - 80%; СП - 8%							6946		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38 30,4646	228,00						
123	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	27,4	558,44 432,32	0,79 --	15301 11846	22 --	3433	9476 1982	26760
		НР - 80%; СП - 8%							3434		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067 0,18358	18706,00						
124	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	5,48	167,54 79,47	1,42 0,68	918 436	8 4	474	351 102	1371
		НР - 80%; СП - 8%							475		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38 2,0824	228,00						
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Крыльцо									
125	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,32	23076,03 4377,34	1010,05 367,58	53536 10155	2343 853	41038	10017 5084	68638
		НР - 91%; СП - 8%							37543		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02 2,3664	15865,00						
126	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10352	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	1587 1439	146 63	2	1366 236	3190
		НР - 91%; СП - 8%									
127	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10352	264576,00 --	-- --	27389 --	-- --	27389	-- 2191	29580
		СП - 8%									
128	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,003288	76699,53 57417,50	17803,72 6930,63	252 189	59 23	4	193 36	480
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием нутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,003288	553075,00	--	1819	--	1819	--	1964
					--	--	--	--		145	
		СП - 8%									
130	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж	т конструкций	0,5676	25580,57	11550,21	14520	6556	1256	5905	22059
					11818,40	3259,61	6708	1850		1634	
		НР - 69%; СП - 8%									
131	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5676	553075,00	--	313925	--	313925	--	339039
					--	--	--	--		25114	
		СП - 8%									
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	16,4604	159,23	3,44	2621	57	1693	607	3486
					52,91	0,54	871	9		258	
		НР - 69%; СП - 8%									
133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03081	76472,56	26763,56	2356	825	365	985	3608
					37830,10	8505,60	1166	262		267	
		НР - 69%; СП - 8%									
134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждениелестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03081	581954,00	--	17930	--	17930	--	19364
					--	--	--	--		1434	
		СП - 8%									
135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,89349	159,23	3,44	142	3	92	33	189
					52,91	0,54	47	--		14	
		НР - 69%; СП - 8%									
136	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01436	902007,64	1328,64	12953	19	9403	3221	17468
					245916,00	573,21	3531	8		1294	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							9402		
136.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,01436	654763,00						
		Навес									
137	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	11	790,25	21,51	8693	237	856	7073	17027
					690,89	8,05	7600	89		1261	
		НР - 92%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,65	1370,00	--	17331	--	17331	--	18717
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00476	902007,64	1328,64	4294	6	3117	1068	5790
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1171	3		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,00476	654763,00				3117		
140	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т /Ст-1/. Монтаж	т конструкций	0,064856	25580,57	11550,21	1659	749	144	675	2521
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	766	211		187	
141	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,064856	290927,00	--	18868	--	18868	--	20378
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
142	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Б-1,Пр, Ф-1/	т конструкций	0,20062	90525,45	21629,51	18161	4339	492	10011	30426
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	13330	1179		2254	
143	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07984	290927,00	--	23228	--	23228	--	25086
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	
144	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12078	262672,00	--	31726	--	31726	--	34264
		СП - 8%			--	--	--	--		2538	
145	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,698804	159,23	3,44	1226	27	792	284	1631
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	407	4		121	
		Отмостка									
146	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,76	18576,79	8,16	51272	23	40764	9856	66019
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	10485	--		4890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5448114	260946	3594478	1432831	7431433
							1592688	68268	--	850478	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4969533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1700037				
	Всего заработная плата		Тенге					1630405			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1451576				
	Местные материалы		Тенге				3863				
		Накладные расходы	Тенге				1411747				
		Сметная прибыль	Тенге				510502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6891783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1327
		Сметная заработная плата	Тенге					1630405			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				478581				
	Материалы		Тенге				3325				
	Всего заработная плата		Тенге					30551			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				435680				
		Накладные расходы	Тенге				21080				
		Сметная прибыль	Тенге				39973				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				539634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7431417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1352
		Сметная заработная плата	Тенге					1660956			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2

Хоз.-питьевой водопровод В1

147	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	25	1434,37	16,64	35859	416	114	34624	76123
		НР - 98%, СП - 8%			1413,15	0,10	35329	2		5639	
148	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные**	м	24,75	142,00	--	3515	--	3515	--	3796
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
149	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	25	88,85	1,31	2221	33	46	2099	4666
		НР - 98%, СП - 8%			85,67	--	2142	--		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01	147,00	0,25			37		
150	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,025	60194,20	--	1505	--	49	1442	3183
		НР - 99%, СП - 8%			58246,50	--	1456	--		236	
151	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	1037,00	--	5185	--	5185	--	8600
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
152	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
153	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	15,00 --	-- --	105 --	-- --	105	-- 8	113
		СП - 8%									
154	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	8,00 --	-- --	200 --	-- --	200	-- 16	216
		СП - 8%									
		Горячее водоснабжение ТЗ									
155	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1434,37 1413,15	16,64 0,10	28687 28263	333 2	91	27700 4511	60898
		НР - 98%; СП - 8%									
156	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	142,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225	3037
		СП - 8%									
157	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	88,85 85,67	1,31 --	1777 1713	26 --	38	1679 276	3733
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							29		
157.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	147,00	0,2					
158	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	60194,20 58246,50	-- --	1204 1165	-- --	39	1153 189	2546
		НР - 99%; СП - 8%									
159	2302-0401-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиль шаровый полипропиленовый PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	636,00 --	-- --	2544 --	-- --	2544	-- 204	2748
		СП - 8%									
160	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	26,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
		СП - 8%									
161	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	15,00 --	-- --	90 --	-- --	90	-- 7	97
		СП - 8%									
162	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	8,00 --	-- --	160 --	-- --	160	-- 13	173
		СП - 8%									
		Бытовая канализация									
163	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	824,16 819,94	1,39 0,46	16483 16399	28 9	56	16080 1608	18168
		НР - 98%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами									
			зонт	2	6841,77	57,26	13684	115	11525	2031	16971
		НР - 98%; СП - 8%			1021,94	14,19	2044	28		1257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188.1	2305-0301-0911	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1 2	5577,00				11154		
189	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	2	1555,31	58,95	3111	118	252	2714	6291
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	2741	28		466	
190	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм									
			шт.	2	2400,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				438768	6246	139893	97937	564070
							97973	2174	194658	27364	
	Стоимость оборудования		Тенге				194658				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				194658				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5575				
	Материалы		Тенге				933				
	Всего заработная плата		Тенге					3502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1028				
		Накладные расходы	Тенге				3224				
		Сметная прибыль	Тенге				704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3502			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				238535				
	Материалы		Тенге				59444				
	Всего заработная плата		Тенге					96645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78486				
	Сдача и испытание		Тенге				1422				
		Накладные расходы	Тенге				94712				
		Сметная прибыль	Тенге				26660				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				359907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					96645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				564069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					100147			

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. СМЕТА 2-1-4

ВУ

191	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка									
			шт.	1	5419,32	2480,94	5419	2481	130	2728	8796
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	976,58	2808	977		682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	8984,00	--	8984	--	8984	--	9703
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
193	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании									
			шт.	1	585,89	81,25	586	81	28	367	1029
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	477	33		76	
194	2307-0501-0108 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1									
			шт.	1	20750,00	--	20750	--	20750	--	22410
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
195	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
196	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	563,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ЩК									
197	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене									
			шкаф	1	4688,24	113,36	4688	113	1545	2214	7454
		НР - 72%; СП - 8%			3029,94	44,62	3030	45		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	636,00			636		
197.2	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	0,001	251916,00			252		
198	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	2165,00	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
199	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне									
			шт.	5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	6655	--		1464	
200	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		552	
201	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	563,00	--	563	--	563	--	608
		СП - 8%			--	--	--	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
203	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3597,00	--	10791	--	10791	--	11654
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
204	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3570,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
		Электроосвещение									
205	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	2	2413,17	15,52	4826	31	2674	1537	6872
		НР - 72%; СП - 8%			1060,55	6,56	2121	13		509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
205.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	2,04 4,08	649,00				2648		
206	2307-0101-1807 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2433,00	--	4866	--	4866	--	5255
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
207	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели FULL Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	2	669,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		Электроустановочные изделия									
208	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	26	195,68	0,19	5088	5	31	3639	9425
		НР - 72%; СП - 8%			194,31	0,09	5052	2		698	
209	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
210	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
211	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	19	393,00	--	7467	--	7467	--	8064
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
		Кабельные изделия и провода									
213	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	52	99,32	1,63	5165	85	996	2965	8780
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	4084	34		650	
214	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	117,02	3,25	12872	358	2435	7361	21852
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	10079	144		1619	
215	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1048367,00	--	2097	--	2097	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
216	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	432251,00	--	15129	--	15129	--	16339
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
217	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	177812,00	--	8891	--	8891	--	9602
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
218	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	276394,00	--	20730	--	20730	--	22388
		СП - 8%			--	--	--	--		1658	
219	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм /У-195/	шт.	12	309,00	--	3708	--	3708	--	4008
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
220	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	25	32,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
221	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Колодка клеммная на 4-е контакта	шт.	5	1673,00	--	8365	--	8365	--	9034
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
222	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания	шт.	2	1665,08	11,61	3330	23	1931	997	4671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			687,96	4,27	1376	9		346	
223	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**									
			шт.	2	93,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
224	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметромдо 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами**									
			м	160	359,95	15,39	57592	2463	9052	33591	98477
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	46077	577		7295	
225	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**									
			м	35	40,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
226	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**									
			м	125	29,00	--	3625	--	3625	--	3915
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
227	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
			м	2	470,32	33,67	941	67	115	562	1623
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	759	22		120	
228	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм**									
			м	2	59,00	--	118	--	118	--	127
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				252550	6071	158637	64630	342552
							87843	1921	--	25374	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				232804				
	Материалы		Тенге				25763				
	Всего заработная плата		Тенге					79501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123480				
		Накладные расходы	Тенге				57241				
		Сметная прибыль	Тенге				23204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				313248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					79501			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14602				
	Материалы		Тенге				4250				
	Всего заработная плата		Тенге					10263			
		Накладные расходы	Тенге				7389				
		Сметная прибыль	Тенге				1759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10263			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5143				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5143				
		Сметная прибыль	Тенге				411				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				342554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											69
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					89764			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ. СМЕТА 2-1-5

Газоснабжение

229	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	824,72 761,48	39,73 14,73	8247 7615	397 147	235	7607 1268	17122
230	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	10	390,00 --	-- --	3900 --	-- --	3900	-- 312	4212
231	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2222,86 1825,74	99,24 13,51	4446 3651	198 27	597	3605 644	8695
232	2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2	8965,00 --	-- --	17930 --	-- --	17930	-- 1434	19364
233	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	7	148,00 --	-- --	1036 --	-- --	1036	-- 83	1119
234	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	10	561,89 548,45	-- --	5619 5485	-- --	134	5375 879	11873
235	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка нафланцевых соединениях** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1214,87 1176,00	-- --	1215 1176	-- --	39	882 168	2265
236	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом** *СП - 8%*	шт.	1	10440,00 --	-- --	10440 --	-- --	10440	-- 835	11275
237	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования /СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ/** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	15333,31 15147,00	1,95 --	15333 15147	2 --	184	9240 1966	26539
238	ТОО"Казприбор"	**Система автомат.контр. диам.25, САКЗ-МК-2 Сигнализатор загазованности СЗ-1,2**	компл	1	16083,57 --	-- --	16084 --	-- --	16084	-- --	16084

Крепление газопровода к стене УКГ1.-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крепление газопровода к кирпичной стене. Монтаж	т конструкций	0,00026	139415,54	1948,99	36	1	3	22	63
		НР - 69%; СП - 8%			121878,00	488,29	32	--		5	
240	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,26	537,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
			Футляры								
241	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1853,31	39,73	927	20	526	380	1412
		НР - 98%; СП - 8%			761,48	14,73	381	7		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1 0,5	1026,00				513		
242	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,5	1302,45	7,54	651	4	77	566	1314
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	570	1		97	
243	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка	футляр	1	12967,28	3219,48	12967	3219	--	9717	24499
		НР - 99%; СП - 8%			9747,80	67,55	9748	68		1815	
		Антикоррозийные покрытие									
244	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,785	192,46	4,87	151	4	76	49	216
		НР - 69%; СП - 8%			90,51	0,54	71	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,000141	491397,00				69		
245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,785	159,23	3,44	125	3	80	29	166
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	42	--		12	
246	1146-0302-0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1	1593,13	647,65	1593	648	--	1034	2837
		НР - 84%; СП - 8%			945,47	285,20	945	285		210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				100840	4496	35397	38506	149206
							44862	537	16084	9860	
	Стоимость оборудования		Тенге				16084				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16084				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26988				
	Материалы		Тенге				223				
	Всего заработная плата		Тенге					16323			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10440				
		Накладные расходы	Тенге				10122				
		Сметная прибыль	Тенге				2969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				40079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					16323			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15488				
	Материалы		Тенге				234				
	Всего заработная плата		Тенге					11731			
		Накладные расходы	Тенге				11395				
		Сметная прибыль	Тенге				2151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11731			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					32			
		Накладные расходы	Тенге				22				
		Сметная прибыль	Тенге				5				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63				
		Сметная заработная плата	Тенге					32			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42244				
	Материалы		Тенге				1491				
	Всего заработная плата		Тенге					17313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23006				
		Накладные расходы	Тенге				16967				
		Сметная прибыль	Тенге				4737				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				149206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					45399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8728209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1910972				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					278612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72914			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3977169		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						210742		
		- Накладные расходы	Тенге							1719798	
		- Сметная прибыль	Тенге							630923	

Итого	8 728 209
В том числе	
СМР	8 517 467
Оборудование	210 742
Временные здания и сооружения 0,9%	76 657
Всего:	**8 804 866**
В том числе СМР:	8 594 124
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%	30 079
Итого:	8 834 946
Непредвиденные работы и затраты-2%	172 484
Итого по сметному расчету	**9 007 430**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коэффициент К=0,61062810				5 500 189,72					
		НДС 12%				660 022,77					
		Всего				6 160 212,49					

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Шанырак Ордасы"

Жапбарбаев Е.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Сулейменов Е.

ГИП **Абдувалиев М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

Рамбердиев Н.Т.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**
Подрядчик: **ТОО "NK Building" Договор №77 от 29.06.2020г**
Инженер: ТОО "Шанырак Ордасы" Договор №52 от 26.06.2020г
Автор: ТОО "ТурПроектСервис" Договор №48 от 26.06.2020г.
Наименование строительства и его адрес:Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №257 с/о Киелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области Тип-1 (повторное применение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	31566	Договор №77 от 29.06.2020г		Бюджет	12	ТОО "NK Building"	31566

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	8 144 883,10	8 144 883,10	363 610,86	7 272 217,08	363 610,86					43 633,30	407 244,16
Затраты инжиниринговых услуг	235 619,83	235 619,83	11 780,99								11 780,99
авторский надзор	91 222,69	91 222,69	0,00							0,00	
Всего по стройке	**8 471 725,62**	**8 471 725,62**	**375 391,85**	**7 272 217,08**	**363 610,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 633,30**	**419 025,15**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ **Сахов З.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "NK Building"
_____ **Рамбердиев Н.Т.**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Шанырак Ордасы"
_____ **Кистаубов А.Б.**
Инженер _____ **Жанбирбаев Е.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП _____ **Абдувалиев М.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района" **Форма-2**
Технадзор: ТОО "Шанырак Ордасы"
Подрядчик: ТОО "NK Building"
Договор: №77 от 29.06.2020 г.
Наименование объекта:Строительство индивидуальных жилых домов по ул.Сауран дома №257 с/о Кнелитас н/п Султан Рабат, Толебийский р-н Туркестанской области (тип 1)(повторное применение)

А К Т №3

приемки выполненных работ

за Сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-1										
		Кровля										
		Устройство крыши										
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		57,51	704,50	26,21	40516	1507	27341	10957	55590
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	11668	241		4118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	63,261	134,00				8477		
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия		57,51	922,67	52,55	53063	3022	19193	29035	88665
		НР - 92%; СП - 8%				536,39	12,37	30848	711		6568	
3	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 /ППЖ-200/**	м3		7,700589	37252,00	--	286862	--	286862	--	309811
		СП - 8%				--	--	--	--		22949	
4	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности		57,51	704,50	26,21	40516	1507	27341	10957	55590
		НР - 92%; СП - 8%				202,90	4,19	11668	241		4118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2110-0401-0601	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,1	63,261	134,00				8477		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					420957	6037	360737	50949	509656
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					54185	1193	--	37753	
		Материалы	Тенге					420957				
		Всего заработная плата	Тенге					73873				
									55378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286862				
		Накладные расходы	Тенге				50948				
		Сметная прибыль	Тенге				37752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				509657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				509657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55378			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-2									
		Бытовая канализация									
5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6,7	88,85	1,31	595	9	12	563	1250
		НР - 98%; СП - 8%			85,67	--	574	--		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,01 0,067	147,00				10		
		Санитарные приборы									
6	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	2945,44	89,65	2945	90	221	2625	6016
		НР - 98%; СП - 8%			2634,45	44,43	2634	44		446	
7	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
8	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
9	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Раковины. Установка**	комплект	1	1509,88	54,33	1510	54	362	1099	2817
		НР - 98%; СП - 8%			1094,31	26,83	1094	27		209	
10	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные. Установка**	комплект	1	4607,52	445,72	4608	446	244	4045	9345
		НР - 98%; СП - 8%			3917,90	209,60	3918	210		692	
11	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1	24789,00	--	24789	--	24789	--	26772
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
12	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	1100,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**2303-0102-3324 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1**	**7603,00**	--	**7603**	--	**7603**	--	**8211**
		СП - 8%			--	--	--	--		**608**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**53622**	**598**	**44803**	**8332**	**66909**
							8221	**281**	--	**4957**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**53622**				
	Материалы		Тенге				**839**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8502**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**43964**				
		Накладные расходы	Тенге				**8331**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4956**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**66910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8502**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**66910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8502**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**576569**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**62406**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6635**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1474**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**405540**		
		- Накладные расходы	Тенге							**59281**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**42710**	

Итого	576 569
В том числе	
СМР	576 569
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	5 189
Всего:	**581 758**
В том числе СМР:	581 758
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,35%	2 036
Итого:	583 794
Непредвиденные работы и затраты-2%	11 676
Итого по сметному расчету	**595 470**
Понижающий коэффициент К=0,61062810	**363 610,86**
НДС 12%	**43 633,30**
Всего	**407 244,16**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Шанырак Ордасы"

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТурПроектСервис"

Подрядчик:
Директор ТОО "NK Building"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Жанбирбаев Е.А.

Сулейменов Е.

Рамбердиев Н.Т.

ГИП **Абдувалиев М.**