Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 5
августа 2021 г. №420

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик **ТОО "БН Капитал"**
Наименование объекта: **«Строительство здания котельной для средней школы им.С.Оразалина в с.Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области»**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименова	код
		164	**29.05.2023г.**						

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за ОКТЯБРЬ 2023 г.	30 861 271,24	14 737 092,47							1 768 451,10	16 505 543,57	16 505 543,57
Всего к оплате											16 505 543,57
Итого к оплате	**16 505 543,57**	**Шестнадцать миллионов пятьсот пять тысяч пятьсот сорок три тенге 57 тиын**									

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Жарасбаев А.Б.

Технадзор

Эксперт ТОО "ТранзитПром"

Амиргалиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО "БН Капитал"

Берекетов Н.Ы.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "БН Капитал"
Объект : «Строительство здания котельной для средней школы им.С.Оразалина в с.Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области»
Договор подряда (контракт) №164 от 29.05.2023г.

Акт выполненных работ №2

за ОКТЯБРЬ 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения										
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1										
		Оборудование в РУ-0,4кВ										
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	1	3662,44 1830,60	31,96 --	3662 1831	32 --	1799	1318 398	5378
2	247-204-3403 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	1	1	12788,00 --	-- --	12788 --	-- --	12788	-- 1023	13811
3	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	1	7476,43 4835,76	161,45 63,10	7476 4836	161 63	2479	3527 880	11883
4	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	1	15646,00 --	-- --	15646 --	-- --	15646	-- 1252	16898
		Резервный источник электроснабжения										
5	1308-0301-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	1	1	20797,03 13517,28	5677,23 2570,48	20797 13517	5677 2570	1603	11583 2590	34971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТПРАЙС лист ТОО KazEnergoGroup	Трехфазный дизельная генераторная установка ДГ с всепогодным кожухом S/P 19,2 кВа/16,0 кВт(TTD 42 TS CGHU)	шт	1	2857142,86	--	2857143	--	2857143	--	3085714
					--	--	--	--		228571	
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	2,5	55694,59	2897,12	139236	7243	106641	24487	176820
					10140,89	622,41	25352	1556		13098	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0071	329247,00	--	2338	--	2338	--	2525
					--	--	--	--		187	
9	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,08725	1136849,77	22599,69	99190	1971	88786	6565	114216
					96651,36	7855,06	8433	685		8460	
10	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5,5	4695,00	--	25823	--	25823	--	27889
					--	--	--	--		2066	
11	241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,5	3189,00	--	7973	--	7973	--	8611
					--	--	--	--		638	
12	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	2,5	2414,00	--	6035	--	6035	--	6518
					--	--	--	--		483	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	3,92625	111,45	3,15	438	12	188	165	651
					60,55	0,36	238	1		48	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /ПФ-133/	м^2	3,92625	200,11	4,57	786	18	490	194	1058
					70,77	0,72	278	3		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	50	1037,41 324,06	35,34 11,29	51871 16203	1768 565	33900	12073 5116	69059
16	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	10	7736,69 1620,32	249,21 85,77	77367 16203	2492 858	58672	12284 7172	96823
17	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	15	740,18 270,05	77,26 24,83	11103 4051	1158 372	5894	3185 1143	15431
18	1308-0103-3101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	10	854,08 743,47	12,45 4,97	8541 7435	125 50	981	5389 1114	15044
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3348213 98377	20657 6723	3229179 --	80770 274317	3703300
	Стоимость монтажных работ		Тенге				272531				
	Материалы		Тенге				191636				
	Всего заработная плата		Тенге					72773			
		Накладные расходы	Тенге				52397				
		Сметная прибыль	Тенге				25993				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				350921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					72773			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3075682				
	Материалы		Тенге				109797				
	Всего заработная плата		Тенге					32327			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2927746				
		Накладные расходы	Тенге				28373				
		Сметная прибыль	Тенге				248324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3352379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					32327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3703300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					105100			

РАЗДЕЛ 2.Тепловые сети

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1

Тепловые сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод									
19	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,086	1545883,13	671103,04	132946	57715	1517	88338	238986
					857142,00	180415,61	73714	15516		17703	
20	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	86,86	2876,00	--	249809	--	249809	--	269794
					--	--	--	--		19985	
21	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,044	1486304,88	646743,21	65397	28457	597	43644	117764
					825973,20	175951,00	36343	7742		8723	
22	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	44,44	2211,00	--	98257	--	98257	--	106118
					--	--	--	--		7861	
23	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные/КЖТС-4/	т	0,0392	976733,00	--	38288	--	38288	--	41351
					--	--	--	--		3063	
24	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,044	1486304,88	646743,21	65397	28457	597	43644	117764
					825973,20	175951,00	36343	7742		8723	
25	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	44,44	1779,00	--	79059	--	79059	--	85384
					--	--	--	--		6325	
26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	666854,80	98453,28	4001	591	229	3363	7953
					530207,04	35970,05	3181	216		589	
27	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1486304,88	646743,21	8918	3881	81	5951	16059
					825973,20	175951,00	4956	1056		1190	
28	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,06	1801,00	--	10914	--	10914	--	11787
					--	--	--	--		873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	1960209,91	53176,95	11761	319	9188	2232	15113
					375625,11	191,03	2254	1		1119	
30	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1749216,20	738933,27	10495	4434	178	6915	18802
					980431,92	183633,13	5883	1102		1393	
31	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6	4695,00	--	28170	--	28170	--	30424
					--	--	--	--		2254	
32	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	3351046,08	56159,96	20106	337	17493	2255	24150
					379325,85	343,86	2276	2		1789	
33	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	6	808,00	--	4848	--	4848	--	5236
					--	--	--	--		388	
34	241-112-0119 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	2	417,00	--	834	--	834	--	901
					--	--	--	--		67	
35	241-112-0113 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
					--	--	--	--		47	
36	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0034	976733,00	--	3321	--	3321	--	3587
					--	--	--	--		266	
37	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,19992	976733,00	--	195268	--	195268	--	210889
					--	--	--	--		15621	
38	242-302-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	43365,00	--	173460	--	173460	--	187337
					--	--	--	--		13877	
39	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	1051,00	--	8408	--	8408	--	9081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		673	
40	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	876,91	44,56	7015	356	814	5787	13826
					730,65	--	5845	--		1024	
41	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	1035,00	--	8280	--	8280	--	8942
					--	--	--	--		662	
		Клапан-захлопка Ду-100									
42	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4138,03	214,84	4138	215	295	3686	8450
					3627,81	95,52	3628	96		626	
43	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,76	4695,00	--	3568	--	3568	--	3853
					--	--	--	--		285	
44	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00014	425657,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
45	261-107-0620 РСНБ РК 2022	Скобы металлические	кг	0,01	203,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
46	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм/прут-решетка/	т	0,0001	372838,00	--	37	--	37	--	40
					--	--	--	--		3	
47	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	91,00	--	728	--	728	--	786
					--	--	--	--		58	
48	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4249,00	--	4249	--	4249	--	4589
					--	--	--	--		340	
49	241-506-0401 РСНБ РК 2022	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	38306,00	--	38306	--	38306	--	41370
					--	--	--	--		3064	
50	1115-0404-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Заполнения дверных проемов и печи. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком/за 3 раза/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,78	787,84	--	615	--	65	440	1139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					704,91	--	550	--		84	
		Антикоррозийное покрытие									
51	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	27	514,44	--	13890	--	--	9584	25352
					514,44	--	13890	--		1878	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	27	222,92	6,30	6019	170	2579	2270	8952
					121,11	0,72	3270	19		663	
53	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$	27	313,69	2,28	8470	62	7798	428	9609
					22,60	0,36	610	10		712	
		Теплоизоляционные работы									
54	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,9	46144,38	2558,89	87674	4861	30995	41009	138978
					27272,70	1127,08	51818	2141		10295	
55	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$	$м^3$	1,9	15111,00	--	28711	--	28711	--	31008
					--	--	--	--		2297	
56	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Поверхность изоляции. Обертывание стеклопластиком насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	71	795,40	21,32	56473	1514	20227	26839	89977
					489,18	8,21	34732	583		6665	
57	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,071	552642,00	--	39238	--	39238	--	42377
					--	--	--	--		3139	
58	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	5701,19	195,13	17104	586	7838	6644	25647
					2893,25	20,63	8680	62		1900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	224-104-0301	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	1,22 3,66	1874,00				6859		
59	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	21519,75	19672,75	129119	118036	80	41607	184385
					1833,90	5786,52	11003	34719		13658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1663943**	**249991**	**1114976**	**334636**	**2158464**
							298976	**71007**	**--**	**159887**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1663943**				
		Материалы	Тенге				**100574**				
		Всего заработная плата	Тенге					**369983**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1014405**				
		Накладные расходы	Тенге				**334636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**159887**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2158466**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**204**
		Сметная заработная плата	Тенге					**369983**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2158466**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**204**
		Сметная заработная плата	Тенге					**369983**			
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети газоснабжения									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-3-1									
		Земляные работы									
		Разработка котлована									
60	**1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м³ грунта**	**13,164**	**193,71**	**183,80**	**2550**	**2419**	**--**	**498**	**3292**
					9,91	**42,65**	**130**	**561**		**244**	
61	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**0,407**	**3501,81**	**--**	**1425**	**--**	**--**	**1026**	**2647**
					3501,81	**--**	**1425**	**--**		**196**	
62	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**13,06**	**31,32**	**31,32**	**409**	**409**	**--**	**82**	**530**
					--	**8,68**	**--**	**113**		**39**	
63	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**13,06**	**236,84**	**115,88**	**3093**	**1513**	**--**	**1609**	**5078**
					120,96	**50,15**	**1580**	**655**		**376**	
64	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**0,404**	**1129,70**	**--**	**456**	**--**	**--**	**329**	**847**
					1129,70	**--**	**456**	**--**		**63**	
		Подземный газопровод среднего давления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0344	532820,84 287448,06	245372,78 77575,52	18329 9888	8441 2669	--	12431 2461	33221
66	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,744	727,00 --	-- --	25259 --	-- --	25259	-- 2021	27280
67	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0344	34721,92 12390,08	22331,84 6092,83	1194 426	769 210	--	388 127	1708
68	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная	м	34,4	34,00 --	-- --	1170 --	-- --	1170	-- 94	1264
69	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	973,00 --	-- --	2919 --	-- --	2919	-- 234	3153
70	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00 --	-- --	1698 --	-- --	1698	-- 136	1834
71	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0344	1299505,05 196067,07	1092132,66 202590,37	44703 6745	37569 6969	389	12480 4575	61757
72	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	778579,86 565833,60	155319,78 59378,97	2024 1471	403 154	150	1609 291	3924
73	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x3,0 мм	м	2,6104	3536,00	--	9230	--	9230	--	9968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	--	--	--		738	
74	261-301-1569 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6/патрубок/ СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,505	2154,00	--	1088	--	1088	--	1175
					--	--	--	--		87	
75	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00266	532820,84	245372,78	1417	652	--	961	2569
					287448,06	77575,52	765	206		190	
76	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,6866	727,00	--	1953	--	1953	--	2109
					--	--	--	--		156	
77	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	973,00	--	1946	--	1946	--	2102
					--	--	--	--		156	
78	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	2	4337,00	--	8674	--	8674	--	9368
					--	--	--	--		694	
79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002936	1856070,77	692387,24	5449	2033	1320	2699	8800
					713978,53	214495,58	2096	630		652	
80	241-513-0402 РСНБ РК 2022	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм, длиной 150 мм	шт.	2	42070,00	--	84140	--	84140	--	90871
					--	--	--	--		6731	
81	241-513-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	6610,00	--	13220	--	13220	--	14278
					--	--	--	--		1058	
82	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0252302	64294,97	12050,78	1622	304	510	610	2411
					32011,40	3042,27	808	77		179	
83	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0252302	1018274,00	--	25691	--	25691	--	27746
					--	--	--	--		2055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,7316758	93,60 35,39	2,28 0,36	68 26	1 --	41	18 7	93
85	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,2	9744,58 1144,59	1496,14 583,83	1949 229	299 117	1421	321 182	2452
86	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	849,00 --	-- --	3396 --	-- --	3396	-- 272	3668
87	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,012	38442,67 10142,65	16944,24 5027,18	461 122	203 60	136	126 47	634
88	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1801,00 --	-- --	5425 --	-- --	5425	-- 434	5859
89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,54	51511,54 7837,60	1738,53 382,39	27816 4232	938 206	22646	4039 2548	34404
90	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	3	3458,85 2508,16	-- --	10377 7524	-- --	2853	6847 1378	18602
91	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	3	7223,00 --	-- --	21669 --	-- --	21669	-- 1734	23403
92	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	29,00 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
93	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ковер. Устройство	шт.	1	9220,01 5070,01	3230,51 1121,74	9220 5070	3231 1122	919	6130 1228	16578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,2	8221,00	--	1644	--	1644	--	1776
					--	--	--	--		132	
95	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,008522	5215,71	21,25	44	--	31	12	61
					1554,72	5,16	13	--		5	
96	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1	29,00	--	29	--	29	--	31
					--	--	--	--		2	
97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5/	$м^3$	0,014	39756,17	1659,26	557	23	509	27	631
					1807,19	346,34	25	5		47	
		Надземный газопровод среднего давления									
98	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	664894,32	97600,80	3324	488	185	2803	6617
					530207,04	35970,05	2651	180		490	
99	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,02	2123,00	--	10657	--	10657	--	11510
					--	--	--	--		853	
100	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2197,06	128,90	2197	129	156	1950	4479
					1912,20	57,31	1912	57		332	
101	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	--	39658	--	39658	--	42831
					--	--	--	--		3173	
102	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	876,91	44,56	1754	89	204	1447	3457
					730,65	--	1461	--		256	
103	241-116-0407 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	3592,00	--	7184	--	7184	--	7759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		575	
104	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	0,89	222,92	6,30	198	6	84	75	295
					121,11	0,72	108	1		22	
106	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,89	735,94	1,47	655	2	127	421	1163
					591,24	0,69	526	1		86	
107	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	931,08	23,76	1862	48	96	1048	3143
					858,82	--	1718	--		233	
108	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	1299505,05	1092132,66	6498	5461	57	1814	8977
					196067,07	202590,37	980	1013		665	
109	1124-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	18035,05	3518,06	18035	3518	2986	11416	31807
					11530,99	--	11531	--		2356	
					Газорегуляторный пункт шкафного типа						
110	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство/ведомость объемов работ:поз.27/	установка	1	41008,63	1356,65	41009	1357	20377	19314	65149
					19274,64	433,72	19275	434		4826	
111	Прайс-лист ТОО"НПО Нефтегазоборудование"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРШП-У1-04-1Н на базе регулятора РДНК-400, на базе ротационного газового счетчика	компл.	1	2891428,57	--	2891429	--		--	2891429
					--	--	--	--	2891429	--	
111.1		*Отпускная цена -*			*2857142,86*				*2857142,86*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*34285,71*				*34285,71*		
112	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,3	12874,90	2592,54	3862	777	2711	644	4867
					1247,31	1061,40	374	318		361	
113	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,7	44836,52	2543,68	31386	1780	27602	2179	36250
					2863,12	557,82	2004	390		2685	
114	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0161	349794,00	--	5632	--	5632	--	6083
					--	--	--	--		451	
115	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,04535	38442,67	16944,24	1743	768	515	475	2395
					10142,65	5027,18	460	228		177	
116	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04535	1018274,00	--	46179	--	46179	--	49873
					--	--	--	--		3694	
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,31515	93,60	2,28	123	3	73	32	168
					35,39	0,36	47	--		12	
118	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1/	т	0,01722	1309251,92	1937,96	22545	33	16525	5461	30247
					347691,96	810,59	5987	14		2241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,01722	959622,00				16525		
119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,2	2490,72	28,64	2989	35	2475	449	3713
					398,87	3,82	479	5		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	4	92236,00 21161,00	7555,00 2772,00	368944 84644	30220 11088	254080	87116 36485	492545
121	8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	1	67698,00 18016,00	5934,00 2189,00	67698 18016	5934 2189	43748	18387 6887	92971
122	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	134108,00 20567,00	858,00 255,00	134108 20567	858 255	112683	18948 12244	165301
		Надземный газопровод низкого давления									
123	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0056	703208,32 532302,72	120934,52 45502,03	3938 2981	677 255	280	3203 571	7713
124	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	5,6224	2876,00 --	-- --	16170 --	-- --	16170	-- 1294	17464
125	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	7	808,00 --	-- --	5656 --	-- --	5656	-- 452	6108
126	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4138,03 3627,81	214,84 95,52	8276 7256	430 191	590	7372 1252	16900
127	242-203-0401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	21103,00 --	-- --	42206 --	-- --	42206	-- 3376	45582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	1340,87	66,83	5363	267	895	4159	10284
					1050,30	--	4201	--		762	
129	241-116-0408 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	4082,00	--	16328	--	16328	--	17634
					--	--	--	--		1306	
130	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585,00	--	585	--	585	--	632
					--	--	--	--		47	
131	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0299	38442,67	16944,24	1149	506	340	313	1579
					10142,65	5027,18	303	150		117	
132	222-522-0101 РСНБ РК 2022	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,0299	1009373,00	--	30180	--	30180	--	32594
					--	--	--	--		2414	
133	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15/	$м^3$	0,36	52434,43	2623,24	18876	944	15393	2494	23079
					7053,84	557,98	2539	201		1710	
134	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/изолирующее фланцовое соединения /	т	0,006	1309251,92	1937,96	7856	12	5758	1903	10539
					347691,96	810,59	2086	5		781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,006	959622,00				5758		
135	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/Ду-76х3мм/	$м^2$	1,34	222,92	6,30	299	8	129	113	445
					121,11	0,72	162	1		33	
136	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/Ду-76х3мм/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,34	735,94	1,47	986	2	192	635	1750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					591,24	0,69	792	1		130	
137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/DN-76мм/	$м^2$	1,05	222,92	6,30	234	7	100	88	348
					121,11	0,72	127	1		26	
138	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/DN-76мм/	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,05	735,94	1,47	773	2	150	497	1372
					591,24	0,69	621	1		102	
139	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	931,08	23,76	4655	119	242	2619	7856
					858,82	--	4294	--		582	
140	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0056	1299505,05	1092132,66	7277	6116	63	2032	10053
					196067,07	202590,37	1098	1135		745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4223738	119803	970275	251649	4602109
							242231	31868	2891429	126724	
		Стоимость оборудования	Тенге				2857143				
		Заготов.складские расходы	Тенге				34286				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2891429				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7711				
		Материалы	Тенге				340				
		Всего заработная плата	Тенге					6648			
		Накладные расходы	Тенге				4055				
		Сметная прибыль	Тенге				942				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				12708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					6648			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1278614				
		Материалы	Тенге				517522				
		Всего заработная плата	Тенге					245534			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				430534				
		Накладные расходы	Тенге				226756				
		Сметная прибыль	Тенге				120436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1625806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					245534			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4975				
		Материалы	Тенге				1501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					2208			
		Накладные расходы	Тенге				1524				
		Сметная прибыль	Тенге				520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7019				
		Сметная заработная плата	Тенге					2208			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41009				
	Материалы		Тенге				20377				
	Всего заработная плата		Тенге					19709			
		Накладные расходы	Тенге				19314				
		Сметная прибыль	Тенге				4826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4602111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					274099			
		РАЗДЕЛ 4.Благоустройство территории									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-2 Покрытия									
		Бордюры ГП-5									
141	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	93,34	3596,21	43,83	335670	4091	229249	112271	483776
					1096,31	17,41	102330	1625		35835	
142	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	$м^3$	4,01362	58293,00	--	233966	--	233966	--	252683
					--	--	--	--		18717	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-3 МАФ									
		Ограждение металлическое, L=98,0м									
143	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	31	57335,00	8502,00	1777385	263562	1330675	256514	2196610
					5908,00	3185,00	183148	98735		162712	
144	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	2	54123,00	8499,00	108246	16998	79672	16331	134543
					5788,00	3185,00	11576	6370		9966	
145	8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	389513,00	5754,00	389513	5754	352319	30714	453846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					31440,00	2312,00	31440	2312		33618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2844780**	**290405**	**2225881**	**415830**	**3521458**
							328494	**109042**	**--**	**260848**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2844780**				
		Материалы	Тенге				**1991916**				
		Всего заработная плата	Тенге					**437536**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**233966**				
		Накладные расходы	Тенге				**415830**				
		Сметная прибыль	Тенге				**260848**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3521458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**437536**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3521458**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**437536**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13985335**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**968078**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**680856**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**218640**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7540314**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2891429**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1082885**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**821776**	
		Временные здания и сооружения 1,5%									166 408,59
		ИТОГО									14 151 743,59
		Непредвиденные работы и затраты-2%									225 206,29
		ИТОГО									14 376 949,88
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									15 512 728,92
		ИТОГО с учетом тендерной скидки 5%									**14 737 092,47**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**1 768 451,10**
		ВСЕГО									**16 505 543,57**
		ИТОГО к оплате:									**16 505 543,57**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "БН Капитал" БИН 091140017165

Директор **Берекетов Н.Ы.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

И.о. Руководителя **Жараебаев А.Б.**

Технадзор
ТОО "ТранзитПром" **БИН: 120240012936**

Авторский надзор
ТОО "РОСИБ" **БИН: 921040000350**

Эксперт **Амирганиев А.**

Руководитель **Тарханова А.Л.**