Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма
(с изменениями от 09.08.2019г.,
от 08.02.2021г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_11_» ____09____ 2024 года

Заказчик: **КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»,БИН:060140013213, тел:87243131335Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Желтоксан, №3, Руководитель Ербол Ғабит Ерболұлы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Деклараций о соответствии (прилагается)

« 29 » 08 2024г. ТОО «АЭSandLimited», директор РахатұлыҰлан., Республика Казахстан, г.Актобе, ул. Ю.А. Гагарина, 2/2,., БИН 100940016554, тел.87781605656

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

« 29 » 08 2024г. ТОО «Нурай-Сервис»,Эксперт Абиев Даулетбай Тугельбайулы, №KZ60VJE00069539 от 05.10.2021г., №KZ33VJE00069540 от 05.10.2021г. Маженов Азамат Берикович №KZ25VJE00042330 от 14.11.2018г. тел: +77003989662, БИН: 040240007586

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

« 29 » 08 2024г. ТОО «Жамбылагрогазпроект», Сарттаров Пердебай, соответствииприказом №36 от 23.08.2023, БИН:990340005441, тел. 87024442306.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведяосмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство подводящего газопровода игазораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области»II(нормальный) - уровень ответственности, относящиеся к технически сложным объектам.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район., с.Шаменов**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Правоустанавливающего документа на земельный участок **КГУ «Аппарат Акима сельского округа Жалагаш» от 05.09.2022 года №9, №174, №151**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Коммунальное государственное учреждение «Управление по контролюКызылординской области», KZ78REA00348956 29.08.2023г. KZ07REA00386415 29.04.2024г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Жамбылагрогазпроект» Рабочийпроект №43-2022г.**

(наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Рабочий проект №43-2022г, 07.12.2022

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «29» август 2023года;

окончание работ: «29» август 2024года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода	п.м	29198		29198	
Труба ПЭ100 SDR9 Ø 160х17,9мм	п.м	13463		13463	
Труба ПЭ100 SDR9 Ø110х12,3мм	п.м	1351		1351	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм	п.м	5520		5520	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2мм	п.м	5086		5086	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10мм	п.м	1383		1383	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø125х11,4мм	п.м	265		265	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6мм	п.м	710		710	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø32х3мм	п.м	984		984	
Труба стØ159х6мм	п.м	4м		4м	
Труба стØ25х3мм	п.м	115		115	
Труба стØ89х5мм	п.м	6		6	
Труба стØ159х4мм	п.м	6		6	

Труба стØ57х3мм	п.м	305		305	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-13-2Н-У1	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-13-2В-У1	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-07-2У1	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатныхдвухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство подводящего газопровода высокого давления PN1,2МПа D160,110, среднего давления PN0,3МПа и распределительного газопровода низкого давления PN0,005МПа н/п Шаменова Жалагашского района.

Газопроводы высокого давления PN 1,2 (МПа) из полиэтиленовых труб:ПЭ 100 SDR 9 Ø110х12,3– 1351,0 м; Ø160х17,9– 13463,0 м; Газопроводы среднего давления PN 0,3 (МПа) из полиэтиленовых труб: ПЭ 100 SDR 11Ø63х5,8 – 538,0 м; Ø90х8,2 – 110,0 м;Ø110х10– 63,0 м; Ø125х11,4– 348,0 м; Ø160х14,6– 78,0 м; Газопроводы низкого давления PN 0,005 (МПа) из полиэтиленовых труб
ПЭ 100 SDR 11 Ø32х3,0– 984,0 м; Ø63х5,8 – 4965,0 м; Ø90х8,2 – 4978,0 м;Ø110х10– 1228,0 м; Ø160х14,6– 628,0 м; Газопроводы низкого давления PN 0,005 (МПа) из стальных труб Ø25х3– 115,0 м; Ø57х3 – 297,0 м; Ø133х4 – 4,0 м; Для газоснабжения природным газом с. Тажибаев, Шиелийского района Строительная часть проекта разработана на основании задания смежной группы инженерного обеспечения. За абсолютную отметку ± 0.000 принят уровень верха фундамента по генеральному плану н/п Шаменова ГРП=110,10; ГРПШ№1=110,10; №2=109,35.

Рабочий проект: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» чертежи разработаны для района, характеризующегося следующими природно-климатическими характеристиками:

- Климатический подрайон - IV-Г. (СП. РК 2.04.01-2017г)
- Снеговая Нагрузка I района 1,0 кПа. (НТП РК 01-01-3.1 (4,1)2017г) .
- Ветровая Нагрузка III района 0,8 кПа.(НТП РК 01-01-3.1 (4,1)2017г) .

Согласно Заключения об инженерно-геологических условиях по объекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» выполненного ТОО "ТопГис", основанием

под подошвой фундаментов служит: суглинок легкий, светло-коричневый, мягкопластичный, песчаннистый, вскрытой мощностью 4,7 м. Грунтовые воды на исследованной территорий в период изысканий находятся на глубинах от 1 метра и более. На отдельных участках развита только верховодка, ниже которой на глубине 16-70м залегают напорные воды. Мощность водоносных горизонтов составляет 5-40м. Уровень грунтовых вод на участке проведения инженерно-геологических изысканий на глубину бурения скважин местами выявлен в интервале от 0,2 м и более. По классификации ГОСТ 25100-2011 грунты не засоленные. Суммарное содержание водорастворимых солей составляет 0,185-0,236 %. Согласно СН РК 2.01-01-2013 «ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ» по содержанию сульфатов (10176- 10752 мг/кг) грунты сильноагрессивные к бетонам нормальной проницаемости (марка W4) на портландцементе по ГОСТ 10178-85, слабоагрессивные к бетонам нормальной проницаемости на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013. В расчет следует принять слабоагрессивные к бетонам нормальной проницаемости на сульфатостойком цементе. По суммарному содержанию хлоридов в пересчете на хлор-ион (3760,5 - 3967,5 мг/кг) грунты среднеагрессивные к арматуре железобетонных конструкций. Тип засоления: сульфатный.
Расчетная глубина промерзания грунтов по СН РК 5.01-02-2013 г., СП РК 5.01-102-2013г.для суглинка - 100 см;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **585 220 768** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **546 176 722** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **3 735 087** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
585 220 768 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **546 176 722**тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 735 087**тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено100%(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель: Ербол Ғабит Ерболулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: **ТОО «Нурай-Сервис» заместитель директора Абиев Даулетбай Тугельбайулы**

Абиев Даулетбай Тугельбайулы, №KZ60VJE00069539 от 05.10.2021г., №KZ33VJE00069540 от 05.10.2021г. Маженов Азамат Берикович №KZ25VJE00042330 от 14.11.2018г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

Место печати (при наличии)

подпись, дата

Абиев Даулетбай Тугельбайулы, №KZ60VJE00069539 от 05.10.2021г., №KZ33VJE00069540 от 05.10.2021г. специализация по объектам второго и третьего уровней ответственности– в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам второго и третьего уровней ответственности– в части инженерных сетей

Маженов Азамат Берикович №KZ25VJE00042330 от 14.11.2018г. специализация по объектам второго и третьего уровней ответственности– в части технологического оборудования

фамилия, имя, отчество)при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Жамбылагрогазпроект», в лице директора Сарттаров Пердебай**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись , дата

Место печати (при наличии)

2) организация:

ТОО «Жамбылагрогазпроект», в лице директора Сарттаров Пердебай

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Сарттаров Пердебай, Приказ №36 от 23.08.2023года

фамилия, имя, отчество)при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы).

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «АЭS and Limited», в лице директора Рахатулы Ұлан.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	29198	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	436	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	436	
	Количество опор	шт		
2	Протяженность подземной прокладки:	м	28762	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	28762	
3	Количество колодцев (камер)	шт		
4	Количество компенсаторов	шт		
5	Количество вводов	шт		
	Количество задвижек	шт	9	
	Ду80 Ру16	шт	2	
	Ду50 Ру16	шт	5	
	Ду150 Ру16	шт	2	
6	Вентили (клапан)	шт	212	
	Тройник ПЭ 100 SDR 11 Ø160х14,6-63х5,8мм	шт	5	
7	Кран шаровой Ø63мм	шт	4	
	Кран шаровой Ø90мм	шт	1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	Труба	SDR9	ПЭ100	Ø160х17,9мм	13463м	
2	Труба	SDR9	ПЭ100	Ø110х12,3мм	1351м	
3	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø63х5,8мм	5520м	
4	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø90х8,2мм	5086м	
5	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø110х10мм	1383м	
6	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø125х11,4мм	265м	
7	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø160х14,6мм	710м	
8	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø32х3мм	984м	
9	Труба		металл	Ø159х6мм	4м	

10	Труба		металл	Ø25х3мм	115м
11	Труба		металл	Ø89х5мм	6м
12	Труба		металл	Ø159х4мм	6м
13	Труба		металл	Ø57х3мм	305м
14	ГРПШ	13-2В-У1	металл		1 компл
15	ГРПШ	13-2Н-У1	металл		1 компл
16	ГРПШ	07-2У1	металл		1 компл

Заказчик:

Ербол Ғабит Ерболулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

Сарттаров Пердебай

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)