Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» 08 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АЭS and Limited», Республика Казахстан, г.Актобе, ул. Ю.А. Гагарина, 2,
наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора - Рахатұлы Ұлан**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» , Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район., с.Шаменов**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **«Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Руководитель Ербол Ғабит Ерболұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Сырэнергогазстрой», ТОО «ДосСтройПроект», ТОО «КазСтройЭлит», ТОО «Баспана курылыс 2022», ТОО «Алатау Строй 2050», ТОО «SENIM GROUP STROY», ТОО «Промстрой-XXI», ТОО «ТАБЫС-АСМ», ТОО «Строительная компания Мечел».**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Жамбылагрогазпроект» ГСЛ 13004531 от 27.03.2013 Рабочий проект №43-2022г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **«Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Рабочий проект №43-2022г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество газифицируемых объектов	шт	1		1	
Общая протяженность газопровода	п.м	29198		29198	
Труба ПЭ100 SDR9 Ø 160х17,9мм	п.м	13463		13463	

Труба ПЭ100 SDR9 Ø110х12,3мм	п.м	1351		1351	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø63х5,8мм	п.м	5520		5520	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø90х8,2мм	п.м	5086		5086	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø110х10мм	п.м	1383		1383	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø125х11,4мм	п.м	265		265	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6мм	п.м	710		710	
Труба ПЭ100 SDR11 Ø32х3мм	п.м	984		984	
Труба ст Ø159х6мм	п.м	4м		4м	
Труба ст Ø25х3мм	п.м	115		115	
Труба ст Ø89х5мм	п.м	6		6	
Труба ст Ø159х4мм	п.м	6		6	
Труба ст Ø57х3мм	п.м	305		305	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-13-2Н-У1	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-13-2В-У1	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт типа ГРПШ-07-2У1	шт	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительство подводящего газопровода высокого давления PN1,2МПа D160,110, среднего давления PN0,3МПа и распределительного газопровода низкого давления PN0,005МПа н/п Шаменова Жалагашского района.

Газопроводы высокого давления PN 1,2 (МПа) из полиэтиленовых труб:ПЭ 100 SDR 9 Ø110х12,3– 1351,0 м; Ø160х17,9– 13463,0 м; Газопроводы среднего давления PN 0,3 (МПа) из полиэтиленовых труб: ПЭ 100 SDR 11Ø63х5,8 – 538,0 м; Ø90х8,2 – 110,0 м;Ø110х10– 63,0 м; Ø125х11,4– 348,0 м; Ø160х14,6– 78,0 м; Газопроводы низкого давления PN 0,005 (МПа) из полиэтиленовых труб
ПЭ 100 SDR 11 Ø32х3,0– 984,0 м; Ø63х5,8 – 4965,0 м; Ø90х8,2 – 4978,0 м;Ø110х10– 1228,0 м; Ø160х14,6– 628,0 м; Газопроводы низкого давления PN 0,005 (МПа) из стальных труб Ø25х3– 115,0 м; Ø57х3 – 297,0 м; Ø133х4 – 4,0 м; Для газоснабжения природным газом с. Тажибаев, Шиелийского района Строительная часть проекта разработана на основании задания смежной группы инженерного обеспечения. За абсолютную отметку ± 0.000 принят уровень верха фундамента по генеральному плану н/п Шаменова ГРП=110,10; ГРПШ№1=110,10; №2=109,35.

Рабочий проект: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» чертежи разработаны для района, характеризующегося следующими природно-климатическими характеристиками:

- Климатический подрайон - IV-Г. (СП. РК 2.04.01-2017г)
- Снеговая Нагрузка I района 1,0 кПа. (НТП РК 01-01-3.1 (4,1)2017г) .
- Ветровая Нагрузка III района 0,8 кПа.(НТП РК 01-01-3.1 (4,1)2017г) .

Согласно Заключения об инженерно-геологических условиях по объекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» выполненного ТОО "ТопГис", основанием под подошвой фундаментов служит: суглинок легкий, светло-коричневый, мягкопластичный, песчаннистый, вскрытой мощностью 4,7 м. Грунтовые воды на исследованной территорий в период изысканий находятся на глубинах от 1 метра и более. На отдельных участках развита только верховодка, ниже которой на глубине 16-70м залегают напорные воды. Мощность водоносных горизонтов составляет 5-40м. Уровень грунтовых вод на участке проведения инженерно-геологических изысканий на глубину бурения скважин местами выявлен в интервале от 0,2 м и более. По классификации ГОСТ 25100-2011 грунты не засоленные. Суммарное содержание водорастворимых солей составляет 0,185-0,236 %. Согласно СН РК 2.01-01-2013 «ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ» по содержанию сульфатов (10176- 10752 мг/кг) грунты сильноагрессивные к бетонам нормальной проницаемости (марка W4) на портландцементе по ГОСТ 10178-85, слабоагрессивные к бетонам нормальной проницаемости на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013. В расчет следует принять слабоагрессивные к бетонам нормальной проницаемости на сульфатостойком цементе. По суммарному содержанию хлоридов в пересчете на хлор-ион (3760,5 - 3967,5 мг/кг) грунты среднеагрессивные к арматуре железобетонных конструкций. Тип засоления: сульфатный.

Расчетная глубина промерзания грунтов по СН РК 5.01-02-2013 г., СП РК 5.01-102-2013г.для суглинка - 100 см;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «29» август 2023 года;

окончание работ: «29» август 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12
фактически, месяц: 12

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного строительство предусмотрена в проектной-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственно сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); - **Прилагается**

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полным объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключениемвыдаваемымгосударственнойорганизациейосуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);- **Не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - **Не требуется;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АЭS and Limited» Рахатулы Улан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)