Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«27» 12 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):ТОО «Проект «АИДА», Лицензия:004183 от 18.04.2001 г., Алматинская область, Карасайский район, с. Береке, ул.АшимНурлыбаев, 28, БИН 000240004089, тел.: 8(776)089-12-42

наименование организации, юридический адрес

в лице:директора АбдрахмановаАбзалаНурбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Карагаш-Тайыншинский район Северо-Казахстанской области"(привязка). (Без наружных инженерных сетей), находящегося по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Абайскийс.о., с.Караагаш

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель ГалеевКайролаТюлюевич, БИН030140002400, тел.87152462231, 150000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности.

2.Субподрядные организации:ТОО «KZ Строй сервис»; ТОО "САРМАНСТРОЙ"; ТОО "KazStroyBazis"; ТОО "Ғимарат KZ"; ТОО "Технонадзор-1983"; ТОО "Строй ВЕ и Ко"; ТОО"Инвест Строй Group"; ТОО"СтройКомбо"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)АО " КазНИИСА", 000006, 14.10.2022 г., Рабочий проект, номер заказа 2023-197.8

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом №194 от 03 апреля 2024 года КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акиматаСКО»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжен-

ность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
мощность	Посещ. /смену	40		40	

Фельдшерско-акушерский пункт имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	261,80	261,90
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1472,78	1472,78
В том числе ниже ноля	м3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание фельдшерско-акушерского пункта выполнено в одноэтажном исполнении.В плане фельдшерско-акушерский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 22,0х12,2м.Высота этажа принята 3,00м в чистоте.В здании предусмотрены основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус.Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостоком. В наружной отделке фасадов применяется декоративная штукатурка по утеплителю с окраской согласно утвержденного эскизного проекта ЭП. За относительную отметку 0.000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 194.00

Конструктивные особенности здания:

Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением.

Основные конструкции зданий:

Фундамент - ленточный высотой 300мм, из бетона кл. С 16/20, W4, F100 на портландцементе.

1. ФБС блоки 2 ряда;

2. Плиты покрытия многопустотные 220 мм;

3. Наружные стены из керамического кирпича 510мм, утеплитель 130мм и декоративная штукатурка.

Гидроизоляцию фундамента обмазаны горячим битумом за два раза, верх до отметки выше благоустройства.

Наружные стены - кирпичные толщиной 510мм.

Стены выполнены из полнотелого керамического кирпича согласно КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М75.

Стены армированы через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ф4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Утепление наружных стен –утеплитель 130 мм, плотность 160 кг/м3 по ГОСТ 9573-2012

Внутренние несущая стена - из керамического кирпича толщиной 380мм.

Перегородки армированы через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ф4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм.

Перегородки армированы через 6 ряда кладки по высоте сеткой из проволоки Ф4ВрI ГОСТ6727-80 размером ячеек 50х50мм.

Перемычки -железобетонные.

Кровля - скатная, из профилированных листов по деревянным стропилам.

Оконные блоки - из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99.

Дверные блоки - деревянные, металлические.

Отопление:

Система отопления фельдшерско-акушерского пункта —двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы «РБС—500» (q = 165 вт/секц.).

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется терморегуляторами типа RTR-N 15.

Удаление воздуха из радиаторов системы отопления производится через краны Маевского, установленных в верхних пробках нагревательных приборов.Запорная и спускная арматура — шаровые краны.

Трубопроводы фельдшерско-акушерского пункта - металлополимерныетрубы и из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262 — 75.

Металлополимерные трубы проложены в конструкции пола в гофротрубе на расстоянии 200мм от плинтусов стен.

Трубопроводы, водогазопроводных труб изолированы трубчатой гибкой изоляцией толщиной 13 мм с покровным слоем из алюминиевой фольги.

Антикоррозийное покрытие выполнено краской БТ — 177 за 2 раза по грунтовке ГФ —021 за один раз.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложены в гильзах из негорючих материалов; края гильз на одном уровне с поверхностями стен.

Вентиляция:

Вентиляция здания приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Для санузлов и душевых предусматривается естественное вытяжная вентиляция. Приточная системапредусмотрена в помещениях: кабинет физиотерапии, кабинет забора мокроты. Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918 - 2020.

В помещениях: вестибюль и коридор предусмотрен кондиционер для комфортных условий.

Для прочистки и санитарной обработки воздуховодов предусмотрены лючки.

Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполнены по серии 5.904-1

Системы вентиляции перед сдачей в эксплуатацию отрегулирована на проектную производительность. После окончания монтажа и наладочных работ все отверстия в перегородках и перекрытиях заделаны несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости ограждающих конструкций.

Монтаж систем отопления и вентиляции выполнен в соответствии требованиям СП РК 4.01-102-2013.

Водоснабжение и Канализация:

Система хозяйственно-питьевого водопровода смонтирована из полиэтиленовых труб диаметром 20-32мм по ГОСТ 18599-2001.

Подача воды в систему внутреннего водопровода предусмотрена от существующих наружных водопроводных сетей питьевой воды. Гарантированный напор в наружной сети 20 м.

Потребный напор на хозпитьевое водоснабжение составляет 12,83 м.

Заземление и молниезащита:

Система заземления и уравнивания потенциалов выполнена по типу TN-S. Наружный контур заземления выполнен в земле из оцинкованной полосы и вертикальных заземлителей на расстоянии от фундамента.

Все металлические корпуса электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, присоединяются к защитной шине PE:

- все электрощиты;
- станции, связанные со слаботочной системой.

После монтажа выполнен лабораторный замер сопротивления заземлителя, если его сопротивление превысит значение 4 Ом, необходимо установить дополнительные вертикальные заземлители.

Для выполнения замеров сопротивления в период эксплуатации, в проекте предусмотрены контрольные колодцы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2024 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2024 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,0;
фактически, месяц: 7,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,69 % и фактически применено 98,69 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (канализация, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе КарагашТайыншинский район Северо-Казахстанской области"(привязка). (Без наружных инженерных сетей), находящегося по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Абайскийс.о., с.Караагаш** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Проект «АИДА», директор АбдрахмановАбзалНурбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.