Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное казенное коммунальное предприятие "Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа Павлодарского района" Павлодарская область, Павлодарский район, с.Чернорецк, Трунова, 3 БИН 140140001405**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ" г.Павлодар, Майры, 29, 89 БИН/ИИН 141140019034**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонтКлуба села Пресное ГККП"Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкогосельского округа",расположенногопо адресу:Павлодарская область,Павлодарский район, с.Пресное

Наименование объекта: Капитальный ремонт Клуба села Пресное ГККП "Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа",расположенного по адресу:Павлодарская область,Павлодарский район,с. Пресное

Договор подряда (контракт) №1 от 08.01.2025г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 16.04.25г.

за апрель

на Архитектурно-строительные решения

Основание: ЛС № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Входная группа л.АС-14,л.АС-15,л.АС-16					
			Подраздел 1.1. Крыльцо Кр1-2 шт					
1	1	6109-0101-0102	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	5,6	407	2 279	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2856	9558	2 730	Казахстан
2	2	6101-0108-0102	**Устройство основания под крыльцо, щебеночное толщ.100 мм**	м3	0,6	20623	12 374	
3	3	6103-0701-0101	**Устройство бетонной подготовки толщ.200 мм В15 ,F100, W4**	м3	1,8	7569	13 624	
4	4	212-101-0608 Коб=1,02	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	1 м3	1,836	34043	62 503	Казахстан
5	5	6103-0701-0810	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0714	67581	4 825	
6	6	214-403-0102 Коб=2	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(d-10 мм)**	1 т	0,0714	476840	34 046	
7	7	6109-0201-0101	**Устройство стяжки цементной толщина 20 (15) мм**	м2	6,66	1573	10 476	

			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,135864	30372	4 126	Казахстан
8	8	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-6,66	33	-220	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-0,033966	30372	-1 032	Казахстан
9	9	6111-0501-0101	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	м2	6,66	391	2 604	
10	10	6111-0501-0102	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой	м2	6,66	345	2 298	
11	11	6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступенейплитами керамогранитными	м2	5,6	11007	61 639	
12	12	231-302-0103 Коб=1,03	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм с шероховатой поверхностью	1 м2	5,768	3632	20 949	Казахстан
13	13	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг МН112-3	т	0,0384	1118699	42 958	
14	14	222-509-1001 Коб=2	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0384	1115764	42 845	Казахстан
15	15	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения,. Монтаж Ог-1	т конструкций	0,1538	234799	36 112	
16	16	1109-0701-0103	Стойки, опоры. Монтаж	т конструкций	0,1154	673544	77 727	
17	17	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (50х50х4 мм)	1 т	0,0393	364575	14 328	Казахстан
18	18	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	1 м	4	1311	5 244	
19	19	241-108-0106	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	1 м	3,2	1143	3 658	
20	20	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,4	268	2 251	
21	21	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,4	204	1 714	
22	22	1109-0701-0103	Козырек над входом. Сборка	т конструкций	0,04866	673544	32 775	
23	23	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х40х3 мм)	1 т	0,0462	364575	16 843	Казахстан
24	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Д-10 мм)	1 т	0,00246	341021	839	Казахстан

25	25	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	1 шт.	6	104	624	
26	27	1109-0501-0201	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1231	27243	3 354	
			Подраздел 1.2. Крыльцо Кр 2					
27	28	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,5	407	5 088	
			неучтенные ресурсы					
27.1	28.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6375	9558	6 093	Казахстан
28	29	6101-0108-0102	Устройство основания под крыльцо, щебеночное толщ.100 мм	м3	1,25	20623	25 779	
29	30	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки В15,F100, W4	м3	3,6	10397	37 429	
30	31	212-101-0608 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	3,672	34043	125 006	Казахстан
31	32	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1585	67581	10 712	
32	33	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1585	476840	75 579	
33	34	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 (15) мм	м2	13,4	1573	21 078	
			неучтенные ресурсы					
33.1	34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,27336	30372	8 302	Казахстан
34	35	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-13,4	33	-442	
			неучтенные ресурсы					
34.1	35.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-0,06834	30372	-2 076	Казахстан
35	36	6111-0501-0101	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	м2	5,2	393	2 044	
36	37	6111-0501-0102	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой	м2	5,2	347	1 804	
37	38	6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступенейплитами керамогранитными	м2	12,5	11007	137 588	
38	39	231-302-0103 Коб=1,03	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	1 м2	12,875	3632	46 762	Казахстан
39	40	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения,. Монтаж Ог-1	т конструкций	0,2093	234799	49 143	
40	41	1109-0701-0103	Стойки, опоры. Монтаж	т конструкций	0,1685	673544	113 492	
41	42	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (50х50х4 мм)	1 т	0,0835	364575	30 442	Казахстан
42	43	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	1 м	17,3	1311	22 680	

43	44	241-108-0106	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	1 м	16,3	1143	18 631	
44	45	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг МН112-3	т	0,0408	1118699	45 643	
45	46	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0408	1115764	45 523	Казахстан
46	47	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,9	268	3 457	
47	48	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12,9	204	2 632	
48	49	1109-0501-0201	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2093	27243	5 702	
			Подраздел 1.3. Крыльцо Кр3					
49	50	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	16	407	6 512	
			неучтенные ресурсы					
49.1	50.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,816	9558	7 799	Казахстан
50	51	6101-0108-0102	Устройство основания под крыльцо, щебеночное толщ.100 мм	м3	1,6	20623	32 997	
51	52	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки В15,F100, W4	м3	4	10397	41 588	
52	53	212-101-0608 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	4,08	34043	138 895	Казахстан
53	54	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1876	67581	12 678	
54	55	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,1876	476840	89 455	
55	56	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 (15) мм	м2	16	1573	25 168	
			неучтенные ресурсы					
55.1	56.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3264	30372	9 913	Казахстан
56	57	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	-16	33	-528	
			неучтенные ресурсы					
56.1	57.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-0,0816	30372	-2 478	Казахстан
57	58	6111-0501-0101	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	м2	10,4	393	4 087	
58	59	6111-0501-0102	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой	м2	10,4	347	3 609	
59	60	6109-0306-0602	Облицовка ступеней и подступенейплитами керамогранитными	м2	16	11007	176 112	
60	61	231-302-0103 Коб=1,03	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	1 м2	16,48	3632	59 855	Казахстан

61	62	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения,. Монтаж Ог-1	т конструкций	0,1583	234799	37 169	
62	63	1109-0701-0103	Стойки, опоры. Монтаж	т конструкций	0,1295	673544	87 224	
63	64	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (50х50х4 мм)	1 т	0,0589	364575	21 473	Казахстан
64	65	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	1 м	17	1311	22 287	
65	66	241-108-0106	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	1 м	10	1143	11 430	
66	67	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг МН112-3	т	0,0288	1118699	32 219	
67	68	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0288	1115764	32 134	Казахстан
68	69	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	10	268	2 680	
69	70	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	10	204	2 040	
70	71	1109-0501-0201	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1583	27243	4 313	
			Раздел 2. Перегородки л.АС -10					
			Подраздел 2.1. Гипсокартонные					
71	72	6107-0201-0404	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	51,2	11778	603 034	
72	73	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	35,5	294	10 437	Казахстан
73	74	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	1 м	105,16	360	37 858	Казахстан
74	75	234-101-0203 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	1 м3	2,678	34448	92 252	Казахстан
			Подраздел 3.1. Окна					
75	76	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	5,7	8205	46 769	
76	77	223-102-0506	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (ОК-1) размером 1900х1500 мм	1 м2	5,7	54872	312 770	Казахстан

77	78	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый (ОК-2)	м2	6,84	12946	88 551	
78	79	223-102-0406	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной(1900х900 мм)	1 м2	6,84	61390	419 908	Казахстан
79	80	6108-0105-0205	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	7,2	5983	43 078	
80	81	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм (ПД-1)	1 м	3,2	2648	8 474	
81	82	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм (ПД -2)	1 м	4	2648	10 592	
82	83	6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной (0,6х1,9 h) -6 шт	м2	6,84	5626	38 482	
83	85	6106-0306-0303	Обшивка откосов из панелей типа "сэндвич"толщ.10 мм	м2	14,7	3042	44 717	
84	86	217-107-0101	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм	1 шт.	19,7	95	1 872	Казахстан
85	87	232-101-0701	Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм	1 м2	14,7	4147	60 961	
86	88	6112-0202-0703	Штукатурка откоса оконногонаружного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм с разравниванием .	м2	90,3	4445	401 384	
			неучтенные ресурсы					
86.1	88.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1157,646	78	90 296	
87	89	6111-0501-0107	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2	90,3	509	45 963	
88	90	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,откосы	м2	90,3	2131	192 429	
89	91	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,06	199032	11 942	
90	92	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм, отлив	м	99,33	2034	202 037	
91	93	222-529-0501 Коб=1,05	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1 м	104,2965	462	48 185	Казахстан
92	94	261-107-0815 Коб=1,05	Водоотлив оконный шириной планки 300 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	104,2965	865	90 216	
			Подраздел 3.3. Расширение дверного проема					
93	112	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,53	83396	44 200	
94	113	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,08	101747	8 140	
95	114	6106-0302-0501	Перемычка Пм1. Монтаж	т	0,0261	128968	3 366	

96	115	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (125х125 х9 мм)	1 т	0,0261	378725	9 885	Казахстан
97	116	1114-0302-0102	Перемычка. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса .	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,7	8373	5 861	
98	117	243-907-5105	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций,несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,003	75900	228	
99	118	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2	268	536	
100	119	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2	204	408	
			Подраздел 3.4. ВитражиВН-1л.АС-7					
101	120	1109-0403-0202	Витражи, ВН-1 размером 2500х2500 мм . Монтаж	т конструкций	0,258	2368932	611 184	
102	121	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части вставка из сэндвич-панелис заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,734	130304	747 163	
			Раздел 4. Кровля л.АС-12,АС-13					
			Подраздел 4.1. Кровля л.АС-13,л.АС-12					
103	122	6107-0101-0214	Установка стропилс изготовлением	м3	4,737	269711	1 277 621	
104	123	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	4,737	4261	20 184	
105	124	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,0805	205945	16 579	
106	125	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,0317	725499	22 998	
107	126	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,0047	435089	2 045	
108	132	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	22	2227	48 994	
109	133	6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	22	1262	27 764	
110	134	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	22	3641	80 102	
111	135	234-101-0206 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	2,266	66535	150 768	Казахстан
112	136	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200 (крепление лежня мауэрлата)	1 шт.	21	191	4 011	
			Раздел 5. Полы л.АС.8					
			Подраздел 5.1. Тип 1					
113	140	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	257,04	407	104 615	

			неучтенные ресурсы					
113.1	140.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	13,10904	4897	64 195	Казахстан
114	141	6101-0108-0102	Отсылка щебнемтолщ.200 мм	м3	51,41	15118	777 216	
115	142	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки толщ.80 мм В10	м3	29,376	10397	305 422	
116	143	212-101-0401 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	29,96352	23887	715 739	Казахстан
117	144	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	367,2	5124	1 881 533	
118	145	261-105-0122 Коб=1,12	Изол ГОСТ 10296-79	1 м2	411,264	301	123 790	
119	146	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 (30)мм	м2	367,2	1573	577 606	
			неучтенные ресурсы					
119.1	146.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,49088	24069	180 298	Казахстан
120	147	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	734,4	33	24 235	
			неучтенные ресурсы					
120.1	147.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,74544	24069	90 149	Казахстан
121	148	212-401-0106	Прослойка и заполнениешвврастворомцементн-песчаным ГОСТ 28013-98 марки М150 толщ.15 мм	1 м3	5,51	24069	132 620	Казахстан
122	151	6109-0401-0401	Устройство плинтуса из плиток керамических на высоту 100 мм	м	330,7	1374	454 382	
123	152	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	33,7314	3083	103 994	
			Подраздел 5.2. Тип 2					
124	153	6111-0403-0602	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	17	372	6 324	
125	154	215-304-0109 Коб=1,03	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	17,51	1409	24 672	
			Раздел 6. Отделочные работы внутренние л.АС.9					
			Подраздел 6.1. Потолки					
126	157	6112-0501-0105	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	213	6153	1 310 589	
			Подраздел 6.2. Стены					
127	162	6112-0202-0701	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1159	2986	3 460 774	
			неучтенные ресурсы					
127.1	162.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12978,482	78	1 012 322	
128	163	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 кг	173,84	326	56 672	

129	164	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	1113,8	2131	2 373 508	
130	165	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	701,69	507	355 757	Казахстан
131	166	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	45,2	8479	383 251	
132	167	232-201-0101 - Коб=1,02	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	46,104	2546	117 381	
			Раздел 8. Оснащение помещенийс доступной средой длямаломобильных групп населения					
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования					
133	168	290-000-0001 (кпл)	Поручень стационарный (левый) для санузлов д-40 мм ,нержавеющая сталь (цена 16500 тенге с НДС)	1 шт	1	14732,14	14 732	
134	169	290-000-0002 (кпл)	Поручень откидной для санузлов д-40 мм ,нержавеющая сталь (цена36400 тенге с НДС)	1 шт	2	32500	65 000	
135	170	290-000-0003 (кпл)	Крючок для костылейтравмобезопасный ,нержавеющая сталь(цена 8900 тенге с НДС)	1 шт	1	7946,43	7 946	
			Подраздел 9.2. Отмостка л.АС.6					
136	182	6101-0108-0102	Устройство основания под отмостку из щебня толщ.100 мм	м3	9,9	15161	150 094	
137	183	6103-0701-0101	Устройство бетонного покрытия толщ.100 ммВ10	м3	9,9	10397	102 930	
138	184	212-101-0401 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,098	23887	241 211	Казахстан
139	185	7101-0301-0603	Установка камней бортовых природных, покрытия цементно-бетонные	м	99	6189	612 711	
140	186	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	99	1518	150 282	

			Итого:				24 177 140	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			13 886 383	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			6 959 230	
			машины и механизмы	Тенге			941 123	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			261 176	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			9 349 634	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 907	

Всего	24 177 140
Итого с общеплощадочными затратами	24 177 141
Сметная прибыль (5%)	1 208 857
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	1 208 857
Итого в текущих ценах 2023 г.	26 594 854
2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,155)	30 717 056
Всего в прогнозных ценах	30 717 056
Итого по акту с понижающим коэффициентом	30 102 715,24
НДС (12%)	3 612 325,83
Итого	33 715 041,06

Заказчик:
ГККП Дом культуры села Чернорецк аппарата акима Чернорецкого сельского округа "Павлодарского района"
Директор

_____ Бердхан Мегенбек

Авторский надзор:
ТОО "Континент Инжиниринг"
Эксперт авторского надзора

Григорьев А. С.

Подрядчик:

ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
Директор

Лавренюк Д. Н.

Технический надзор:
ТОО "АсылТехСтройKZ"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору

_____ Самуратов Т. С.