Генподрядчик: ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик: ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование стройки: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области

Договор № 11/3 от 27.05.2018г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июнь 2018г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 11/3 от 27.05.2018г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области	977 359,64	872 642,53							104 717,10	977 359,64
	Всего к оплате :										**977 359,64**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ **Кажкратов Д.К.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027

Директор _____ **Исмаилов Ж.А.**

Заказчик КГП на ПВХ «Баянаульская центральная районная больница», БИН 010240002480, РК, Павлодарская область, Баянаульский р-н, с. Баянаул,ул.Жалантос батыра,1

Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование объекта Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области

Договор № 11/3 от 27.05.2018г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2018г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. , тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Наружная отделка							
			1.2 Цоколь							
1	4	11-130301-1903	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м2	32,7	1080,73	17,68	35340	578	5373
						293,85	9,36	9609	306	54,2
2	5	11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхност	32,7	334,37	8,44	10934	276	5035
						245,57		8030	0	63
3	6	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	32,7	192,39	2,66	6291	87	1999,00
						110,34	1,22	3608	40	54,8
4	7	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	5	1618,2	0,2	8091	1	3766,0
						1274,4		6372	0	59
			Раздел 2. Внутренняя отделка							
			2.1 Стены, перегородки потолки							

5	8	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	171,4	1696,3	10,46	290745	1793	88026,0
						854,8	4,01	146513	688	59,8
6	9	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,4	498,05	5,04	85365	864	36291,0
						383,69	2,68	65764	459	54,8
7	10	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	46,5	335,51	1,25	15601	58	4 479,00
						175,18	0,58	8146	27	54,8
8	11	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124,9	214,49	2,1	26790	262	9165,0
						132,91	0,99	16600	124	54,8
			2.2. Полы							
9	12	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	28	872,49	16	24430	448	4559,0
						264,14	3,28	7395	92	61
10	13	11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	280	141,07	2,32	39499	649	2828,0
						15,92	0,64	4462	182	60,9
11	14	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,12	20567,17	6,23	43664	13	3 720,0
						2877,56		6109	0	60,9
12	15	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	9,07	1077,18	63,29	9770	574	2544
						451,16	9,48	4092	86	61

13	16	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,07	576,52	22,6	5229	205	1566,0
						272,22	11,36	2469	103,0	60,9
14	17	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе . Устройство	м2 покрытия	9,07	2538,92	59,32	23028	538	5081
						892,83	27,01	8098	245	60,9

Итого по прямы затраты						**624 777**
Накладные расходы 1 уровня, тенге						174 432
Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге						799 209
Накладные расходы II кровня 4,24 %, тенге						33 886
Итого						833 095
сметная прибыль (8%), тенге						66 647,61
Всего						899 742,79
Коэффициент скидки К=0,96988						872 642,53
НДС (12 %)						104 717,10
Итого						977 359,64

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027

Директор _____ Исмаилов Ж.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ Кажмуратов Д.К.