Генподрядчик: ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик: ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование стройки: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области

Договор № 11/1 от 27.05.2018г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июнь 2018г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 11/1 от 27.05.2018г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области	1 382 160,94	1 234 072,27							148 088,67	1 382 160,94
	Всего к оплате :										**1 382 160,94**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ **Кажмуратов Д.К.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461

Директор _____ **Турымбетов Ж.Е.**

Заказчик КГП на ПВХ «Баянаульская центральная районная больница», БИН 010240002480, РК, Павлодарская область, Баянаульский р-н, с. Баянаул,ул.Жалантос батыра,1

Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование объекта Капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ж. Аймаутова, находящегося по адресу село Ж. Аймаутова, Баянаульского района, Павлодарской области

Договор № 11/1 от 27.05.2018г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2018г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. , тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Наружная отделка							
			1.1. Стены							
1	1	11-130301-1903	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м2	165,86	1080,71	17,68	179247	2932	27254,0
						293,85	9,33	48738	1547	54,2
2	2	11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	168,86	334,41	8,45	56468	1427	26000
						245,58		41469		63
3	3	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	165,86	192,37	2,67	31907	443	10139
						110,34	1,21	18301	200	54,8
			1.2 Цоколь							
4	4	11-130301-1903	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м2	32,7	1080,73	17,68	35340	578	5373
						293,85	9,36	9609	306	54,2
5	5	11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка	м2 поверхности	32,7	334,37	8,44	10934	276	5035
						245,57		8030	0	63
6	6	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	32,7	192,39	2,66	6291	87	1999,00
						110,34	1,22	3608	40	54,8

7	7	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	5	1618,2	0,2	8091	1	3766,0
						1274,4		6372	0	59
			Раздел 2. Внутренняя отделка **2.1 Стены, перегородки потолки**							
8	8	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	171,4	1696,3	10,46	290745	1793	88026,0
						854,8	4,01	146513	688	59,8
9	9	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,4	498,05	5,04	85365	864	36291,0
						383,69	2,68	65764	459	54,8
10	10	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	46,5	335,51	1,25	15601	58	4 479,00
						175,18	0,58	8146	27	54,8
11	11	11-150405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	124,9	214,49	2,1	26790	262	9165,0
						132,91	0,99	16600	124	54,8
			2.2. Полы							
12	12	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	28	872,49	16	24430	448	4559,0
						264,14	3,28	7395	92	61
13	13	11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	280	141,07	2,32	39499	649	2828,0
						15,92	0,64	4462	182	60,9
14	14	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,12	20567,17	6,23	43664	13	3 720,0
						2877,56		6109	0	60,9
15	15	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	9,07	1077,18	63,29	9770	574	2544
						451,16	9,48	4092	86	61

16	16	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,07	576,52 272,22	22,6 11,36	5229 2469	205 103,0	1566,0 60,9
17	17	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе . Устройство	м2 покрытия	9,07	2538,92 892,83	59,32 27,01	23028 8098	538 245	5081 60,9

Итого по прямы затраты						**892 399**
Накладные расходы 1 уровня, тенге						237 825
Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге						1 130 224
Накладные расходы II кровня 4,24 %, тенге						47 921
Итого						1 178 145
сметная прибыль (8%), тенге						94 251,62
Всего						1 272 396,86
Коэффициент скидки К=0,96988						1 234 072,27
НДС (12 %)						148 088,67
Итого						1 382 160,94

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840010461

Директор _____ Турымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ Кажмуратов Д.К.