**Форма 3**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

Инженер: **ТОО "Гео Арх Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Договор: **№89 от 05.09.2024 года**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Куришти, с/о Дильдабеков, Жетысайского района, Туркестанской области"**

# СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных работ
## за октябрь 2024 года

| № п/п | Наименование | Стоимость выполненных работ (в тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начало года по отчетный месяц | | За отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| | | | | | |
| 1 | Общестроительные работы | 75 892 288 | 84 999 362 | 75 892 288 | 84 999 362 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Всего к оплате: | 75 892 288 | 84 999 362 | 75 892 288 | 84 999 362 |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

**Руководитель** _____ **Б.У.Мамбетов**

**ИНЖЕНЕР: ТОО "Гео Арх Проект"**

**Директор** _____ **М.З.Искаков**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

**Директор** _____ **Г.М.Оразова**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"**

Инженер: **ТОО "Гео Арх Проект"**

Подрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Договор: **№89 от 05.09.2024 года**

Наименование объекта: **"Строительство газопровода в н/п Куришти, с/о Дильдабеков, Жетысайского района, Туркестанской области"**

# А К Т
## приемки выполненных работ

за октябрь 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | материалы | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1: Газопроводы высокого давления** | | | | | | | | | |
| **1** | **1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | | **1476,1** | **217,12** | **217,12** | **320490,83** | **320490,83** | | **64107,02** | **415359,77** |
| | | | **м$^3$** | | **0,00** | **60,32** | **0,00** | **89038,35** | | **30761,92** | |
| **2** | **1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022*** | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | | **410,3** | **68,21** | **68,21** | **27986,56** | **27986,56** | | **6856,11** | **37628,61** |
| | | | **м$^3$ грунта** | | **0,00** | **23,21** | **0,00** | **9523,06** | | **2785,94** | |
| **3** | **1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | | **11,2** | **3524,80** | **0,00** | **39477,76** | **0,00** | | **28424,03** | **73333,90** |
| | | | **м$^3$** | | **3524,80** | **0,00** | **39477,76** | **0,00** | | **5432,11** | |
| **4** | **1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | | **307,7** | **10804,16** | **264,05** | **3324440,03** | **81248,18** | **2674589,94** | **588067,01** | **4225508,71** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $м^3$ | | 1847,91 | 82,56 | 568601,91 | 25403,71 | | 313001,67 | |
| 5 | 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м) | | 103 | 1395,33 | 0,00 | 143718,99 | 0,00 | | 103477,92 | 266972,91 |
| | | | $м^3$ | | 1395,33 | 0,00 | 143718,99 | 0,00 | | 19776,00 | |
| 6 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 103 | 7902,00 | | 813906,00 | | 813906,00 | | 879018,48 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 65112,48 | |
| 7 | 1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 1077 | 47,90 | 47,90 | 51588,30 | 51588,30 | | 12643,98 | 69369,57 |
| | | | $м^3$ | | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 17555,10 | | 5137,29 | |
| 8 | 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 1077 | 272,05 | 122,66 | 292997,85 | 132104,82 | | 163854,78 | 493406,01 |
| | | | $м^3$ | | 149,39 | 61,92 | 160893,03 | 66687,84 | | 36553,38 | |
| 9 | 1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022* | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом) | | 1369 | 2,43 | 2,43 | 3326,67 | 3326,67 | | 821,40 | 4476,63 |
| | | | $м^2$ | | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 1136,27 | | 328,56 | |
| 10 | 1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022* | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | | 11 | 8474,63 | 1219,85 | 93220,93 | 13418,35 | 10284,01 | 80655,08 | 187786,06 |
| | | | шт. | | 6319,87 | 469,28 | 69518,57 | 5162,08 | | 13910,05 | |
| 11 | 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | | 1,76 | 3381,58 | 251,83 | 5951,58 | 443,22 | 4671,73 | 932,75 | 7435,07 |
| | | | $м^2$ | | 475,36 | 88,44 | 836,63 | 155,65 | | 550,74 | |
| 12 | 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | | 1,232 | 42146,27 | 1436,59 | 51924,20 | 1769,88 | 40744,40 | 9282,49 | 66103,22 |
| | | | $м^3$ | | 7637,93 | 641,73 | 9409,93 | 790,61 | | 4896,53 | |
| 13 | 261-401-0327 *РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65 | | 0,11 | 152037,00 | | 16724,07 | | 16724,07 | | 18062,00 |
| | | | 100 шт. | | | | | | | 1337,93 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 214-205-0103 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м) | | 0,37884 | 439419,00 | | 166469,49 | | 166469,49 | | 179787,05 |
| | | | т | | | | | | | 13317,56 | |
| 15 | 1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022* | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | | 2,06 | 43721,08 | 28147,48 | 90065,42 | 57983,81 | | 29191,42 | 128797,38 |
| | | | км | | 15573,60 | 7656,87 | 32081,62 | 15773,15 | | 9540,54 | |
| 16 | 249-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | | 2060 | 17,00 | | 35020,00 | | 35020,00 | | 37821,60 |
| | | | м | | | | | | | 2801,60 | |
| 17 | 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 2064 | 550,63 | 235,89 | 1136500,32 | 486876,96 | 119257,92 | 508342,56 | 1776422,88 |
| | | | м | | 256,96 | 85,11 | 530365,44 | 175667,04 | | 131580,00 | |
| 18 | 243-105-0702 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 | | 2,064 | 615444,00 | | 1270276,42 | | 1270276,42 | | 1371898,53 |
| | | | км | | | | | | | 101622,11 | |
| 19 | 1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022* | Трубка контрольная. Устройство | | 8 | 11230,89 | 3450,29 | 89847,12 | 27602,32 | 12183,04 | 60529,60 | 162406,88 |
| | | | шт. | | 6257,72 | 1384,91 | 50061,76 | 11079,28 | | 12030,16 | |
| 20 | 212-101-2001 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,08 | 27483,00 | | 2198,64 | | 2198,64 | | 2374,53 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 175,89 | |
| 21 | 222-203-0101 *РСНБ РК 2022* | Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП | | 8 | 2197,00 | | 17576,00 | | 17576,00 | | 18982,08 |
| | | | шт. | | | | | | | 1406,08 | |
| 22 | 241-202-0204 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м) | | 8 | 350,00 | | 2800,00 | | 2800,00 | | 3024,00 |
| | | | м | | | | | | | 224,00 | |
| 23 | 241-213-0203 *РСНБ РК 2022* | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | 8 | 674,00 | | 5392,00 | | 5392,00 | | 5823,36 |
| | | | шт. | | | | | | | 431,36 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 241-201-0617 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м) | | 4 | 6536,00 | | 26144,00 | | 26144,00 | | 28235,52 |
| | | | м | | | | | | | 2091,52 | |
| 25 | 1124-0202-0206 *РСНБ РК 2022* | Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления | | 1 | 44002,81 | 5859,08 | 44002,81 | 5859,08 | 4575,44 | 33232,61 | 83414,25 |
| | | | врезка | | 33568,29 | 0,00 | 33568,29 | 0,00 | | 6178,83 | |
| 26 | 1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,003 | 1293998,08 | 344251,78 | 3881,99 | 1032,76 | 241,02 | 3073,08 | 7511,48 |
| | | | км | | 869406,72 | 165299,31 | 2608,22 | 495,90 | | 556,41 | |
| 27 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 3,012 | 1711,00 | | 5153,53 | | 5153,53 | | 5565,81 |
| | | | м | | | | | | | 412,28 | |
| 28 | 241-112-0125 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм | | 1 | 629,00 | | 629,00 | | 629,00 | | 679,32 |
| | | | шт. | | | | | | | 50,32 | |
| 29 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | | 0,57 | 143,04 | 3,26 | 81,53 | 1,86 | 35,51 | 30,65 | 121,16 |
| | | | $м^2$ | | 77,48 | 0,46 | 44,16 | 0,26 | | 8,98 | |
| 30 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 0,57 | 250,95 | 4,79 | 143,04 | 2,73 | 88,67 | 36,00 | 193,36 |
| | | | $м^2$ | | 90,60 | 0,93 | 51,64 | 0,53 | | 14,32 | |
| 31 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею | | 2,055 | 651790,39 | 283004,97 | 1339429,25 | 581575,21 | | 948301,86 | 2470749,59 |
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 757854,04 | 200026,63 | | 183018,48 | |
| 32 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | | 2075,55 | 1285,00 | | 2667081,75 | | 2667081,75 | | 2880448,29 |
| | | | м | | | | | | | 213366,54 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | | 0,004 | 779519,93 | 360992,27 | 3118,08 | 1443,97 | | 2108,19 | 5644,37 |
| | | | км | | 418527,66 | 113843,02 | 1674,11 | 455,37 | | 418,10 | |
| 34 | 241-202-0217 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | | 4,04 | 8198,00 | | 33119,92 | | 33119,92 | | 35769,51 |
| | | | м | | | | | | | 2649,59 | |
| 35 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею(футляр) | | 0,016 | 651790,39 | 283004,97 | 10428,65 | 4528,07 | | 7383,37 | 19236,98 |
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 5900,57 | 1557,38 | | 1424,96 | |
| 36 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 16,16 | 2542,00 | | 41078,72 | | 41078,72 | | 44365,02 |
| | | | м | | | | | | | 3286,30 | |
| 37 | 1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022* | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | | 16 | 2615,43 | 12,57 | 41846,88 | 201,12 | 9793,60 | 31597,12 | 79319,52 |
| | | | м | | 1990,76 | 4,01 | 31852,16 | 64,16 | | 5875,52 | |
| 38 | 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | | 9 | 9858,24 | 4601,07 | 88724,16 | 41409,63 | 34745,49 | 23166,27 | 120841,65 |
| | | | м | | 1396,56 | 1203,47 | 12569,04 | 10831,23 | | 8951,22 | |
| 39 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 9,09 | 2542,00 | | 23106,78 | | 23106,78 | | 24955,32 |
| | | | м | | | | | | | 1848,54 | |
| 40 | 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 0,1 | 10804,16 | 264,05 | 1080,42 | 26,41 | 869,22 | 191,12 | 1373,26 |
| | | | $м^3$ | | 1847,91 | 82,56 | 184,79 | 8,26 | | 101,72 | |
| 41 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,068301 | 2279303,44 | 754099,55 | 155677,56 | 51505,38 | 43955,81 | 77523,67 | 251857,33 |
| | | | т | | 881638,89 | 264864,22 | 60216,38 | 18090,36 | | 18656,10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | | 0,000296 | 1528659,00 | | 452,48 | | 452,48 | | 488,68 |
| | | | т | | | | | | | 36,20 | |
| 43 | 1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляр) | | 0,0013 | 1000327,44 | 170777,46 | 1300,43 | 222,02 | 170,20 | 993,50 | 2477,44 |
| | | | км | | 698630,40 | 73319,70 | 908,22 | 95,32 | | 183,51 | |
| 44 | 241-102-0174 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм | | 1,3 | 3293,00 | | 4280,90 | | 4280,90 | | 4623,37 |
| | | | м | | | | | | | 342,47 | |
| 45 | 1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,0013 | 4807526,57 | 51281,55 | 6249,78 | 66,66 | 5574,48 | 603,10 | 7401,11 |
| | | | км | | 468187,20 | 424,57 | 608,64 | 0,55 | | 548,23 | |
| 46 | 1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022* | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | | 1,32 | 2615,43 | 12,57 | 3452,37 | 16,59 | 807,97 | 2606,76 | 6543,86 |
| | | | м | | 1990,76 | 4,01 | 2627,80 | 5,29 | | 484,73 | |
| 47 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | | 1,32 | 1285,00 | | 1696,20 | | 1696,20 | | 1831,90 |
| | | | м | | | | | | | 135,70 | |
| 48 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении (муфты, отводы, колени, патрубки, переходы) | | 3 | 1880,43 | 161,54 | 5641,29 | 484,62 | | 5106,51 | 11607,63 |
| | | | шт. | | 1718,89 | 0,47 | 5156,67 | 1,41 | | 859,83 | |
| 49 | 241-202-0213 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | | 0,25 | 3880,00 | | 970,00 | | 970,00 | | 1047,60 |
| | | | м | | | | | | | 77,60 | |
| 50 | 241-210-0611 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм | | 1 | 4337,00 | | 4337,00 | | 4337,00 | | 4683,96 |
| | | | шт. | | | | | | | 346,96 | |
| 51 | 241-208-1806 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 1 | 3250,00 | | 3250,00 | | 3250,00 | | 3510,00 |
| | | | шт. | | | | | | | 260,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022* | Концы футляра. Заделка монтажной пеной | | 1 | 22152,25 | 5093,15 | 22152,25 | 5093,15 | 41,04 | 16964,64 | 42246,24 |
| | | | футляр | | 17018,06 | 117,94 | 17018,06 | 117,94 | | 3129,35 | |
| 53 | 261-105-0654 *РСНБ РК 2022* | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 1 | 1957,00 | | 1957,00 | | 1957,00 | | 2113,56 |
| | | | шт. | | | | | | | 156,56 | |
| 54 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | | 23 | 1880,43 | 161,54 | 43249,89 | 3715,42 | | 39149,91 | 88991,83 |
| | | | шт. | | 1718,89 | 0,47 | 39534,47 | 10,81 | | 6592,03 | |
| 55 | 241-208-1806 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 3 | 3250,00 | | 9750,00 | | 9750,00 | | 10530,00 |
| | | | шт. | | | | | | | 780,00 | |
| 56 | 241-211-0606 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | | 20 | 1314,00 | | 26280,00 | | 26280,00 | | 28382,40 |
| | | | шт. | | | | | | | 2102,40 | |
| 57 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении | | 28 | 2063,48 | 268,48 | 57777,44 | 7517,44 | | 49803,04 | 116186,84 |
| | | | шт. | | 1795,00 | 1,65 | 50260,00 | 46,20 | | 8606,36 | |
| 58 | 241-210-0520 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм | | 27 | 7163,00 | | 193401,00 | | 193401,00 | | 208873,08 |
| | | | шт. | | | | | | | 15472,08 | |
| 59 | 241-211-0609 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | | 1 | 3737,00 | | 3737,00 | | 3737,00 | | 4035,96 |
| | | | шт. | | | | | | | 298,96 | |
| 60 | 1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении | | 3 | 6627,98 | 2083,67 | 19883,94 | 6251,01 | | 17770,62 | 40666,92 |
| | | | шт. | | 4544,31 | 1439,06 | 13632,93 | 4317,18 | | 3012,36 | |
| 61 | 241-211-0617 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 280 мм | | 2 | 40495,00 | | 80990,00 | | 80990,00 | | 87469,20 |
| | | | шт. | | | | | | | 6479,20 | |
| 62 | 241-209-0366 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х110х280 мм | | 1 | 76368,00 | | 76368,00 | | 76368,00 | | 82477,44 |
| | | | шт. | | | | | | | 6109,44 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом | | 2,059 | 591952,01 | 460535,14 | 1218829,19 | 948241,86 | 47029,35 | 448314,06 | 1800514,71 |
| | | | км | | 108576,00 | 130692,00 | 223557,98 | 269094,83 | | 133371,46 | |
| 64 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 2,055 | 1350639,34 | 1073129,62 | 2775563,84 | 2205281,37 | 72742,31 | 920536,18 | 3991788,03 |
| | | | км | | 242112,00 | 250140,18 | 497540,16 | 514038,07 | | 295688,01 | |
| 65 | 1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,004 | 1837755,25 | 1478051,40 | 7351,02 | 5912,21 | 150,88 | 2422,36 | 10555,25 |
| | | | км | | 321984,00 | 343499,42 | 1287,94 | 1374,00 | | 781,87 | |
| 66 | 1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | 26 | 1501,07 | 28,68 | 39027,82 | 745,68 | 3213,60 | 21391,76 | 65253,24 |
| | | | стык | | 1348,79 | 0,00 | 35068,54 | 0,00 | | 4833,66 | |
| 67 | 1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | | 26 | 279,23 | 0,00 | 7259,98 | 0,00 | | 4428,58 | 12623,52 |
| | | | стык | | 279,23 | 0,00 | 7259,98 | 0,00 | | 934,96 | |
| | | Итого по разделу 1: Газопроводы высокого давления | | | | | 17101836,07 | 5075974,15 | 8619911,53 | 4313921,11 | 23129004,74 |
| | | | | | | | 3405950,43 | 1438603,82 | 0,00 | 1713247,56 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел 2: Газопроводы низкого давления | | | | | | | | | |
| 68 | 0362 | отвал экскаваторами "Обратная лопата" с | | 1087,7 | 217,12 | 217,12 | 236161,42 | 236161,42 | | 47238,81 | 306067,90 |
| | | | $м^3$ | | 0,00 | 60,32 | 0,00 | 65610,06 | | 22667,67 | |
| 69 | 1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 14 | 3524,80 | 0,00 | 49347,20 | 0,00 | | 35530,04 | 91667,38 |
| | | | $м^3$ | | 3524,80 | 0,00 | 49347,20 | 0,00 | | 6790,14 | |
| 70 | 1123-0101- | Основание под трубопроводы песчаное. | | 236,1 | 10804,16 | 264,05 | 2550862,18 | 62342,21 | 2052228,42 | 451227,24 | 3242257,42 |
| | | | $м^3$ | | 1847,91 | 82,56 | 436291,55 | 19492,42 | | 240168,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(Засыпка трубы вручную на 0,2м в учет принята засыпка на 0,1 м) | | 78,7 | 1395,33 | 0,00 | 109812,47 | 0,00 | | 79065,17 | 203988,04 |
| | | | $м^3$ | | 1395,33 | 0,00 | 109812,47 | 0,00 | | 15110,40 | |
| 72 | 1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | | 786,9 | 47,90 | 47,90 | 37692,51 | 37692,51 | | 9238,21 | 50684,23 |
| | | | $м^3$ | | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 12826,47 | | 3753,51 | |
| 73 | 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | | 786,9 | 272,05 | 122,66 | 214076,15 | 96521,16 | | 119718,97 | 360502,51 |
| | | | $м^3$ | | 149,39 | 61,92 | 117554,99 | 48724,85 | | 26707,39 | |
| 74 | 1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022* | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (согласно Том-4 ПОС с.25 разравнивание излишка грунта и формирование валика просадки над трубопроводом) | | 1049,333333 | 2,43 | 2,43 | 2549,88 | 2549,88 | | 629,60 | 3431,32 |
| | | | $м^2$ | | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 870,95 | | 251,84 | |
| 75 | 1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | Основание щебеночное. Разборка | | 1,96 | 547,00 | 355,51 | 1072,12 | 696,80 | | 406,99 | 1597,44 |
| | | | $м^3$ | | 191,49 | 96,91 | 375,32 | 189,94 | | 118,33 | |
| 76 | 1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-галечниковой смеси. Устройство | | 1,96 | 1824,37 | 1570,32 | 3575,77 | 3077,83 | 4,53 | 1431,54 | 5407,89 |
| | | | $м^3$ | | 251,74 | 424,54 | 493,41 | 832,10 | | 400,58 | |
| 77 | 211-201-0704 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | | 2,3912 | 6681,00 | | 15975,61 | | 15975,61 | | 17253,66 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 1278,05 | |
| 78 | 1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022* | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | | 21 | 8474,63 | 1219,85 | 177967,23 | 25616,85 | 19633,11 | 153977,88 | 358500,66 |
| | | | шт. | | 6319,87 | 469,28 | 132717,27 | 9854,88 | | 26555,55 | |
| 79 | 1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | | 3,36 | 3039,70 | 251,83 | 10213,39 | 846,15 | 7770,03 | 1780,70 | 12953,61 |
| | | | $м^2$ | | 475,36 | 88,44 | 1597,21 | 297,16 | | 959,52 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 211-201-0601 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | | 0,061824 | 6668,00 | | 412,24 | | 412,24 | | 445,22 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 32,98 | |
| 81 | 211-201-0604 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | | 0,030912 | 6573,00 | | 203,18 | | 203,18 | | 219,43 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 16,25 | |
| 82 | 211-201-0606 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | | 0,100128 | 5326,00 | | 533,28 | | 533,28 | | 575,94 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 42,66 | |
| 83 | 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | | 2,352 | 14265,64 | 1436,59 | 33552,79 | 3378,86 | 12209,51 | 17721,12 | 55375,82 |
| | | | $м^3$ | | 7637,93 | 641,73 | 17964,41 | 1509,35 | | 4101,91 | |
| 84 | 212-101-0603 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | | 2,39904 | 27295,00 | | 65481,80 | | 65481,80 | | 70720,34 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 5238,54 | |
| 85 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,013171 | 7094,00 | | 93,44 | | 93,44 | | 100,91 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 7,47 | |
| 86 | 261-401-0327 *РСНБ РК 2022* | Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65 | | 0,21 | 152037,00 | | 31927,77 | | 31927,77 | | 34481,99 |
| | | | 100 шт. | | | | | | | 2554,22 | |
| 87 | 214-205-0103 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м) | | 0,72324 | 439419,00 | | 317805,40 | | 317805,40 | | 343229,83 |
| | | | т | | | | | | | 25424,43 | |
| 88 | 1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022* | Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | | 1,29 | 43721,08 | 28147,48 | 56400,19 | 36310,25 | | 18280,06 | 80654,67 |
| | | | км | | 15573,60 | 7656,87 | 20089,94 | 9877,36 | | 5974,42 | |
| 89 | 249-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м | | 1290 | 17,00 | | 21930,00 | | 21930,00 | | 23684,40 |
| | | | м | | | | | | | 1754,40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 1300 | 550,63 | 235,89 | 715819,00 | 306657,00 | 75114,00 | 320177,00 | 1118871,00 |
| | | | м | | 256,96 | 85,11 | 334048,00 | 110643,00 | | 82875,00 | |
| 91 | 243-105-0702 *РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 | | 1,3 | 615444,00 | | 800077,20 | | 800077,20 | | 864083,38 |
| | | | км | | | | | | | 64006,18 | |
| 92 | 1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022* | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | | 27 | 4627,17 | 0,00 | 124933,59 | 0,00 | | 89952,12 | 232076,61 |
| | | | $м^3$ | | 4627,17 | 0,00 | 124933,59 | 0,00 | | 17190,90 | |
| 93 | 1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 18 | 16558,10 | 1770,14 | 298045,80 | 31862,52 | 91991,88 | 166248,00 | 501437,34 |
| | | | $м^3$ | | 9677,30 | 472,15 | 174191,40 | 8498,70 | | 37143,54 | |
| 94 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 1,35 | 7094,00 | | 9576,90 | | 9576,90 | | 10343,05 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 766,15 | |
| 95 | 212-101-2001 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 18,36 | 27483,00 | | 504587,88 | | 504587,88 | | 544954,91 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 40367,03 | |
| 96 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 12 | 1532,49 | 0,00 | 18389,88 | 0,00 | | 13240,68 | 34161,00 |
| | | | $м^3$ | | 1532,49 | 0,00 | 18389,88 | 0,00 | | 2530,44 | |
| 97 | 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | | 0,764 | 39358,12 | 15925,37 | 30069,60 | 12166,98 | 2137,99 | 13877,49 | 47462,86 |
| | | | т | | 20634,33 | 5690,67 | 15764,63 | 4347,67 | | 3515,77 | |
| 98 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 130,52 | 1711,00 | | 223319,72 | | 223319,72 | | 241185,30 |
| | | | м | | | | | | | 17865,58 | |
| 99 | 214-104-0101 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм | | 0,2285 | 412853,00 | | 94336,91 | | 94336,91 | | 101883,86 |
| | | | т | | | | | | | 7546,95 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 12,5 | 708,00 | | 8850,00 | | 8850,00 | | 9558,00 |
| | | | кг | | | | | | | 708,00 | |
| 101 | 261-107-0983 *РСНБ РК 2022* | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 | | 3 | 1720,00 | | 5160,00 | | 5160,00 | | 5572,80 |
| | | | кг | | | | | | | 412,80 | |
| 102 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 40,5 | 143,04 | 3,26 | 5793,12 | 132,03 | 2523,15 | 2178,09 | 8609,09 |
| | | | $м^2$ | | 77,48 | 0,46 | 3137,94 | 18,63 | | 637,88 | |
| 103 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 40,5 | 250,95 | 4,79 | 10163,48 | 194,00 | 6300,18 | 2557,98 | 13739,23 |
| | | | $м^2$ | | 90,60 | 0,93 | 3669,30 | 37,67 | | 1017,77 | |
| 104 | 1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022* | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | | 10,26 | 4627,17 | 0,00 | 47474,76 | 0,00 | | 34181,81 | 88189,11 |
| | | | $м^3$ | | 4627,17 | 0,00 | 47474,76 | 0,00 | | 6532,54 | |
| 105 | 1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 6,84 | 16558,10 | 1770,14 | 113257,40 | 12107,76 | 34956,91 | 63174,24 | 190546,19 |
| | | | $м^3$ | | 9677,30 | 472,15 | 66192,73 | 3229,51 | | 14114,55 | |
| 106 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,513 | 7094,00 | | 3639,22 | | 3639,22 | | 3930,36 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 291,14 | |
| 107 | 212-101-2001 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 6,9768 | 27483,00 | | 191743,39 | | 191743,39 | | 207082,86 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 15339,47 | |
| 108 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 4,56 | 1532,49 | 0,00 | 6988,15 | 0,00 | | 5031,46 | 12981,18 |
| | | | $м^3$ | | 1532,49 | 0,00 | 6988,15 | 0,00 | | 961,57 | |
| 109 | 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | | 0,50312 | 39358,12 | 15925,37 | 19801,86 | 8012,37 | 1407,94 | 9138,80 | 31255,91 |
| | | | т | | 20634,33 | 5690,67 | 10381,54 | 2863,09 | | 2315,25 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 103,0104 | 1711,00 | | 176250,79 | | 176250,79 | | 190350,85 |
| | | | м | | | | | | | 14100,06 | |
| 111 | 214-104-0101 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм | | 0,08683 | 412853,00 | | 35848,03 | | 35848,03 | | 38715,87 |
| | | | т | | | | | | | 2867,84 | |
| 112 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 4,75 | 708,00 | | 3363,00 | | 3363,00 | | 3632,04 |
| | | | кг | | | | | | | 269,04 | |
| 113 | 261-107-0983 *РСНБ РК 2022* | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 | | 1,14 | 1720,00 | | 1960,80 | | 1960,80 | | 2117,66 |
| | | | кг | | | | | | | 156,86 | |
| 114 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 15,39 | 143,04 | 3,26 | 2201,39 | 50,17 | 958,80 | 827,67 | 3271,45 |
| | | | $м^2$ | | 77,48 | 0,46 | 1192,42 | 7,08 | | 242,39 | |
| 115 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 15,39 | 250,95 | 4,79 | 3862,12 | 73,72 | 2394,07 | 972,03 | 5220,90 |
| | | | $м^2$ | | 90,60 | 0,93 | 1394,33 | 14,31 | | 386,75 | |
| 116 | 1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022* | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | | 19,2 | 4627,17 | 0,00 | 88841,66 | 0,00 | | 63965,95 | 165032,25 |
| | | | $м^3$ | | 4627,17 | 0,00 | 88841,66 | 0,00 | | 12224,64 | |
| 117 | 1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 12,16 | 16558,10 | 1770,14 | 201346,50 | 21524,90 | 62145,63 | 112309,76 | 338748,78 |
| | | | $м^3$ | | 9677,30 | 472,15 | 117675,97 | 5741,34 | | 25092,52 | |
| 118 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,912 | 7094,00 | | 6469,73 | | 6469,73 | | 6987,31 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 517,58 | |
| 119 | 212-101-2001 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 12,4032 | 27483,00 | | 340877,15 | | 340877,15 | | 368147,32 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 27270,17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 7,04 | 1532,49 | 0,00 | 10788,73 | 0,00 | | 7767,87 | 20041,12 |
| | | | $м^3$ | | 1532,49 | 0,00 | 10788,73 | 0,00 | | 1484,52 | |
| 121 | 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | | 0,60544 | 39358,12 | 15925,37 | 23828,98 | 9641,86 | 1694,28 | 10997,36 | 37612,45 |
| | | | т | | 20634,33 | 5690,67 | 12492,85 | 3445,36 | | 2786,11 | |
| 122 | 241-102-0151 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | | 83,5328 | 2302,00 | | 192292,51 | | 192292,51 | | 207675,91 |
| | | | м | | | | | | | 15383,40 | |
| 123 | 214-104-0101 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм | | 0,14624 | 412853,00 | | 60375,62 | | 60375,62 | | 65205,67 |
| | | | т | | | | | | | 4830,05 | |
| 124 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 8 | 708,00 | | 5664,00 | | 5664,00 | | 6117,12 |
| | | | кг | | | | | | | 453,12 | |
| 125 | 261-107-0983 *РСНБ РК 2022* | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 | | 1,92 | 1720,00 | | 3302,40 | | 3302,40 | | 3566,59 |
| | | | кг | | | | | | | 264,19 | |
| 126 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 25,92 | 143,04 | 3,26 | 3707,60 | 84,50 | 1614,82 | 1393,98 | 5509,82 |
| | | | $м^2$ | | 77,48 | 0,46 | 2008,28 | 11,92 | | 408,24 | |
| 127 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 25,92 | 250,95 | 4,79 | 6504,62 | 124,16 | 4032,12 | 1637,11 | 8793,10 |
| | | | $м^2$ | | 90,60 | 0,93 | 2348,35 | 24,11 | | 651,37 | |
| 128 | 1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022* | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | | 14,4 | 4627,17 | 0,00 | 66631,25 | 0,00 | | 47974,46 | 123774,19 |
| | | | $м^3$ | | 4627,17 | 0,00 | 66631,25 | 0,00 | | 9168,48 | |
| 129 | 1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 9,12 | 16558,10 | 1770,14 | 151009,87 | 16143,68 | 46609,22 | 84232,32 | 254061,58 |
| | | | $м^3$ | | 9677,30 | 472,15 | 88256,98 | 4306,01 | | 18819,39 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,684 | 7094,00 | | 4852,30 | | 4852,30 | | 5240,48 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 388,18 | |
| 131 | 212-101-2001 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 9,3024 | 27483,00 | | 255657,86 | | 255657,86 | | 276110,49 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 20452,63 | |
| 132 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 5,28 | 1532,49 | 0,00 | 8091,55 | 0,00 | | 5825,90 | 15030,84 |
| | | | $м^3$ | | 1532,49 | 0,00 | 8091,55 | 0,00 | | 1113,39 | |
| 133 | 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | | 0,81696 | 39358,12 | 15925,37 | 32154,01 | 13010,39 | 2286,20 | 14839,47 | 50752,96 |
| | | | т | | 20634,33 | 5690,67 | 16857,42 | 4649,05 | | 3759,48 | |
| 134 | 241-102-0151 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | | 130,1184 | 2302,00 | | 299532,56 | | 299532,56 | | 323495,16 |
| | | | м | | | | | | | 23962,60 | |
| 135 | 214-104-0101 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм | | 0,10968 | 412853,00 | | 45281,72 | | 45281,72 | | 48904,26 |
| | | | т | | | | | | | 3622,54 | |
| 136 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 6 | 708,00 | | 4248,00 | | 4248,00 | | 4587,84 |
| | | | кг | | | | | | | 339,84 | |
| 137 | 261-107-0983 *РСНБ РК 2022* | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 | | 1,44 | 1720,00 | | 2476,80 | | 2476,80 | | 2674,94 |
| | | | кг | | | | | | | 198,14 | |
| 138 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 19,44 | 143,04 | 3,26 | 2780,70 | 63,37 | 1211,11 | 1045,48 | 4132,36 |
| | | | $м^2$ | | 77,48 | 0,46 | 1506,21 | 8,94 | | 306,18 | |
| 139 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 19,44 | 250,95 | 4,79 | 4878,47 | 93,12 | 3024,09 | 1227,83 | 6594,83 |
| | | | $м^2$ | | 90,60 | 0,93 | 1761,26 | 18,08 | | 488,53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022* | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | | 3,16 | 4627,17 | 0,00 | 14621,86 | 0,00 | | 10527,73 | 27161,56 |
| | | | $м^3$ | | 4627,17 | 0,00 | 14621,86 | 0,00 | | 2011,97 | |
| 141 | 1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 1,3 | 16558,10 | 1770,14 | 21525,53 | 2301,18 | 6643,86 | 12006,80 | 36214,92 |
| | | | $м^3$ | | 9677,30 | 472,15 | 12580,49 | 613,79 | | 2682,59 | |
| 142 | 212-101-2001 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 1,326 | 27483,00 | | 36442,46 | | 36442,46 | | 39357,86 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 2915,40 | |
| 143 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,0975 | 7094,00 | | 691,67 | | 691,67 | | 747,00 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 55,33 | |
| 144 | 1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 0,96 | 1532,49 | 0,00 | 1471,19 | 0,00 | | 1059,25 | 2732,88 |
| | | | $м^3$ | | 1532,49 | 0,00 | 1471,19 | 0,00 | | 202,44 | |
| 145 | 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж | | 0,32652 | 39358,12 | 15925,37 | 12851,21 | 5199,95 | 913,74 | 5930,99 | 20284,78 |
| | | | т | | 20634,33 | 5690,67 | 6737,52 | 1858,12 | | 1502,58 | |
| 146 | 241-102-0218 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | | 5,2208 | 6541,00 | | 34149,25 | | 34149,25 | | 36881,19 |
| | | | м | | | | | | | 2731,94 | |
| 147 | 214-203-0202 *РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 16П | | 0,05936 | 535344,00 | | 31778,02 | | 31778,02 | | 34320,26 |
| | | | т | | | | | | | 2542,24 | |
| 148 | 214-203-0202 *РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 14П | | 0,04796 | 535344,00 | | 25675,10 | | 25675,10 | | 27729,11 |
| | | | т | | | | | | | 2054,01 | |
| 149 | 214-201-0102 *РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм | | 0,02262 | 494281,00 | | 11180,64 | | 11180,64 | | 12075,09 |
| | | | т | | | | | | | 894,45 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 214-104-0101 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм | | 0,00626 | 412853,00 | | 2584,46 | | 2584,46 | | 2791,22 |
| | | | т | | | | | | | 206,76 | |
| 151 | 261-301-0219 *РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 0,5 | 708,00 | | 354,00 | | 354,00 | | 382,32 |
| | | | кг | | | | | | | 28,32 | |
| 152 | 261-107-0983 *РСНБ РК 2022* | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 | | 0,12 | 1720,00 | | 206,40 | | 206,40 | | 222,91 |
| | | | кг | | | | | | | 16,51 | |
| 153 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 11,62 | 143,04 | 3,26 | 1662,12 | 37,89 | 723,93 | 624,92 | 2470,06 |
| | | | $м^2$ | | 77,48 | 0,46 | 900,32 | 5,35 | | 183,02 | |
| 154 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 11,62 | 250,95 | 4,79 | 2916,04 | 55,66 | 1807,61 | 733,92 | 3941,97 |
| | | | $м^2$ | | 90,60 | 0,93 | 1052,77 | 10,81 | | 292,01 | |
| 155 | 1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022* | Трубка контрольная. Устройство | | 31 | 11230,89 | 3450,29 | 348157,59 | 106958,99 | 47209,28 | 234552,20 | 629326,66 |
| | | | шт. | | 6257,72 | 1384,91 | 193989,32 | 42932,21 | | 46616,87 | |
| 156 | 212-101-2001 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,31 | 27483,00 | | 8519,73 | | 8519,73 | | 9201,31 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 681,58 | |
| 157 | 222-203-0101 *РСНБ РК 2022* | Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП | | 31 | 2197,00 | | 68107,00 | | 68107,00 | | 73555,56 |
| | | | шт. | | | | | | | 5448,56 | |
| 158 | 241-202-0204 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм (контрольная трубка L=1,5м) | | 31 | 350,00 | | 10850,00 | | 10850,00 | | 11718,00 |
| | | | м | | | | | | | 868,00 | |
| 159 | 241-213-0203 *РСНБ РК 2022* | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | 31 | 674,00 | | 20894,00 | | 20894,00 | | 22565,52 |
| | | | шт. | | | | | | | 1671,52 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 241-201-0617 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L=0,5м) | | 15,5 | 6536,00 | | 101308,00 | | 101308,00 | | 109412,64 |
| | | | м | | | | | | | 8104,64 | |
| 161 | 1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,05 | 1293998,08 | 344251,78 | 64699,90 | 17212,59 | 4016,98 | 51217,95 | 125191,28 |
| | | | км | | 869406,72 | 165299,31 | 43470,34 | 8264,97 | | 9273,43 | |
| 162 | 241-102-0107 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | | 50,2 | 585,00 | | 29367,00 | | 29367,00 | | 31716,36 |
| | | | м | | | | | | | 2349,36 | |
| 163 | 1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,37 | 1293998,08 | 344251,78 | 478779,29 | 127373,15 | 29725,64 | 379012,82 | 926415,48 |
| | | | км | | 869406,72 | 165299,31 | 321680,49 | 61160,74 | | 68623,37 | |
| 164 | 241-102-0137 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | 371,48 | 1711,00 | | 635602,28 | | 635602,28 | | 686450,46 |
| | | | м | | | | | | | 50848,18 | |
| 165 | 1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,36 | 1346960,78 | 369336,96 | 484905,88 | 132961,31 | 38026,65 | 373903,02 | 927513,61 |
| | | | км | | 871994,24 | 177116,38 | 313917,93 | 63761,90 | | 68704,71 | |
| 166 | 241-102-0151 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | | 361,44 | 2302,00 | | 832034,88 | | 832034,88 | | 898597,67 |
| | | | м | | | | | | | 66562,79 | |
| 167 | 1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | | 0,027 | 2022407,09 | 601177,05 | 54604,99 | 16231,78 | 7493,75 | 37866,55 | 99869,26 |
| | | | км | | 1143683,84 | 272947,18 | 30879,46 | 7369,57 | | 7397,72 | |
| 168 | 241-102-0218 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | | 27,108 | 6541,00 | | 177313,43 | | 177313,43 | | 191498,50 |
| | | | м | | | | | | | 14185,07 | |
| 169 | 241-112-0124 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | | 33 | 405,00 | | 13365,00 | | 13365,00 | | 14434,20 |
| | | | шт. | | | | | | | 1069,20 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 241-112-0130 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм | | 48 | 753,00 | | 36144,00 | | 36144,00 | | 39035,52 |
| | | | шт. | | | | | | | 2891,52 | |
| 171 | 241-112-0212 *РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм | | 3 | 4611,00 | | 13833,00 | | 13833,00 | | 14939,64 |
| | | | шт. | | | | | | | 1106,64 | |
| 172 | 241-114-0136 *РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм | | 1 | 1686,00 | | 1686,00 | | 1686,00 | | 1820,88 |
| | | | шт. | | | | | | | 134,88 | |
| 173 | 241-117-0401 *РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,5 мм | | 49 | 280,00 | | 13720,00 | | 13720,00 | | 14817,60 |
| | | | шт. | | | | | | | 1097,60 | |
| 174 | 241-117-0407 *РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм | | 3 | 502,00 | | 1506,00 | | 1506,00 | | 1626,48 |
| | | | шт. | | | | | | | 120,48 | |
| 175 | 241-117-0410 *РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм | | 3 | 690,00 | | 2070,00 | | 2070,00 | | 2235,60 |
| | | | шт. | | | | | | | 165,60 | |
| 176 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза | | 114,97 | 143,04 | 3,26 | 16445,31 | 374,81 | 7162,63 | 6183,09 | 24439,18 |
| | | | $м^2$ | | 77,48 | 0,46 | 8907,88 | 52,89 | | 1810,78 | |
| 177 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 114,97 | 203,26 | 2,40 | 23368,80 | 275,93 | 17884,73 | 3629,60 | 29158,69 |
| | | | $м^2$ | | 45,30 | 0,46 | 5208,14 | 52,89 | | 2160,29 | |
| 178 | 1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка | | 1 | 4840,57 | 150,53 | 4840,57 | 150,53 | 1563,79 | 3086,39 | 8561,12 |
| | | | шт. | | 3126,25 | 23,13 | 3126,25 | 23,13 | | 634,16 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 241-703-0502 *РСНБ РК 2022* | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | | 0,002 | 10580,00 | | 21,16 | | 21,16 | | 22,85 |
| | | | 1000 шт. | | | | | | | 1,69 | |
| 180 | 242-209-0703 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.02) | | 1 | 15136,00 | | 15136,00 | | 15136,00 | | 16346,88 |
| | | | шт. | | | | | | | 1210,88 | |
| 181 | 1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка | | 49 | 4840,57 | 150,53 | 237187,93 | 7375,97 | 76625,71 | 151233,11 | 419494,88 |
| | | | шт. | | 3126,25 | 23,13 | 153186,25 | 1133,37 | | 31073,84 | |
| 182 | 241-703-0502 *РСНБ РК 2022* | Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм | | 0,098 | 10580,00 | | 1036,84 | | 1036,84 | | 1119,79 |
| | | | 1000 шт. | | | | | | | 82,95 | |
| 183 | 242-209-0703 *РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.03) | | 49 | 15136,00 | | 741664,00 | | 741664,00 | | 800997,12 |
| | | | шт. | | | | | | | 59333,12 | |
| 184 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею | | 0,15 | 651790,39 | 283004,97 | 97768,56 | 42450,74 | | 69219,11 | 180346,68 |
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 55317,81 | 14600,48 | | 13359,01 | |
| 185 | 241-202-0204 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | | 151,5 | 350,00 | | 53025,00 | | 53025,00 | | 57267,00 |
| | | | м | | | | | | | 4242,00 | |
| 186 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею | | 0,45 | 651790,39 | 283004,97 | 293305,68 | 127352,23 | | 207657,34 | 541040,06 |
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 165953,44 | 43801,45 | | 40077,04 | |
| 187 | 241-202-0210 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | | 454,5 | 1285,00 | | 584032,50 | | 584032,50 | | 630755,10 |
| | | | м | | | | | | | 46722,60 | |
| 188 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею | | 0,1 | 651790,39 | 283004,97 | 65179,04 | 28300,50 | | 46146,08 | 120231,13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 36878,54 | 9733,66 | | 8906,01 | |
| 189 | 241-202-0212 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | | 101 | 2565,00 | | 259065,00 | | 259065,00 | | 279790,20 |
| | | | м | | | | | | | 20725,20 | |
| 190 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | | 0,22 | 651790,39 | 283004,97 | 143393,89 | 62261,09 | | 101521,37 | 264508,48 |
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 81132,79 | 21414,04 | | 19593,22 | |
| 191 | 241-202-0213 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | | 222,2 | 3880,00 | | 862136,00 | | 862136,00 | | 931106,88 |
| | | | м | | | | | | | 68970,88 | |
| 192 | 1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | | 0,36 | 779519,93 | 360992,27 | 280627,17 | 129957,22 | | 189736,91 | 507993,21 |
| | | | км | | 418527,66 | 113843,02 | 150669,96 | 40983,49 | | 37629,13 | |
| 193 | 241-202-0217 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | | 363,6 | 8198,00 | | 2980792,80 | | 2980792,80 | | 3219256,22 |
| | | | м | | | | | | | 238463,42 | |
| 194 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею(футляр) | | 0,04 | 651790,39 | 283004,97 | 26071,62 | 11320,20 | | 18458,43 | 48092,45 |
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 14751,42 | 3893,46 | | 3562,40 | |
| 195 | 241-201-0608 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм | | 40,4 | 522,00 | | 21088,80 | | 21088,80 | | 22775,90 |
| | | | м | | | | | | | 1687,10 | |
| 196 | 1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022* | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | | 40 | 2615,43 | 12,57 | 104617,20 | 502,80 | 24484,00 | 78992,80 | 198298,80 |
| | | | м | | 1990,76 | 4,01 | 79630,40 | 160,40 | | 14688,80 | |
| 197 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею(футляр) | | 0,022 | 651790,39 | 283004,97 | 14339,39 | 6226,11 | | 10152,14 | 26450,85 |
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 8113,28 | 2141,40 | | 1959,32 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 22,22 | 2466,00 | | 54794,52 | | 54794,52 | | 59178,08 |
| | | | м | | | | | | | 4383,56 | |
| 199 | 1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022* | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | | 22 | 2615,43 | 12,57 | 57539,46 | 276,54 | 13466,20 | 43446,04 | 109064,34 |
| | | | м | | 1990,76 | 4,01 | 43796,72 | 88,22 | | 8078,84 | |
| 200 | 1122-0501-0403 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею | | 0,013 | 762334,76 | 353618,76 | 9910,35 | 4597,05 | | 6708,98 | 17948,88 |
| | | | км | | 408716,00 | 112571,95 | 5313,31 | 1463,44 | | 1329,55 | |
| 201 | 241-201-0615 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм | | 13,13 | 3946,00 | | 51810,98 | | 51810,98 | | 55955,86 |
| | | | м | | | | | | | 4144,88 | |
| 202 | 1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022* | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | | 13 | 2615,43 | 12,57 | 34000,59 | 163,41 | 7957,30 | 25672,66 | 64447,11 |
| | | | м | | 1990,76 | 4,01 | 25879,88 | 52,13 | | 4773,86 | |
| 203 | 1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022* | Трубы стальные, диаметр 273 мм. Укладка | | 0,017 | 2761196,87 | 1027050,66 | 46940,35 | 17459,86 | 7310,61 | 28729,57 | 81723,51 |
| | | | км | | 1304110,08 | 402934,86 | 22169,87 | 6849,89 | | 6053,59 | |
| 204 | 241-102-0235 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм | | 17,068 | 25634,00 | | 437521,11 | | 437521,11 | | 472522,80 |
| | | | м | | | | | | | 35001,69 | |
| 205 | 1122-0601-0108 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,017 | 7010449,44 | 214424,69 | 119177,64 | 3645,22 | 107883,84 | 8428,76 | 137814,91 |
| | | | км | | 449916,48 | 50901,18 | 7648,58 | 865,32 | | 10208,51 | |
| 206 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,00527 | 7094,00 | | 37,39 | | 37,39 | | 40,38 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 2,99 | |
| 207 | 1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022* | Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | | 17 | 2615,43 | 12,57 | 44462,31 | 213,69 | 10405,70 | 33571,94 | 84276,99 |
| | | | м | | 1990,76 | 4,01 | 33842,92 | 68,17 | | 6242,74 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 1122-1401-1101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | | 8 | 9858,24 | 4601,07 | 78865,92 | 36808,56 | 30884,88 | 20592,24 | 107414,80 |
| | | | м | | 1396,56 | 1203,47 | 11172,48 | 9627,76 | | 7956,64 | |
| 209 | 241-201-0613 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 8,08 | 2466,00 | | 19925,28 | | 19925,28 | | 21519,30 |
| | | | м | | | | | | | 1594,02 | |
| 210 | 1122-1401-1102 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | | 4 | 20550,96 | 7831,04 | 82203,84 | 31324,16 | 44284,88 | 13592,04 | 103459,56 |
| | | | м | | 1648,70 | 1783,63 | 6594,80 | 7134,52 | | 7663,68 | |
| 211 | 241-201-0616 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | | 4,04 | 5158,00 | | 20838,32 | | 20838,32 | | 22505,39 |
| | | | м | | | | | | | 1667,07 | |
| 212 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,064056 | 1635738,44 | 754099,55 | 104778,86 | 48304,60 | | 72706,00 | 191683,65 |
| | | | т фасонных частей | | 881638,89 | 264864,22 | 56474,26 | 16966,14 | | 14198,79 | |
| 213 | 217-301-0107 *РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | | 5,76504 | 2154,00 | | 12417,90 | | 12417,90 | | 13411,33 |
| | | | кг | | | | | | | 993,43 | |
| 214 | 241-202-0204 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм | | 34 | 350,00 | | 11900,00 | | 11900,00 | | 12852,00 |
| | | | м | | | | | | | 952,00 | |
| 215 | 241-202-0208 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм | | 61,2 | 809,00 | | 49510,80 | | 49510,80 | | 53471,66 |
| | | | м | | | | | | | 3960,86 | |
| 216 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении | | 68 | 1810,83 | 129,01 | 123136,44 | 8772,68 | | 113251,96 | 255299,20 |
| | | | шт. | | 1681,82 | 0,47 | 114363,76 | 31,96 | | 18910,80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 241-211-0603 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | 34 | 1085,00 | | 36890,00 | | 36890,00 | | 39841,20 |
| | | | шт. | | | | | | | 2951,20 | |
| 218 | 241-210-0603 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | | 34 | 2103,00 | | 71502,00 | | 71502,00 | | 77222,16 |
| | | | шт. | | | | | | | 5720,16 | |
| 219 | 241-102-0151 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | | 14,28 | 2302,00 | | 32872,56 | | 32872,56 | | 35502,36 |
| | | | м | | | | | | | 2629,80 | |
| 220 | 1122-0601-0302 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,01428 | 3514228,76 | 48721,80 | 50183,19 | 695,75 | 42834,34 | 6590,90 | 61316,02 |
| | | | км трубопровода | | 465903,36 | 306,63 | 6653,10 | 4,38 | | 4541,93 | |
| 221 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,004427 | 7094,00 | | 31,40 | | 31,40 | | 33,91 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 2,51 | |
| 222 | 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 10,54 | 10804,16 | 264,05 | 113875,85 | 2783,08 | 91615,79 | 20143,73 | 144741,18 |
| | | | $м^3$ | | 1847,91 | 82,56 | 19476,97 | 870,18 | | 10721,60 | |
| 223 | 1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 3 $м^3$. Устройство | | 0,612 | 40947,79 | 2661,36 | 25060,05 | 1628,75 | 18101,04 | 5234,22 | 32717,81 |
| | | | $м^3$ | | 8709,57 | 688,95 | 5330,26 | 421,64 | | 2423,54 | |
| 224 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,093636 | 7094,00 | | 664,25 | | 664,25 | | 717,39 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 53,14 | |
| 225 | 1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022* | Концы футляра. Заделка монтажной пеной | | 34 | 22152,25 | 5093,15 | 753176,50 | 173167,10 | 1395,36 | 576797,76 | 1436372,16 |
| | | | футляр | | 17018,06 | 117,94 | 578614,04 | 4009,96 | | 106397,90 | |
| 226 | 261-105-0654 *РСНБ РК 2022* | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 34 | 1957,00 | | 66538,00 | | 66538,00 | | 71861,04 |
| | | | шт. | | | | | | | 5323,04 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,054084 | 1635738,44 | 754099,55 | 88466,95 | 40784,57 | | 61387,17 | 161842,45 |
| | | | т | | 881638,89 | 264864,22 | 47682,38 | 14324,86 | | 11988,33 | |
| 228 | 217-301-0107 *РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | | 4,86754 | 2154,00 | | 10484,68 | | 10484,68 | | 11323,45 |
| | | | кг | | | | | | | 838,77 | |
| 229 | 214-203-0201 *РСНБ РК 2022* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П | | 0,006803 | 510794,00 | | 3475,08 | | 3475,08 | | 3753,09 |
| | | | т | | | | | | | 278,01 | |
| 230 | 214-208-0103 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | | 0,000589 | 484006,00 | | 285,08 | | 285,08 | | 307,89 |
| | | | т | | | | | | | 22,81 | |
| 231 | 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | | 0,01331 | 379729,00 | | 5054,19 | | 5054,19 | | 5458,53 |
| | | | т | | | | | | | 404,34 | |
| 232 | 214-208-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | | 0,007174 | 488365,00 | | 3503,58 | | 3503,58 | | 3783,87 |
| | | | т | | | | | | | 280,29 | |
| 233 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | | 0,000296 | 1528659,00 | | 452,48 | | 452,48 | | 488,68 |
| | | | т | | | | | | | 36,20 | |
| 234 | 241-202-0212 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | | 1,32 | 2565,00 | | 3385,80 | | 3385,80 | | 3656,66 |
| | | | м | | | | | | | 270,86 | |
| 235 | 241-202-0217 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | | 0,2 | 8198,00 | | 1639,60 | | 1639,60 | | 1770,77 |
| | | | м | | | | | | | 131,17 | |
| 236 | 241-102-0216 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм | | 1,25 | 4953,00 | | 6191,25 | | 6191,25 | | 6686,55 |
| | | | м | | | | | | | 495,30 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | | 2 | 2063,48 | 268,48 | 4126,96 | 536,96 | | 3557,36 | 8299,06 |
| | | | шт. | | 1795,00 | 1,65 | 3590,00 | 3,30 | | 614,74 | |
| 238 | 241-208-1808 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | | 1 | 7185,00 | | 7185,00 | | 7185,00 | | 7759,80 |
| | | | шт. | | | | | | | 574,80 | |
| 239 | 241-210-0618 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм | | 1 | 7363,00 | | 7363,00 | | 7363,00 | | 7952,04 |
| | | | шт. | | | | | | | 589,04 | |
| 240 | 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 0,03 | 10804,16 | 264,05 | 324,12 | 7,92 | 260,77 | 57,34 | 411,98 |
| | | | $м^3$ | | 1847,91 | 82,56 | 55,44 | 2,48 | | 30,52 | |
| 241 | 1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,00125 | 9508806,60 | 309980,65 | 11886,01 | 387,47 | 10704,90 | 876,76 | 13783,79 |
| | | | км трубопровода | | 634907,52 | 73585,32 | 793,63 | 91,98 | | 1021,02 | |
| 242 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,000387 | 7094,00 | | 2,75 | | 2,75 | | 2,97 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 0,22 | |
| 243 | 1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022* | Концы футляра диаметром до 200 мм. Заделка монтажной пеной | | 1 | 56706,49 | 5093,15 | 56706,49 | 5093,15 | 34595,28 | 16964,64 | 79564,82 |
| | | | футляр | | 17018,06 | 117,94 | 17018,06 | 117,94 | | 5893,69 | |
| 244 | 261-105-0654 *РСНБ РК 2022* | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 1 | 1957,00 | | 1957,00 | | 1957,00 | | 2113,56 |
| | | | шт. | | | | | | | 156,56 | |
| 245 | 261-107-0495 *РСНБ РК 2022* | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | | 0,07 | 1019,00 | | 71,33 | | 71,33 | | 77,04 |
| | | | $м^2$ | | | | | | | 5,71 | |
| 246 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 0,6 | 143,04 | 3,26 | 85,82 | 1,96 | 37,38 | 32,27 | 127,54 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $м^2$ | | 77,48 | 0,46 | 46,49 | 0,28 | | 9,45 | |
| 247 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 0,6 | 250,95 | 4,79 | 150,57 | 2,88 | 93,34 | 37,90 | 203,55 |
| | | | $м^2$ | | 90,60 | 0,93 | 54,36 | 0,56 | | 15,08 | |
| 248 | 1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | | 0,208631 | 1635738,44 | 754099,55 | 341266,40 | 157328,84 | | 236804,58 | 624316,66 |
| | | | т | | 881638,89 | 264864,22 | 183937,56 | 55258,99 | | 46245,68 | |
| 249 | 217-301-0107 *РСНБ РК 2022* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм | | 18,776812 | 2154,00 | | 40445,25 | | 40445,25 | | 43680,87 |
| | | | кг | | | | | | | 3235,62 | |
| 250 | 214-101-0201 *РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | | 0,0021 | 379729,00 | | 797,43 | | 797,43 | | 861,22 |
| | | | т | | | | | | | 63,79 | |
| 251 | 214-208-0102 *РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | | 0,024119 | 488365,00 | | 11779,07 | | 11779,07 | | 12721,40 |
| | | | т | | | | | | | 942,33 | |
| 252 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | | 0,000888 | 1528659,00 | | 1357,45 | | 1357,45 | | 1466,05 |
| | | | т | | | | | | | 108,60 | |
| 253 | 241-202-0217 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | | 3,96 | 8198,00 | | 32464,08 | | 32464,08 | | 35061,21 |
| | | | м | | | | | | | 2597,13 | |
| 254 | 241-202-0220 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм | | 0,9 | 16235,00 | | 14611,50 | | 14611,50 | | 15780,42 |
| | | | м | | | | | | | 1168,92 | |
| 255 | 241-102-0233 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм | | 3,9 | 18250,00 | | 71175,00 | | 71175,00 | | 76869,00 |
| | | | м | | | | | | | 5694,00 | |
| 256 | 1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | | 6 | 3371,48 | 394,27 | 20228,88 | 2365,62 | | 17719,68 | 40984,44 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | 2977,21 | 5,90 | 17863,26 | 35,40 | | 3035,88 | |
| 257 | 241-208-1812 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм | | 3 | 35113,00 | | 105339,00 | | 105339,00 | | 113766,12 |
| | | | шт. | | | | | | | 8427,12 | |
| 258 | 241-210-0628 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х100 мм | | 3 | 16112,00 | | 48336,00 | | 48336,00 | | 52202,88 |
| | | | шт. | | | | | | | 3866,88 | |
| 259 | 1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 0,9 | 10804,16 | 264,05 | 9723,74 | 237,64 | 7822,98 | 1720,05 | 12359,30 |
| | | | $м^3$ основания | | 1847,91 | 82,56 | 1663,12 | 74,30 | | 915,51 | |
| 260 | 1122-0601-0308 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,003 | 13954196,43 | 397817,66 | 41862,59 | 1193,46 | 38223,14 | 2703,62 | 48131,51 |
| | | | км трубопровода | | 815330,88 | 94978,92 | 2445,99 | 284,94 | | 3565,30 | |
| 261 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,00093 | 7094,00 | | 6,60 | | 6,60 | | 7,13 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 0,53 | |
| 262 | 1122-0601-0807 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | | 0,003 | 2427036,55 | 648640,98 | 7281,11 | 1945,92 | 4980,26 | 1219,14 | 9180,27 |
| | | | км трубопровода | | 118310,40 | 292174,50 | 354,93 | 876,52 | | 680,02 | |
| 263 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,00036 | 7094,00 | | 2,55 | | 2,55 | | 2,75 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 0,20 | |
| 264 | 1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022* | Концы футляра диаметром до 200 мм. Заделка монтажной пеной | | 3 | 56706,49 | 5093,15 | 170119,47 | 15279,45 | 103785,84 | 50893,92 | 238694,46 |
| | | | футляр | | 17018,06 | 117,94 | 51054,18 | 353,82 | | 17681,07 | |
| 265 | 261-105-0654 *РСНБ РК 2022* | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 3 | 1957,00 | | 5871,00 | | 5871,00 | | 6340,68 |
| | | | шт. | | | | | | | 469,68 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 261-107-0495 *РСНБ РК 2022* | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | | 0,21 | 1019,00 | | 213,99 | | 213,99 | | 231,11 |
| | | | $м^2$ | | | | | | | 17,12 | |
| 267 | 1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 1,8 | 143,04 | 3,26 | 257,47 | 5,87 | 112,14 | 96,80 | 382,62 |
| | | | $м^2$ | | 77,48 | 0,46 | 139,46 | 0,83 | | 28,35 | |
| 268 | 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | | 1,8 | 250,95 | 4,79 | 451,71 | 8,62 | 280,01 | 113,69 | 610,63 |
| | | | $м^2$ | | 90,60 | 0,93 | 163,08 | 1,67 | | 45,23 | |
| 269 | 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | | 0,12 | 3910,50 | 1679,47 | 469,26 | 201,54 | 0,01 | 290,32 | 820,35 |
| | | | $м^3$ | | 2230,96 | 427,64 | 267,72 | 51,32 | | 60,77 | |
| 270 | 212-101-0301 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,1224 | 24948,00 | | 3053,64 | | 3053,64 | | 3297,93 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 244,29 | |
| 271 | 218-103-0206 *РСНБ РК 2022* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | | 0,03 | 7094,00 | | 212,82 | | 212,82 | | 229,85 |
| | | | 10 $м^2$ | | | | | | | 17,03 | |
| 272 | 1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022* | Коверы наземные при прокладке трубопроводов. Монтаж | | 3 | 141757,09 | 1028,41 | 425271,27 | 3085,23 | 407558,16 | 16019,97 | 476594,55 |
| | | | ковер | | 4875,96 | 517,97 | 14627,88 | 1553,91 | | 35303,31 | |
| 273 | 212-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,24 | 26944,00 | | 6466,56 | | 6466,56 | | 6983,88 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 517,32 | |
| 274 | 1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022* | Основание под фундаменты песчаное (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Устройство | | 1,125 | 11689,47 | 1579,21 | 13150,65 | 1776,61 | 9784,29 | 2232,70 | 16614,02 |
| | | | $м^3$ | | 1413,11 | 720,89 | 1589,75 | 811,00 | | 1230,67 | |
| 275 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | | 9 | 1880,43 | 161,54 | 16923,87 | 1453,86 | | 15319,53 | 34822,89 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | 1718,89 | 0,47 | 15470,01 | 4,23 | | 2579,49 | |
| 276 | Прайс | Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16 | | 3 | 63533,80 | | 190601,40 | | 190601,40 | | 205849,50 |
| | | | шт. | | | | | | | 15248,10 | |
| 277 | 241-211-0606 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | | 6 | 1314,00 | | 7884,00 | | 7884,00 | | 8514,72 |
| | | | шт. | | | | | | | 630,72 | |
| 278 | 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | | 0,0045 | 651790,39 | 283004,97 | 2933,06 | 1273,52 | | 2076,57 | 5410,40 |
| | | | км | | 368785,42 | 97336,56 | 1659,53 | 438,01 | | 400,77 | |
| 279 | 241-202-0213 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | | 4,5 | 3880,00 | | 17460,00 | | 17460,00 | | 18856,80 |
| | | | м | | | | | | | 1396,80 | |
| 280 | 241-213-0209 *РСНБ РК 2022* | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | | 3 | 2263,00 | | 6789,00 | | 6789,00 | | 7332,12 |
| | | | шт. | | | | | | | 543,12 | |
| 281 | 1312-1401-0101 *РСНБ РК 2022* | Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования | | 3 | 21736,63 | 3056,35 | 65209,89 | 9169,05 | 2225,40 | 34488,54 | 107674,29 |
| | | | комплект | | 17938,48 | 907,72 | 53815,44 | 2723,16 | | 7975,86 | |
| 282 | 241-102-0117 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | | 4,5 | 926,00 | | 4167,00 | | 4167,00 | | 4500,36 |
| | | | м | | | | | | | 333,36 | |
| 283 | 1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022* | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | | 1 | 10956,05 | 3450,29 | 10956,05 | 3450,29 | 1248,04 | 7566,20 | 20004,03 |
| | | | шт. | | 6257,72 | 1384,91 | 6257,72 | 1384,91 | | 1481,78 | |
| 284 | 212-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,001 | 26944,00 | | 26,94 | | 26,94 | | 29,10 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 2,16 | |
| 285 | 222-203-0101 *РСНБ РК 2022* | Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП | | 1 | 2197,00 | | 2197,00 | | 2197,00 | | 2372,76 |
| | | | шт. | | | | | | | 175,76 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022* | Установка опорной подушки ОП | | 1 | 3173,92 | 88,61 | 3173,92 | 88,61 | 851,86 | 2662,19 | 6303,00 |
| | | | шт. | | 2233,45 | 22,64 | 2233,45 | 22,64 | | 466,89 | |
| 287 | 225-205-0104 *РСНБ РК 2022* | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | | 1 | 5346,00 | | 5346,00 | | 5346,00 | | 5773,68 |
| | | | шт. | | | | | | | 427,68 | |
| 288 | 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | | 0,125 | 5684,00 | 1679,47 | 710,50 | 209,94 | 221,70 | 302,42 | 1093,95 |
| | | | $м^3$ | | 2230,96 | 427,64 | 278,87 | 53,46 | | 81,03 | |
| 289 | 212-101-0301 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,1275 | 24948,00 | | 3180,87 | | 3180,87 | | 3435,34 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 254,47 | |
| 290 | 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | | 4 | 1395,33 | 0,00 | 5581,32 | 0,00 | | 4018,56 | 10367,88 |
| | | | $м^3$ | | 1395,33 | 0,00 | 5581,32 | 0,00 | | 768,00 | |
| 291 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 4 | 7902,00 | | 31608,00 | | 31608,00 | | 34136,64 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 2528,64 | |
| 292 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11,PN 16) | | 1 | 2063,48 | 268,48 | 2063,48 | 268,48 | | 1778,68 | 4149,53 |
| | | | шт. | | 1795,00 | 1,65 | 1795,00 | 1,65 | | 307,37 | |
| 293 | Прайс | Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16 | | 1 | 88854,19 | | 88854,19 | | 88854,19 | | 95962,53 |
| | | | шт. | | | | | | | 7108,34 | |
| 294 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении (муфты) | | 2 | 2063,48 | 268,48 | 4126,96 | 536,96 | | 3557,36 | 8299,06 |
| | | | шт. | | 1795,00 | 1,65 | 3590,00 | 3,30 | | 614,74 | |
| 295 | 241-211-0608 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | | 2 | 2674,00 | | 5348,00 | | 5348,00 | | 5775,84 |
| | | | шт. | | | | | | | 427,84 | |
| 296 | 242-108-0302 *РСНБ РК 2022* | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм | | 1 | 47183,00 | | 47183,00 | | 47183,00 | | 50957,64 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | | | | | | 3774,64 | |
| 297 | 261-105-0654 *РСНБ РК 2022* | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 1 | 1957,00 | | 1957,00 | | 1957,00 | | 2113,56 |
| | | | шт. | | | | | | | 156,56 | |
| 298 | 1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022* | Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим). Устройство | | 2 | 10956,05 | 3450,29 | 21912,10 | 6900,58 | 2496,08 | 15132,40 | 40008,06 |
| | | | шт. | | 6257,72 | 1384,91 | 12515,44 | 2769,82 | | 2963,56 | |
| 299 | 212-101-0601 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,002 | 26944,00 | | 53,89 | | 53,89 | | 58,20 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 4,31 | |
| 300 | 222-203-0101 *РСНБ РК 2022* | Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП | | 2 | 2197,00 | | 4394,00 | | 4394,00 | | 4745,52 |
| | | | шт. | | | | | | | 351,52 | |
| 301 | 1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022* | Установка опорной подушки ОП | | 2 | 3173,92 | 88,61 | 6347,84 | 177,22 | 1703,72 | 5324,38 | 12606,00 |
| | | | шт. | | 2233,45 | 22,64 | 4466,90 | 45,28 | | 933,78 | |
| 302 | 225-205-0104 *РСНБ РК 2022* | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | | 2 | 5346,00 | | 10692,00 | | 10692,00 | | 11547,36 |
| | | | шт. | | | | | | | 855,36 | |
| 303 | 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022* | Подготовка бетонная. Устройство | | 0,25 | 5684,00 | 1679,47 | 1421,00 | 419,87 | 443,39 | 604,83 | 2187,90 |
| | | | $м^3$ | | 2230,96 | 427,64 | 557,74 | 106,91 | | 162,07 | |
| 304 | 212-101-0301 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 0,255 | 24948,00 | | 6361,74 | | 6361,74 | | 6870,68 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 508,94 | |
| 305 | 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлована шарового крана 0,5х0,5х1,5м). Группа грунтов 1 | | 8 | 1395,33 | 0,00 | 11162,64 | 0,00 | | 8037,12 | 20735,76 |
| | | | $м^3$ | | 1395,33 | 0,00 | 11162,64 | 0,00 | | 1536,00 | |
| 306 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 8 | 7902,00 | | 63216,00 | | 63216,00 | | 68273,28 |
| | | | $м^3$ | | | | | | | 5057,28 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении | | 2 | 2063,48 | 268,48 | 4126,96 | 536,96 | | 3557,36 | 8299,06 |
| | | | шт. | | 1795,00 | 1,65 | 3590,00 | 3,30 | | 614,74 | |
| 308 | Прайс | Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16 | | 2 | 115255,93 | | 230511,86 | | 230511,86 | | 248952,80 |
| | | | шт. | | | | | | | 18440,94 | |
| 309 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении | | 4 | 2063,48 | 268,48 | 8253,92 | 1073,92 | | 7114,72 | 16598,12 |
| | | | шт. | | 1795,00 | 1,65 | 7180,00 | 6,60 | | 1229,48 | |
| 310 | 241-211-0609 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | | 4 | 3737,00 | | 14948,00 | | 14948,00 | | 16143,84 |
| | | | шт. | | | | | | | 1195,84 | |
| 311 | 242-108-0402 *РСНБ РК 2022* | Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм | | 2 | 47183,00 | | 94366,00 | | 94366,00 | | 101915,28 |
| | | | шт. | | | | | | | 7549,28 | |
| 312 | 261-105-0654 *РСНБ РК 2022* | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 2 | 1957,00 | | 3914,00 | | 3914,00 | | 4227,12 |
| | | | шт. | | | | | | | 313,12 | |
| 313 | 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 32-50 мм. Установка на сварном соединении | | 68 | 1810,83 | 129,01 | 123136,44 | 8772,68 | | 113251,96 | 255299,20 |
| | | | шт. | | 1681,82 | 0,47 | 114363,76 | 31,96 | | 18910,80 | |
| 314 | 241-211-0603 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | 68 | 1085,00 | | 73780,00 | | 73780,00 | | 79682,40 |
| | | | шт. | | | | | | | 5902,40 | |
| 315 | 1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении | | 59 | 1880,43 | 161,54 | 110945,37 | 9530,86 | | 100428,03 | 228283,39 |
| | | | шт. | | 1718,89 | 0,47 | 101414,51 | 27,73 | | 16909,99 | |
| 316 | 241-208-1806 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 3 | 3250,00 | | 9750,00 | | 9750,00 | | 10530,00 |
| | | | шт. | | | | | | | 780,00 | |
| 317 | 241-208-1003 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 1 | 352,00 | | 352,00 | | 352,00 | | 380,16 |
| | | | шт. | | | | | | | 28,16 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 241-208-1704 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 1 | 3808,00 | | 3808,00 | | 3808,00 | | 4112,64 |
| | | | шт. | | | | | | | 304,64 | |
| 319 | 241-208-1003 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм | | 1 | 352,00 | | 352,00 | | 352,00 | | 380,16 |
| | | | шт. | | | | | | | 28,16 | |
| 320 | 241-209-1506 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | | 1 | 3919,00 | | 3919,00 | | 3919,00 | | 4232,52 |
| | | | шт. | | | | | | | 313,52 | |
| 321 | 241-209-1605 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм | | 15 | 5884,00 | | 88260,00 | | 88260,00 | | 95320,80 |
| | | | шт. | | | | | | | 7060,80 | |
| 322 | 241-210-0511 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм | | 14 | 3416,00 | | 47824,00 | | 47824,00 | | 51649,92 |
| | | | шт. | | | | | | | 3825,92 | |
| 323 | 241-213-0306 *РСНБ РК 2022* | Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | | 3 | 2787,00 | | 8361,00 | | 8361,00 | | 9029,88 |
| | | | шт. | | | | | | | 668,88 | |
| 324 | 241-211-0606 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | | 20 | 1314,00 | | 26280,00 | | 26280,00 | | 28382,40 |
| | | | шт. | | | | | | | 2102,40 | |
| 325 | 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм. Установка на сварном соединении | | 31 | 2063,48 | 268,48 | 63967,88 | 8322,88 | | 55139,08 | 128635,43 |
| | | | шт. | | 1795,00 | 1,65 | 55645,00 | 51,15 | | 9528,47 | |
| 326 | 241-208-1601 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм | | 1 | 6210,00 | | 6210,00 | | 6210,00 | | 6706,80 |
| | | | шт. | | | | | | | 496,80 | |
| 327 | 241-208-1006 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | | 1 | 3730,00 | | 3730,00 | | 3730,00 | | 4028,40 |
| | | | шт. | | | | | | | 298,40 | |
| 328 | 241-208-1809 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | | 2 | 9065,00 | | 18130,00 | | 18130,00 | | 19580,40 |
| | | | шт. | | | | | | | 1450,40 | |
| 329 | 241-208-1707 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | | 1 | 9064,00 | | 9064,00 | | 9064,00 | | 9789,12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | | | | | | 725,12 | |
| 330 | 241-208-1602 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм | | 2 | 7099,00 | | 14198,00 | | 14198,00 | | 15333,84 |
| | | | шт. | | | | | | | 1135,84 | |
| 331 | 241-209-1609 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм | | 4 | 13437,00 | | 53748,00 | | 53748,00 | | 58047,84 |
| | | | шт. | | | | | | | 4299,84 | |
| 332 | 241-209-0312 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм | | 5 | 5096,00 | | 25480,00 | | 25480,00 | | 27518,40 |
| | | | шт. | | | | | | | 2038,40 | |
| 333 | 241-211-0608 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | | 4 | 2674,00 | | 10696,00 | | 10696,00 | | 11551,68 |
| | | | шт. | | | | | | | 855,68 | |
| 334 | 241-211-0609 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | | 8 | 3737,00 | | 29896,00 | | 29896,00 | | 32287,68 |
| | | | шт. | | | | | | | 2391,68 | |
| 335 | 1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | | 14 | 3371,48 | 394,27 | 47200,72 | 5519,78 | | 41345,92 | 95630,36 |
| | | | шт. | | 2977,21 | 5,90 | 41680,94 | 82,60 | | 7083,72 | |
| 336 | 241-208-1812 *РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм | | 1 | 35113,00 | | 35113,00 | | 35113,00 | | 37922,04 |
| | | | шт. | | | | | | | 2809,04 | |
| 337 | 241-209-1615 *РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм | | 8 | 18301,00 | | 146408,00 | | 146408,00 | | 158120,64 |
| | | | шт. | | | | | | | 11712,64 | |
| 338 | 241-210-0526 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм | | 1 | 13351,00 | | 13351,00 | | 13351,00 | | 14419,08 |
| | | | шт. | | | | | | | 1068,08 | |
| 339 | 241-210-0527 *РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм | | 1 | 20734,00 | | 20734,00 | | 20734,00 | | 22392,72 |
| | | | шт. | | | | | | | 1658,72 | |
| 340 | 241-211-0612 *РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | | 3 | 6537,00 | | 19611,00 | | 19611,00 | | 21179,88 |
| | | | шт. | | | | | | | 1568,88 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом | | 1,28 | 591952,01 | 460535,14 | 757698,57 | 589484,98 | 29236,31 | 278699,37 | 1119309,77 |
| | | | км | | 108576,00 | 130692,00 | 138977,28 | 167285,76 | | 82911,83 | |
| 342 | 1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,92 | 1350639,34 | 1073129,62 | 1242588,19 | 987279,25 | 32565,90 | 412113,52 | 1787077,85 |
| | | | км | | 242112,00 | 250140,18 | 222743,04 | 230128,97 | | 132376,14 | |
| 343 | 1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | | 0,36 | 1837755,25 | 1478051,40 | 661591,89 | 532098,50 | 13579,15 | 218012,37 | 949972,60 |
| | | | км | | 321984,00 | 343499,42 | 115914,24 | 123659,79 | | 70368,34 | |
| 344 | 1339-0201-0511 *РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр до 225 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | 136 | 2886,96 | 59,74 | 392626,56 | 8124,64 | 17632,40 | 223790,72 | 665730,88 |
| | | | стык | | 2697,57 | 0,00 | 366869,52 | 0,00 | | 49313,60 | |
| 345 | 217-701-0103 *РСНБ РК 2022* | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | | 0,0816 | 93399,00 | | 7621,36 | | 7621,36 | | 8231,07 |
| | | | т | | | | | | | 609,71 | |
| 346 | 1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022* | Трубопроводы, диаметр до 225 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений | | 263 | 558,47 | 0,00 | 146877,61 | 0,00 | | 89596,21 | 255391,41 |
| | | | стык | | 558,47 | 0,00 | 146877,61 | 0,00 | | 18917,59 | |
| | | Итого по разделу 2: Газопроводы низкого давления | | | | | 28960327 | 4496794 | 17932774 | 7036586 | 38876660 |
| | | | | | | | 6530759 | 1293047 | 0 | 2879747 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО по акту | | | | | 46062163 | 9572768 | 26552685 | 11350508 | 62005665 |
| | | | | | | | 9936709 | 2731651 | 0 | 4592994 | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 2,90% | | 1 798 164 | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 63 803 829 |
| | | Зимние удорожания | | | 0,27% | | 172 270 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 63 976 099 |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 1 279 522 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **65 255 621** |
| | | **Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, к = 1,163** | | | | | | | | | **75 892 288** |
| | | **НДС в текущих ценах - 12%** | | | **12 %** | | **9 107 075** | | | | |
| | | **Всего стоимость с НДС - 12%** | | | | | | | | | **84 999 362** |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных**

**Руководитель** _____ **Б.У.Мамбетов**

**ИНЖЕНЕР: ТОО "Гео Арх Проект"**

_____ Базарбаев Т.Б.

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

**Директор** _____ **Г.М.Оразова**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Жамбылагрогазпроект"**

**Директор** _____ **П.Сарттаров**