Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района "**

Ф 3

Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**

Инженер: **ТОО "Royal Company"**

Договор: **Доп. Соглашение №5 от 26.03.2018 г. к договору №55 от 11. 05. 2017 г.**

Наименование объекта: **Строительство средней школы N71 на 300 ученическихмест по улице Майлыкожа в городе Сарыагаш, ЮКО (корректировка)**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** 2018год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**64 447 691**	**72 181 414**	**18 428 388**	**20 639 794**
	в.т.ч. оборудование	**5 049 535**	**5 655 479**		
	Итого затраты подрядчика	**64 447 691**	**72 181 414**	**18 428 388**	**20 639 794**
	Всего к оплате:	**64 447 691**	**72 181 414**	**18 428 388**	**20 639 794**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководителя отдела _____ **Н. Калисаев**

Инженер:

ТОО "Royal Company"

Зам. директора _____ **А.С.Егізбай**

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор _____ **М. Куанышбаев**

Заказчик ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Инженер ТОО "Royal Company"
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Договор Доп. соглашение №5 от 26.03.2018 г. к договору №55 от 11. 05. 2017 г.
Наименование объекта Строительство средней школы N71 на 300 ученическихмест по улице Майлыкожа в городе Сарыагаш. ЮКО (корректировка)

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **апрель** месяц 2018г.

Форма 2-В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
			Раздел: Покрытия				
1	13	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см. Устройство.	м2 основания или покрытия	3337,5	522,90	1745192
			Накладные расходы			*52,83*	*176307*
			Сметная прибыль			*38,73*	*129273*
2	17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	875	1942,56	1699739
			Накладные расходы			*391,08*	*342198*
			Сметная прибыль			*143,89*	*125907*
3	18	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	39,375	33621,40	1323842
			Накладные расходы			*1266,26*	*49859*
			Сметная прибыль			*2490,47*	*98062*
4	19	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,701	4559,48	126302
			Накладные расходы			*317,52*	*8796*
			Сметная прибыль			*337,74*	*9356*
5	20	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	277,01	534,13	147959
			Накладные расходы			*191,16*	*52954*
			Сметная прибыль			*39,57*	*10960*
6	21	21-040509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	277,01	1892,96	524370
			Накладные расходы			*71,29*	*19749*
			Сметная прибыль			*140,22*	*38842*
7	22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	325,5	1550,84	504799
			Накладные расходы			*376,33*	*122495*
			Сметная прибыль			*114,88*	*37393*
8	23	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,208	33621,40	175100
			Накладные расходы			*1266,26*	*6595*
			Сметная прибыль			*2490,47*	*12970*
9	24	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30/ см. Устройство.	м2 основания или покрытия	816,75	592,95	484290
			Накладные расходы			*55,46*	*45300*
			Сметная прибыль			*43,92*	*35873*
10	28	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	320	1550,84	496269
			Накладные расходы			*376,33*	*120426*
			Сметная прибыль			*114,88*	*36761*
11	29	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,12	33621,40	172142
			Накладные расходы			*1266,26*	*6483*
			Сметная прибыль			*2490,47*	*12751*
12	30	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см. Устройство.	м2 основания или покрытия	1800	522,90	941227
			Накладные расходы			*52,83*	*95087*
			Сметная прибыль			*38,73*	*69721*
13	31	11-061501-0501 РСНБ РК 2015	Приготовление ПОДПОЧВЕННОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20 см	м3	396	6351,79	2515310
			Накладные расходы			*1899,53*	*752215*
			Сметная прибыль			*470,50*	*186319*
14	32	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный 70%	м3	252	3087,83	778134
			Накладные расходы			*116,30*	*29306*
			Сметная прибыль			*228,73*	*57640*
15	33	21-010101-0202 РСНБ РК 2015	Торф 30%	м3	108	649,35	70129
			Накладные расходы			*24,46*	*2641*
			Сметная прибыль			*48,10*	*5195*
16	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	77,634	19686,89	1528372
			Накладные расходы			*1266,03*	*98287*
			Сметная прибыль			*1458,29*	*113213*
17	36	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	517,56	1089,20	563724
			Накладные расходы			*112,53*	*58242*
			Сметная прибыль			*80,68*	*41757*
			Раздел: Озеленение территории				
18	38	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	81	1461,63	118392

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	39	25-010101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	12	9876,39	118517
			Накладные расходы			*371,97*	*4464*
			Сметная прибыль			*731,58*	*8779*
20	40	25-010301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	52	509,57	26497
			Накладные расходы			*19,19*	*998*
			Сметная прибыль			*37,75*	*1963*
21	41	25-010302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	17	439,86	7478
			Накладные расходы			*16,57*	*282*
			Сметная прибыль			*32,58*	*554*
22	44	25-010302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста /Кустарники лиственных пород для живой изгороди (лигуструм)/ соголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	2333,04	439,86	1026207
			Накладные расходы			*16,57*	*38649*
			Сметная прибыль			*32,58*	*76015*
			Раздел: Переходные лестницы				
			ИТОГО:				**15093991**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2068649**
			Сметная прибыль				**1118073**
Тепломеханическая оборудования							
1	2	ТОО "ПСК Санита-С"	Котел КТГ-550	шт	2	1331852,14	2663704
			Накладные расходы			*50160,71*	*100321*
			Сметная прибыль			*98655,71*	*197311*
2	56	ТОО "InsTruM"	Лопата железная	шт	1	4361,44	4361
			Накладные расходы			*164,26*	*164*
			Сметная прибыль			*323,07*	*323*
3	57	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1	3384,75	3385
			Накладные расходы			*644,43*	*644*
			Сметная прибыль			*250,72*	*251*
4	58	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,5	3087,83	1544
			Накладные расходы			*116,30*	*58*
			Сметная прибыль			*228,73*	*114*
5	59	21-130805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0034	431001,27	1465
			Накладные расходы			*16232,53*	*55*
			Сметная прибыль			*31926,02*	*109*
6	60	ТОО "Алматы ПожТоргСервис"	Щит пожарный	шт	1	16082,74	16083
			Накладные расходы			*605,71*	*606*
			Сметная прибыль			*1191,31*	*1191*
			ИТОГО:				**2690543**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**101849**
			Сметная прибыль				**199299**
			ИТОГО				**17784534**
			Итого с временными		**2,9 %**	**515 751**	**18 300 285**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**128 102**	**18 428 387**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 211 406**	**20 639 794**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2018 г.				**20 639 794**

Инженер:
Инженер-технадзор ТОО "Royal Company"
_____ Т.А. Мусаев
М.П.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
_____ Н. Калисаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"
_____ М. Куанышбаев

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20180420-53344457
1.1. Номер учетной системы 10
2. Дата выписки 20.04.2018
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.04.2018
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 58001 9.2. номер 0013429
10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ2694815KZ122030166
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050340005595
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Отдел Строительства Сарыагашского района"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
160900, Республика Казахстан, ЮКО, г.Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом № б/н
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A	Комитент		
B	Комиссионер		
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	✓ Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ39070103KSN5812000
22. Код товаров (работ, услуг)
23. Назначение платежа Строительство сш. №71 на 300 мест по ул. Майлыкожа в городе Сарыагаш, ЮКО
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440003927
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050340005595
26.2 Наименование ГУ "Отдел Строительства Сарыагашского района"
26.3 Адрес доставки 160900, Республика Казахстан, ЮКО, г.Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом № б/н
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 ✓ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 7
32.2 дата 20.04.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сш. №71 на 300 мест по ул. Майлыкожа в городе Сарыагаш, ЮКО			тенге	1	18 428 387,5	18 428 387,5	0	0	18 428 387,5	12%	2 211 406,5	20 639 794			1	
				Всего по счету				18 428 387,5			18 428 387,5		2 211 406,5	20 639 794				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
h9tKukwer4SOf4PYkYJJanfgtU1bLhqX2GiiN75qK97crYkxH12KAPjHAJ0/Goj7pJL+SGX2Ni4gjG5QSlHpvg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ
Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района "**

Подрядчик: **ТОО "Лидер-НК"**

Инженер: **ТОО "Royal Company"**

Договор: **Доп. Соглашение №5 от 26. 03. 2018 г к договору №55 от 11. 05. 2017 г.**

Наименование объекта: **Строительство средней школы N71 на 300 ученическихмест по улице Майлыкожа в городе Сарыагаш, ЮКО (корректировка)**

Ф 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за **март** 2018год.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные работы	**46 019 304**	**51 541 620**	**46 019 304**	**51 541 620**
	в.т.ч. оборудование	**5 049 535**	**5 655 479**		
	Итого затраты подрядчика	**46 019 304**	**51 541 620**	**46 019 304**	**51 541 620**
	Всего к оплате:	**46 019 304**	**51 541 620**	**46 019 304**	**51 541 620**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Руководителя отдела _____ **Н. Калисаев**

Инженер:

ТОО "Royal Company"

Зам. директора _____ **А.С.Егізбай**

Подрядчик:

ТОО "Лидер-НК"

Директор _____ **М. Куанышбаев**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**
Инженер **ТОО "Royal Company"**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **№45 от 26. 03. 2018 г.**
Наименование объекта **Строительство средней школы N71 на 300 ученическихмест по улице Майлыкожа в городе Сарыагаш, ЮКО (корректировка)**

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **март** месяц 2018г.

Форма 2-В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Оборудование, мебель и инвентарь				
2	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.145	Бак для отходов с педалью и крышкой	шт	1	9250	9250
3	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.146	Весы медицинские, от 0 до150 кг	шт	1	52500	52500
4	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.147	Стол ученический одноместный, регулируемый по высоте, группы роста 1-4 , габ. 600x500x460/520/580/640	шт	125	8087,5	1010938
5	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.148	Стол ученический одноместный, регулируемый по высоте, группы роста 4 - 6 , габ. 600x500x640/700/760	шт	75	8087,5	606563
6	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.149	Стол ученический двухместный, регулируемый по высоте, группы роста 4 - 6 , габ. 1200x500x640/700/760	шт	44	9549,10714	420161
7	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.150	Стул ученический регулируемый по высоте, группы роста 1-4, габ.420x460x 260/300/340/380	шт	149	4419,64286	658527
8	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.151	Стул ученический регулируемый по высоте, группы роста 4-6, габ.420x460x380/420/460	шт	328	4419,64286	1449643
9		ТОО "SHEGEN"	Стол учителя, габ. 1200x600x730	шт	16	13178,5714	210857
10		ТОО "SHEGEN"	Стул учителя, габ. 420x425x820	шт	33	3807,14286	125636
11		ТОО "SHEGEN"	Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная, габ. 3000x1000	шт	24	41785,7143	1002857
12	2-2-7	ТОО "SHEGEN"	Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов; Габариты,мм:1050x450x1800	шт	60	25473,2143	1528393
13	2-2-7	ТОО "SHEGEN"	Экран пластиковый сворачивающийся. Габариты,мм:1800x1200	шт	22	41625	915750
14		ТОО "SHEGEN"	Стул полумягкий; габариты,мм:400x450x700	шт	64	3807,14286	243657
15	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.166	Шкаф для файлов и документов; Габариты,мм:800x400x2000	шт	15	32589,2857	488839
16		ТОО "SHEGEN" стр.167	Стол письменный однотумбовый; Габариты, мм:1200x600x750	шт	23	13178,5714	303107
17	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.170	Шкаф для одежды; габ.мм:800x400x2000	шт	5	26460,7143	132304
18	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.171	Стол руководителя 1-тумбовый овальный (1600x700,с приставкой овальной (1800x700)	шт	1	32142,8571	32143
19	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.172	Стол офисный; Габариты,мм: 1200x700x700	шт	5	17633,9286	88170
20	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.173	Кресло руководителя	шт	1	34000	34000
21		ТОО "SHEGEN" стр.174	Сейф; Габариты,мм: 450x450x1550	шт	3	41142,8571	123429
22	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.177	Стул подъемно-поворотный	шт	5	20741,0714	103705
23	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.178	Диван офисный	шт	2	87500	175000
24	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.179	Машина швейная с эл. приводом в комплекте стол; Габариты,мм: 500x200x300 220в,1ф, 0,6кВт	шт	13	41367,0357	537771
25	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.180	Парта антистатическая, с подводом розетки 220в, габ. мм;1000x500x600	шт	13	11035,7143	143464
26	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.181	Доска гладильная	шт	1	13928,5714	13929
27	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.182	Утюг электрический, габ.198x120x170; 220в, 1ф, 1,0кВт	шт	1	5357,14286	5357
28	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.183	Кабина примерочная в комплекте с трельяжем и манекеном; Габариты,мм:1300x1200x1850	шт	1	22901,7857	22902
29	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.184	Стол для закройки материала; Габариты,мм:2000x1200x800	шт	1	50000	50000
30	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.185	Манекен,44-46 размеры	шт	1	13660,7143	13661
31	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.186	Стол читательский двухместный аудиторный;Габариты,мм: 1210x600x750	шт	10	12321,4286	123214
32	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.187	Стол- бюро библиотечный; Габариты,мм: 1200x900	шт	1	18843,75	18844
33	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.188	Стеллаж библиотечный односторонний; Габариты,мм: 2075x350x1930	шт	16	32589,2857	521429
34	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.189	Стеллаж библиотечный двусторонний; Габариты,мм: 2075x580x1930	шт	12	38772,3214	465268
35	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.190	Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа; Габариты,мм: 2075x210x1930	шт	6	11191,9643	67152
36	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.191	Интерактивная доска. Габариты,мм:1700x1240, 220в,1ф,0,45кВт	компл	10	165178,571	1651786
37	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.194	Шкаф картотечный	шт	2	64486,6071	128973
38	2-2-7	ТОО "SHEGEN" стр.195	Интерактивная система (включает в себя интерактивную доску с сенсорным или электромагнитным принципом действия, унифицированный мультимедиа-проектор,интегрированную аудио-систему	Комплект	4	379428,571	1517714
39	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.196	Персональный компьютер для преподавателя; 220в,1ф,0,45кВт	компл	4	129464,286	517857
40	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.197	Монитор 17"	шт	4	41062,5	164250
41	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.198	Принтер лазерный ч/белый HP 1505	шт	4	41696,4286	166786
42	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.199	Устройство бесперебойного питания; Мах. выходн. мощн. 750 ВА	шт	4	22232,1429	88929
43	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.200	Звуковые колонки(Sub woofer), стерео. Суммарная мощность (RMS) - не менее 30ВТ	компл	4	14500	58000

1	2	3	4	5	6	7	8
44	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.201	Модем ADSL со сплиттером	шт	4	16087,5	64350
45	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.202	Коммутатор	шт	4	17638,3929	70554
46	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.203	Сетевой фильтр с контуром заземления	компл	52	1339,28571	69643
47	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.204	Гарнитура(наушник) преподавателя	шт	4	3375	13500
48	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.205	Сканер	шт	4	26062,5	104250
49	2-2-7, п.1	ТОО "SHEGEN" стр.206	Видеопроектор;яркость не менее 2000 ANSI люменов; 3LCD-жидкокристаллическая технология; Разрешение-не менее TrueXGA (1024x768 точек); 220в, 1ф, 0,8кВт	компл	4	147321,429	589286
52	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.209	Гарнитура(наушник) учащегося	шт	48	3375	162000
53	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.210	Комплект монтажных материалов	компл	4	22321,4286	89286
54	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.211	Мебель для учащегося	шт	48	16875	810000
55	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.212	Мебель для преподавателя	шт	4	23214,2857	92857
56	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.213	Програмное обеспечение CRMS, LMS, Coursware	Комплект	4	96428,5714	385714
57	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.214	Пирамида для хранения оружия; Габариты,мм:1050x530x2100	шт	2	44464,2857	88929
58	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.215	Ящик для мусора и обтирочного материала;Габариты,мм: 450x450x600	шт	1	22982,1429	22982
59	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.216	Подставка для чистки оружия; Габариты,мм:1200x750x1890	шт	1	50000	50000
60	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.217	Стеллаж складской; Габариты,мм: 1000x500x1900	шт	6	25000	150000
61	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.218	Шкаф для приборов; Габариты,мм:800x432x1900	шт	7	26339,2857	184375
62	2-2-7, п.2	ТОО "SHEGEN" стр.219	Вешалка напольная для одежды на 16 мест; Габариты,мм:1250x600x1930	шт	24	17919,6429	430071
63	, п.2, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.220	Шкаф для уборочного инвентаря	шт	15	19411,1607	291167
64	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.223	Компьютер; 220в, 1ф, 0,45кВт; (Монитор ЖК 17")	Комплект	44	129107,143	5680714
65	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.224	МФУ лазерное; габ.мм; 274x249x389	шт	6	53482,1429	320893
66	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.225	Шкаф медицинский двухстворчатый; Габариты,мм: 1000x540x1850	шт	2	36433,9286	72868
67	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.226	Стол врача; Габариты,мм:1100x640x700	шт	2	17919,6429	35839
68	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.227	Кушетка медицинская; Габариты,мм:2000x600x500	шт	2	22687,5	45375
69	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.228	Ширма медицинская	шт	2	21696,4286	43393
70	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.229	Облучатель бактерицидный настенно- потолочный; Габариты,мм:950x70x135; 220в,1ф, 0,1кВт/ОБН 150/	шт	2	18125	36250
71	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.230	Ростомер	шт	1	19352,6786	19353
72	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.231	Видеопроектор; 220в, 1ф, 0,35кВт	шт	3	147321,429	441964
73	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.232	Стул - кресло для врача; Габариты,мм:450x450x	шт	2	20741,0714	41482
74	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.233	Столик инструментальный медицинский; Габариты,мм:589x450x650	шт	1	15645,5357	15646
75	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.234	Лампа настольная; 220в,1ф, 0.1 кВт	шт	1	3125	3125
76	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.235	Облучатель ртутно-кварцевый передвижной на штативе,габ.550x1600, 220в,1ф, 1.0кВт/ОРК-21М/	шт	1	28125	28125
77	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.236	Телевизор, 220в,1ф,1,0кВт	шт	2	77142,8571	154286
78	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.237	Тумбочка под телевизор	шт	2	18910,7143	37821
79	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.238	Стол компьютерный (регулируемый по высоте); Габ.,мм:600x800x640/700/760	шт	33	9428,57143	311143
80	, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.239	Графопроектор. 220в, 1ф,0,25квт	шт	12	74029,0179	888348
81	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.242	Подвижный столик для технических средств обучения; Габариты,мм: 500x400x470-720	шт	11	15862,5	174488
82	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.243	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии с сантехникой, габ. 1226x 616 x 760/820,42в x2(две розетки)	шт	13	12053,5714	156696
83	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.244	Стол демонстрационный для кабинета биологии с сантехникой, габ.1200x750x900. 220в,42в (2розетки)	шт	1	50335,7143	50336
84	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.245	Стол демонстрационный для кабинета химии с сантехникой, габ.1200x750x900. 220в,42в (2розетки)	шт	1	50335,7143	50336
85	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.246	Комплект электроснабжения кабинета химии (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6кВт /КЭС-1/	компл	1	123750	123750
86	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.247	Стол ученический лабораторный для кабинета химии с сантехникой, габ. 1226x 616 x 760/820, 42в x2(две розетки)	шт	19	20959,8214	398237
87	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.248	Шкаф многофункциональный, Габариты,мм:1800x430x2260	шт	5	46092,8571	230464
88	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.249	Шкаф металлический для хранения химреактивов, габ.800x470x1780	шт	2	66964,2857	133929
89	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.250	Шкаф демонстрационный вытяжной,габ.мм: 1032x 800x2100.220в,1ф, 3 кВт	шт	2	75892,8571	151786
90	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.251	Стол демонстрационный для кабинета физики из двух частей, габ.2400x750x900. 220в, 0,024кВт	шт	1	49107,1429	49107
91	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.252	Комплект электроснабжения кабинета физики (шкаф настенный) 220в, 1ф, 1,6кВт /КЭС-1/	компл	1	123750	123750
92	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.253	Стол ученический лабораторный для кабинета физики, габ. 1226x 616 x 760/820, 42в x2(две розетки)	шт	19	12321,4286	234107

1	2	3	4	5	6	7	8
93	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.254	Стол демонстрационный приставной с химически стойким покрытием, габ.мм; 1200x700x760/820, 42Вх2) две розетки)	шт	3	75892,8571	227679
94	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.255	Жалюзи светозащитные для учебных помещений, габ.мм: 1510x1800	шт	19	3125	59375
95	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.256	Подвесная установка для видеопроектора; Габ. мм:350x300	шт	3	8928,57143	26786
96	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.257	Наборы натуральных коллекций,приборов демонстрационных,приборов лабороторных,наборы принадлежностей для демонстрации опытов, Наборы химической посуды и химических реактивов,Наборы экранно-звуковых пособий	компл	1	331107,143	331107
97	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.258	Наборы приборов демонстрационных,коллекций,микропрепаратов,моделей,муляжей,посуды, проекционных принадлежностей для кабинета биологии	компл	1	595741,071	595741
98	2-2-7, п.3	ТОО "SHEGEN" стр.259	Наборы приборов общего назначения, демонстрационных; комплектов лабораторных приборов и принадлежностей; набор химической посуды и принадлежностей; набор слесарню - монтажных электротехнических инструментов; комплект печатныхи экранно-звуковых пособий для кабинета физики	компл	1	755160,714	755161
99	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.260	Бревно гимнастическое; L 5000мм, H	шт	1	75892,8571	75893
100	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.261	Шкаф для одежды со скамьей; Габариты,мм:600x655x2000	шт	28	28651,0714	802230
101	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.264	Стол производственный с бортиком, полкой, весь нерж.Габариты. мм: 1200x600x850	шт	2	51071,4286	102143
102	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.265	Стол обеденный со стульями на 4 места; Габариты,мм: 1000x1000x750	компл	13	33750	438750
103	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.266	Стол обеденный со стульями на 6 мест; Габариты,мм: 1400x1000x750	компл	9	29218,75	262969
104	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.267	Шкаф для документов и файлов; Габариты,мм:600x400x2000	шт	3	32589,2857	97768
105	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.268	Шкаф для одежды; габ.мм:800x432x1900	шт	3	26460,7143	79382
106	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.269	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря; Габариты,мм: 826x370x1795	шт	10	46607,1429	466071
107	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.270	Стеллаж складской; Габариты,мм: 1000x500x1900	шт	4	30133,9286	120536
108	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.271	Шкаф секционный, габ.,мм: 900x600x2700	шт	2	32589,2857	65179
109	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.272	Стол рабочий: габ.мм: 800x500x700/760	шт	12	9428,57143	113143
110	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.273	Турнетка металлическая; габ.,мм: h 55, D	шт	12	30241,0714	362893
111	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.274	Подиум для хранения глины двухъярусный; габ., мм: 1100x500x600	шт	1	46875	46875
112	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.275	Стеллаж для хранения керамики (35 ячеек); габ., мм: 1520x130x880	шт	1	28571,4286	28571
113	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.276	Стул ученический поворотный; габ.,мм: 370x400(360-480)	шт	12	4732,14286	56786
114	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.277	Отстойник трехсекционный для глины; габ., мм: 450x630x520	шт	1	717321,429	717321
115	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.278	Гончарный круг, габ., мм: 750x572x580, 220в, 1ф, 0,3кВт, Shimpo RK-55 Япония	шт	1	486875	486875
116	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.279	Печь для обжига керамики; габ., мм: 670x860x880; 380в,3ф,9.0кВт	шт	1	1531250	1531250
117	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.280	Печь для сушки,2...+12 С(595x647x1855)1ф,220в,0,36квт	шт	1	203973,214	203973
118	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.281	Стол-подставка для сверлильного станка или муфельной печи; габ.,мм: 800x800x600(750)	шт	2	15828,5714	31657
119	2-3-5	ТОО "SHEGEN"	Ванная для хранения глины	шт	1	179330,357	179330
120	2-3-5	ТОО "SHEGEN"	Ящик для хранения глины, гипса	шт	1	24892,8571	24893
121	2-3-5	ТОО "SHEGEN"	Табурет для гончара, регулируемая высота ножек - 49см -66см, 220В,1ф.(2розетки)	шт	1	7589,28571	7589
122	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.285	Станок токарный по металлу ученический; 3ф, 380в, 1,1кВт, Габариты, мм:1100x470x1100, ТВ-6	шт	1	437500	437500
123	2-3-5	ТОО "SHEGEN"	Верстак комбинированный школьный с слесарными и столярными тисками; габ.мм:	шт	13	57053,5714	741696
124	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.287	Станок настольно- сверлильный; Габариты,мм:370x770x950; 380в, 3ф, 0,6кВт,/2М-112/	шт	1	210000	210000
125	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.288	Станок фуговально-пильный ученический; габ.,мм: 960x400x700; 380в, 3ф, 1,1кВт,/СДН-1/	шт	1	209821,429	209821
126	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.289	Станок токарный по дереву; Габариты,мм:1250x575x550; 380в,3ф, 0,4кВт /СТД-120М/	шт	1	309158,036	309158
127	2-3-5	ТОО "SHEGEN"	Муфельная печь;t гр. С-400-900; 220в, 1ф, 2.2кВт, габ.425x390x530/ПМ-8/	шт	1	241071,429	241071
128	2-3-5	ТОО "SHEGEN"	Табурет рабочий поворотный; Габариты,мм:320x600(h)	шт	13	4732,14286	61518
129	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.292	Станок заточной; 220в, 1ф, 0,56квт; Габариты,мм: 430x280x320	шт	1	16517,8571	16518
130	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.293	Стол - подставка для фуговального станка	шт	1	31058,0357	31058
131	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.294	Стол -подставка для сверлильного станка	шт	1	17276,7857	17277
132	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.295	Стол- подставка для токарно - винторезного станка по металлу	шт	1	15653,5714	15654
133	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.296	Стол - подставка для токарного станка по дереву	шт	1	20491,0714	20491
134	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.297	Стол - подставка для заточного станка по дереву	шт	1	15348,2143	15348
135	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.298	Стеллаж для инструмента, Габариты,мм: 1000x350x2000	шт	6	30616,0714	183696
136	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.299	Набор инструментов столярного кабинета	компл	6	14252,1964	85513
137	2-3-5	ТОО "SHEGEN" стр.300	Набор инструментов слесарного кабинета	компл	6	16428,5714	98571
168	2-3-5, п.4	ТОО "SHEGEN" стр.331	Мясорубка, производительность-300кг/час; 380в,3ф, 1,5кВт; Габариты,мм:680x370x441	шт	0,62	251056,25	155655
169	2-3-5, п.4	ТОО "SHEGEN" стр.332	Приспособление для очистки рыбы; Габ.,мм: 250x185x250; 220В, 0,05кВт	шт	1	62678,5714	62679
170	2-3-5, п.5	ТОО "SHEGEN" стр.333	Картофелечистка. Габариты,мм: 595x425x850,380в,3ф,1кВт/МОК-150/	шт	1	275089,286	275089

1	2	3	4	5	6	7	8
170	2-3-5, п.5	ТОО "SHEGEN" стр.333	Картофелечистка. Габариты,мм: 595x425x850,380в,3ф,1кВт/МОК-150/	шт	1	275089,286	275089
171	2-3-5, п.6	ТОО "SHEGEN" стр.334	Овощерезка; 380в, 3ф, 0,37кВт; Габариты,мм: 570x265x610	шт	1	240993,75	240994
172	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.335	Ванна 1-о секционная котломойка, Габариты, мм:1000x900x860	шт	2	130625	261250
174	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.337	Стол для сбора отходов, Габариты,мм:1400x700x860	шт	1	34834,8214	34835
175	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.338	Брусья школьные	шт	1	155666,964	155667
176	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.339	Стол пристенный производственный с бортиком, Габариты,мм: 1200x600x850	шт	8	51071,4286	408571
178	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.341	Весы электронные от 0 до 300кг	шт	1	27803,5714	27804
179	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.342	Электросушитель для рук температура выходящего воздуха 60 град.С; габ.270x250x245; 220в, 1ф, 2.2кВт	шт	4	12500	51301,25
180	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.343	Набор гончара (8)	шт	12	1491,07143	17893
181	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.344	Набор стеки деревянные	шт	4	3121,875	12488
182	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.345	Набор дыроколов (6)	шт	3	1678,57143	5036
183	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.346	Набор двухсторонних петель(6)	шт	3	1723,21429	5170
184	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.347	Набор кистей для глазури	шт	12	6830,35714	81964
185	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.348	Щиты баскетбольные тренировочные; Габариты,мм:1200x800	шт	6	155691,964	934152
186	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.349	Канат для лазания	шт	2	49482,1429	98964
187	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.350	Стенка гимнастическая (шведская)	шт	10	21933,0357	219330
188	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.351	Волейбол школьный	Комплект	1	46125	46125
189	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.352	Стойки для прыжков в высоту с планкой	компл	1	18325,8929	18326
190	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.353	Стол для настольного тенниса (передвижной, складной)	компл	1	40178,5714	40179
191	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.354	Скамейка гимнастическая 2м	шт	10	16517,8571	165179
192	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.355	Ворота для ручного мяча с сеткой; Габ.мм: 2000x1000x3000	шт	2	68303,5714	136607
193	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.356	Маты для шведской стенки	шт	4	13821,4286	55286
194	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.357	Защитная сетка (окна)	м2	40	491,071429	19643
195	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.358	Защитная сетка за воротами 9 x 5(м), нейлон 4мм	компл	2	10312,5	20625
196	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.359	Перекладина	шт	1	35714,2857	35714
197	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.360	Козел гимнастический	шт	1	22822,3214	22822
198	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.361	Звуковой комплект для школьных актовых залов:(Активный акустический комплект; Микшер гибкого назначения, источников имеет 4 моно хода с разъемами XLR и TRS и 2 стерео хода; Радиосистема (с двумя микрофонами); Микрофонная стойка, черная; Кабель удобный для симметричных стерео линий, цвет оболочки черный; Кабель соединительный, аудио XLR)	компл	1	543214,286	543214
199	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.362	Мостик для опорных прыжков; Габариты,мм:1200x600x120	шт	2	22834,8214	45670
200	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.363	Кольца на канатах	компл	1	17410,7143	17411
201	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.364	Маты гимнастические	шт	6	19218,75	115313
202	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.365	Тележка для матов	шт	1	36500	36500
203	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.366	Ферма баскетбольная, вынос 3,2м для щита 1,2x0,8м	шт	2	111607,143	223214
204	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.367	Синтезатор со стойтокой 220В, 1ф,0, 85кВт	шт	1	202500	202500
205	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.368	Трибуна, материал ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм;габ.мм: 1000x730x1200	шт	1	23214,2857	23214
206	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.369	Пианино концертное двухпедальное	шт	1	350035,714	350036
207	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.370	Стул поворотный к пианино. Диаметр 400 мм	шт	1	16205,3571	16205
208	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.371	Скамья для актового зала с низкой спинкой 3-х местная; габ.мм: 1580x500x780	шт	12	5357,14286	64286
209	2-3-5, п.7	ТОО "SHEGEN" стр.372	Скамья для актового зала с низкой спинкой 4-х местная; габ.мм: 2100x500x780	шт	12	5357,14286	64286
	ИТОГО Оборудование, мебель и инвентарь						**46019303,13**
			ИТОГО				**46 019 303**
			НДС 12 %				**5 522 316**
			Итого с НДС				**51 541 620**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2018 г.				**51 541 620**

Инженер:
Инженер по технологическому оборудованию ТОО "Royal Company" Мусаев Т.А.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Н. Калисаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"
М. Куанышбаев

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440003927-20180417-35986907
2. Дата выписки 17.04.2018 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 8
3. Дата совершения оборота 17.04.2018
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440003927 — 6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК" — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2
9. Свидетельство плательщика НДС — 9.1. серия 58001 — 9.2. номер 0013429
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ269481BKZT22030168
14. БИК EURIKZKA
15. Наименование банка ШФ №15 АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050340005595 — 16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: ГУ "Отдел Строительства Сарыагашского района" — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: 160900, Республика Казахстан, ЮКО, г.Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом № 6н
18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ39070103KSN5812000
22. Код товаров (работ, услуг)
23. Назначение платежа: Строительство сш. №71 на 300 мест по ул. Майлыкожа в городе Сарыагаш, ЮКО
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040440003927
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НК"
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, ЮКО, г. Сарыагаш, ул. Мостовая, д2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050340005595
26.2 Наименование: ГУ "Отдел Строительства Сарыагашского района"
26.3 Адрес доставки: 160900, Республика Казахстан, ЮКО, г.Сарыагаш, ул.Исмаилова, дом № 6н
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 55
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 11.05.2017
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления 99 (свыше ТС (автодорожный, жд, авиа, водный, трубопровод и т.д.))

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 6
32.2 дата 13.04.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство сш. №71 на 300 мест по ул. Майлыкожа в городе Сарыагаш, ЮКО			тенге	1	46 019 303,57	46 019 303,57	0	0	46 019 303,57	12%	5 522 316,43	51 541 620			1	
				Всего по счету				46 019 303,57			46 019 303,57		5 522 316,43	51 541 620				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя: rGTZ58I5lpIZjNtUPVH6xD+WlwK4+m128wJLie8zxAWejXWA7jcnXX9K9Tz/VnrTwoUuyVHWiC36ZMw292mgEA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ: Тастанбекова Ажар Мамбетовна

Заказчик ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Инженер ТОО "Royal Company"
Подрядчик ТОО "Лидер-НК"
Договор Доп. Соглашение №1 от 22. 05. 2017 г к договору №55 от 11. 05. 2017 г.
Наименование объекта Строительство средней школы N71 на 300 ученических мест по улице Майлыкожа в городе Сарыагаш, ЮКО (корректировка)

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017г.

Форма 2-В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трансформаторная подстанция				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,68	2037,26	3423
			Накладные расходы			*748,94*	*1258*
			Сметная прибыль			*150,91*	*254*
2	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,008	1064,34	1073
			Накладные расходы			*391,27*	*394*
			Сметная прибыль			*78,84*	*79*
3	3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	м3	0,456	19071,19	8696
			Накладные расходы			*1242,84*	*567*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*644*
4	4	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8	1683,32	13467
			Накладные расходы			*411,33*	*3291*
			Сметная прибыль			*124,69*	*998*
5	5	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	19584,71	42538
			Накладные расходы			*737,61*	*1602*
			Сметная прибыль			*1450,72*	*3151*
6	6	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,06	21044,40	22307
			Накладные расходы			*792,58*	*840*
			Сметная прибыль			*1558,84*	*1652*
7	7	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,576	32547,51	18747
			Накладные расходы			*4685,00*	*2699*
			Сметная прибыль			*2410,93*	*1389*
8	8	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /МН-1/. Установка	т	0,01464	439573,57	6435
			Накладные расходы			*93550,45*	*1370*
			Сметная прибыль			*32561,00*	*477*
9	9	11-330208-0203 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17944,75	17945
			Накладные расходы			*3955,46*	*3955*
			Сметная прибыль			*1329,24*	*1329*
10	10	11-330208-0205 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	60117,26	60117
			Накладные расходы			*14792,62*	*14793*
			Сметная прибыль			*4453,13*	*4453*
11	11	51-080102-0108 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1	3255516,90	3255517
			Накладные расходы			*122610,50*	*122610*
			Сметная прибыль			*241149,40*	*241149*
12	12	51-080101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1	1286508,94	1286509
			Накладные расходы			*48452,98*	*48453*
			Сметная прибыль			*95296,96*	*95297*
13	13	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1301,62	1302
			Накладные расходы			*383,02*	*383*
			Сметная прибыль			*96,42*	*96*
14	14	23-070501-1107 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /ЦЭ6850М/	шт.	1	48291,69	48292
			Накладные расходы			*1818,78*	*1819*
			Сметная прибыль			*3577,16*	*3577*
15	15	13-080301-0108 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	64156,14	64156
			Накладные расходы			*13518,87*	*13519*
			Сметная прибыль			*4752,31*	*4752*
16	16	ТОО "TEKSAN"	Дизель-генератор типа TJ10PE5N,10 кВА/8кВт	шт	1	3041351,21	3041351
			Накладные расходы			*114544,51*	*114545*
			Сметная прибыль			*225285,27*	*225285*
			Раздел: Сети ВЛ-10кВ				
17	17	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	160986,81	80493

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*44400,09*	*22200*
			Сметная прибыль			*11924,95*	*5962*
18	18	23-061201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,5	365904,03	548856
			Накладные расходы			*13780,81*	*20671*
			Сметная прибыль			*27104,00*	*40656*
19	19	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	2057,58	30864
			Накладные расходы			*332,52*	*4988*
			Сметная прибыль			*152,41*	*2286*
20	20	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	300	418,42	125527
			Накладные расходы			*73,69*	*22106*
			Сметная прибыль			*30,99*	*9298*
21	21	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	18393,90	18394
			Накладные расходы			*4869,49*	*4869*
			Сметная прибыль			*1362,51*	*1363*
22	22	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	34799,92	69600
			Накладные расходы			*1310,65*	*2621*
			Сметная прибыль			*2577,77*	*5156*
23	23	Прайс-лист	Траверса ТМ-73	шт	1	7669,46	7669
			Накладные расходы			*288,85*	*289*
			Сметная прибыль			*568,11*	*568*
24	24	Прайс-лист	Траверса TMs-60	шт	1	2392,31	2392
			Накладные расходы			*90,10*	*90*
			Сметная прибыль			*177,21*	*177*
25	25	Прайс-лист	Накладка ОГ-52	шт	1	633,26	633
			Накладные расходы			*23,85*	*24*
			Сметная прибыль			*46,91*	*47*
26	26	Прайс-лист	Хомут Х-51	шт	2	773,98	1548
			Накладные расходы			*29,15*	*58*
			Сметная прибыль			*57,33*	*115*
27	27	Прайс-лист	Крепление подкоса У-52	шт	1	3945,30	3945
			Накладные расходы			*148,59*	*149*
			Сметная прибыль			*292,24*	*292*
28	28	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	779,01	1558
			Накладные расходы			*29,34*	*59*
			Сметная прибыль			*57,70*	*115*
29	29	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	5	921,04	4605
			Накладные расходы			*34,69*	*173*
			Сметная прибыль			*68,23*	*341*
30	30	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	406,53	2033
			Накладные расходы			*15,31*	*77*
			Сметная прибыль			*30,11*	*151*
31	31	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	1	11481,93	11482
			Накладные расходы			*432,44*	*432*
			Сметная прибыль			*850,51*	*851*
32	32	24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073	шт.	2	18650,29	37301
			Накладные расходы			*702,41*	*1405*
			Сметная прибыль			*1381,50*	*2763*
33	33	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	597,49	7170
			Накладные расходы			*22,50*	*270*
			Сметная прибыль			*44,26*	*531*
34	34	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	15966,11	95797
			Накладные расходы			*601,32*	*3608*
			Сметная прибыль			*1182,67*	*7096*
35	35	24-040207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	7240,22	43441
			Накладные расходы			*272,68*	*1636*
			Сметная прибыль			*536,31*	*3218*
36	36	24-040207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4942,55	14828
			Накладные расходы			*186,15*	*558*
			Сметная прибыль			*366,12*	*1098*
37	37	24-040207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	717,73	2153
			Накладные расходы			*27,03*	*81*
			Сметная прибыль			*53,16*	*159*
38	38	24-040109-1301 РСНБ РК 2015	Разрядник длинно-искровой петлевой SDI97 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	16929,54	50789
			Накладные расходы			*637,61*	*1913*
			Сметная прибыль			*1254,04*	*3762*
39	39	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	28373,75	170243
			Накладные расходы			*7493,60*	*44962*
			Сметная прибыль			*2101,76*	*12611*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	40	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	18	34799,92	626399
			Накладные расходы			*1310,65*	*23592*
			Сметная прибыль			*2577,77*	*46400*
41	41	Прайс-лист	Траверса ТМ-73	шт	6	7669,46	46017
			Накладные расходы			*288,85*	*1733*
			Сметная прибыль			*568,11*	*3409*
42	42	Прайс-лист	Траверса TMs-60	шт	6	2392,31	14354
			Накладные расходы			*90,10*	*541*
			Сметная прибыль			*177,21*	*1063*
43	43	Прайс-лист	Накладка ОГ-52	шт	6	633,26	3800
			Накладные расходы			*23,85*	*143*
			Сметная прибыль			*46,91*	*281*
44	44	Прайс-лист	Хомут Х-51	шт	12	773,98	9288
			Накладные расходы			*29,15*	*350*
			Сметная прибыль			*57,33*	*688*
45	45	Прайс-лист	Крепление подкоса У-52	шт	12	3945,30	47344
			Накладные расходы			*148,59*	*1783*
			Сметная прибыль			*292,24*	*3507*
46	46	Прайс-лист	Крепление изолятор КИsI	шт	6	1769,10	10615
			Накладные расходы			*66,63*	*400*
			Сметная прибыль			*131,04*	*786*
47	47	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	12	779,01	9348
			Накладные расходы			*29,34*	*352*
			Сметная прибыль			*57,70*	*692*
48	48	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	30	921,04	27631
			Накладные расходы			*34,69*	*1041*
			Сметная прибыль			*68,23*	*2047*
49	49	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	30	406,53	12196
			Накладные расходы			*15,31*	*459*
			Сметная прибыль			*30,11*	*903*
50	50	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	18	11481,93	206675
			Накладные расходы			*432,44*	*7784*
			Сметная прибыль			*850,51*	*15309*
51	51	24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073	шт.	36	18650,29	671410
			Накладные расходы			*702,41*	*25287*
			Сметная прибыль			*1381,50*	*49734*
52	52	24-040201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	597,49	43019
			Накладные расходы			*22,50*	*1620*
			Сметная прибыль			*44,26*	*3187*
53	53	24-040109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	36	15966,11	574780
			Накладные расходы			*601,32*	*21648*
			Сметная прибыль			*1182,67*	*42576*
54	54	24-040207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	7240,22	260648
			Накладные расходы			*272,68*	*9817*
			Сметная прибыль			*536,31*	*19307*
55	55	24-040207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	4942,55	88966
			Накладные расходы			*186,15*	*3351*
			Сметная прибыль			*366,12*	*6590*
56	56	24-040207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	717,73	12919
			Накладные расходы			*27,03*	*487*
			Сметная прибыль			*53,16*	*957*
57	57	24-040109-1301 РСНБ РК 2015	Разрядник длинно-искровой петлевой SDI97 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	16929,54	304732
			Накладные расходы			*637,61*	*11477*
			Сметная прибыль			*1254,04*	*22573*
58	58	Прайс-лист	Траверса ТМ-2	шт	1	4704,20	4704
			Накладные расходы			*177,17*	*177*
			Сметная прибыль			*348,46*	*348*
59	59	Прайс-лист	Хомут Х-51	шт	1	773,98	774
			Накладные расходы			*29,15*	*29*
			Сметная прибыль			*57,33*	*57*
60	60	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	3	11481,93	34446
			Накладные расходы			*432,44*	*1297*
			Сметная прибыль			*850,51*	*2552*
61	61	24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073	шт.	3	18650,29	55951
			Накладные расходы			*702,41*	*2107*
			Сметная прибыль			*1381,50*	*4145*
62	62	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	921,04	5526
			Накладные расходы			*34,69*	*208*
			Сметная прибыль			*68,23*	*409*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	24-040204-1911 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные прессуемые SJ10/P ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2625,18	2625
			Накладные расходы			*98,87*	*99*
			Сметная прибыль			*194,46*	*194*
64	64	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	8970,00	53820
			Накладные расходы			*2370,03*	*14220*
			Сметная прибыль			*664,44*	*3987*
65	65	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	34799,92	208800
			Накладные расходы			*1310,65*	*7864*
			Сметная прибыль			*2577,77*	*15467*
66	66	Прайс-лист	Оголовок ОГs54	шт	6	11670,04	70020
			Накладные расходы			*439,52*	*2637*
			Сметная прибыль			*864,45*	*5187*
67	67	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	6	921,04	5526
			Накладные расходы			*34,69*	*208*
			Сметная прибыль			*68,23*	*409*
68	68	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	6	406,53	2439
			Накладные расходы			*15,31*	*92*
			Сметная прибыль			*30,11*	*181*
69	69	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	18	11481,93	206675
			Накладные расходы			*432,44*	*7784*
			Сметная прибыль			*850,51*	*15309*
70	70	24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073	шт.	36	18650,29	671410
			Накладные расходы			*702,41*	*25287*
			Сметная прибыль			*1381,50*	*49734*
71	71	24-040109-1301 РСНБ РК 2015	Разрядник длинно-искровой петлевой SDI97 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	16929,54	304732
			Накладные расходы			*637,61*	*11477*
			Сметная прибыль			*1254,04*	*22573*
72	72	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	18393,90	36788
			Накладные расходы			*4869,49*	*9739*
			Сметная прибыль			*1362,51*	*2725*
73	73	21-040405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	34799,92	139200
			Накладные расходы			*1310,65*	*5243*
			Сметная прибыль			*2577,77*	*10311*
74	74	Прайс-лист	Оголовок ОГs58	шт	2	8624,37	17249
			Накладные расходы			*324,81*	*650*
			Сметная прибыль			*638,84*	*1278*
75	75	Прайс-лист	Крепление подкоса У-52	шт	2	3945,30	7891
			Накладные расходы			*148,59*	*297*
			Сметная прибыль			*292,24*	*584*
76	76	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	779,01	3116
			Накладные расходы			*29,34*	*117*
			Сметная прибыль			*57,70*	*231*
77	77	24-040207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	6	921,04	5526
			Накладные расходы			*34,69*	*208*
			Сметная прибыль			*68,23*	*409*
78	78	24-040207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	6	406,53	2439
			Накладные расходы			*15,31*	*92*
			Сметная прибыль			*30,11*	*181*
79	79	24-040109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	6	11481,93	68892
			Накладные расходы			*432,44*	*2595*
			Сметная прибыль			*850,51*	*5103*
80	80	24-040207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073	шт.	12	18650,29	223803
			Накладные расходы			*702,41*	*8429*
			Сметная прибыль			*1381,50*	*16578*
81	81	24-040109-1301 РСНБ РК 2015	Разрядник длинно-искровой петлевой SDI97 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	16929,54	101577
			Накладные расходы			*637,61*	*3826*
			Сметная прибыль			*1254,04*	*7524*
82	82	13-080103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3568,40	3568
			Накладные расходы			*924,28*	*924*
			Сметная прибыль			*264,33*	*264*
83	83	13-080103-0601 РСНБ РК 2015	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРН3/. Монтаж оборудования	шт.	1	6611,63	6612
			Накладные расходы			*1719,22*	*1719*
			Сметная прибыль			*489,75*	*490*
84	84	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	54274,43	54274
			Накладные расходы			*2044,10*	*2044*
			Сметная прибыль			*4020,33*	*4020*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	Прайс-лист	Кронштейн КМ-1	шт	1	1196,15	1196
			Накладные расходы			*45,05*	*45*
			Сметная прибыль			*88,60*	*89*
86	86	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0009	429849,52	378
			Накладные расходы			*16189,15*	*14*
			Сметная прибыль			*31840,71*	*28*
87	87	24-040206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	748,76	4493
			Накладные расходы			*28,20*	*169*
			Сметная прибыль			*55,46*	*333*
88	88	Прайс-лист	Кронштейн РА-1	м	1	6870,35	6870
			Накладные расходы			*258,75*	*259*
			Сметная прибыль			*508,91*	*509*
89	89	Прайс-лист	Кронштейн РА-2	м	1	1105,69	1106
			Накладные расходы			*41,64*	*42*
			Сметная прибыль			*81,90*	*82*
90	90	Прайс-лист	Вал привода РА-3	м	3	5307,31	15922
			Накладные расходы			*199,89*	*600*
			Сметная прибыль			*393,13*	*1179*
91	91	Прайс-лист	Кронштейн РА-5	м	1	829,27	829
			Накладные расходы			*31,23*	*31*
			Сметная прибыль			*61,43*	*61*
92	92	Прайс-лист	Хомут Х-7	шт	3	623,21	1870
			Накладные расходы			*23,47*	*70*
			Сметная прибыль			*46,16*	*138*
93	93	Прайс-лист	Хомут Х-8	шт	1	663,41	663
			Накладные расходы			*24,99*	*25*
			Сметная прибыль			*49,14*	*49*
94	94	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	698,59	3144
			Накладные расходы			*26,31*	*118*
			Сметная прибыль			*51,75*	*233*
			Раздел: Сети КЛ-10кВ				
95	95	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	28,98	123,52	3580
			Накладные расходы			*25,78*	*747*
			Сметная прибыль			*9,15*	*265*
96	96	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Подсыпка/	м3	9,66	1168,97	11292
			Накладные расходы			*429,74*	*4151*
			Сметная прибыль			*86,59*	*836*
97	97	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,32	30,12	582
			Накладные расходы			*5,79*	*112*
			Сметная прибыль			*2,23*	*43*
98	98	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	161	445,14	71668
			Накладные расходы			*80,96*	*13034*
			Сметная прибыль			*32,97*	*5309*
99	99	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	161	390,53	62876
			Накладные расходы			*72,53*	*11677*
			Сметная прибыль			*28,93*	*4657*
100	100	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,644	23160,81	14916
			Накладные расходы			*872,29*	*562*
			Сметная прибыль			*1715,62*	*1105*
101	101	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	182380,88	4377
			Накладные расходы			*68394,07*	*1641*
			Сметная прибыль			*13509,69*	*324*
102	102	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	24	1106,23	26549
			Накладные расходы			*41,66*	*1000*
			Сметная прибыль			*81,94*	*1967*
103	103	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	137	608,97	83428
			Накладные расходы			*128,51*	*17606*
			Сметная прибыль			*45,11*	*6180*
104	104	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	912,84	21908
			Накладные расходы			*199,17*	*4780*
			Сметная прибыль			*67,62*	*1623*
105	105	13-080201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12	1599,87	19198
			Накладные расходы			*273,88*	*3287*
			Сметная прибыль			*118,51*	*1422*
106	106	23-060109-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,183	3775519,04	690920
			Накладные расходы			*142195,01*	*26022*
			Сметная прибыль			*279668,08*	*51179*
107	107	13-080201-2402 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	25166,15	50332

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4944,57*	*9889*
			Сметная прибыль			*1864,16*	*3728*
108	108	23-061703-0104 РСНБ РК 2015	Муфта концевая универсальная 3КВНТП 1х70-95	шт.	2	3183,11	6366
			Накладные расходы			*119,88*	*240*
			Сметная прибыль			*235,79*	*472*
			Раздел: Сети КЛ-0,4кВ				
109	109	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	148,58	123,52	18353
			Накладные расходы			*25,78*	*3830*
			Сметная прибыль			*9,15*	*1359*
110	110	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Подсыпка/	м3	40,68	1168,97	47554
			Накладные расходы			*429,74*	*17482*
			Сметная прибыль			*86,59*	*3522*
111	111	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,06	30,12	3285
			Накладные расходы			*5,79*	*631*
			Сметная прибыль			*2,23*	*243*
112	112	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	612	445,14	272427
			Накладные расходы			*80,96*	*49546*
			Сметная прибыль			*32,97*	*20180*
113	113	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	442	131,39	58075
			Накладные расходы			*24,36*	*10768*
			Сметная прибыль			*9,73*	*4302*
114	114	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	612	390,53	239007
			Накладные расходы			*72,53*	*44386*
			Сметная прибыль			*28,93*	*17704*
115	115	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	442	225,85	99825
			Накладные расходы			*40,98*	*18115*
			Сметная прибыль			*16,73*	*7394*
116	116	21-030101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,607	23160,81	83541
			Накладные расходы			*872,29*	*3146*
			Сметная прибыль			*1715,62*	*6188*
117	117	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,194	182380,88	35382
			Накладные расходы			*68394,07*	*13268*
			Сметная прибыль			*13509,69*	*2621*
118	118	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	194	1106,23	214608
			Накладные расходы			*41,66*	*8083*
			Сметная прибыль			*81,94*	*15897*
119	119	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	156	538,54	84012
			Накладные расходы			*115,60*	*18033*
			Сметная прибыль			*39,89*	*6223*
120	120	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	467	299,98	140092
			Накладные расходы			*64,90*	*30307*
			Сметная прибыль			*22,22*	*10377*
121	121	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	661,57	58218
			Накладные расходы			*146,54*	*12895*
			Сметная прибыль			*49,01*	*4312*
122	122	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	188	279,43	52533
			Накладные расходы			*59,79*	*11240*
			Сметная прибыль			*20,70*	*3891*
123	123	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	28	1296,88	36313
			Накладные расходы			*215,48*	*6033*
			Сметная прибыль			*96,06*	*2690*
124	124	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	17	782,44	13301
			Накладные расходы			*118,25*	*2010*
			Сметная прибыль			*57,96*	*985*
125	125	23-060137-0674 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х 95 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,288	3587519,25	1033206
			Накладные расходы			*135114,49*	*38913*
			Сметная прибыль			*265742,17*	*76534*
126	126	23-060137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,316	513913,21	162397
			Накладные расходы			*19355,19*	*6116*
			Сметная прибыль			*38067,64*	*12029*
127	127	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	378750,06	5681
			Накладные расходы			*14264,63*	*214*
			Сметная прибыль			*28055,56*	*421*
128	128	23-060144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,381	512988,01	195448

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19320,35*	*7361*
			Сметная прибыль			*37999,11*	*14478*
129	129	13-080201-2404 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	30586,51	122346
			Накладные расходы			*5896,34*	*23585*
			Сметная прибыль			*2265,67*	*9063*
130	130	23-061703-0104 РСНБ РК 2015	Муфта концевая универсальная 4КВНТП 1х150-240	шт.	4	3183,11	12732
			Накладные расходы			*119,88*	*480*
			Сметная прибыль			*235,79*	*943*
131	131	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2701,37	108055
			Накладные расходы			*361,87*	*14475*
			Сметная прибыль			*200,10*	*8004*
132	132	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	155	515,51	79904
			Накладные расходы			*70,93*	*10994*
			Сметная прибыль			*38,19*	*5919*
133	133	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	396	436,31	172777
			Накладные расходы			*95,38*	*37771*
			Сметная прибыль			*32,32*	*12798*
134	134	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	396	28,78	11395
			Накладные расходы			*1,08*	*429*
			Сметная прибыль			*2,13*	*844*
			Раздел: Опора наружного освещения				
135	135	11-330303-0502 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м3	2,04	22318,34	45529
			Накладные расходы			*2374,82*	*4845*
			Сметная прибыль			*1653,21*	*3373*
136	136	11-330303-0111 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	17	10227,23	173863
			Накладные расходы			*2569,60*	*43683*
			Сметная прибыль			*757,57*	*12879*
137	137	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,115	409521,52	456629
			Накладные расходы			*15423,55*	*17198*
			Сметная прибыль			*30334,93*	*33824*
138	138	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	17	5636,73	95824
			Накладные расходы			*1604,00*	*27268*
			Сметная прибыль			*417,54*	*7098*
139	139	23-070103-0506 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82	шт.	17	13637,56	231839
			Накладные расходы			*513,62*	*8732*
			Сметная прибыль			*1010,19*	*17173*
140	140	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е 40, мощность 100 Вт /MAsTEr PL-C 26W/840/2P/	шт.	17	333,07	5662
			Накладные расходы			*12,54*	*213*
			Сметная прибыль			*24,67*	*419*
141	141	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	279,43	23752
			Накладные расходы			*59,79*	*5082*
			Сметная прибыль			*20,70*	*1759*
142	142	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	244899,39	20816
			Накладные расходы			*9223,49*	*784*
			Сметная прибыль			*18140,70*	*1542*
143	143	23-070219-0406 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники модели Е40-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	17	313,95	5337
			Накладные расходы			*11,82*	*201*
			Сметная прибыль			*23,26*	*395*
144	144	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	3880,73	65972
			Накладные расходы			*481,46*	*8185*
			Сметная прибыль			*287,46*	*4887*
145	145	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	м	42,5	418,42	17783
			Накладные расходы			*73,69*	*3132*
			Сметная прибыль			*30,99*	*1317*
146	146	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	5741,54	97606
			Накладные расходы			*1280,07*	*21761*
			Сметная прибыль			*425,30*	*7230*
147	147	23-080306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка, тип У994	шт.	17	487,19	8282
			Накладные расходы			*18,35*	*312*
			Сметная прибыль			*36,09*	*613*
			Раздел: Демонтажные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	148	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	8	5490,80	43926
			Накладные расходы			*1493,40*	*11947*
			Сметная прибыль			*406,73*	*3254*
149	149	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	855	118,88	101640
			Накладные расходы			*43,68*	*37344*
			Сметная прибыль			*8,81*	*7529*
			ИТОГО:				**20351109**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1363488**
			Сметная прибыль				**1507490**
			Малые Архитектурные Формы				
1	2	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"	шт.	15	9477,00	142155
			Сметная прибыль			*702,00*	*10530*
2	4	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	15	21214,44	318217
			Сметная прибыль			*1571,44*	*23572*
3	6	84-020104-0208 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели, тип 6314	шт.	1	103169,16	103169
			Сметная прибыль			*7642,16*	*7642*
4	8	84-020104-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка "Балансир", тип ДК-003	шт.	1	52505,28	52505
			Сметная прибыль			*3889,28*	*3889*
5	10	84-020102-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Горка (разборная), тип ДГ-004	шт.	4	128346,12	513384
			Сметная прибыль			*9507,12*	*38028*
6	12	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Лестница-лиана	шт.	1	21214,44	21214
			Сметная прибыль			*1571,44*	*1571*
7	14	84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	шт.	3	63642,24	190927
			Сметная прибыль			*4714,24*	*14143*
8	16	84-020203-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	шт.	3	87509,16	262527
			Сметная прибыль			*6482,16*	*19446*
9	18	84-020204-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Шведская стенка, тип ШС-001	шт.	3	112965,84	338898
			Сметная прибыль			*8367,84*	*25104*
10	20	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс (для детей старших классов), тип ГК-002	шт.	3	175017,24	525052
			Сметная прибыль			*12964,24*	*38893*
11	22	84-020805-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2	58339,44	116679
			Сметная прибыль			*4321,44*	*8643*
12	24	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2	95464,44	190929
			Сметная прибыль			*7071,44*	*14143*
13	27	84-020215-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Вышка судейская, тип ВС-01	шт.	1	42428,88	42429
			Сметная прибыль			*3142,88*	*3143*
14	33	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /труба 325х8мм/	т	0,0474	436241,16	20664
			Накладные расходы			*16429,88*	*778*
			Сметная прибыль			*32314,16*	*1531*
15	34	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /лист 8мм/	т	0,0102	389355,76	3980
			Накладные расходы			*14664,06*	*150*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*295*
			ИТОГО:				**2842729**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**928**
			Сметная прибыль				**210573**
			Итого с временными		**1,5 %**	**190 702**	**20 541 811**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**90 329**	**20 632 140**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 475 857**	**23 107 997**

Инженер:
Инженер-технадзор ТОО "Royal Company"
Т.А. Мусаев
М.П.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Н. Калисаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер-НК"
М. Куанышбаев

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**
Инженер **ТОО "Royal Company"**
Подрядчик **ТОО "Лидер-НК"**
Договор **Доп. Соглашение №1 от 22. 05. 2017 г к договору №55 от 11. 05. 2017 г.**
Наименование объекта **Строительство средней школы N71 на 300 ученическихмест по улице Майлыкожа в городе Сарыагаш, ЮКО (корректировка)**

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **июль** месяц 2017г.

Форма 2-В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок А Общестроительные работы				
			Раздел: Фундаменты				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	37,42	19071,19	713644
			Накладные расходы			*1242,84*	*46507*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*52863*
2	2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	222,58	24058,07	5354846
			Накладные расходы			*2396,44*	*533400*
			Сметная прибыль			*1782,08*	*396655*
3	3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/Сетка-1-5/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,853136	22403,58	86324
			Накладные расходы			*7087,90*	*27311*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*6394*
4	5	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,41576	360504,59	149883
			Накладные расходы			*59485,27*	*24732*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*11102*
5	6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41576	21567,24	8967
			Накладные расходы			*6719,49*	*2794*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*664*
6	10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,24	19071,19	80862
			Накладные расходы			*1242,84*	*5270*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*5990*
7	11	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В12,5/. Устройство	м3	19,2	27614,44	530197
			Накладные расходы			*3483,83*	*66889*

			Сметная прибыль			*2045,51*	*39274*
8	12	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32032	22403,58	7176
			Накладные расходы			*7087,90*	*2270*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*532*
9	14	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,27376	360504,59	98692
			Накладные расходы			*59485,27*	*16285*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*7310*
10	15	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27376	21567,24	5904
			Накладные расходы			*6719,49*	*1840*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*437*
11	18	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,06	19071,19	58358
			Накладные расходы			*1242,84*	*3803*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*4323*
12	19	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 /кл.В12,5/. Устройство	м3	11,52	27614,44	318118
			Накладные расходы			*3483,83*	*40134*
			Сметная прибыль			*2045,51*	*23564*
13	20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,21321	22403,58	4777
			Накладные расходы			*7087,90*	*1511*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*354*
14	22	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,20916	360504,59	75403
			Накладные расходы			*59485,27*	*12442*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*5585*
15	23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,20916	21567,24	4511
			Накладные расходы			*6719,49*	*1405*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*334*
			Раздел: Стены				
16	37	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	204,1	26689,97	5447422
			Накладные расходы			*3369,73*	*687761*
			Сметная прибыль			*1977,03*	*403513*
			Раздел: Рамы				
			Раздел: Перекрытие, покрытие				

17	187	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	681,965	5536,86	3775944
			Накладные расходы			*208,53*	*142211*
			Сметная прибыль			*410,14*	*279700*
			Раздел: Ограждающая стена по оси 6 /АС-92/				
			Раздел: Вентшахты				
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Полы по серии 2.244-1 в.6				
			Раздел: ПРОЕМЫ				
18	481	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	257,67	23023,22	5932394
			Накладные расходы			*867,11*	*223428*
			Сметная прибыль			*1705,42*	*439437*
19	483	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,6	23603,12	84971
			Накладные расходы			*888,95*	*3200*
			Сметная прибыль			*1748,38*	*6294*
20	485	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	37,146	14007,86	520336
			Накладные расходы			*527,57*	*19597*
			Сметная прибыль			*1037,62*	*38543*
21	487	21-090205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	158,59	1106,29	175447
			Накладные расходы			*41,67*	*6608*
			Сметная прибыль			*81,95*	*12996*
22	488	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	268	66,68	17870
			Накладные расходы			*2,51*	*673*
			Сметная прибыль			*4,94*	*1324*
23	509	21-090304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	37,44	23837,69	892483
			Накладные расходы			*897,78*	*33613*
			Сметная прибыль			*1765,75*	*66110*
			Раздел: Внутренняя отделка				
			Раздел: Наружняя отделка				
			Раздел: Лестница /2шт/				

			ИТОГО:				**24344530**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1903683**
			Сметная прибыль				**1803299**
			Блок А Электроосвещение и электрооборудование				
			Раздел: Электроосвещение				
1	52	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3	шт.	390	41,62	16232
			Накладные расходы			*1,57*	*611*
			Сметная прибыль			*3,08*	*1202*
2	53	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	206	36,91	7604
			Накладные расходы			*1,39*	*286*
			Сметная прибыль			*2,73*	*563*
3	55	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,25	150323,50	789198
			Накладные расходы			*5661,54*	*29723*
			Сметная прибыль			*11135,07*	*58459*
4	56	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,065	244899,39	260818
			Накладные расходы			*9223,49*	*9823*
			Сметная прибыль			*18140,70*	*19320*
5	58	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5250	25,31	132866
			Накладные расходы			*0,95*	*5004*
			Сметная прибыль			*1,87*	*9842*
6	59	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1065	28,78	30646
			Накладные расходы			*1,08*	*1154*
			Сметная прибыль			*2,13*	*2270*
7	61	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	16	84,00	1344
			Накладные расходы			*3,16*	*51*
			Сметная прибыль			*6,22*	*100*
			Раздел: Электрооборудование				
8	63	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	208260,26	208260
			Накладные расходы			*7843,58*	*7844*
			Сметная прибыль			*15426,69*	*15427*
9	64	51-080401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	98433,62	196867

			Накладные расходы			*3707,24*	*7414*
			Сметная прибыль			*7291,38*	*14583*
10	66	23-070501-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-03 R, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	17123,69	34247
			Накладные расходы			*644,92*	*1290*
			Сметная прибыль			*1268,42*	*2537*
11	70	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КСК-16	шт.	1	6563,48	6563
			Накладные расходы			*247,20*	*247*
			Сметная прибыль			*486,18*	*486*
12	77	ТОО "Электрокомплект"	Выключатель ВА-88-32/3/50А	шт	1	13185,84	13186
			Накладные расходы			*496,61*	*497*
			Сметная прибыль			*976,73*	*977*
13	93	ТОО "Электрокомплект"	Выключатель ВА-88-32/3/40А	шт	1	13185,84	13186
			Накладные расходы			*496,61*	*497*
			Сметная прибыль			*976,73*	*977*
14	96	23-070204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1992,38	11954
			Накладные расходы			*75,04*	*450*
			Сметная прибыль			*147,58*	*886*
15	98	23-070201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4217,50	12652
			Накладные расходы			*158,84*	*477*
			Сметная прибыль			*312,41*	*937*
16	100	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	5038,84	90699
			Накладные расходы			*189,77*	*3416*
			Сметная прибыль			*373,25*	*6718*
17	128	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	57	296,32	16890
			Накладные расходы			*11,16*	*636*
			Сметная прибыль			*21,95*	*1251*
18	129	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	36	452,12	16276
			Накладные расходы			*17,03*	*613*

			Сметная прибыль			*33,49*	*1206*
19	131	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с брызгозащищенними, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72	360,64	25966
			Накладные расходы			*13,58*	*978*
			Сметная прибыль			*26,71*	*1923*
20	132	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	167	36,91	6165
			Накладные расходы			*1,39*	*232*
			Сметная прибыль			*2,73*	*457*
21	133	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, тип У996 УХЛ3	шт.	95	41,62	3954
			Накладные расходы			*1,57*	*149*
			Сметная прибыль			*3,08*	*293*
22	138	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,569	244899,39	384247
			Накладные расходы			*9223,49*	*14472*
			Сметная прибыль			*18140,70*	*28463*
23	139	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	413474,90	28943
			Накладные расходы			*15572,45*	*1090*
			Сметная прибыль			*30627,77*	*2144*
24	140	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,282	639448,19	180324
			Накладные расходы			*24083,14*	*6791*
			Сметная прибыль			*47366,53*	*13357*
25	141	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,033	912053,42	30098
			Накладные расходы			*34350,10*	*1134*
			Сметная прибыль			*67559,51*	*2229*
26	142	23-060144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,261	1503582,79	392435
			Накладные расходы			*56628,50*	*14780*
			Сметная прибыль			*111376,50*	*29069*
27	143	23-060144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,148	2517323,46	372564
			Накладные расходы			*94808,38*	*14032*
			Сметная прибыль			*186468,40*	*27597*
28	144	23-060141-0517 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	495498,65	18829
			Накладные расходы			*18661,66*	*709*
			Сметная прибыль			*36703,60*	*1395*

29	145	23-060141-0518 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,068	611299,88	41568
			Накладные расходы			*23023,00*	*1566*
			Сметная прибыль			*45281,47*	*3079*
30	146	23-060141-0665 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	2043587,76	20436
			Накладные расходы			*76966,37*	*770*
			Сметная прибыль			*151376,87*	*1514*
31	148	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1416	28,78	40746
			Накладные расходы			*1,08*	*1535*
			Сметная прибыль			*2,13*	*3018*
32	149	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	342	44,87	15347
			Накладные расходы			*1,69*	*578*
			Сметная прибыль			*3,32*	*1137*
33	152	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	33	66,74	2202
			Накладные расходы			*2,51*	*83*
			Сметная прибыль			*4,94*	*163*
34	153	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	409	84,00	34354
			Накладные расходы			*3,16*	*1294*
			Сметная прибыль			*6,22*	*2545*
35	154	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50,63 мм	м	106	124,23	13169
			Накладные расходы			*4,68*	*496*
			Сметная прибыль			*9,20*	*975*
			ИТОГО:				**3470838**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**130720**
			Сметная прибыль				**257099**
Блок Б Общестроительные работы							
			Раздел: Фундаменты				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,04	19071,19	248688
			Накладные расходы			*1242,84*	*16207*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*18421*
2	2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	181,16	24058,07	4358361
			Накладные расходы			*2396,44*	*434139*
			Сметная прибыль			*1782,08*	*322842*

3	3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/Сетка-1-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8477221	22403,58	18992
			Накладные расходы			*7087,90*	*6009*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*1407*
4	5	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,42812	360504,59	154339
			Накладные расходы			*59485,27*	*25467*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*11433*
5	6	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/Ав-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,33516	22403,58	7509
			Накладные расходы			*7087,90*	*2376*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*556*
6	7	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Ав-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09296	21567,24	2005
			Накладные расходы			*6719,49*	*625*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*149*
7	12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,6	19071,19	68656
			Накладные расходы			*1242,84*	*4474*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*5086*
8	13	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	19,52	27614,44	539034
			Накладные расходы			*3483,83*	*68004*
			Сметная прибыль			*2045,51*	*39928*
9	14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,36492	22403,58	8176
			Накладные расходы			*7087,90*	*2587*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*606*
10	16	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,75824	360504,59	273349
			Накладные расходы			*59485,27*	*45104*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*20248*
11	17	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,75824	21567,24	16353
			Накладные расходы			*6719,49*	*5095*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1211*
12	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	19071,19	45771
			Накладные расходы			*1242,84*	*2983*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*3390*
13	21	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,04	27614,44	360092

			Накладные расходы			*3483,83*	*45429*
			Сметная прибыль			*2045,51*	*26674*
14	22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18868	22403,58	4227
			Накладные расходы			*7087,90*	*1337*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*313*
15	24	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,37912	360504,59	136675
			Накладные расходы			*59485,27*	*22552*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*10124*
16	25	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,37912	21567,24	8177
			Накладные расходы			*6719,49*	*2547*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*606*
17	28	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4	19071,19	76285
			Накладные расходы			*1242,84*	*4971*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*5651*
18	29	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	20,24	27614,44	558916
			Накладные расходы			*3483,83*	*70513*
			Сметная прибыль			*2045,51*	*41401*
19	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,28096	22403,58	6295
			Накладные расходы			*7087,90*	*1991*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*466*
20	32	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,75824	360504,59	273349
			Накладные расходы			*59485,27*	*45104*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*20248*
21	33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,75824	21567,24	16353
			Накладные расходы			*6719,49*	*5095*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*1211*
22	36	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,4	19071,19	64842
			Накладные расходы			*1242,84*	*4226*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*4803*
23	37	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,5	27614,44	317566
			Накладные расходы			*3483,83*	*40064*

			Сметная прибыль			*2045,51*	*23523*
24	38	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2064	22403,58	4624
			Накладные расходы			*7087,90*	*1463*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*343*
25	40	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,2734	360504,59	98562
			Накладные расходы			*59485,27*	*16263*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*7301*
26	41	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2734	21567,24	5896
			Накладные расходы			*6719,49*	*1837*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*437*
27	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	19071,19	24793
			Накладные расходы			*1242,84*	*1616*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*1836*
28	45	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,8	27614,44	132549
			Накладные расходы			*3483,83*	*16722*
			Сметная прибыль			*2045,51*	*9818*
29	46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,075	22403,58	1680
			Накладные расходы			*7087,90*	*532*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*124*
30	48	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,2734	360504,59	98562
			Накладные расходы			*59485,27*	*16263*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*7301*
31	49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2734	21567,24	5896
			Накладные расходы			*6719,49*	*1837*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*437*
32	52	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4	19071,19	26700
			Накладные расходы			*1242,84*	*1740*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*1978*
33	53	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,62	27614,44	127579
			Накладные расходы			*3483,83*	*16095*
			Сметная прибыль			*2045,51*	*9450*

44	70	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08008	22403,58	1794
			Накладные расходы			*7087,90*	*568*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*133*
45	72	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05468	360504,59	19712
			Накладные расходы			*59485,27*	*3253*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*1460*
46	73	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05468	21567,24	1179
			Накладные расходы			*6719,49*	*367*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*87*
47	76	11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм /гильза/. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	2578688,25	20630
			Накладные расходы			*729782,68*	*5838*
			Сметная прибыль			*191013,94*	*1528*
48	77	23-010301-0274 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8,032	27636,46	221976
			Накладные расходы			*1040,85*	*8360*
			Сметная прибыль			*2047,15*	*16443*
			Раздел: Стены				
49	86	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	т металлических изделий	0,20608	76547,43	15775
			Накладные расходы			*25474,74*	*5250*
			Сметная прибыль			*5670,18*	*1169*
50	87	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1803	227253,78	40978
			Накладные расходы			*8558,92*	*1543*
			Сметная прибыль			*16833,61*	*3035*
51	88	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0258	220931,20	5691
			Накладные расходы			*8320,79*	*214*
			Сметная прибыль			*16365,27*	*422*
52	89	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	64,44	26689,97	1719901
			Накладные расходы			*3369,73*	*217145*
			Сметная прибыль			*1977,03*	*127400*
			Раздел: Рамы				
			Раздел: Перекрытие, покрытие				
			Раздел: Ограждающая стена по оси Г /АС-31,3/				
			Раздел: Кровля				

53	366	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,999	389859,91	3118331
			Накладные расходы			*14683,05*	*117444*
			Сметная прибыль			*28878,51*	*230987*
54	368	21-060405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,176	406748,74	2512223
			Накладные расходы			*15319,12*	*94616*
			Сметная прибыль			*30129,54*	*186091*
55	370	21-060405-1601 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	3,043	280712,75	854194
			Накладные расходы			*10572,31*	*32171*
			Сметная прибыль			*20793,54*	*63274*
56	372	21-060405-1601 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	2,361	280712,75	662790
			Накладные расходы			*10572,31*	*24962*
			Сметная прибыль			*20793,54*	*49096*
57	373	ССЦ	ДОПЛАТА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ МАРКИ СТАЛИ С245	т	19,385	5354,27	103793
			Накладные расходы			*201,65*	*3909*
			Сметная прибыль			*396,61*	*7688*
58	379	21-100103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	636	2406,02	1530229
			Накладные расходы			*90,62*	*57632*
			Сметная прибыль			*178,22*	*113350*
59	382	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5364	389859,91	209101
			Накладные расходы			*14683,05*	*7875*
			Сметная прибыль			*28878,51*	*15489*
60	384	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	4,637	179119,03	830593
			Накладные расходы			*6746,05*	*31282*
			Сметная прибыль			*13268,08*	*61525*
61	395	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0431	389859,91	16795
			Накладные расходы			*14683,05*	*633*
			Сметная прибыль			*28878,51*	*1244*
62	396	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0944	389355,76	36747
			Накладные расходы			*14664,06*	*1384*
			Сметная прибыль			*28841,17*	*2722*

			Раздел: Полы по серии 2.244-1 в.6				
			Раздел: Проемы				
63	445	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	57,078	23023,22	1314120
			Накладные расходы			*867,11*	*49493*
			Сметная прибыль			*1705,42*	*97342*
64	448	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	89,468	14007,86	1253255
			Накладные расходы			*527,57*	*47201*
			Сметная прибыль			*1037,62*	*92834*
65	450	21-090205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	34,65	1106,29	38333
			Накладные расходы			*41,67*	*1444*
			Сметная прибыль			*81,95*	*2839*
66	451	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	42	66,68	2801
			Накладные расходы			*2,51*	*105*
			Сметная прибыль			*4,94*	*207*
67	478	21-090304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	77,4	23837,69	1845037
			Накладные расходы			*897,78*	*69488*
			Сметная прибыль			*1765,75*	*136669*
			Раздел: Внутренняя отделка				
			Раздел: Наружняя отделка				
			Раздел: Спортзал				
			ИТОГО:				**25015287**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1786655**
			Сметная прибыль				**1852984**
Блок Б электроосвещение и электрооборудование							
			Раздел: Электроосвещение				
1	54	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,4	150323,50	360776
			Накладные расходы			*5661,54*	*13588*
			Сметная прибыль			*11135,07*	*26724*
2	55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,225	244899,39	55102
			Накладные расходы			*9223,49*	*2075*

			Сметная прибыль			*18140,70*	*4082*
3	57	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2095	25,31	53020
			Накладные расходы			*0,95*	*1997*
			Сметная прибыль			*1,87*	*3927*
4	58	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	225	28,78	6474
			Накладные расходы			*1,08*	*244*
			Сметная прибыль			*2,13*	*480*
			Раздел: Электрооборудование				
5	60	23-070201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6115,85	6116
			Накладные расходы			*230,34*	*230*
			Сметная прибыль			*453,03*	*453*
6	63	ТОО "Электрокомплект"	Выключатель ВА-88-32/3/50А	шт	1	13185,84	13186
			Накладные расходы			*496,61*	*497*
			Сметная прибыль			*976,73*	*977*
7	64	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5038,84	20155
			Накладные расходы			*189,77*	*759*
			Сметная прибыль			*373,25*	*1493*
8	65	23-070204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	5038,84	20155
			Накладные расходы			*189,77*	*759*
			Сметная прибыль			*373,25*	*1493*
9	66	23-070204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1992,38	3985
			Накладные расходы			*75,04*	*150*
			Сметная прибыль			*147,58*	*295*
10	113	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,554	244899,39	135674
			Накладные расходы			*9223,49*	*5110*
			Сметная прибыль			*18140,70*	*10050*
11	114	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	413474,90	107503
			Накладные расходы			*15572,45*	*4049*
			Сметная прибыль			*30627,77*	*7963*
12	117	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	554	28,78	15941
			Накладные расходы			*1,08*	*600*
			Сметная прибыль			*2,13*	*1181*

13	118	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	450	44,87	20193
			Накладные расходы			*1,69*	*761*
			Сметная прибыль			*3,32*	*1496*
14	120	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	245,28	7358
			Накладные расходы			*9,24*	*277*
			Сметная прибыль			*18,17*	*545*
			ИТОГО:				**825641**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**31096**
			Сметная прибыль				**61159**
Блок В Общестроительные работы							
			Раздел: Фундаменты				
1	1	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,5	19071,19	276532
			Накладные расходы			*1242,84*	*18021*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*20484*
2	2	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	347,55	24058,07	8361383
			Накладные расходы			*2396,44*	*832883*
			Сметная прибыль			*1782,08*	*619362*
3	3	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские/Сетка-1-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,671904	22403,58	37457
			Накладные расходы			*7087,90*	*11850*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*2775*
4	5	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,25596	360504,59	92275
			Накладные расходы			*59485,27*	*15226*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*6835*
5	6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,25596	21567,24	5520
			Накладные расходы			*6719,49*	*1720*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*409*
6	9	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,92	19071,19	36617
			Накладные расходы			*1242,84*	*2386*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*2712*
7	10	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	8	27614,44	220916
			Накладные расходы			*3483,83*	*27871*
			Сметная прибыль			*2045,51*	*16364*

8	11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,12464	22403,58	2792
			Накладные расходы			*7087,90*	*883*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*207*
9	13	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,21872	360504,59	78850
			Накладные расходы			*59485,27*	*13011*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*5841*
10	14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21872	21567,24	4717
			Накладные расходы			*6719,49*	*1470*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*349*
11	17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,26	19071,19	4959
			Накладные расходы			*1242,84*	*323*
			Сметная прибыль			*1412,68*	*367*
12	18	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,96	27614,44	26510
			Накладные расходы			*3483,83*	*3344*
			Сметная прибыль			*2045,51*	*1964*
13	19	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские /Сетка С-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,015	22403,58	336
			Накладные расходы			*7087,90*	*106*
			Сметная прибыль			*1659,52*	*25*
14	21	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,05468	360504,59	19712
			Накладные расходы			*59485,27*	*3253*
			Сметная прибыль			*26704,04*	*1460*
15	22	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные/Каркас Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05468	21567,24	1179
			Накладные расходы			*6719,49*	*367*
			Сметная прибыль			*1597,57*	*87*
			Раздел: Стены				
16	29	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0282	220931,20	6227
			Накладные расходы			*8320,79*	*235*
			Сметная прибыль			*16365,27*	*461*
17	33	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	т металлических изделий	0,029472	76547,43	2256
			Накладные расходы			*25474,74*	*751*
			Сметная прибыль			*5670,18*	*167*

18	34	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0258	227253,78	5860
			Накладные расходы			*8558,92*	*221*
			Сметная прибыль			*16833,61*	*434*
19	35	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0037	220931,20	814
			Накладные расходы			*8320,79*	*31*
			Сметная прибыль			*16365,27*	*60*
20	36	11-060401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	183,23	26689,97	4890403
			Накладные расходы			*3369,73*	*617435*
			Сметная прибыль			*1977,03*	*362252*
			Раздел: Рамы				
			Раздел: Перекрытие, покрытие				
			Раздел: Ограждающая стена по оси 10 /АС-50/				
			Раздел: Вентшахты				
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Полы по серии 2.244-1 в.6				
			Раздел: Проемы				
21	312	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	100,566	23023,22	2315353
			Накладные расходы			*867,11*	*87202*
			Сметная прибыль			*1705,42*	*171508*
22	314	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,496	14007,86	203058
			Накладные расходы			*527,57*	*7648*
			Сметная прибыль			*1037,62*	*15041*
23	316	21-090205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	61,05	1106,29	67539
			Накладные расходы			*41,67*	*2544*
			Сметная прибыль			*81,95*	*5003*
24	317	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	74	66,68	4934
			Накладные расходы			*2,51*	*186*
			Сметная прибыль			*4,94*	*366*
25	326	21-090202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	19,11	22911,48	437838
			Накладные расходы			*862,90*	*16490*
			Сметная прибыль			*1697,15*	*32432*

26	327	21-090202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	1,89	24452,51	46215
			Накладные расходы			*920,94*	*1741*
			Сметная прибыль			*1811,30*	*3423*
27	328	21-090202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	7,35	22784,01	167463
			Накладные расходы			*858,10*	*6307*
			Сметная прибыль			*1687,70*	*12405*
28	329	21-090202-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	3,15	23296,16	73383
			Накладные расходы			*877,39*	*2764*
			Сметная прибыль			*1725,64*	*5436*
29	340	21-090304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	51,2	23837,69	1220490
			Накладные расходы			*897,78*	*45967*
			Сметная прибыль			*1765,75*	*90407*
			Раздел: Внутренняя отделка				
			Раздел: Наружняя отделка				
			ИТОГО:				**18611588**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1722233**
			Сметная прибыль				**1378636**
Блок В электроосвещение и электрооборудование							
			Раздел: Электроосвещение				
			Раздел: Электрооборудование				
1	62	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13	296,32	3852
			Накладные расходы			*11,16*	*145*
			Сметная прибыль			*21,95*	*285*
2	64	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	28	36,91	1034
			Накладные расходы			*1,39*	*39*
			Сметная прибыль			*2,73*	*77*
3	65	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, тип У996 УХЛ3	шт.	30	41,62	1249
			Накладные расходы			*1,57*	*47*

			Сметная прибыль			*3,08*	*92*
4	67	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,487	244899,39	119266
			Накладные расходы			*9223,49*	*4492*
			Сметная прибыль			*18140,70*	*8835*
5	68	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	413474,90	4962
			Накладные расходы			*15572,45*	*187*
			Сметная прибыль			*30627,77*	*368*
6	69	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	639448,19	38367
			Накладные расходы			*24083,14*	*1445*
			Сметная прибыль			*47366,53*	*2842*
7	71	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	457	28,78	13150
			Накладные расходы			*1,08*	*495*
			Сметная прибыль			*2,13*	*974*
8	72	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	72	44,87	3231
			Накладные расходы			*1,69*	*122*
			Сметная прибыль			*3,32*	*239*
9	74	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	245,28	7358
			Накладные расходы			*9,24*	*277*
			Сметная прибыль			*18,17*	*545*
			ИТОГО:				**192468**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7249**
			Сметная прибыль				**14257**
			Ограждение				
1	2	84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	3	67500,00	202500
			Сметная прибыль			*5000,00*	*15000*
2	4	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	2	30664,44	61329
			Сметная прибыль			*2271,44*	*4543*
3	5	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	183	44516,52	8146523
			Накладные расходы			*5694,00*	*1042002*
			Сметная прибыль			*3297,52*	*603446*
4	12	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0875	436241,16	38189

			Накладные расходы			*16429,88*	*1438*
			Сметная прибыль			*32314,16*	*2829*
5	13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	0,0025386	149,70	1
			Накладные расходы			*24,29*	*0*
			Сметная прибыль			*11,09*	*0*
			ИТОГО:				**8448542**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1043440**
			Сметная прибыль				**625818**
			ИТОГО				**80 908 894**
			Временные здания и сооружения 1,5 %				**1 213 633**
			Итого с временными зданиями и сооружениями				**82 122 527**
			Дополнительные затраты пр производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 0,7%				**574 858**
			Итого с зимними удорожаниями				**82 697 385**
			НДС 12 %				**9 923 686**
			Итого с НДС				**92 621 071**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2017 г.				**92 621 071**

Инженер:

Инженер-технадзор ТОО "Royal Company""

Т.А. Мусаев

М.П.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Н. Калисаев

М.П

Подрядчик:

Директор ТОО "Лидер-НК"

М. Куанышбаев

М.П.