типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Субподрядчик: **ТОО "Фирма МТО-Центр"**

Наименование строительства и его адрес: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры г.Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Теплоснабжение**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организац.правовая форма: наименование	организац.правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 018 387,28	909 274,36							109 112,92	1 018 387,28
Акт выполненных работ № 4	1 018 387,28	909 274,36							109 112,92	1 018 387,28
Итого к оплате	1 018 387,28	909 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 112,92	1 018 387,28

Итого к оплате за сентябрь: один миллион восемнадцать тысяч триста восемьдесят семь тенге, 28 тиын

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Руководитель _____ **Егізбайұлы Е.**

Подрядчик: ТОО "Фирма МТО-Центр"

Руководитель _____ **Жалгасбаев Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Фирма МТО-Центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры г.Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата г.Кызылорда. Теплоснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **Теплоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ _____ от _____._____._____ г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь месяц 2023 года**

Составлен(а) 2022.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-1 Теплоснабжение										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	5,595		291,81	291,81	1633	1633	--	274	2060
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,905		1826,22	--	5305	--	--	3820	9855
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	0,7598		1131,67	--	860	--	--	619	1597
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	34,1062		45,97	45,97	1568	1568	--	325	2044
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,1062		235,38	114,19	967	469	--	507	1592
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	1,91		1746,34	247,06	3336	472	--	2962	6801
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					13669	4142	--	8507	23949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Трубы									
7	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	1461778,95	634317,51	1462	634	--	994	2652
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1462	634	--	994	2652
			РАЗДЕЛ 3. Выход из труб канала диам. 219х6мм-1шт									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	3420,50	1611,12	1368	645	--	785	2325
9	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,1	18620,04	3648,45	1862	365	--	1437	3563
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0358	103949,54	1908,98	3721	68	--	3351	7638
11	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0068	100944,10	58919,23	686	401	18	266	1028
12	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	4,8	99,21	3,91	476	19	232	158	685
13	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,4	1910,53	98,10	764	39	638	95	928
14	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	$м^2$ покрытия	1,4	339,00	5,41	475	7	425	43	560
15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0085064	148569,64	7701,84	1264	65	98	764	2190
16	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	0,27	99,21	3,91	27	1	13	9	39
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				10643	1610	1424	6908	18956
			РАЗДЕЛ 4. Неподвижные опоры									
17	1126-0101-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	$м^3$	0,04	25754,67	2922,67	1030	117	226	562	1720
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08		Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1395145,40	679862,91	1395	680	--	921	2501
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2425	797	226	1483	4221
			РАЗДЕЛ 5. Дренажный колодец диам 2м, Р=4,94м-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	19	1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	11,59	194,93	186,99	2259	2167	--	543	3026
	20	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	2,07927	2925,04	--	6082	--	--	4379	11298
	21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,309	1242,92	--	2870	--	--	2066	5331
	22	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Наброска или призма каменная. Устройство	м^3 камня (в деле)	1	4280,48	4,45	4280	5	--	3080	7949
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				15491	2172	--	10068	27604
			РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	3	112,56	3,09	338	9	144	129	504
	24	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м^2	3	157,82	4,00	473	12	380	57	573
	25	1126-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м^3 изоляции	0,03	34647,87	1610,56	1039	48	--	769	1953
	26	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	3	710,56	20,98	2132	63	598	1136	3530
			[illegible]			490,21	8,23	1471	25		261	
	27	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02656	98981,35	--	2629	--	--	2603	5650
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				6611	132	1122	4694	12210
			РАЗДЕЛ 7. Прокладка теплофикационного канала над пересекаемой канализацией-1шт									
	28	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м^3 сборных конструкций	0,08	16827,74	3711,96	1346	297	572	681	2189
	29	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	3464121,18	1664832,54	5196	2497	--	3494	9385
	30	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	2180041,95	1485273,63	1090	743	--	547	1768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,18	3420,50	1611,12	616	290	--	353	1047
	32	1109-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	6,5	596,56	9,04	3878	59	--	2635	7034
	33	1146-0303-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,0026	166379,20	1701,26	433	4	201	193	676
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				12559	3890	773	7903	22099
			РАЗДЕЛ 8. Прокладка теплофикационного канала с телефонной канализацией-1шт									
	34	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	1897,18	85,08	1897	85	--	2160	4382
	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,5	1184,12	27,97	1776	42	1135	563	2526
	36	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	2,3	305,37	7,13	702	17	561	118	886
	37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,4	3802,48	2553,08	1521	1021	--	860	2572
	38	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,010067	148569,64	7701,84	1496	77	115	904	2592
	39	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1897,18	85,08	3794	170	--	4320	8763
	40	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,010067	148569,64	7701,84	1496	77	115	904	2592
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				12682	1489	1926	9829	24313
			Локальная смета №2-2-1. Каналы, углы поворота, компенсаторные ниши									
			РАЗДЕЛ 9. Каналы									
	41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,14	3166,12	236,55	443	33	357	59	542
	42	1107-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,53	16096,58	3519,30	8531	1865	4018	3868	13391
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				8974	1898	4375	3927	13933
			РАЗДЕЛ 10. Углы поворота - 3 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,4	16827,74	3711,96	6731	1485	2861	3406	10947
	44	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0,24	6989,01	1893,01	1677	454	--	1211	3119
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				8408	1939	2861	4617	14066
			РАЗДЕЛ 11. Компенсаторные ниши К-1,К-2									
	45	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,44	9674,79	3711,96	4257	1633	--	3746	8643
	46	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0,24	6989,01	1893,01	1677	454	--	1211	3119
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				5934	2087	--	4957	11762
			РАЗДЕЛ 12. Монолитные участки									
	47	1106-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	$м^3$	0,3	7764,13	2382,62	2329	714	--	1690	4340
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				25645	6638	12707	65577	180105
			Локальная смета №2-2-2 Неподвижные опоры									
			РАЗДЕЛ 13. Неподвижная опора Н1-Н7=7шт									
	48	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,16	3420,50	1611,12	547	258	--	514	930
	49	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0014	2169149,52	1690341,15	3037	2367	--	1364	4753
	50	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	$м^3$ изоляции	0,101	48446,59	7090,37	4893	716	--	3220	8762
	51	1126-0101-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кольца металлические опорные и устройства разгружающие, диаметр трубопровода от 273 до 400 мм. Установка с изготовлением	$м^3$ изоляции	0,101	44014,78	804,79	4445	82	67	3293	8357
	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,47	112,56	3,09	165	5	69	63	246
	53	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,94	157,82	4,00	464	12	372	56	562
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				13551	3440	508	8310	23610
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				13551	3440	508	8310	23610

Локальная смета №2-2-3 Теплофикационная камера

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 14. Земляные работы									
	54	**1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**16,456**	**223,48**	**223,48**	**3678**	**3677**	**--**	**651**	**4675**
	55	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**2**	**1826,22**	**--**	**3652**	**--**	**--**	**2630**	**6784**
	56	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**3,4**	**1131,67**	**--**	**3848**	**--**	**--**	**2770**	**7148**
	57	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**13,6**	**45,97**	**45,97**	**625**	**625**	**--**	**129**	**815**
	58	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**13,6**	**235,38**	**114,19**	**3201**	**1553**	**--**	**1679**	**5270**
	59	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**0,3**	**3420,50**	**1611,12**	**1026**	**483**	**--**	**589**	**1744**
	60	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м³**	**0,15**	**6989,01**	**1893,01**	**1048**	**284**	**--**	**757**	**1949**
	61	**108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м² поверхности**	**2,44**	**322,56**	**10,13**	**787**	**24**	**--**	**715**	**1622**
	62	**[illegible] РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжка цементная толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**1,3**	**918,89**	**33,58**	**1195**	**43**	**532**	**607**	**1946**
	63	**1106-0111-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	**0,1**	**5337,81**	**2470,87**	**534**	**247**	**--**	**312**	**913**
	64	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м³ подстилающего слоя**	**0,21**	**5190,49**	**9,98**	**1090**	**2**	**--**	**1023**	**2282**
	65	**1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²**	**м³ заделки**	**0,02**	**80678,72**	**1029,89**	**1614**	**20**	**--**	**1346**	**3197**
	66	**1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1**	**2047,74**	**86,40**	**2048**	**87**	**680**	**1082**	**3381**
	67	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м³**	**0,03**	**6989,01**	**1893,01**	**210**	**57**	**--**	**151**	**390**
	68	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Люки чугунные. Установка**	**шт.**	**1**	**3162,62**	**621,46**	**3163**	**621**	**350**	**2420**	**6029**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	69	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,14	19376,15	10040,74	2713	1406	114	2036	5128
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге				30432	9129	1676	18897	53273

Локальная смета №2-3-1 Система оперативно дистанционного контроля

70	1124-0108-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	3	802,33	0,85	2407	2	44	2339	5126
71	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	217705,28	--	2177	--	86	1589	4068
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге				4584	2	130	3928	9194

Локальная смета №2-4-1 Газопровод низкого давления

РАЗДЕЛ 15. Земляные работы

72	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,042605	209,77	209,77	1058	1058	--	178	1335
73	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	1,0354649	3606,00	--	3734	--	--	2688	6936
74	1101-0304-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	96,4986095	36,71	36,71	3542	3543	--	722	4605
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, палухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,1662032	1242,92	--	2692	--	--	1939	5001
76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6,4986095	235,38	114,19	1530	742	--	802	2519
77	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1112294,00	373262,96	2225	746	--	1774	4318
78	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3846,79	211,79	3847	212	--	3693	8144
79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1395145,40	679862,91	1395	680	--	921	2501
80	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004	1485026,82	557038,98	5940	2228	--	4552	11331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	81	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	753654,08	279214,40	1507	558	--	1048	2759
	82	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1626,65	11,43	3253	23	--	3205	6974
	83	1119-1001-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 400х300 мм. Установка	устройство	1	4976,72	730,09	4977	730	--	4451	10182
	84	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2044,11	156,72	1022	78	--	945	2125
	85	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,001	1841,80	11,43	2	--	--	2	4
	86	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3846,79	211,79	3847	212	--	3693	8144
	87	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2	1056,93	1,47	2114	3	--	1690	4108
	88	1122-1202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1446,72	74,26	2893	149	--	2717	6059
	89	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 550 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,002	1504140,80	1201537,76	3008	2403	--	1091	4427
	90	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	1264869,92	1068444,92	2530	2137	--	727	3517
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге				51116	15502	--	36838	94989

Локальная смета №2-5-1 Блочно-модульная котельная

РАЗДЕЛ 16. Земляные работы

	91	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	15,484	209,77	209,77	3248	3248	--	546	4097
	92	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,716	2383,37	--	4090	--	--	2945	7597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	93	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**7,36**	**36,71**	**36,71**	**270**	**270**	**--**	**55**	**351**
	94	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1,84**	**1242,92**	**--**	**2287**	**--**	**--**	**1647**	**4248**
	95	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**7,36**	**235,38**	**114,19**	**1732**	**841**	**--**	**908**	**2852**
	96	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**2**	**615,38**	**236,55**	**1231**	**473**	**--**	**845**	**2242**
	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,08	3420,50	1611,12	274	129	--	157	465
	98	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,2	5337,81	2470,87	1068	494	--	623	1827
	99	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04112	103949,54	1908,98	4274	78	--	3849	8773
	100	1106-1301-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,8	1184,12	27,97	947	22	605	300	1347
	101	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,02	32635,91	2470,87	653	49	547	62	773
	102	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,24	615,38	236,55	763	293	--	524	1390
	103	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,024	25037,66	1611,12	601	38	520	47	700
	104	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,09	7584,82	2219,33	683	200	--	480	1256
	105	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0052	106188,01	24853,21	552	129	--	431	1062
	106	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,05	30491,05	7343,58	1525	367	--	1182	2924
	107	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00641**	**350254,34**	**1908,98**	**2245**	**12**	**--**	**2037**	**4624**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	108	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,01036**	**103949,54**	**1908,98**	**1077**	**19**	**--**	**970**	**2210**
	109	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**1,6**	**427,51**	**27,97**	**684**	**45**	**--**	**600**	**1387**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**тенге**				**28204**	**6707**	**1672**	**18208**	**50125**
			Локальная смета №2-6-1 Электрохимзащита									
	110	**1125-0129-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка**	**колонка**	**1**	**39657,73**	**5684,39**	**39658**	**5684**	**--**	**33253**	**78744**
	111	**1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**3**	**1169,30**	**55,70**	**3508**	**167**	**184**	**3125**	**7164**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге				43166	5851	184	36378	85908
			Локальная смета №2-7-1 Холодоснабжение									
			РАЗДЕЛ 17. Земляные работы									
	112	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	34,8272	209,77	209,77	7306	7306	--	1227	9216
	113	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,9328	2383,37	--	6990	--	--	5633	12985
	114	1101-0104-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,696	36,71	36,71	503	502	--	102	654
	115	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,424	1242,92	--	4256	--	--	3064	7906
	116	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	13,696	235,38	114,19	3224	1564	--	1690	5308
	117	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,8	615,38	236,55	1723	662	--	1183	3138
	118	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,08	25037,66	1611,12	2003	129	1729	157	2333
	119	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,08	32635,91	2470,87	2611	198	2184	249	3089
	120	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**6,32**	**1184,12**	**27,97**	**7484**	**177**	**4782**	**2371**	**10643**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	121	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	**0,2**	**32635,91**	**2470,87**	**6527**	**494**	**5460**	**623**	**7723**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**тенге**				**42627**	**11032**	**14339**	**52077**	**148903**
			РАЗДЕЛ 18. Трубопроводы									
	122	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**33,331772**	**209,77**	**209,77**	**6992**	**6992**	**--**	**1175**	**8820**
	123	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м**	**м³ грунта**	**1,7991656**	**3606,00**	**--**	**6488**	**--**	**--**	**4671**	**12052**
	124	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	146,408114	36,71	36,71	5375	5374	--	1095	6988
	125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	26,408114	235,38	114,19	6216	3016	--	3260	10233
	126	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, лунки, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	18,8027047	1242,92	--	10941	--	--	7878	20324
	127	1124-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,001	2553515,43	1203035,92	2554	1203	--	1638	4528
	128	1124-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	2323932,09	1062562,35	6972	3187	120	4425	12308
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				45538	19772	120	24142	75253
			РАЗДЕЛ 19. Разные работы									
	129	1113-0301-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3	112,56	3,09	338	9	144	129	504
	130	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	3	157,82	4,00	473	12	380	57	573
	131	1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	3	2794,52	182,14	8384	547	4258	2908	12195
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				9195	568	4782	3094	13272
			РАЗДЕЛ 20. Выход труб из канала диам. 219х6мм - 1шт									
	132	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**0,1**	**3420,50**	**1611,12**	**342**	**161**	**--**	**196**	**581**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	133	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,08	18620,04	3648,45	1490	292	--	1149	2851
	134	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01506	103949,54	1908,98	1565	29	--	1410	3213
	135	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,008	126613,90	58919,23	1013	471	228	313	1432
	136	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	2,1	99,21	3,91	208	9	100	69	299
	137	1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,6	1910,53	98,10	1146	59	957	143	1392
	138	1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	$м^2$ покрытия	0,6	339,00	5,41	203	3	182	19	239
	139	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0085064	148569,64	7701,84	1264	65	98	764	2190
	140	1113-0302-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	0,27	99,21	3,91	27	1	13	9	39
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				7258	1090	5578	4072	12236
			РАЗДЕЛ 21. Канал									
	141	1111-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,38	3166,12	236,55	1203	90	969	160	1473
	142	1107-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,22	8515,29	3519,30	1873	775	--	1606	3757
	143	1109-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	$м^3$	0,03	36078,60	2382,62	1082	71	850	169	1351
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге				108776	33398	22454	48942	170337
			Локальная смета №3-1-1 Котлован, фундаменты, ограждение для резервуаров - 2 комплекта									
	144	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	9,36	209,77	209,77	1963	1963	--	330	2476
	145	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,64	2383,37	--	1525	--	--	1098	2833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	146	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	259,2	36,71	36,71	9515	9515	--	1939	12371
	147	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	4,8	1242,92	--	5966	--	--	4296	11082
	148	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	39,2	235,38	114,19	9227	4476	--	4838	15190
	149	1101-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 $м^3$. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	56	281,19	277,52	15747	15541	--	2894	20132
	150	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	56	147,92	147,92	8284	8283	--	1703	10786
	151	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	56	9,78	9,78	548	547	--	126	728
	152	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	35	112,02	96,33	3924	3371	--	933	5246
	153	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия цементные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	2,048	3166,12	236,55	6484	484	5224	865	7937
	154	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,21	9610,43	2547,20	2018	535	--	1457	3753
	155	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0092	493606,86	3266,34	4541	30	--	4117	9350
	156	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности: бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2	1184,12	27,97	2368	56	1513	750	3368
	157	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	2	179,13	6,32	358	13	--	324	737
	158	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,04	38386,44	2547,20	1535	102	1150	277	1957
	159	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,042	37095,38	1908,98	1558	80	--	1376	3169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	160	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2,66**	**1184,12**	**27,97**	**3150**	**74**	**2013**	**998**	**4480**
	161	**1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,024**	**34713,79**	**14836,07**	**833**	**356**	**75**	**354**	**1282**
	162	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**6,496**	**747,94**	**1,47**	**4859**	**10**	**933**	**3137**	**8635**
	163	**1107-0111-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**0,3**	**9578,04**	**1351,77**	**2873**	**406**	**1368**	**1478**	**4699**
	164	1107-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	4831,86	2778,88	4832	2779	--	3710	9225
	165	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,2472	747,94	1,47	2429	4	467	1568	4317
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге				93537	48625	12817	38568	148753
			Локальная смета №3-1-2 Технологическое оборудование резервуаров - 2 компл									
	166	1116-0202-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 $м^3$. Монтаж	т конструкций	0,04	82623,91	24522,93	3305	981	--	1820	5535
	167	1122-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1023057,38	317618,66	3069	953	--	2493	6007
	168	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	427961,08	51745,24	3852	466	--	3354	7782
	169	1122-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1112294,00	373262,96	3337	1120	--	2660	6477
	170	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,003	1504140,80	1201537,76	4512	3605	--	1636	6640
	171	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	1264869,92	1068444,92	2530	2137	--	727	3517
	172	**1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**2**	**1307,34**	**22,34**	**2615**	**44**	**30**	**2506**	**5531**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**тенге**				**23220**	**9306**	**30**	**15196**	**41489**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**852786**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**293126**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**153464**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**45287**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**52173**		
			- Накладные расходы	тенге							**290842**	
			- Сметная прибыль	тенге							**63171**	
			ИТОГО:	Тенге								**852 786,20**
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						-		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Временные здания и сооружения			1,3%		11 086,22				
			Итого с временными									863 872,42
			Зимние удорожания			0,67%		5 787,95				
			Итого с зимними удорожаниями									869 660,37
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17 393,21				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									887 053,57
			Пересчет в текущих ценах 2023 года			1,079						957 130,81
			Всего с учетом НДС подлежит всего			1,05						909 274,36
			НДС			12 %		109 112,92				
			[illegible]									438 387,28

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Сейтжанулы Е.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "Фирма "МТО-Центр"

Директор Жалгасбаев Н.С.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)