Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA
Наименование объекта: "Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 15 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи сел Шиликти и Жалши, Шиликтинского сельского округа, Зайсанского района ВКО"

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструтурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за 20 сентября 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		7	21.08.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 15 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи сел Шиликти и Жалши, Шиликтинского сельского округа, Зайсанского района ВКО	15 881 676	14 180 068							1 701 608	15 881 676
Всего к оплате		**14 180 068**							**1 701 608**	**15 881 676**

Подрядчик:
ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"

Директор _____ **А.У. Ишембаев**

Заказчик :
ТОО «AGM Service»

Директор _____ **М.А. Жанибеков**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Бан Казахстана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 15 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи сел Шиликти и Жалши, Шиликтинского сельского округа, Зайсанского района ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 15 метров для размещения оборудования сети радиотелефонной связи сел Шиликти и Жалши, Шиликтинского сельского округа, Зайсанского района ВКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№7** от **21.08.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		439,9	272,08	272,08	119688,00	119688,00		22725,00	153806,00	
				м^3 грунта		0,00	71,75	0,00	31563,00		11393,00		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		13,6	3344,39	0,00	45484,00	0,00		32748,00	84491,00	
				м^3 грунта		3344,39	0,00	45484,00	0,00		6259,00		
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		9,08	1745,09	0,00	15845,00	0,00		11409,00	29434,00	
				м^3 грунта		1745,09	0,00	15845,00	0,00		2180,00		
4	4	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		293,8	53,86	53,86	15824,00	15824,00		3925,00	21330,00	
				м^3 грунта		0,00	18,56	0,00	5453,00		1581,00		
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	293,82	313,22	143,15	92030,00	42060,00		50893,00	154356,00	
						170,07	70,50	49970,00	20714,00		11433,00		
6	6	1107-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	12	6030,89	3044,03	72371,00	36529,00		60982,00	144021,00	
						2986,86	1319,80	35842,00	15838,00		10668,00		
7	7	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м^3	10,63	48149,00		511824,00		511824,00	40946,00	552770,00	
8	8	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,58	28003,58	1982,21	44246,00	3132,00	37100,00	4352,00	52486,00	
				м^3		2540,16	486,93	4013,00	769,00		3888,00		
9	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		1,68	28003,58	1982,21	47046,00	3330,00	39448,00	4628,00	55808,00	
				м^3		2540,16	486,93	4267,00	818,00		4134,00		
10	10	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,2258	319369,67	68227,40	72114,00	15406,00	1521,00	42226,00	123487,00	
				т конструкций		244404,16	26621,64	55186,00	6011,00		9147,00		
11	11	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**		95,5	4094,00		390977,00		390977,00	31278,00	422255,00	
				м									
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0772	341421,00		26358,00		26358,00	2109,00	28467,00	
				т									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождени
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	214-207-0122 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005 диаметром 30 мм**	**т**	0,0988	529864,00		52351,00		52351,00	4188,00	56539,00	
14	14	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	**т**	0,03388	528638,00		17910,00		17910,00	1433,00	19343,00	
15	15	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	158,4	845,00		133848,00		133848,00	10708,00	144556,00	
16	16	1134-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 1 т. Установка**	**т** **металлоконструкций**	3,735	417922,48 248153,81	53049,70 23183,69	1560940,00 926854,00	198141,00 86591,00	435945,00	770219,00 186493,00	2517652,00	
17	17	252-302-0110 *РСНБ РК 2022*	**Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2012 типа АМС Н=20**	**шт.**	1	5572873,00		5572873,00		5572873,00	445830,00	6018703,00	
18	18	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	1	13969,14 1753,58	3200,36 1492,24	13969,00 1754,00	3200,00 1492,00	9015,00	3019,00 1359,00	18347,00	
19	19	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	1	21981,21 7008,96	13454,25 6749,46	21981,00 7009,00	13454,00 6749,00	1518,00	11007,00 2639,00	35627,00	
20	20	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м^3**	0,796	48149,00		38327,00		38327,00	3066,00	41393,00	
21	21	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	1	65595,73 33134,64	16910,75 6519,12	65596,00 33135,00	16911,00 6519,00	15550,00	31723,00 7786,00	105105,00	
22	22	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	1	21981,21 7008,96	13454,25 6749,46	21981,00 7009,00	13454,00 6749,00	1518,00	11007,00 2639,00	35627,00	
23	23	515-102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	1	2224254,00		2224254,00		2224254,00		2224254,00	
24	24	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	**шт.**	1	909477,00		909477,00		909477,00		909477,00	
25	25	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	25	954,38 313,66	514,47 236,32	23860,00 7842,00	12862,00 5908,00	3156,00	9900,00 2701,00	36461,00	
26	26	243-110-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1**	**км**	0,025	737021,00		18426,00		18426,00	1474,00	19900,00	
27	27	1308-0201-1817 *РСНБ РК 2022*	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	2	5494,89 5227,64	136,51 63,48	10990,00 10455,00	273,00 127,00	261,00	7619,00 1489,00	20098,00	
28	28	243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-нб**	**шт.**	2	10438,00		20876,00		20876,00	1670,00	22546,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожден
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	2	2538,81 2362,22	136,51 63,48	5078,00 4724,00	273,00 127,00	80,00	3493,00 686,00	9257,00	
30	30	247-301-0354 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5**	**шт.**	2	56700,00		113400,00		113400,00 9072,00		122472,00	
			ИТОГО по акту					12279944,00 1209389,00	494537,00 195428,00	7442282,00 3133731,00	1081875,00 818249,00	14180068,00	
												14 180 068,0	

Всего по акту **14 180 068**

Всего по СМР	3 133 731
Оборудование	3 133 731
Временные здания и сооружения (1,04%)	**14 180 068**
Всего	
Затраты в зимнее время	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	
Итого	**14 180 068**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 133 731
Налог на добавленную стоимость	1 701 608
Всего по акту	**15 881 676**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — А.У. Пшембаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «AGM Service»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — М.А. Жанибеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.