Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Банк Казахстана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA
Наименование объекта: Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО

Приложение 2 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструтурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за 10 октября 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно правовая форма		
		номер	дата						
		б/н	14.08.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО	24 897 754,56	22 230 138,00							2 667 616,56	24 897 754,56
Всего к оплате		**22 230 138,00**							**2 667 616,56**	**24 897 754,56**

Подрядчик:
ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"

Директор _____ **А.У. Пшембаев**

Заказчик :
ТОО «AGM Service»

Директор _____ **М.А. Жанибеков**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AGM Service" Область Абай, г.Семей, БЕКЕНА ЖАМАКАЕВА, 152, 12 БИН/ИИН 130440031169 БИК HSBKKZKX ИИК KZ35601A261000211051 АО "Народный Бан Казахстана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Жастар, 25-111 БИН 190840009653, ИИК KZ42914102203KZ001GM АО "Bereke Bank" БИК BRKEKZKA**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Топкаин Катон-Карагайского района ВКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№б/н** от 14.08.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2024** **(месяц, год) на** **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.03.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожде
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	87,98	272,08 0,00	272,08 71,75	23938,00 0,00	23938,00 6313,00		4545,00 2279,00	30762,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	2,72	3344,39 3344,39	0,00 0,00	9097,00 9097,00	0,00 0,00		6550,00 1252,00	16899,00	
3	3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	58,6	53,86 0,00	53,86 18,56	3156,00 0,00	3157,00 1088,00		783,00 315,00	4254,00	
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1,816	1745,09 1745,09	0,00 0,00	3169,00 3169,00	0,00 0,00		2282,00 436,00	5887,00	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	58,6	313,22 170,07	143,15 70,50	18355,00 9966,00	8388,00 4131,00		10150,00 2280,00	30785,00	
6	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	3,9	28003,58 2540,16	1982,21 486,93	109214,00 9907,00	7731,00 1899,00	91577,00	10743,00 9597,00	129554,00	
7	7	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,05258	319369,67 244404,16	68227,40 26621,64	16792,00 12851,00	3588,00 1400,00	354,00	9833,00 2130,00	28755,00	
8	8	241-102-0170 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	22,2	4094,00		90887,00		90887,00	7271,00	98158,00	
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,072	341421,00		24582,00		24582,00	1967,00	26549,00	
10	10	1134-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Площадки под антенное оборудование на радиомачтах и радиобашнях массой до 1 т. Установка**	т металлоконструкций	3,735	417922,48 248153,81	53049,70 23183,69	1560940,00 926854,00	198141,00 86591,00	435945,00	770219,00 186493,00	2517652,00	
11	11	252-302-0110 *РСНБ РК 2022*	**Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2012 типа АМС Н=20**	шт.	1	5572873,00		5572873,00		5572873,00	445830,00	6018703,00	
12	12	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	3,54	13969,14 1753,58	3200,36 1492,24	49451,00 6208,00	11330,00 5283,00	31914,00	10686,00 4811,00	64948,00	
13	13	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	21981,21 7008,96	13454,25 6749,46	21981,00 7009,00	13454,00 6749,00	1518,00	11007,00 2639,00	35627,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	65595,73 33134,64	16910,75 6519,12	65596,00 33135,00	16911,00 6519,00	15550,00	31723,00 7786,00	105105,00	
15	15	515-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2224254,00		2224254,00		2224254,00		2224254,00	
16	16	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909477,00		909477,00		909477,00		909477,00	
17	17	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	250	954,38 313,66	514,47 236,32	238595,00 78415,00	128618,00 59080,00	31563,00	98998,00 27008,00	364601,00	
18	18	243-110-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х16 (ок)-1	км	0,25	737021,00		184255,00		184255,00	14740,00	198995,00	
19	19	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2538,81 2362,22	136,51 63,48	2539,00 2362,00	136,00 63,00	40,00	1747,00 343,00	4629,00	
20	20	247-301-0354 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP 1P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	56700,00		56700,00		56700,00	4536,00	61236,00	
21	21	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	10,6	324284,01 135181,98	184270,52 61047,32	3437411,00 1432929,00	1953268,00 647102,00	51214,00	1664024,00 408115,00	5509550,00	
22	22	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	10,6	335758,00		3559035,00		3559035,00	284723,00	3843758,00	
			ИТОГО по акту					18182297,00 2531902,00	2368660,00 826218,00	10148007,00 3133731,00	2633290,00 1414551,00	22230138,00	
			Всего по акту									22 230 138,0	

Всего по СМР	22 230 138
Оборудование	3 133 731
Временные здания и сооружения (1,04%)	3 133 731
Всего	22 230 138
Затраты в зимнее время	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	
Итого	22 230 138
Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 133 731
Налог на добавленную стоимость	2 667 616,56
Всего по акту	24 897 754,56

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТЕХСЕРВИСПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — А У Пшембаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «AGM Service»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — М А Жанибеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.