Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«06» сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Доломит», СКО. г. Петропавловск улица Пушкина,73;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Гамаюнов Евгеений Александрович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: : **«Капитальный ремонт с заменой оконных блоков, ремонт входной группы, ремонт цокольного этажа и частичный ремонт системы отопления, КГУ "Булаевская средняя школа №2 г.Булаево,района М Жумабаева. » Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево ул. Буденного 10**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого : **Коммунальное государственное учреждение «Булаевская средняя школа № 2» коммунального государственного учреждения «Отдел образования района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», БИН** 370840000013**, Руководитель Черказьянова Лилия Антоновна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет ;**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация**) ТОО " ДЕВЛАН-ПРОЕКТ", № 216-09/19**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области», 13. 07.2020 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
Этажность	эт	2-3		2-3	
Площадь застройки	м2	1300		1300	
Общаяплощадьздаия	м2	2769,3		2769,3	
Строительный объем	м3	11304		11304 м3	
Продолжительность капитального ремонта	мес	3		3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно проектно-сметной документации

Демонтаж кирпичных и металлических ограждений крыльца, ступеней и металлических стоек, конструкций козырька. Устройство входной группы. Входная группа прямоугольной формы на плане с габаритными размерами 6,5х7,5 м. Конструктивная схема входной группы – рамный металлический каркас. Ограждение крыльца - из стальных гнутых профилей квадратного сечения 40х4 мм по ГОСТ 8639-82* и из стальных электросварных труб диаметром 51х3 мм по ГОСТ 10704-91. Стойки каркаса крыльца - из стальных гнутых профилей квадратного сечения 140х4 мм по ГОСТ 30245-2012. Стойки установлены на существующие плиты основания пола крыльца анкерными болтами М12. Балки каркаса - из стальных горячекатаных швеллеров №14 по ГОСТ 8240-97 и из стальных горячекатаных двутавров №12 по ГОСТ 8239-89. Крыша козырька – двухскатная, из деревянных конструкций. Стойки крыши - из бруса сечением 100х75 мм. Прогоны - из доски сечением 50х150(h) мм. Стропильная нога из доски сечением 50х100(h) мм, расположенные с шагом 820 мм. Обрешетки из доски сечением 32х100 мм, расположенные с шагом 350 мм. Для стропильных конструкций применена древесина хвойных пород II сорта, влажностью не более 18 % по ГОСТ 24454-80*. Покрытие кровли из профилированного настила Н44-1000-0,7 по ГОСТ 24045-2016. Защита строительных конструкций от коррозии. Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии приняты в соответствии с требованиями СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2022 года;**
(месяц, год)

окончание работ **август 2022 года** (месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:: **3 месяца;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**

фактически, месяц: **3 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. Согласно проектно-сметной документации предусмотрен подъемник [подпись] Исаакова Б.Н.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт с заменой оконных блоков, ремонт входной группы, ремонт цокольного этажа и частичный ремонт системы отопления, КГУ "Булаевская средняя школа №2 г.Булаево, района М. Жумабаева. » Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево ул. Буденного,10»**

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Доломит» директор Гамаюнов Е.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

Место печати (при наличии)