Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АлюмПрофСтрой »

Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей на 12-ти квартирный 2-х этажный жилой дом по ул. Байконыр на земельном участке №1 в с.Жалпактал Казталовского района

Договор субподряда (контракт) № 4 от 16.09.2018 г.

Акт выполненных работ №1
За октябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценахна 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Установка КТП										
1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**	шт.	1		70543,63	37807,85	70544	37808	3009	30396	109015
		НР - 72%; СП - 8%				29727,00	12490,23	29727	12490		8075	
2	51-080102-0401	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1		964592,00	--	964592	--		--	964592
						--	--	--	--	964592	--	
3	Е11-070101-0110	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	шт. сборных конструкций	2		3257,97	2033,45	6516	4067	0	4174	11545
		НР - 118%; СП - 8%				1224,52	544,05	2449	1088		855	
4	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,796		29492,00	--	23476	--	23476	--	25354
		СП - 8%				--	--	--	--		1878	
5	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
		НР - 72%; СП - 8%				994,41	26,73	994	27		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-070501-1104	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5**	шт.	1	50873,00	--	50873	--	50873	--	54943
		СП - 8%			--	--	--	--		4070	
7	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 17	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	2	35137,02	10789,54	70274	21579	6857	35181	113891
		НР - 72%; СП - 8%			20919,00	3511,98	41838	7024		8436	
8	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	шт.	2	5367,00	186,11	10734	372	1554	6420	18526
		НР - 72%; СП - 8%			4404,00	54,36	8808	109		1372	
9	51-080301-1103	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2	48793,00	--	97586	--		--	97586
					--	--	--	--	97586	--	
10		**Привод ПРНЗ 10У1**	шт	2	72275,14	--	144550	--		--	144550
					--	--	--	--	144550	--	
11	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км**	км линии	0,11	207264,75	117726,35	22799	12950	0	10000	35423
		НР - 80%; СП - 8%			89538,40	24095,17	9849	2650		2624	
12	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,06435	903845,00	--	58162	--	58162	--	62815
		СП - 8%			--	--	--	--		4653	
		Ограждение КТП									
13	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,3	9585,77	1461,62	2876	438	2222	371	3507
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	215	184		260	
14	Е11-080201-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	0,3	9378,80	2020,55	2814	606	1047	1187	4320
		НР - 93%; СП - 8%			3867,50	385,35	1160	116		320	
15	Е11-070111-0112	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	1	2918,93	953,12	2919	953	351	2300	5636
		НР - 118%; СП - 8%			1615,16	333,99	1615	334		418	
16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	599,76	826,44	19,07	495666	11437	346397	129410	675081
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	137831	1319		50006	
17	С121-020101-2801	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	2,52	28317,00	--	71359	--	71359	--	77068
		СП - 8%			--	--	--	--		5709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	2	724,09	28,38	1448	57	84	1552	3240
		НР - 118%; СП - 8%			653,91	3,74	1308	7		240	
19	С121-050206-0803	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,26838	248133,00	--	66594	--	66594	--	71921
		СП - 8%			--	--	--	--		5328	
20	С121-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0238	252610,00	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
21	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,19892	224507,00	--	44659	--	44659	--	48232
		СП - 8%			--	--	--	--		3573	
22	С121-050308-0232	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80**	м2	29,87	1028,00	--	30706	--	30706	--	33163
		СП - 8%			--	--	--	--		2457	
23	С121-130211-0501	**Петля накладная**	шт.	2	298,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Заземление КТП, ВЛ									
24	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	24	402,42	16,63	9658	399	5166	3012	13684
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	4093	90		1014	
25	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	32	2829,29	156,19	90537	4998	61661	18055	117279
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	23878	1197		8687	
26	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	4	2102,99	107,98	8412	432	4995	2211	11472
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	2985	86		850	
27	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	4	217,83	16,63	871	67	123	502	1483
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	3,74	682	15		110	
				ВЛ-10 кВ							
28	Е11-330203-0201	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	0,35	2131,57	1210,65	746	424	0	383	1220
		НР - 80%; СП - 8%			920,92	448,05	322	157		90	
29	С121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	0,35	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	--	--	
30	Е11-330202-0104	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	8	8468,86	3127,01	67751	25016	7900	36984	113114
		НР - 80%; СП - 8%			4354,35	1424,40	34835	11395		8379	
31	С121-040405-0101	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК2387-2013**	шт.	8	42418,00	--	339344	--	339344	--	366492
		СП - 8%			--	--	--	--		27148	
32	Е11-340203-0401	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	приставка	2	2609,11	629,64	5218	1259	456	2963	8836
		НР - 76%; СП - 8%			1751,31	198,18	3503	396		655	
33	С121-050307-0110	**Проволока стальная низкоуглеро дистая общего назначения, обычного качества, терми чески обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм Г ОСТ 3282-74**	кг	0,024	208,00	--	5	--	5	--	5
		СП - 8%			--	--	--	--		0	
34		**Траверса ТМ-3**	шт	3	13973,21	--	41920	--	41920	--	45273
		СП - 8%			--	--	--	--		3354	
35		**Траверса ТМ-6**	шт	4	13973,21	--	55893	--	55893	--	60364
		СП - 8%			--	--	--	--		4471	
36		**Хомут Х1**	шт	7	1160,71	--	8125	--	8125	--	8775
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
37		**Наклада ОГ-2**	шт	6	2728,57	--	16371	--	16371	--	17681
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
38		**Наклада ОГ-5**	шт	4	2728,57	--	10914	--	10914	--	11787
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
39		**Болт Б-5**	шт	15	892,86	--	13393	--	13393	--	14464
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
40		**Стяжка Г-1**	шт	8	3482,14	--	27857	--	27857	--	30086
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
41		**Проводник ЗП1**	м	12	1071,43	--	12857	--	12857	--	13886
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
42		**Кронштейн У1**	шт	4	27666,96	--	110668	--	110668	--	119521
		СП - 8%			--	--	--	--		8853	
43	С124-040204-1301	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	184,00	--	1472	--	1472	--	1590
		СП - 8%			--	--	--	--		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С124-040204-1203	**Зажимы соединительные плашечные П С-3-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	498,00	--	4980	--	4980	--	5378
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
45	С124-040102-0107	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС10-Д ГОСТ 1232-93**	шт.	34	1933,00	--	65722	--	65722	--	70980
		СП - 8%			--	--	--	--		5258	
46	С124-040109-0404	**Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	34	54,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
47	С124-040106-0104	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	16	2127,00	--	34032	--	34032	--	36755
					--	--	--	--		2723	
48	С124-040201-0602	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	651,00	--	5208	--	5208	--	5625
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
49	С124-040201-0109	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	533,00	--	4264	--	4264	--	4605
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
50	С121-130201-0304	**Болты с гайками и шайбами о цинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	42	629,00	--	26418	--	26418	--	28531
					--	--	--	--		2113	
51	Прайс	**Привод ПРНЗ-10У1**	шт	2	64285,71	--	128571	--	128571	--	138857
		СП - 8%			--	--	--	--		10286	
52		**Зажим аппаратный А2А-35-2 ГОСТ 23065-7 8**		14	1500,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
53		**Ушко однолапчатое У1-7-16**		7	1500,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
54		**Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б**		7	1500,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
				Кабельная линия 0,4 кВ							
55	Е11-010101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разраб отка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковш ом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	32	193,76	193,76	6200	6200	--	1610	8435
		НР - 72%; СП - 8%			--	69,88	--	2236		625	
56	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениг рунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	38	30,76	30,76	1169	1169	--	290	1576
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	403		117	
57	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из пол иэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубоп ровода	0,006	263177,58	73359,42	1579	440	13	1231	3035
		НР - 99%; СП - 8%			187592,00	19644,30	1126	118		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-010501-1510	**Труба полиэтиленовая для водоснабж ения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	6	771,00	--	4626	--	4626	--	4996
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
59	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	40	668,21	358,25	26728	14330	1829	10568	40280
		НР - 72%; СП - 8%			264,24	102,70	10570	4108		2984	
60	С123-060137-0315	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,04	1259064,00	--	50363	--	50363	--	54392
		СП - 8%			--	--	--	--		4029	
61	С121-130816-1104 прим.	**Лента сигнальная, 40 мм**	м	64	5,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3977669**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				317788				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					145085			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45551			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1803280		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1206728		
		- Накладные расходы	Тенге							299535	
		- Сметная прибыль	Тенге							205260	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	3977669
СТОИМОСТЬ СМР:	2770941
ОБОРУДОВАНИЕ	1206728
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,9%	108067
ИТОГО	2879008
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,16%	62187
ИТОГО	2941194
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	58824
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	4206746
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,7	2944722
НДС, 12%	353367
ИТОГО ПО АКТУ	3298089

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта»
Сарсенгалиев Е. Н.
Место печати (при наличии)

Субодрядчик: Директор ТОО «АлюмПрофСтрой» Арутюнян В. В.
Место печати (при наличии)