Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"07" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Бауыр Құрылыс Компаниясы», РК, Алматинская область, Жамбылский район, село Сарыбай би, ул. Сарыбай би 78 «А».

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Нукушева Мурата Талгатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Электроснабжение жилого массива в с. Умбеталы Жамбылского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» в лице руководителя Джуртшиев Ержан Дуйсебекович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации разработанной ТОО «ПСК Архат» лицензия № 00464 от 27.06.2006г года, прошедшая государственную экспертизу от Филлиал РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области №18-0042/16 от 21.01.2016 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом руководителя Государственное учреждение «Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекций Жамбылского района» № 20- н от 08.06.2020 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	кВ/м	-	-	-	-
Общая площадь здания	кВ/м	-	-	-	-
Число этажей	этаж	-	-	-	-
Общий строительный объем	куб.м	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект электроснабжения жилого массива с. Умбеталы Жамбылского района разработан в соответствии с техническими условиями №25-1-2924 от 03.07.2015 года,выданными АО «АЖК» и заданием на проектирование.

Проектом предусмотрено:

на ПС-69А в ячейке фид.6-69А 10 кВ замена трансформаторов тока;

на ВЛ-10 кВ фид.6-69А от опоры №126 до опоры №158 замена провода марки АС-25 на провод марки АС-35 протяженностью 5088 м;

строительство ВЛ-10 кВ по участку ИЖС;

приобретение и монтаж комплектных трансформаторных подстанций типа КТПН-10/0,4 кВ;

строительство ВЛИ-0,4 кВ по территории жилого массива.

Точка подключения электроснабжения - ближайшая опора существующей ВЛ-

10 кВ- фидер 6-69А.
От точки подключения до проектируемых ТП-10/0,4 кВ строится ВЛ-10 кВ на
Перед подстанциями и на первых опорах отпаек устанавливаются линейные разъединители типа РЛНД-1-10Б и комплекты ОПН на каждой фазе, типа SGA1012.
ОПН устанавливаются также при переходе воздушных линий в кабельные.
По территории жилого массива проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4 кВна железобетонных опорах с подвеской самонесущих изолированных проводов маркиСИП-4 расчетных сечений.
На каждом отходящем фидере 0,4 кВ установлено три ограничителя напряжения типа SE30.166 и один ограничитель напряжения типа SE 45.128-5.
Все металлические нетоковедущие части конструкции опор и арматуры, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства 7 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, 7 месяца;

фактически, 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жамбылский РЭС _____ Абике А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" считает объект «Электроснабжение жилой зоны с. Мынбаево Жамбылского района Алматинской области (2 очередь)» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Нукушев М.Т. _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П.