автор

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай Батыра, дом № 26** — **070340007228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №98/233 от 18.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
38	14.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	57 240 522,75	57 240 522,75
				Итого	1	x	57 240 522,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенста
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г.№ 170

Заказчик : Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти

Подрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
декабрь 2023 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 98/23	18.08.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат и работ не вх. в СМР	доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	оборудо-вание			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	57 240 522,75	51 107 609,60								6 132 913,15	57 240 522,75
Авансовое удержание 30%											17 172 156,83
Итого к оплате											**40 068 365,93**

Заказчик:

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Алматинской области

Руководитель_____ БердихановА.Е.

Подрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ Турдалиев С.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кокдала - 217-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод среднего давления (10010)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98/23 от 2023-08-18**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023 года**

Подземный газопровод низкого давления (10030) 2- 4

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		3941,595	263,19	263,19	1037388,00	1037389,00		192507,00	1328277
				м^3 грунта		0,00	67,84	0,00	267398,00		98382,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)		121,905	3043,66	0,00	371037,00	0,00		267147,00	689239
				м^3 грунта		3043,66	0,00	371037,00	0,00		51055,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))		294,12	6279,53	251,41	1846935,00	73945,00	1303510,00	485554,00	2519088
				м^3		1596,22	71,33	469480,00	20980,00		186599,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)		657,9	1205,26	0,00	792941,00	0,00		570919,00	1472966
				м^3 грунта		1205,26	0,00	792941,00	0,00		109106,00	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)		3405,6	54,62	54,62	186014,00	186014,00		40288,00	244420
				м^3		0,00	16,43	0,00	55954,00		18118,00	
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)		3405,6	26,97	26,97	91849,00	91849,00		19889,00	120661
				м^3		0,00	8,11	0,00	27619,00		8923,00	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)		135	2536,38	0,00	342411,00	0,00		246536,00	636063
				м^3		2536,38	0,00	342411,00	0,00		47116,00	
8	8	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,04	1770470,08	1490692,26	70819,00	59628,00	62,00	20932,00	99091
				км трубопровода		278222,04	296825,20	11129,00	11873,00		7340,00	

9	9	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,83	1292676,04	1081651,97	4950949,00	4142727,00	6964,00	1482497,00	6948122
						209205,72	216151,36	801258,00	827860,00		514676,00	
10	10	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,04	702562,01	340851,90	28102,00	13634,00		18219,00	50027
						361710,11	98360,44	14468,00	3934,00		3706,00	
11	11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,81	585258,12	266537,45	474059,00	215896,00		323023,00	860849
						318720,67	84100,87	258164,00	68122,00		63767,00	
12	12	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	2,786	553207,45	246493,23	1541236,00	686731,00		1074231,00	2824704
						306714,22	82762,25	854506,00	230576,00		209237,00	
13	13	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм /32 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,234	546330,23	242375,11	127841,00	56715,00		89499,00	234727
						303955,12	82381,80	71125,00	19277,00		17387,00	
14	14	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	40,4	8241,00		332936,00		332936,00		359571
											26635,00	
15	15	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	818,1	2619,00		2142604,00		2142604,00		2314012
											171408,00	
16	16	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2813,86	1297,00		3649576,00		3649576,00		3941542
											291966,00	
17	17	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	236,34	352,00		83192,00		83192,00		89847
											6655,00	
18	18	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2957,96	385,23	11832,00	1541,00		10208,00	23803
						2572,73	5,09	10291,00	20,00		1763,00	
19	19	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1813,69	262,56	9068,00	1313,00		7685,00	18093
						1551,13	1,43	7756,00	7,00		1340,00	
20	20	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1642,77	157,41	16428,00	1574,00		14709,00	33628
						1485,36	0,41	14854,00	4,00		2491,00	
21	21	241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	24871,00		49742,00		49742,00		53721
											3979,00	
22	22	241-209-1616 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	32571,00		32571,00		32571,00		35177
											2606,00	
23	23	241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	32086,00		32086,00		32086,00		34653
											2567,00	
24	24	241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	5614,00		11228,00		11228,00		12126
											898,00	
25	25	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	3	10452,00		31356,00		31356,00		33864
											2508,00	
26	26	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	2528,00		25280,00		25280,00		27302
											2022,00	
27	27	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	1813,69	262,56	38087,00	5514,00		32278,00	75994
						1551,13	1,43	32574,00	30,00		5629,00	
28	28	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	46	1642,77	157,41	75567,00	7241,00		67662,00	154687
						1485,36	0,41	68327,00	19,00		11458,00	
29	29	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Седловой отвод SDR11 d90/32 с ЗН	шт	21	11880,27		249486,00		249486,00		269445
											19959,00	

30	30	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Седловой отвод SDR11 d63/32 с ЗН	шт	46	11131,66		512056,00		512056,00		553020
											40964,00	
31	31	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2957,96	385,23	11832,00	1541,00		10208,00	23803
						2572,73	5,09	10291,00	20,00		1763,00	
32	32	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1813,69	262,56	7255,00	1051,00		6148,00	14475
						1551,13	1,43	6205,00	6,00		1072,00	
33	33	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1642,77	157,41	22999,00	2204,00		20593,00	47079
						1485,36	0,41	20795,00	6,00		3487,00	
34	34	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ SDR11 d160/63 с ЗН	шт	2	35960,46		71921,00		71921,00		77675
											5754,00	
35	35	241-210-0526 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	2	13351,00		26702,00		26702,00		28838
											2136,00	
36	36	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	4	4501,00		18004,00		18004,00		19444
											1440,00	
37	37	241-210-0511 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	14	2430,00		34020,00		34020,00		36742
											2722,00	
38	38	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96	385,23	2958,00	385,00		2552,00	5951
						2572,73	5,09	2573,00	5,00		441,00	
39	39	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1813,69	262,56	9068,00	1313,00		7685,00	18093
						1551,13	1,43	7756,00	7,00		1340,00	
40	40	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	41	1642,77	157,41	67354,00	6454,00		60307,00	137874
						1485,36	0,41	60900,00	17,00		10213,00	
41	41	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14118,00		14118,00		14118,00		15247
											1129,00	
42	42	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	4170,00		12510,00		12510,00		13511
											1001,00	
43	43	241-208-1601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	6848,00		13696,00		13696,00		14792
											1096,00	
44	44	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	24	1887,00		45288,00		45288,00		48911
											3623,00	
45	45	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 60град ПЭ SDR11 d63 с ЗН	шт	3	5769,38		17308,00		17308,00		18693
											1385,00	
46	46	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1677,00		3354,00		3354,00		3622
											268,00	
47	47	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 30град ПЭ SDR11 d63 с ЗН	шт	2	5769,38		11539,00		11539,00		12462
											923,00	
48	48	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 22град ПЭ SDR11 d63 с ЗН	шт	3	5769,38		17308,00		17308,00		18693
											1385,00	
49	49	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 11град ПЭ SDR11 d63 с ЗН	шт	7	5769,38		40386,00		40386,00		43617
											3231,00	

50	50	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,24	20243,86 9078,30	10287,66 4044,29	4859,00 2179,00	2469,00 971,00	211,00	3716,00 686,00	9261
51	51	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,16	64528,00		10324,00		10324,00	826,00	11150
52	52	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	4	16198,00		64792,00		64792,00	5183,00	69975
53	53	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,01448	3406760,00		49330,00		49330,00	3946,00	53276
54	54	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	4	3350,75 2333,88	637,97 268,75	13403,00 9336,00	2552,00 1075,00	1516,00	10306,00 1897,00	25606
55	55	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	29030,00		116120,00		116120,00	9290,00	125410
56	56	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	4	1813,69 1551,13	262,56 1,43	7255,00 6205,00	1051,00 6,00		6148,00 1072,00	14475
57	57	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d90	шт	4	92268,11		369072,00		369072,00	29526,00	398598
58	58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,008	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	11844,00 6095,00	5551,00 1831,00	198,00	7847,00 1575,00	21266
59	59	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	4	30231,00		120924,00		120924,00	9674,00	130598
60	60	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	8	1813,69 1551,13	262,56 1,43	14510,00 12409,00	2100,00 11,00		12296,00 2144,00	28950
61	61	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	1726,00		13808,00		13808,00	1105,00	14913
62	62	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	$м^3$	0,08	32062,94 6599,82	1379,18 554,55	2565,00 528,00	110,00 44,00	1927,00	521,00 247,00	3333
63	63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	$м^3$	0,5	5860,87 1927,48	1651,33 369,48	2930,00 964,00	826,00 185,00	1141,00	1045,00 318,00	4293
64	64	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	16	6279,53 1596,22	251,41 71,33	100472,00 25540,00	4022,00 1141,00	70910,00	26414,00 10151,00	137037
65	65	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,36	20243,86 9078,30	10287,66 4044,29	7288,00 3268,00	3704,00 1456,00	316,00	5574,00 1029,00	13891
66	66	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,24	64528,00		15487,00		15487,00	1239,00	16726
67	67	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	6	16198,00		97188,00		97188,00	7775,00	104963
68	68	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка		6	3350,75	637,97	20105,00	3828,00	2273,00	15460,00	38410

				шт.		2333,88	268,75	14003,00	1613,00		2845,00	
69	69	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99		6	29030,00		174180,00		174180,00		188114
				комплект							13934,00	
70	70	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80		0,02172	3406760,00		73995,00		73995,00		79915
				т							5920,00	
71	71	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /		0,12	32062,94	1379,18	3848,00	166,00	2890,00	781,00	4999
				$м^3$		6599,82	554,55	792,00	67,00		370,00	
72	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)		0,75	5860,87	1651,33	4396,00	1238,00	1712,00	1568,00	6441
				$м^3$		1927,48	369,48	1446,00	277,00		477,00	
73	73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		12,024	6279,53	251,41	75505,00	3023,00	53289,00	19850,00	102983
				$м^3$ основания		1596,22	71,33	19193,00	858,00		7628,00	
74	74	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении		6	1642,77	157,41	9857,00	944,00		8825,00	20177
				шт.		1485,36	0,41	8912,00	2,00		1495,00	
75	75	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63		6	65974,88		395849,00		395849,00		427517
				шт							31668,00	
76	76	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.		0,012	1480478,41	693862,98	17766,00	8327,00	297,00	11770,00	31899
				т фасонных частей		761887,30	228887,31	9143,00	2747,00		2363,00	
77	77	242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм		6	30231,00		181386,00		181386,00		195897
				шт.							14511,00	
78	78	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении		12	1642,77	157,41	19713,00	1889,00		17651,00	40353
				шт.		1485,36	0,41	17824,00	5,00		2989,00	
79	79	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		12	849,00		10188,00		10188,00		11003
				шт.							815,00	
80	80	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0385	1108182,92	326453,04	42665,00	12569,00	1177,00	34074,00	82878
				км трубопровода		751161,60	142825,05	28920,00	5499,00		6139,00	
81	81	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		38,654	764,00		29532,00		29532,00		31895
				м							2363,00	
82	82	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0385	270515,31	67578,57	10415,00	2602,00	2116,00	6616,00	18393
				км трубопровода		147964,32	25615,74	5697,00	986,00		1362,00	
83	83	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА		0,077	1224006,86	330626,22	94249,00	25458,00	6819,00	70839,00	178295
				км трубопровода		804816,00	124465,59	61971,00	9584,00		13207,00	
84	84	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		77,308	4695,00		362961,00		362961,00		391998
				м							29037,00	
85	85	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз		26,11224	129,62	3,15	3385,00	82,00	2040,00	878,00	4604
				$м^2$		48,36	0,39	1263,00	10,00		341,00	
86	86	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины		0,65989	88945,31	3637,05	58694,00	2400,00	3821,00	36542,00	102855
				т конструкций		79518,24	736,61	52473,00	486,00		7619,00	
87	87	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,65989	959622,00		633245,00		633245,00		683905
				т							50660,00	
88	88	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм /32 мм/. Укладка в траншею		0,08085	546330,23	242375,11	44171,00	19596,00		30923,00	81102
				км трубопровода		303955,12	82381,80	24575,00	6661,00		6008,00	

89	89	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	81,6585	352,00		28744,00		28744,00		31044
											2300,00	
90	90	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	231	1579,07	125,75	364765,00	29049,00		332453,00	752995
						1453,32	0,41	335717,00	95,00		55777,00	
								23 294 081	6 728 215	11 688 581	5 733 373	
			ИТОГО:					4 877 294	1 569 344	0	2 322 180	31 349 634
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,3 %		407 545				
			Итого с временными									31 757 179
			Дополнительные зтраты при производствестроительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%			0,67%		212 773				
			Итого									31 969 952
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		639 399				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 609 351
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079						35 185 490
			НДС			12 %		4 222 259				
			Итого с НДС									39 407 749
			Тендерная скидка 5%									1 970 387
			Итого к оплате									37 437 362

Заказчик:	Авторский надзор	Технадзор	Подрядчик
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области	ТОО "Бірлестік"	ТОО "Билдинг-Строй-LTD"	ТОО "ТУР-ГАЗ"
Руководитель Бердикаров А.Е.	Эксперт Жолтаев М	Эксперт Сарбасов Д.	Директор Жумалиев С.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Кокдала - 217-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Кокдала Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод среднего давления (10010)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98/23 от 2023-08-18**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023 года**

Подземный газопровод среднего давления (10010) - 2-2

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3		1031,7405	263,19	263,19	271544,00	271544,00		50390,00	347686
				м^3 грунта		0,00	67,84	0,00	69993,00		25752,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Механизированная разработка траншеи)		31,9095	3043,66	0,00	97122,00	0,00		69928,00	180414
				м^3 грунта		3043,66	0,00	97122,00	0,00		13364,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))		76,99	6279,53	251,41	483461,00	19356,00	341212,00	127100,00	659406
				м^3		1596,22	71,33	122893,00	5492,00		48845,00	
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)		162,35	1205,26	0,00	195674,00	0,00		140886,00	363484
				м^3 грунта		1205,26	0,00	195674,00	0,00		26924,00	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)		840,4	54,62	54,62	45903,00	45903,00		9942,00	60316
				м^3		0,00	16,43	0,00	13808,00		4471,00	
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)		840,4	26,97	26,97	22666,00	22666,00		4908,00	29776
				м^3		0,00	8,11	0,00	6816,00		2202,00	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Ручная разработка траншеи)		48	2536,38	0,00	121746,00	0,00		87657,00	226155
				м^3		2536,38	0,00	121746,00	0,00		16752,00	
8	8	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		1,013	1292676,04	1081651,97	1309481,00	1095713,00	1842,00	392107,00	1837715

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		209205,72	216151,36	211925,00	218961,00		136127,00	
9	9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею		0,623	585258,12	266537,45	364616,00	166053,00		248448,00	662109
				км трубопровода		318720,67	84100,87	198563,00	52395,00		49045,00	
10	10	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею		0,39	553207,45	246493,23	215751,00	96132,00		150377,00	395418
				км трубопровода		306714,22	82762,25	119619,00	32277,00		29290,00	
11	11	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		629,23	2619,00		1647953,00		1647953,00		1779789
				м							131836,00	
12	12	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		393,9	1297,00		510888,00		510888,00		551759
				м							40871,00	
13	13	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении		4	1642,77	157,41	6571,00	630,00		5884,00	13451
				шт.		1485,36	0,41	5941,00	2,00		996,00	
14	14	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		2	1813,69	262,56	3627,00	525,00		3074,00	7237
				шт.		1551,13	1,43	3102,00	3,00		536,00	
15	15	241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм		2	10452,00		20904,00		20904,00		22576
				шт.							1672,00	
16	16	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		4	2528,00		10112,00		10112,00		10921
				шт.							809,00	
17	17	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		1	1813,69	262,56	1814,00	262,00		1537,00	3619
				шт.		1551,13	1,43	1551,00	1,00		268,00	
18	18	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		1	4501,00		4501,00		4501,00		4861
				шт.							360,00	
19	19	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении		10	1642,77	157,41	16428,00	1574,00		14709,00	33628
				шт.		1485,36	0,41	14854,00	4,00		2491,00	
20	20	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении		6	1813,69	262,56	10882,00	1576,00		9222,00	21712
				шт.		1551,13	1,43	9307,00	9,00		1608,00	
21	21	241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		7	4170,00		29190,00		29190,00		31525
				шт.							2335,00	
22	22	241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		2	3499,00		6998,00		6998,00		7558
				шт.							560,00	
23	23	241-208-1601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		1	6848,00		6848,00		6848,00		7396
				шт.							548,00	
24	24	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		6	1887,00		11322,00		11322,00		12228
				шт.							906,00	
25	25	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,12	20243,86	10287,66	2429,00	1234,00	105,00	1858,00	4630
				$м^3$ сборных железобетонных конструкций		9078,30	4044,29	1089,00	485,00		343,00	
26	26	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)		0,08	64528,00		5162,00		5162,00		5575
				$м^3$.							413,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	2	16198,00		32396,00		32396,00	2592,00	34988
28	28	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00724	3406760,00		24665,00		24665,00	1973,00	26638
29	29	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	2	3350,75 2333,88	637,97 268,75	6702,00 4668,00	1276,00 538,00	758,00	5153,00 948,00	12803
30	30	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	29030,00		58060,00		58060,00	4645,00	62705
31	31	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69 1551,13	262,56 1,43	3627,00 3102,00	525,00 3,00		3074,00 536,00	7237
32	32	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d90	шт	2	92268,11		184536,00		184536,00	14763,00	199299
33	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,004	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	5922,00 3048,00	2776,00 916,00	99,00	3923,00 788,00	10633
34	34	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2	30231,00		60462,00		60462,00	4837,00	65299
35	35	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	4	1813,69 1551,13	262,56 1,43	7255,00 6205,00	1051,00 6,00		6148,00 1072,00	14475
36	36	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1726,00		6904,00		6904,00	552,00	7456
37	37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м^3	0,04	32062,94 6599,82	1379,18 554,55	1283,00 264,00	55,00 22,00	963,00	260,00 123,00	1666
38	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м^3	0,25	26340,43 1927,48	1651,33 369,48	6585,00 482,00	412,00 92,00	5690,00	523,00 569,00	7677
39	39	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	8	6279,53 1596,22	251,41 71,33	50236,00 12770,00	2012,00 571,00	35455,00	13207,00 5075,00	68518
40	40	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,36	20243,86 9078,30	10287,66 4044,29	7288,00 3268,00	3704,00 1456,00	316,00	5574,00 1029,00	13891
41	41	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	м^3.	0,24	64528,00		15487,00		15487,00	1239,00	16726
42	42	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	6	16198,00		97188,00		97188,00	7775,00	104963
43	43	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки. Установка	шт.	6	3350,75 2333,88	637,97 268,75	20105,00 14003,00	3828,00 1613,00	2273,00	15460,00 2845,00	38410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6	29030,00		174180,00		174180,00	13934,00	188114
45	45	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,02172	3406760,00		73995,00		73995,00	5920,00	79915
46	46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м^3	0,12	32062,94 6599,82	1379,18 554,55	3848,00 792,00	166,00 67,00	2890,00	781,00 370,00	4999
47	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м^3	0,75	26340,43 1927,48	1651,33 369,48	19755,00 1446,00	1238,00 277,00	17071,00	1568,00 1706,00	23029
48	48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	12,024	6279,53 1596,22	251,41 71,33	75505,00 19193,00	3023,00 858,00	53289,00	19850,00 7628,00	102983
49	49	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1642,77 1485,36	157,41 0,41	9857,00 8912,00	944,00 2,00		8825,00 1495,00	20177
50	50	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	6	65974,88		395849,00		395849,00	31668,00	427517
51	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,012	1480478,41 761887,30	693862,98 228887,31	17766,00 9143,00	8327,00 2747,00	297,00	11770,00 2363,00	31899
52	52	242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	6	30231,00		181386,00		181386,00	14511,00	195897
53	53	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1642,77 1485,36	157,41 0,41	19713,00 17824,00	1889,00 5,00		17651,00 2989,00	40353
54	54	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	12	849,00		10188,00		10188,00	815,00	11003
55	55	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1642,77 1485,36	157,41 0,41	4928,00 4456,00	472,00 1,00		4413,00 747,00	10088
56	56	241-213-0306 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1588,00		4764,00		4764,00	381,00	5145
57	57	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,434375	2198,75 2198,75	0,00 0,00	7551,00 7551,00	0,00 0,00		5437,00 1039,00	14027
58	58	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	3,434375	1205,26 1205,26	0,00 0,00	4139,00 4139,00	0,00 0,00		2980,00 570,00	7689
59	59	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	1,8	38467,41 8361,36	1732,17 407,94	69241,00 15050,00	3118,00 734,00	51073,00	14364,00 6688,00	90293
60	60	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	25	2633,29 1072,05	1269,49 553,22	65832,00 26801,00	31738,00 13831,00	7294,00	43882,00 8777,00	118491
61	61	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	7002,00		175050,00		175050,00	14004,00	189054
62	62	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	25	1527,46 1177,42	0,00 0,00	38187,00 29436,00	0,00 0,00	8751,00	31790,00 5598,00	75575

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель	100 шт.	0,25	152037,00		38009,00		38009,00	3041,00	41050
64	64	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1013	7,97 7,11	0,86 0,40	8074,00 7202,00	871,00 405,00		5480,00 1084,00	14638
65	65	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1013	34,00		34442,00		34442,00	2755,00	37197
66	66	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Устройство контрольной трубки	шт	35	10145,41 5406,46	3248,62 1196,65	355089,00 189226,00	113702,00 41883,00	52162,00	228798,00 46711,00	630598
67	67	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	34,65	926,00		32086,00		32086,00	2567,00	34653
71	71	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1108182,92 751161,60	326453,04 142825,05	2216,00 1502,00	653,00 286,00	61,00	1770,00 319,00	4305
72	72	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,008	1801,00		3616,00		3616,00	289,00	3905
73	73	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	270515,31 147964,32	67578,57 25615,74	541,00 296,00	135,00 51,00	110,00	344,00 71,00	956
74	74	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,004	1224006,86 804816,00	330626,22 124465,59	4896,00 3219,00	1323,00 498,00	354,00	3680,00 686,00	9262
75	75	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,016	7849,00		31522,00		31522,00	2522,00	34044
76	76	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	1,99704	129,62 48,36	3,15 0,39	259,00 97,00	7,00 1,00	156,00	67,00 26,00	352
77	77	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,03428	88945,31 79518,24	3637,05 736,61	3049,00 2726,00	124,00 25,00	198,00	1898,00 396,00	5343
78	78	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03428	959622,00		32896,00		32896,00	2632,00	35528
79	79	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм /63 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0046	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	2545,00 1411,00	1134,00 381,00		1774,00 345,00	4664
80	80	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4,646	1297,00		6026,00		6026,00	482,00	6508
81	81	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1642,77 1485,36	157,41 0,41	19713,00 17824,00	1889,00 5,00		17651,00 2989,00	40353
82	82	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	4	4337,00		17348,00		17348,00	1388,00	18736
83	83	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1887,00		7548,00		7548,00	604,00	8152
84	84	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	849,00		3396,00		3396,00	272,00	3668

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	4	1191,00		4764,00		4764,00	381,00	5145
86	86	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	6,641326	424,00		2816,00		2816,00	225,00	3041
87	87	261-105-0605 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	4	2013,00		8052,00		8052,00	644,00	8696
88	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	5860,87	1651,33	1172,00	330,00	456,00	418,00	1717
						1927,48	369,48	385,00	74,00		127,00	
89	89	212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,2	22743,00		4549,00		4549,00	364,00	4913
90	90	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Засыпка песком. Устройство	$м^3$ основания	8	6279,53	251,41	50236,00	2012,00	35455,00	13207,00	68518
						1596,22	71,33	12770,00	571,00		5075,00	
91	91	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584,00	20344,00		4011,00	28723
						2239,32	1812,31	2239,00	1812,00		2128,00	
92	92	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	167	8515,53	4713,38	1422094,00	787135,00	433459,00	371420,00	1936995
						1206,59	1039,95	201501,00	173672,00		143481,00	
93	93	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	167	1945,24	11,64	324855,00	1944,00	35665,00	284947,00	658586
						1720,04	3,46	287247,00	578,00		48784,00	
94	94	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	168,67	6058,00		1021803,00		1021803,00	81744,00	1103547
95	95	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	9614,24	3248,62	19228,00	6497,00	1918,00	13074,00	34886
						5406,46	1196,65	10813,00	2393,00		2584,00	
96	96	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	926,00		2778,00		2778,00	222,00	3000
97	97	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1579,07	125,75	9474,00	754,00		8635,00	19558
						1453,32	0,41	8720,00	2,00		1449,00	
98	98	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00		2804,00		2804,00	224,00	3028
99	99	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103,00		4206,00		4206,00	336,00	4542
100	100	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2635,38	365,84	5271,00	731,00		4501,00	10554
						2269,54	3,67	4539,00	7,00		782,00	
101	101	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	2	13212,64		26425,00		26425,00	2114,00	28539
102	102	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3997,06	1056,23	7994,00	2113,00		5863,00	14966
						2940,83	20,38	5882,00	41,00		1109,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	103	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	417,00		1668,00		1668,00		1801
											133,00	
104	104	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,8888	511,00		1476,00		1476,00		1594
											118,00	
105	105	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,01334	449705,00		5999,00		5999,00		6479
											480,00	
106	106	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201,00		70,00		70,00		76
											6,00	
107	107	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	2	1809,00		3618,00		3618,00		3907
											289,00	
108	108	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,028	33833,66	1379,18	947,00	39,00	724,00	182,00	1219
						6599,82	554,55	185,00	16,00		90,00	
109	109	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,388	9909,11	2592,24	3845,00	1006,00	1026,00	2097,00	6417
						4671,58	1079,36	1813,00	419,00		475,00	
110	110	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,194	30534,15	11,48	5924,00	2,00	4851,00	1006,00	7484
						5515,47	0,00	1070,00	0,00		554,00	
111	111	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	687045,01	333814,57	17176,00	8346,00		11150,00	30592
						353230,44	97262,31	8831,00	2432,00		2266,00	
112	112	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	1945,24	11,64	48631,00	292,00	5339,00	42657,00	98591
						1720,04	3,46	43001,00	87,00		7303,00	
113	113	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	6058,00		152965,00		152965,00		165202
											12237,00	
114	114	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	3	9614,24	3248,62	28843,00	9746,00	2877,00	19611,00	52330
						5406,46	1196,65	16219,00	3590,00		3876,00	
115	115	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	926,00		4167,00		4167,00		4500
											333,00	
116	116	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1579,07	125,75	14212,00	1132,00		12953,00	29338
						1453,32	0,41	13080,00	4,00		2173,00	
117	117	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	701,00		4206,00		4206,00		4542
											336,00	
118	118	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	3	2103,00		6309,00		6309,00		6814
											505,00	
119	119	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении		3	2635,38	365,84	7906,00	1098,00		6751,00	15830

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		2269,54	3,67	6809,00	11,00		1173,00	
120	120	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32		3	13212,64		39638,00		39638,00		42809
				шт							3171,00	
121	121	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		3	3997,06	1056,23	11991,00	3169,00		8795,00	22449
				футляр		2940,83	20,38	8822,00	61,00		1663,00	
122	122	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		6	417,00		2502,00		2502,00		2702
				м							200,00	
123	123	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		4,3332	511,00		2214,00		2214,00		2391
				кг							177,00	
124	124	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер		0,02001	449705,00		8999,00		8999,00		9719
				т							720,00	
125	125	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000129	813201,00		105,00		105,00		113
				т							8,00	
126	126	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак		3	1809,00		5427,00		5427,00		5861
				шт.							434,00	
127	127	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,042	33833,66	1379,18	1421,00	58,00	1086,00	273,00	1830
				м^3		6599,82	554,55	277,00	23,00		136,00	
128	128	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками		0,582	9909,11	2592,24	5767,00	1508,00	1540,00	3146,00	9626
				м^3 подстилающего слоя		4671,58	1079,36	2719,00	628,00		713,00	
129	129	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА		0,291	30534,15	11,48	8885,00	3,00	7277,00	1509,00	11226
				м^3 подстилающего слоя		5515,47	0,00	1605,00	0,00		832,00	
130	130	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж		1	22583,58	20344,26	22584,00	20344,00		4011,00	28723
				установка		2239,32	1812,31	2239,00	1812,00		2128,00	
131	131	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		16	8515,53	4713,38	136248,00	75414,00	41529,00	35585,00	185580
				м		1206,59	1039,95	19305,00	16639,00		13747,00	
132	132	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр		16	1945,24	11,64	31124,00	186,00	3417,00	27300,00	63098
				м трубы, уложенной в футляре		1720,04	3,46	27521,00	55,00		4674,00	
133	133	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		16,16	4054,00		65513,00		65513,00		70754
				м							5241,00	
134	134	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство		1	9614,24	3248,62	9614,00	3249,00	959,00	6537,00	17443
				шт.		5406,46	1196,65	5406,00	1197,00		1292,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	135	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	926,00		1389,00		1389,00	111,00	1500
136	136	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1579,07 1453,32	125,75 0,41	4737,00 4360,00	377,00 1,00		4318,00 724,00	9779
137	137	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00	112,00	1514
138	138	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00	168,00	2271
139	139	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69 1551,13	262,56 1,43	1814,00 1551,00	262,00 1,00		1537,00 268,00	3619
140	140	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	1	8544,32		8544,00		8544,00	684,00	9228
141	141	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3997,06 2940,83	1056,23 20,38	3997,00 2941,00	1056,00 20,00		2932,00 554,00	7483
142	142	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	417,00		834,00		834,00	67,00	901
143	143	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,021254	511,00		522,00		522,00	42,00	564
144	144	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00	3240
145	145	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00	3,00	38
146	146	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1809,00		1809,00		1809,00	145,00	1954
147	147	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,014	33833,66 6599,82	1379,18 554,55	474,00 92,00	20,00 8,00	362,00	91,00 45,00	610
148	148	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,194	9909,11 4671,58	2592,24 1079,36	1922,00 906,00	502,00 209,00	513,00	1049,00 238,00	3209
149	149	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,097	30534,15 5515,47	11,48 0,00	2962,00 535,00	1,00 0,00	2426,00	503,00 277,00	3742
150	150	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,033	585258,12 318720,67	266537,45 84100,87	19314,00 10518,00	8795,00 2775,00		13160,00 2598,00	35072
151	151	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр		33	1945,24	11,64	64193,00	384,00	7047,00	56307,00	130140

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубы, уложенной в футляре		1720,04	3,46	56761,00	114,00		9640,00	
152	152	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,33	4054,00		135120,00		135120,00	10810,00	145930
153	153	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	6	9614,24 5406,46	3248,62 1196,65	57685,00 32439,00	19492,00 7180,00	5755,00	39222,00 7753,00	104660
154	154	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	926,00		8334,00		8334,00	667,00	9001
155	155	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	1579,07 1453,32	125,75 0,41	28423,00 26160,00	2263,00 7,00		25905,00 4346,00	58674
156	156	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	12	701,00		8412,00		8412,00	673,00	9085
157	157	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	2103,00		12618,00		12618,00	1009,00	13627
158	158	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1813,69 1551,13	262,56 1,43	10882,00 9307,00	1576,00 9,00		9222,00 1608,00	21712
159	159	Т Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	шт	6	8544,32		51266,00		51266,00	4101,00	55367
160	160	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	3997,06 2940,83	1056,23 20,38	23982,00 17645,00	6337,00 122,00		17590,00 3326,00	44898
161	161	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	12	417,00		5004,00		5004,00	400,00	5404
162	162	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,127522	511,00		3131,00		3131,00	250,00	3381
163	163	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,04002	449705,00		17997,00		17997,00	1440,00	19437
164	164	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	813201,00		210,00		210,00	17,00	227
165	165	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	6	1809,00		10854,00		10854,00	868,00	11722
166	166	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,084	33833,66 6599,82	1379,18 554,55	2842,00 554,00	116,00 47,00	2172,00	547,00 271,00	3660
167	167	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	1,164	9909,11 4671,58	2592,24 1079,36	11534,00 5438,00	3017,00 1256,00	3079,00	6292,00 1426,00	19252
168	168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА		0,582	30534,15	11,48	17771,00	7,00	14554,00	3017,00	22451

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ подстилающего слоя		5515,47	0,00	3210,00	0,00		1663,00	
169	169	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,064	866641,85 676441,80	5292,06 2337,95	55465,00 43292,00	339,00 150,00	11834,00	43007,00 7878,00	106350
170	170	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	64	1396,00		89344,00		89344,00	7148,00	96492
171	171	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0033	379988,00		1254,00		1254,00	100,00	1354
172	172	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2	7210,86 5460,48	1158,41 405,51	14422,00 10921,00	2317,00 811,00	1184,00	12671,00 2167,00	29260
173	173	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1801,00		7204,00		7204,00	576,00	7780
174	174	251-101-0110 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	10869,00		21738,00		21738,00	1739,00	23477
175	175	251-101-0121 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	2	14925,00		29850,00		29850,00	2388,00	32238
176	176	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00112	814490,00		912,00		912,00	73,00	985
177	177	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,576	15965,00		9196,00		9196,00	736,00	9932
178	178	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,154	4029,00		620,00		620,00	50,00	670
179	179	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	13,2	4191,63 217,41	1455,19 366,83	55330,00 2870,00	19208,00 4842,00	33251,00	8329,00 5093,00	68752
180	180	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	13,2	2063,00		27232,00		27232,00	2179,00	29411
181	181	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21,12	170,00		3590,00			287,00	3877
182	182	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	211,2	21,00		4435,00			355,00	4790
183	183	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x8,2). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1258,34 1154,87	27,98 0,00	3775,00 3465,00	84,00 0,00	226,00	2113,00 471,00	6359

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	184	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (d63x5 ,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1005,11	23,32	2010,00	47,00	116,00	1127,00	3388
						923,90	0,00	1848,00	0,00		251,00	
								12 426 462	2 923 842	7 041 400	2 940 584	
			ИТОГО:					2 445 908	691 196	0	1 228 358	16 582 949
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,3 %		215 578				
			Итого с временными									16 798 527
			Дополнительные зтраты при производствестроительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%			0,67%		112 550				
			Итого									16 911 077
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		338 222				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 249 299
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			1,079						18 611 994
			НДС			12 %		2 233 439				
			Итого с НДС									20 845 433
			Тендерная скидка 5%									1 042 272
			Итого к оплате									19 803 161

Заказчик:

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

Руководитель_____ Бердиханов А.Е.

Авторский надзор

ТОО "Бірлестік"

Эксперт_____ Жолтаев М

Технадзор

ТОО "Билдинг-Строй-LTD"

Эксперт_____ Сарбасов Д.

Подрядчик

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ Гардалиев С.С.