Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340007228
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340008938

Договор (контракт) Дог№ 102/23 от 29.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
37	**14.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	66 947 999,99	66 947 999,99
				Итого	1	x	66 947 999,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Турфанов С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая междуведомственная форма КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального строительства
от "02" мая 2012г.
№ 170

Заказчик: Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ" , Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340008938

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за "декабрь" 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№102/23	от 2023-08-29			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобри-тение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подземный газопровод среднего давления (30010)	66 947 999,99	59 774 999,99							7 172 999,99	66 947 999,99

М.П.

Заказчик Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области
Руководитель **Бердиханов А.Е.**
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик ТОО "ТУР-ГАЗ"
Директор **Турдалиев С.С.**
должность, Ф.И.О., подпись

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102/23 от 2023-08-29

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2023 (месяц, год) на 2-2 Подземный газопровод среднего давления (30010) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3549	263,19	263,19	934061	934061	0	173333	1195977
						0	67,84	0	240764		88583	
2	2	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство основания под трубопроводы	м³	256,88	6279,53	251,41	1613086	64582	1138466	424075	2200133
						1596,22	71,33	410037	18323		162972	
3	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³ грунта	535,05	1205,26	0	644874	0	0	464311	1197918
						1205,26	0	644874	0		88733	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	2771,6	54,62	54,62	151385	151384	0	32788	198918
						0	16,43	0	45537		14745	
5	5	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м³	2771,6	26,97	26,97	74750	74750	0	16186	98198
						0	8,11	0	22478		7262	
6	6	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³	218,4	2536,38	0	553945	0	0	398840	1029009
						2536,38	0	553945	0		76224	
7	7	Е11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,195	1509521,72	1097442,05	1803878	1311444	0	820340	2834155
						412079,67	281331,14	492435	336191		209937	
8	8	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,255	702562,01	340851,9	881715	427769	0	571615	1569596
						361710,11	98360,44	453946	123442		116266	
9	9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,495	585258,12	266537,45	289703	131936	0	197403	526074
						318720,67	84100,87	157767	41630		38968	
10	10	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,435	553207,45	246493,23	240645	107225	0	167728	441043
						306714,22	82762,25	133421	36002		32670	
11	11	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	1206,95	16308		19682941		19682941		21257576
											1574635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1267,55	8241		10445880		10445880	835670	11281550
13	13	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	499,95	2619		1309369		1309369	104750	1414119
14	14	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	439,35	1297		569837		569837	45587	615424
15	15	Е11-250210-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 225 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,195	2261373,58 347238,36	1899737,67 377499,04	2702341 414950	2270186 451111	17205	788116 279237	3769694
16	16	Е11-250210-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,255	1770470,08 278222,04	1490692,26 296825,2	2221940 349169	1870819 372516	1953	656733 230294	3108967
17	17	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,495	1292676,04 209205,72	1081651,97 216151,36	639875 103557	535418 106995	900	191602 66518	897995
18	18	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,435	1292676,04 209205,72	1081651,97 216151,36	562314 91004	470519 94026	791	168378 58455	789147
19	19	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	3750,92 3237,36	513,56 11,41	15004 12949	2055 46	0	12865 2230	30099
20	20	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2957,96 2572,73	385,23 5,09	5916 5145	770 10	0	5104 882	11902
21	21	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1813,69 1551,13	262,56 1,43	7255 6205	1051 6	0	6148 1072	14475
22	22	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1642,77 1485,36	157,41 0,41	4928 4456	472 1	0	4413 747	10088
23	23	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d225/160 с ЗН	шт	1	125785,12		125785		125785	10063	135848
24	24	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d225/90 с ЗН	шт	1	140131,61		140132		140132	11211	151343
25	25	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Тройник ПЭ100 ГАЗ SDR11 d225/63 с ЗН	шт	2	153212,2		306424		306424	24514	330938
26	26	С1241-209-1616	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм	шт.	1	32571		32571		32571	2606	35177

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1241-209-1615	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	32086		32086		32086	2567	34653
28	28	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5614		5614		5614	449	6063
29	29	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	3	10452		31356		31356	2508	33864
30	30	С1241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	2528		7584		7584	607	8191
31	31	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3750,92 3237,36	513,56 11,41	3751 3237	513 11	0	3216 557	7524
32	32	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96 2572,73	385,23 5,09	2958 2573	385 5	0	2552 441	5951
33	33	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1642,77 1485,36	157,41 0,41	1643 1485	157 0	0	1471 249	3363
34	34	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 d225/160 с ЗН	шт	1	63850,18		63850		63850	5108	68958
35	35	С1241-210-0526	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1	13351		13351		13351	1068	14419
36	36	С1241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4501		4501		4501	360	4861
37	37	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	3750,92 3237,36	513,56 11,41	30007 25899	4108 91	0	25730 4459	60196
38	38	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	2957,96 2572,73	385,23 5,09	35496 30873	4623 61	0	30624 5290	71410
39	39	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1813,69 1551,13	262,56 1,43	7255 6205	1051 6	0	6148 1072	14475
40	40	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1642,77 1485,36	157,41 0,41	3286 2971	315 1	0	2942 498	6726
41	41	С1241-208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	6	50885		305310		305310	24425	329735
42	42	С1241-208-1607	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	48207		96414		96414	7713	104127
43	43	С1241-208-1812	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	10	14118		141180		141180	11294	152474
44	44	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Отвод 11град ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160 с ЗН	шт	2	46992,86		93986		93986	7519	101505

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	4170		8340		8340	667	9007
46	46	С1241-208-1706	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	3499		6998		6998	560	7558
47	47	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1887		3774		3774	302	4076
48	48	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,24	20243,86 9078,3	10287,66 4044,29	4859 2179	2469 971	211	3716 686	9261
49	49	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3430		13720		13720	1098	14818
50	50	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,16	64528		10324		10324	826	11150
51	51	С1261-107-0513	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,01448	3406760		49330		49330	3946	53276
52	52	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2957,96 2572,73	385,23 5,09	11832 10291	1541 20	0	10208 1763	23803
53	53	С ТОО "Art Plast"	Шаровой кран из ПЭ d160	шт	4	307590,11		1230360		1230360	98429	1328789
54	54	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2957,96 2572,73	385,23 5,09	23664 20582	3082 41	0	20416 3526	47606
55	55	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	4218		33744		33744	2700	36444
56	56	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	16	6279,53 1596,22	251,41 71,33	100472 25540	4022 1141	70910	26414 10151	137037
57	57	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1813,69 1551,13	262,56 1,43	3627 3102	525 3	0	3074 536	7237
58	58	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726		3452		3452	276	3728
59	59	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,004	6279,53 1596,22	251,41 71,33	12584 3199	504 143	8882	3308 1271	17163
60	60	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1642,77 1485,36	157,41 0,41	1643 1485	157 0	0	1471 249	3363
61	61	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	849		1698		1698	136	1834
62	62	Е11-220801-0209 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2957,96 2572,73	385,23 5,09	2958 2573	385 5	0	2552 441	5951
63	63	С1241-213-0312	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	9135		9135		9135	731	9866
64	64	Е11-220601-0606 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0005	449834,86	75324,74	225	38	106	95	346

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		162358,56	29141,52	81	15		26	
65	65	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00617	88945,31	3637,05	549	23	36	342	962
						79518,24	736,61	491	5		71	
66	66	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00617	814490		5025		5025		5427
											402	
67	67	Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001275	1489950,7	1084988,81	1900	1383	0	864	2985
						404961,89	279371,58	516	356		221	
68	68	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,28775	16308		21001		21001		22681
											1680	
69	69	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3750,92	513,56	11253	1540	0	9649	22574
						3237,36	11,41	9712	34		1672	
70	70	С1241-210-0634	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х219 мм	шт.	1	28187		28187		28187		30442
											2255	
71	71	С1241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	9720		9720		9720		10498
											778	
72	72	С1241-208-1815	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	50885		50885		50885		54956
											4071	
73	73	С1261-301-0306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848		152		152		164
											12	
74	74	Е11-220601-0603 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	319743,29	68180,98	480	103	155	258	797
						147964,32	25799,16	222	39		59	
75	75	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0021	1224006,86	330626,22	2570	694	186	1932	4862
						804816	124465,59	1690	261		360	
76	76	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,1084	7849		16549		16549		17873
											1324	
77	77	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0033	585258,12	266537,45	1931	880	0	1316	3507
						318720,67	84100,87	1052	278		260	
78	78	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 ГОСТ 18599-2001	м	3,333	2619		8729		8729		9427
											698	
79	79	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1813,69	262,56	16323	2363	0	13833	32569
						1551,13	1,43	13960	13		2413	
80	80	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/89 мм	шт.	3	7363		22089		22089		23856
											1767	
81	81	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1726		5178		5178		5592
											414	
82	82	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	4170		12510		12510		13511
											1001	
83	83	С1261-301-0306	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	151848		456		456		492
											36	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	Е11-220601-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	270515,31 147964,32	67578,57 25615,74	676 370	169 64	137	430 88	1194
85	85	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04285	959622		41120		41120	3290	44410
86	86	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00575	553207,45 306714,22	246493,23 82762,25	3181 1764	1417 476	0	2217 432	5830
87	87	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5,8075	1297		7532		7532	603	8135
88	88	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1642,77 1485,36	157,41 0,41	24642 22280	2361 6	0	22064 3736	50442
89	89	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	5	4337		21685		21685	1735	23420
90	90	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1887		9435		9435	755	10190
91	91	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	849		4245		4245	340	4585
92	92	С1241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	5	1191		5955		5955	476	6431
93	93	Е11-220601-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	270515,31 147964,32	67578,57 25615,74	406 222	101 38	82	258 53	717
94	94	Е11-130301-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	1,49778	129,62 48,36	3,15 0,39	194 72	5 1	117	50 20	264
95	95	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02571	959622		24672		24672	1974	26646
96	96	Е11-220301-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00345	723211,14 567842,4	122010,48 48549,9	2495 1959	420 167	115	2105 368	4968
97	97	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,4845	1297		4519		4519	362	4881
98	98	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1642,77 1485,36	157,41 0,41	14785 13368	1417 4	0	13238 2242	30265
99	99	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	3	4337		13011		13011	1041	14052
100	100	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1887		5661		5661	453	6114
101	101	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	849		2547		2547	204	2751
102	102	С1241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5		3	1191		3573		3573		3859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							286	
103	103	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,003	1480478,41	693862,98	4441	2082	74	2943	7975
				т фасонных частей		761887,3	228887,31	2286	687		591	
104	104	С1241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм		3	516		1548		1548		1672
				шт.							124	
105	105	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		3	600		1800		1800		1944
				шт.							144	
106	106	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т		0,04695	154729,68	9688,66	7265	455	335	4489	12694
				т		137911,68	646,36	6475	30		940	
107	107	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		0,0408	1018274		41546		41546		44870
				т							3324	
108	108	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		6,15	708		4354		4354		4702
				кг							348	
109	109	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		0,39	3997,73	0	1559	0	0	1123	2897
				$м^3$		3997,73	0	1559	0		215	
110	110	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте		0,27	1205,26	0	325	0	0	234	604
				$м^3$		1205,26	0	325	0		45	
111	111	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		4,533375	2198,75	0	9968	0	0	7177	18517
				$м^3$ грунта		2198,75	0	9968	0		1372	
112	112	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		4,533375	1205,26	0	5464	0	0	3934	10150
				$м^3$ грунта		1205,26	0	5464	0		752	
113	113	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		33	2633,29	1269,49	86899	41893	9628	57925	156410
				шт.		1072,05	553,22	35378	18256		11586	
114	114	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017		33	7002		231066		231066		249551
				шт.							18485	
115	115	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100		17	1527,46	0	25967	0	5951	21617	51391
				шт.		1177,42	0	20016	0		3807	
116	116	С1261-401-0327	Табличка-указатель		0,17	152037		25846		25846		27914
				100 шт.							2068	
117	117	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		3380	7,97	0,86	26939	2907	0	18286	48842
				м кабеля		7,11	0,4	24032	1352		3617	
118	118	С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2		3380	34		114920		114920		124114
				м							9194	
119	119	Е11-270902-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Установка дорожных знаков на металлических стойках		2	7210,86	1158,41	14422	2317	1184	12671	29260
				шт		5460,48	405,51	10921	811		2167	
120	120	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		4	1801		7204		7204		7780
				м							576	
121	121	С1251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		2	10869		21738		21738		23477
				шт.							1739	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	122	С1251-101-0121	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм									
				шт.	2	14925		29850		29850		32238
											2388	
123	123	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина									
				т	0,00112	814490		912		912		985
											73	
124	124	С1212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25									
				$м^3$	0,576	15965		9196		9196		9932
											736	
125	125	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный									
				$м^3$	0,154	4029		620		620		670
											50	
126	126	Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп									
				м	22,2864	26121,39	11741,68	582152	261680	276453	95478	731840
						1975,14	2352,28	44019	52424		54210	
127	127	Е11-221401-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр		22,2864	2423,98	17,22	54022	384	12443	40904	102520
				м трубы, уложенной в футляре		1848,43	5,5	41195	123		7594	
128	128	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм									
				м	22,509264	15176		341601		341601		368929
											27328	
			ИТОГО:					50430366	8702910	37482003	5579252	60490377
								4245451	1967017		4480760	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		786375				
			Итого с временными									61276752
			Дополнительные зтраты при производствестроительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%			0,67%		410554				
			Итого									61687306
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1233746				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62921052
			НДС			12 %		7550526				
			Итого с НДС									70471579
			Тендерная скидка									3523579
			Итого к оплате									66947999,99

Заказчик:

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

Руководитель _____ Бердиханов А.Е.

Авторский надзор

Алматинской ТОО "Бірлестік"

Эксперт _____ Жолдасов М

Технадзор

ТОО "НУРАЙ СЕРВИС"

Эксперт _____ Кожахметов Р.Н.

Подрядчик

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев С.С.