Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4** — **070340007228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДогN 102/23 от 29.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
11	17.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	57 418 787,00	57 418 787,00
				Итого	1	x	57 418 787,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Гордеев В.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТУР-ГАЗ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бейнуматов Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Утверждена приказом Председателя Агенста
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 02 мая 2012 г.№ 170

Заказчик : Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти

Подрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области". Подземный газопровод среднего давления (30010)

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Июнь 2024 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 102/23	29.08.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них		стоимость прочих затрат и работ не вх. в СМР	доп.затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		а приобретени материалов	оборудо-вание			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	124 366 786,99	51 266 774,11								6 152 012,89	57 418 787,0
Удержание аванса	4 306 409,03	3 845 008,06								461 400,97	4 306 409,0
Итого к оплате	**120 060 377,96**	**47 421 766,04**								**5 690 611,93**	**53 112 377,9**

Заказчик:
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Алматинской области
Руководитель _____ Байжумаев Р.

Подрядчик:
ТОО "ТУР-ГАЗ"
Директор _____ Турдалиев С.С.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Алматинская область г.Конаев ул.Индустриальная 16/4 БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Тургайский район село Иргели САПАРЛЫ ЖОЛ БИН/ИИН/ИИН/УНП 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод низкого давления (30030)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102/23 от 2023-08-29

Акт выполненных работ

за **Июнь 2024** (месяц, год) на **2-4 Подземный газопровод низкого давления (30030)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	10219,125	263,19	263,19	2689572	2689571	0	499102	3443743	
						0	67,84	0	693265		255069		
2	2	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство основания под трубопроводы	м^3	739,67	6279,53	251,41	4644780	185961	3278143	1221099	6335148	
						1596,22	71,33	1180676	52761		469269		
3	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3 грунта	1540,655	1205,26	0	1856890	0	0	1336965	3449357	
						1205,26	0	1856890	0		255502		
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	7937,825	54,62	54,62	433564	433564	0	93904	569697	
						0	16,43	0	130418		42229		
5	5	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м^3	7937,825	26,97	26,97	214083	214083	0	46357	281237	
						0	8,11	0	64376		20797		
6	6	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	724,5	2536,38	0	1837607	0	0	1323075	3413540	
						2536,38	0	1837607	0		252858		
7	12	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3	553207,45	246493,23	1659622	739480	0	1156745	3041676	
						306714,22	82762,25	920143	248287		225309		
8	13	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм /32 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	0,89	1579,07	125,75	1405	112	0	1281	2901	
						1453,32	0,41	1293	0		215		
9	18	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	606	2619		1587114		1587114		1714083	Казахстан
											126969		
10	19	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3030	1297		3929910		3929910		4244303	Казахстан
											314393		
11	20	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	151,5	352		53328		53328		57594	Казахстан
											4266		
12	25	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,6	1292676,04	1081651,97	775606	648991	1091	232245	1088479	

Сканировано с CamScanner

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			км трубопровода		209205,72	216151,36	125523	129691		80628		
13	26	Е11-250210-0101 Кзтр н Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	3	1292676,04	1081651,97	3878028	3244956	5455	1161225	5442393	
			км трубопровода		209205,72	216151,36	627617	648454		403140		
14	27	Е11-250210-0101 Кзтр н Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм /32 мм/. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,89	1292676,04	1081651,97	1150482	962671	1618	344497	1614577	
			км трубопровода		209205,72	216151,36	186193	192375		119598		
15	32	Е11-220801-0206 Кзтр н Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	10	1813,69	262,56	18137	2625	0	15370	36188	
			шт.		1551,13	1,43	15511	14		2681		
16	33	Е11-220801-0205 Кзтр н Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	10	1642,77	157,41	16428	1574	0	14709	33628	
			шт.		1485,36	0,41	14854	4		2491		
17	49	С1241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	10	10452		104520		104520		112882	Казахстан
			шт.							8362		
18	66	С1241-210-0511	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	10	2430		24300		24300		26244	Казахстан
			шт.							1944		
			ИТОГО:				24875376	9123588	8985479	7446574	34907670	
							6766307	2159645		2585720		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения		1,3 %		453800					
			Итого с временными								35361470	
			Дополнительные затраты при производствестроительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%		0,67%		236922					
			Итого								35598392	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		711968					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								36310359	
			Итого втекущих ценах 2023 г. -100% К=1,079								39178878	
			НДС 12%		12 %		4701465					
			Итого с НДС								43880343	
			Тендерная скидка								2194017	
			Итого к оплате								41686326	

Заказчик:
Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области

Руководитель _____

Авторский надзор
ТОО Бірлестік

Эксперт _____ Жолтаев М

Технический надзор
ТОО "НУРАЙ-СЕРВИС"

Эксперт _____ Кожахметов Н.Р.

Подрядчик
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев С.С.

Сканировано с CamScanner

Заказчик : Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Алматинская область г.Коная ул.Индустриальная 16/4 БИН 070340007228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Тургайский район село Иргели САПАРЛЫ ЖОЛ БИН/ИИН/ИИН/УНП 060340008938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проектно-сметной документации "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Подземный газопровод среднего давления (30010)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102/23 от 2023-08-29

Акт выполненных работ

за Июнь 2024 (месяц, год) на 2-2 Подземный газопровод среднего давления (30010) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	52	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	4	3350,75	637,97	13403	2552	1516	10306	25606	
						2333,88	268,75	9336	1075		1897		
2	53	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	29030		116120		116120		125410	Казахстан
											9290		
3	56	С1242-108-0401	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	4	30231		120924		120924		130598	Казахстан
											9674		
4	59	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	$м^3$	0,08	5860,87	1651,33	469	133	183	167	687	
						1927,48	369,48	154	30		51		
5	60	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	21790		1778		1778		1920	Казахстан
											142		
6	61	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	$м^3$	0,5	26340,43	1651,33	13170	826	11381	1045	15352	
						1927,48	369,48	964	185		1137		
7	63	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	20243,86	10287,66	1215	618	53	929	2315	
						9078,3	4044,29	545	243		171		
8	64	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	5293		5293		5293		5716	Казахстан
											423		
9	65	С1225-202-0101	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	96207		96207		96207		103904	Казахстан
											7697		
10	66	Е11-231201-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3350,75	637,97	3351	638	379	2577	6402	
						2333,88	268,75	2334	269		474		
11	67	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030		29030		29030		31352	Казахстан
											2322		
12	68	С1261-107-0513	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00362	3406760		12332		12332		13319	
											987		
13	69	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	$м^3$	0,02	32062,94	1379,18	641	27	482	130	833	
						6599,82	554,55	132	11		62		
14	70	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	$м^3$	0,125	26340,43	1651,33	3293	206	2845	261	3838	
						1927,48	369,48	241	46		284		
15	71	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,004	6279,53	251,41	12584	504	8882	3308	17163	
						1596,22	71,33	3199	143		1271		
16	72	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69	262,56	1814	262	0	1537	3619	
						1551,13	1,43	1551	1		268		
17	73	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d90	шт	1	92268,11		92268		92268		99649	
											7381		
18	74	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.		0,002	1480478,41	693862,98	2961	1388	49	1962	5317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т фасонных частей			761887,3	228887,31	1524	458		394		
19	75	С1242-108-0401	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231		30231		30231		32649	Казахстан
											2418		
20	78	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	20243,86	10287,66	1215	618	53	929	2315	
						9078,3	4044,29	545	243		171		
21	79	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	$м^3$.	0,04	64528		2581		2581		2787	Казахстан
											206		
22	80	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.	1	16198		16198		16198		17494	Казахстан
											1296		
23	81	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	3350,75	637,97	3351	638	379	2577	6402	
						2333,88	268,75	2334	269		474		
24	82	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	29030		29030		29030		31352	Казахстан
											2322		
25	83	С1261-107-0513	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00362	3406760		12332		12332		13319	
											987		
26	84	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	$м^3$	0,02	32062,94	1379,18	641	27	482	130	833	
						6599,82	554,55	132	11		62		
27	85	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	$м^3$	0,125	26340,43	1651,33	3293	206	2845	261	3838	
						1927,48	369,48	241	46		284		
28	91	Е11-220801-0205 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1642,77	157,41	1643	157	0	1471	3363	
						1485,36	0,41	1485	0		249		
29	88	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d63	шт	1	65974,88		65975		65975		71253	
											5278		
30	89	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	1480478,41	693862,98	2961	1388	49	1962	5317	
						761887,3	228887,31	1524	458		394		
31	90	С1242-108-0301	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231		30231		30231		32649	Казахстан
											2418		
32	95	Е11-220301-0206 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2150935,86	1014896,52	1075	508	56	702	1919	
						1023904,8	393271,12	512	197		142		
33	96	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	9643		4841		4841		5228	
											387		
34	98	Е11-220301-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,001	2211562,16	958900,5	2212	959	126	1460	3966	
						1126742,4	348187,52	1127	348		294		
35	99	С1241-102-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	19400		19478		19478		21036	
											1558		
36	100	Е11-130301-0602 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	1,0205	129,62	3,15	132	3	80	34	179	
						48,36	0,39	49	0		13		
37	110	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,345559	511		2221		2221		2399	
											178		
38	111	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,05	27255,37	1651,33	1363	82	1184	105	1585	
						1927,48	369,48	96	18		117		
39	112	Е11-220301-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1206727,58	383648,14	1810	575	54	1416	3484	
						786931,2	166904,98	1180	250		258		
40	113	С1241-102-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	3903		5878		5878		6348	Казахстан
											470		
41	117	Е11-130301-0602 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	1,49778	129,62	3,15	194	5	117	50	264	
						48,36	0,39	72	1		20		
42	118	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины		0,02571	88945,31	3637,05	2287	94	149	1424	4008	

Сканировано с CamScanner

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т конструкций		79518,24	736,61	2044	19		297		
119	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,02571	814490		20941		20941		22616	Казахстан
										1675		
127	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,9247488	511		2006		2006		2166	
										160		
128	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,15	27255,37	1651,33	4088	247	3551	314	4754	
					1927,48	369,48	289	55		352		
129	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1108182,92	326453,04	2770	816	76	2213	5382	
					751161,6	142825,05	1878	357		399		
130	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,51	1801		4521		4521		4883	Казахстан
										362		
132	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,005	1224006,86	330626,22	6120	1653	443	4600	11578	
					804816	124465,59	4024	622		858		
133	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,02	7849		39402		39402		42554	Казахстан
										3152		
134	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,04285	88945,31	3637,05	3811	156	248	2373	6679	
					79518,24	736,61	3407	32		495		
135	Е11-130301-0602 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	2,4963	129,62	3,15	324	8	195	84	441	
					48,36	0,39	121	1		33		
144	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	8,3016575	424		3520		3520		3802	
										282		
145	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	$м^3$	0,25	27942,85	1651,33	6986	412	6091	523	8110	
					1927,48	369,48	482	92		601		
146	Е11-220301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1108182,92	326453,04	1662	489	46	1328	3229	
					751161,6	142825,05	1127	214		239		
147	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,506	1801		2712		2712		2929	Казахстан
										217		
149	Е11-220301-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,003	1224006,86	330626,22	3672	991	266	2760	6947	
					804816	124465,59	2414	373		515		
150	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,012	7849		23641		23641		25532	Казахстан
										1891		
152	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,02571	88945,31	3637,05	2287	94	149	1424	4008	
					79518,24	736,61	2044	19		297		
161	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	4,9809945	424		2112		2112		2281	
										169		
162	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	$м^3$	0,15	27942,85	1651,33	4191	247	3655	314	4865	
					1927,48	369,48	289	55		360		
163	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0081	694550,69	98375,61	5626	797	248	4843	11307	
					565606,8	38379,6	4581	311		838		
164	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8,1324	926		7531		7531		8133	
										602		
165	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	шаровый кран	3	2327,55	130,8	6983	392	468	6243	14284	
					2040,79	61,14	6122	183		1058		
166	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5996		17988		17988		19427	
										1439		
167	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2504		15024		15024		16226	
										1202		
171	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		1,47	233,32	6,31	343	9	140	134	515	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость всего, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость всего, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Общая стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		131,5	0,78	193	1		38		
67	172	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,47	193,34	4,6	284	7	164	79	392	
						76,88	0,78	113	1		29		
68	178	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,33	14688,43	2611,57	4847	861	1502	2439	7869	
						7525,22	595,26	2483	196		583		
69	179	С1212-101-0612	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3366	22079		7432		7432		8027	Казахста
											595		
70	180	Е11-130301-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	$м^2$	8,4	789,69	3,99	6633	34	5721	611	7824	
						104,68	0,78	879	7		580		
71	181	Е11-010205-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,335375	2198,75	0	5135	0	0	3697	9539	
						2198,75	0	5135	0		707		
72	182	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,335375	1205,26	0	2815	0	0	2027	5229	
						1205,26	0	2815	0		387		
73	183	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	3,6	38467,41	1732,17	138483	6236	102146	28728	180588	
						8361,36	407,94	30101	1469		13377		
74	184	Е11-270901-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	17	2633,29	1269,49	44766	21582	4960	29840	80575	
						1072,05	553,22	18225	9405		5969		
75	185	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	17	7002		119034		119034		128557	
											9523		
76	186	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	33	1527,46	0	50406	0	11551	41963	99759	
						1177,42	0	38855	0		7390		
77	187	С1261-401-0327	Табличка-указатель	100 шт.	0,33	152037		50172		50172		54186	
											4014		
78	190	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство контрольной трубки	шт	50	10145,41	3248,62	507271	162431	74517	326854	900855	
						5406,46	1196,65	270323	59833		66730		
79	191	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	49,5	926		45837		45837		49504	
											3667		
81	202	Е11-230201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,008	866641,85	5292,06	6933	43	1479	5376	13294	
						676441,8	2337,95	5412	19		985		
82	203	С1241-701-0201	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	8	1396		11168		11168		12061	Казахс
											893		
83	204	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00165	379988		627		627		677	
											50		
84	205	Е11-221401-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58	20344,26	22584	20344	0	4011	28723	
						2239,32	1812,31	2239	1812		2128		
85	206	Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	62,7136	26121,39	11741,68	1638166	736363	777935	268674	2059387	
						1975,14	2352,28	123868	147520		152547		
86	207	Е11-221401-0304 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	62,7136	2423,98	17,22	152017	1080	35015	115104	288491	
						1848,43	5,5	115922	345		21370		
87	208	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	63,340736	15176		961259		961259		1038160	Казах
											76901		
88	209	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	5	9614,24	3248,62	48071	16243	4796	32685	87217	
						5406,46	1196,65	27032	5983		6461		
89	210	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	926		6945		6945		7501	
											556		
90	211	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1579,07	125,75	23686	1886	0	21588	48896	
						1453,32	0,41	21800	6		3622		
91	212	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		10	701		7010		7010		7571	Казах

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							561		
92	213	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	5	2103		10515		10515	841	11356	Казахстан
93	214	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d315/32	шт	5	30279,43		151397		151397	12112	163509	
94	215	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	3997,06 2940,83	1056,23 20,38	19985 14704	5281 102	0	14658 2771	37414	
95	216	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	10	417		4170		4170	334	4504	
96	217	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	30,5208	511		15596		15596	1248	16844	
97	218	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,03335	449705		14998		14998	1200	16198	
98	219	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000215	813201		175		175	14	189	Казахстан
99	220	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	5	1809		9045		9045	724	9769	
100	221	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,07	33833,66 6599,82	1379,18 554,55	2368 462	97 39	1810	456 226	3050	
101	222	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,97	9909,11 4671,58	2592,24 1079,36	9612 4531	2514 1047	2566	5244 1188	16044	
102	223	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,485	30534,15 5515,47	11,48 0	14809 2675	6 0	12128	2515 1386	18710	
103	224	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	2238916,83 509997,33	1728919,5 538278,66	47017 10710	36307 11304	0	21794 5505	74316	
104	225	Е11-221401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	2218,07 1830,09	13,38 4,28	46579 38432	281 90	7867	38137 6777	91493	
105	226	С1241-201-0422	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,21	29790		631846		631846	50548	682394	Казахстан
106	227	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	3	9614,24 5406,46	3248,62 1196,65	28843 16219	9746 3590	2877	19611 3876	52330	
107	228	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	926		4167		4167	333	4500	
108	229	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1579,07 1453,32	125,75 0,41	14212 13080	1132 4	0	12953 2173	29338	
109	230	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	6	701		4206		4206	336	4542	Казахстан
110	231	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	3	2103		6309		6309	505	6814	Казахстан
111	232	Е11-220801-0215 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	6313,38 4234,97	2078,41 1375,62	18940 12705	6235 4127	0	16663 2848	38451	
112	233	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d315/32	шт	3	30279,43		90838		90838	7267	98105	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	234	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #К=0,39	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	3997,06	1056,23	11991	3169	0	8795	22449	
						2940,83	20,38	8822	61		1663		
114	235	С1234-305-2207	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	8,49	366		3107		3107		3356	
											249		
115	236	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	18,31248	511		9358		9358		10107	
											749		
116	237	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,02001	449705		8999		8999		9719	
											720		
117	238	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000129	813201		105		105		113	Казахстан
											8		
118	239	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	3	1809		5427		5427		5861	
											434		
119	240	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,042	33833,66	1379,18	1421	58	1086	273	1830	
						6599,82	554,55	277	23		136		
120	241	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,582	9909,11	2592,24	5767	1508	1540	3146	9626	
						4671,58	1079,36	2719	628		713		
121	242	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,291	30534,15	11,48	8885	3	7277	1509	11226	
						5515,47	0	1605	0		832		
122	243	Е11-220501-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,072	1693483,23	1225662,92	121931	88248	0	55461	191583	
						467820,31	310247,5	33683	22338		14191		
123	244	Е11-221401-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	72	2131,36	12,51	153458	901	20938	130579	306760	
						1828,05	3,87	131620	279		22723		
124	245	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	72,72	15176		1103599		1103599		1191887	Казахстан
											88288		
125	246	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	10	9614,24	3248,62	96142	32487	9592	65371	174434	
						5406,46	1196,65	54065	11967		12921		
126	247	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	926		13890		13890		15001	
											1111		
127	248	Е11-220801-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	1579,07	125,75	47372	3772	0	43176	97792	
						1453,32	0,41	43600	12		7244		
128	249	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	20	701		14020		14020		15142	Казахстан
											1122		
129	250	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	10	2103		21030		21030		22712	Казахстан
											1682		
130	251	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d225/32	шт	10	19818,96		198190		198190		214045	
											15855		
131	252	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	3997,06	1056,23	39971	10563	0	29316	74830	
						2940,83	20,38	29408	204		5543		
132	253	С1234-305-0101	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	20	190		3800		3800		4104	
											304		
133	254	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	31,4314	424		13327		13327		14393	
											1066		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	255	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,0667	449705		29995		29995	2400	32395	
135	256 256	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00043	813201		350		350	28	378	Казахстан
136	257	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	10	1809		18090		18090	1447	19537	
137	258	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,14	33833,66 6599,82	1379,18 554,55	4737 924	193 78	3620	911 452	6100	
138	259	Е11-110101-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	1,94	9909,11 4671,58	2592,24 1079,36	19224 9063	5029 2094	5132	10487 2377	32088	
139	260	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,97	30534,15 5515,47	11,48 0	29618 5350	11 0	24257	5029 2772	37419	
140	261	Е11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22583,58 2239,32	20344,26 1812,31	22584 2239	20344 1812	0	4011 2128	28723	
141	262	Е11-221401-1101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30	8515,53 1206,59	4713,38 1039,95	255466 36198	141402 31199	77867	66722 25775	347963	
142	263	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1945,24 1720,04	11,64 3,46	58357 51601	349 104	6407	51188 8764	118309	
143	264	С1241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	30,3	6058		183557		183557	14685	198242	Казахстан
144	265	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	9614,24 5406,46	3248,62 1196,65	19228 10813	6497 2393	1918	13074 2584	34886	
145	266	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	926		2778		2778	222	3000	
146	267	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1579,07 1453,32	125,75 0,41	9474 8720	754 2	0	8635 1449	19558	
147	268	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701		2804		2804	224	3028	Казахстан
148	269	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2103		4206		4206	336	4542	Казахстан
149	270	Е11-220801-0208 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2635,38 2269,54	365,84 3,67	5271 4539	731 7	0	4501 782	10554	
150	271	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	2	13212,64		26425		26425	2114	28539	
151	272	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3997,06 2940,83	1056,23 20,38	7994 5882	2113 41	0	5863 1109	14966	
152	273	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	417		1668		1668	133	1801	
153	274	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,8888	511		1476		1476	118	1594	
154	275	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,01334	449705		5999		5999	480	6479	
155	276	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201		70		70	6	76	Казахстан

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	277	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	2	1809		3618		3618		3907	
											289		
157	278	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,028	33833,66	1379,18	947	39	724	182	1219	
						6599,82	554,55	185	16		90		
158	279	Е11-110101-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,388	9909,11	2592,24	3845	1006	1026	2097	6417	
						4671,58	1079,36	1813	419		475		
159	280	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,194	30534,15	11,48	5924	2	4851	1006	7484	
						5515,47	0	1070	0		554		
160	281	Е11-220501-0403 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	687045,01	333814,57	11680	5674	0	7582	20803	
						353230,44	97262,31	6005	1653		1541		
161	282	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17	1945,24	11,64	33069	198	3631	29007	67042	
						1720,04	3,46	29241	59		4966		
162	283	С1241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17,17	6058		104016		104016		112337	Казахстан
											8321		
163	284	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	2	9614,24	3248,62	19228	6497	1918	13074	34886	
						5406,46	1196,65	10813	2393		2584		
164	285	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	926		2778		2778		3000	
											222		
165	286	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1579,07	125,75	9474	754	0	8635	19558	
						1453,32	0,41	8720	2		1449		
166	287	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	4	701		2804		2804		3028	Казахстан
											224		
167	288	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	2	2103		4206		4206		4542	Казахстан
											336		
168	289	Е11-220801-0208 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2635,38	365,84	5271	731	0	4501	10554	
						2269,54	3,67	4539	7		782		
169	290	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	2	13212,64		26425		26425		28539	
											2114		
170	291	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 #К=0,17	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3997,06	1056,23	7994	2113	0	5863	14966	
						2940,83	20,38	5882	41		1109		
171	292	С1234-305-0101	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	4	190		760		760		821	
											61		
172	293	С1235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	2,8888	424		1225		1225		1323	
											98		
173	294	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,01334	449705		5999		5999		6479	
											480		
174	295	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201		70		70		76	Казахстан
											6		
175	296	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	2	1809		3618		3618		3907	
											289		
176	297	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,028	33833,66	1379,18	947	39	724	182	1219	
						6599,82	554,55	185	16		90		
177	298	Е11-110101-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками		0,388	9909,11	2592,24	3845	1006	1026	2097	6417	

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м³ подстилающего слоя			4671,58	1079,36	1813	419		475		
178	299	E11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА		0,194	30534,15	11,48	5924	2	4851	1006	7484	
			м³ подстилающего слоя			5515,47	0	1070	0		554		
179	300	E11-221401-1001 Кзтр и Кзм=1,08	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж		1	22583,58	20344,26	22584	20344	0	4011	28723	
				установка		2239,32	1812,31	2239	1812		2128		
180	301	E11-221401-1101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		27	8515,53	4713,38	229919	127262	70080	60050	313167	
				м		1206,59	1039,95	32578	28079		23198		
181	302	E11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр		27	1945,24	11,64	52521	314	5766	46069	106477	
			м трубы, уложенной в футляре			1720,04	3,46	46441	93		7887		
182	303	C1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм		27,27	4054		110553		110553		119397	Казахстан
				м							8844		
183	304	E11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство		3	9614,24	3248,62	28843	9746	2877	19611	52330	
				шт.		5406,46	1196,65	16219	3590		3876		
184	305	C1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4,5	926		4167		4167		4500	
				м							333		
185	306	E11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении		9	1579,07	125,75	14212	1132	0	12953	29338	
				шт.		1453,32	0,41	13080	4		2173		
186	307	C1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		6	701		4206		4206		4542	Казахстан
				шт.							336		
187	308	C1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм		3	2103		6309		6309		6814	Казахстан
				шт.							505		
188	309	E11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		3	1813,69	262,56	5441	787	0	4611	10856	
				шт.		1551,13	1,43	4653	4		804		
189	310	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32		3	8544,32		25633		25633		27684	
				шт							2051		
190	311	E11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		3	3997,06	1056,23	11991	3169	0	8795	22449	
				футляр		2940,83	20,38	8822	61		1663		
191	312	C1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		6	417		2502		2502		2702	
				м							200		
192	313	C1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		3,0637608	511		1566		1566		1691	
				кг							125		
193	314	C1261-301-0254 #прим	Ковер		0,02001	449705		8999		8999		9719	
				т							720		
194	315	C1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000129	813201		105		105		113	Казахстан
				т							8		
195	316	C1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак		3	1809		5427		5427		5861	
				шт.							434		
196	317	E11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /		0,042	33833,66	1379,18	1421	58	1086	273	1830	
				м³		6599,82	554,55	277	23		136		
197	318	E11-110101-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками		0,582	9909,11	2592,24	5767	1508	1540	3146	9626	
			м³ подстилающего слоя			4671,58	1079,36	2719	628		713		
198	319	E11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА		0,291	30534,15	11,48	8885	3	7277	1509	11226	
			м³ подстилающего слоя			5515,47	0	1605	0		832		

Сканировано с CamScanner

Код за		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
199	320	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	585258,12	266537,45	5267	2399	0	3589	9565	
						318720,67	84100,87	2868	757		709		
200	321	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	1945,24	11,64	17507	105	1922	15356	35492	
						1720,04	3,46	15480	31		2629		
201	322	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	4054		36851		36851		39799	Казахстан
											2948		
202	323	Е11-240207-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	9614,24	3248,62	9614	3249	959	6537	17443	
						5406,46	1196,65	5406	1197		1292		
203	324	С1241-102-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	926		1389		1389		1500	
											111		
204	325	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1579,07	125,75	4737	377	0	4318	9779	
						1453,32	0,41	4360	1		724		
205	326	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701		1402		1402		1514	Казахстан
											112		
206	327	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103		2103		2103		2271	Казахстан
											168		
207	328	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1813,69	262,56	1814	262	0	1537	3619	
						1551,13	1,43	1551	1		268		
208	329	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Патрубок-накладка d110/32	шт	1	8544,32		8544		8544		9228	
											684		
209	330	Е11-221401-0401 Кзтр и Кзм=1,08 #К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3997,06	1056,23	3997	1056	0	2932	7483	
						2940,83	20,38	2941	20		554		
210	331	С1234-305-2208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	2	417		834		834		901	
											67		
211	332	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,0212536	511		522		522		564	
											42		
212	333	С1261-301-0254 #прим	Ковер	т	0,00667	449705		3000		3000		3240	
											240		
213	334	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201		35		35		38	Казахстан
											3		
214	335	С1241-517-0202	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1809		1809		1809		1954	
											145		
215	336	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м³	0,014	33833,66	1379,18	474	20	362	91	610	
						6599,82	554,55	92	8		45		
216	337	Е11-110101-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,194	9909,11	2592,24	1922	502	513	1049	3209	
						4671,58	1079,36	906	209		238		
217	338	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,097	30534,15	11,48	2962	1	2426	503	3742	
						5515,47	0	535	0		277		
218	339	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	15	4191,63	1455,19	62874	21827	37785	9465	78126	
						217,41	366,83	3261	5502		5787		
219	340	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	15	2063		30945		30945		33421	Казахстан
											2476		
220	341	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	24	170		4080				4406	
											326		

Сканировано с CamScanner

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	342	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	912	21		19152			1532	20684	
222	343	Ц13-390201-0511 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм (d225x13,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	101	2500,75	58,3	252576	5888	13404	142303	426470	
						2309,74	0	233284	0		31591		
223	344	Ц13-390201-0510 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм (d160x9,5). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	106	2027,14	46,64	214877	4944	14067	119478	361103	
						1847,79	0	195866	0		26748		
224	345	Ц13-390201-0504 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1258,34	27,98	3775	84	226	2113	6359	
						1154,87	0	3465	0		471		
225	346	Ц13-390201-0502 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм (d63x3,8). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1005,11	23,32	3015	70	174	1691	5083	
						923,9	0	2772	0		377		
			ИТОГО:					11363355	1592411	6503497	2132872	13174190	
								2097755	375540		149940		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		171264				13345454	
			Итого с временными										
			Дополнительные зтраты при производствестроительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%			0,67%		89415				13434869	
			Итого										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		268697				13703566	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14786148	
			Итого втекущих ценах 2023 г. -100% К=1,079										
			НДС 12%			12 %		1774338				16560486	
			Итого с НДС									828024	
			Тендерная скидка									15732461	
			Итого к оплате										

Заказчик:
Управление энергетики и ЖКХ Алматинской области

Руководитель _____

Авторский надзор
ТОО Бірлестік

Эксперт _____ Колтаев М

Технический надзор
ТОО "НУРАЙ-СЕРВИС"

Эксперт _____ Кожахметов Н.Р.

Подрядчик
ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев С.С.

Сканировано с CamScanner