Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, Тел.: 87081772100 — 070340007228

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55 — 060340008938

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп. согл. №102/05 от 25.11.2024 к Дог№ 102/23 от 29.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
66	28.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	40 016 987,06	40 016 987,06
				Итого	1	x	40 016 987,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бойкенов Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2024

М.П.

Сканировано с CamScanner

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области"

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			№ 102/23	29.08.2023			
	УНП 060340008938			Доп. согл. №102/05	25.11.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области	471 933 829,33	285 189 392,88	35 729 452,74				4 287 534,33	40 016 987,06
Аванс	77 112 070,85	54 276 840,11	5 716 712,44				686 005,49	6 402 717,93
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**394 821 758,48**	**230 912 552,78**	**30 012 740,30**				**3 601 528,84**	**33 614 269,13**

ЗАКАЗЧИК

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

Руководитель _____ Жумытбай Р.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "НУРАЙ-СЕРВИС"

Эксперт _____ **Кожахметов Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК

Подрядчик ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Алматинская область г.Конаев ул.Индустриальная 16/4 БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Тургайский район село Иргели САПАРЛЫ ЖОЛ БИН/ИИН/ИИН/УНП 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **надземный газопровод низкого давления (30040)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 102/05 от 2024-11-25 к Договору № 102/23 от 2023-08-29

Акт выполненных работ

за **НОЯБРЬ 2024 Г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.2022 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Трубы стальные. Укладка								
1	1	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка	км трубопровода		0,04	1221868,46	328487,82	48875	13140	3542	36800	92528
							804816,00	124465,59	32193	4979		6854	
2	2	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка	км трубопровода		0,31	796515,16	156754,92	246920	48594	11206	204693	487742
							603612,00	63356,23	187120	19640		36129	
							565606,80	38379,60	1552591	105352		283832	
3	4	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		40,16	6935,00	--	278510	--	278510	--	300791
							--	--	--	--		22281	
4	5	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м		311,24	3903,00	--	1214770	--	1214770	--	1311952
							--	--	--	--		97182	
							--	--	--	--		397082	
					Отводы								
5	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,2477	1480478,41	693862,98	366715	171869	6127	242961	658450
							761887,30	228887,31	188719	56695		48774	

Сканировано с CamScanner

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	8	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.		3	3997,00	–	11991	–	11991	–	12950
							–	–	–	–		959	
7	9	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.		36	1813,00	–	65268	–	65268	–	70489
							–	–	–	–		5221	
8	10	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		355	600,00	–	213000	–	213000	–	230040
							–	–	–	–		17040	
						Заглушки							
9	11	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0036	1480478,41	693862,98	5330	2498	89	3531	9570
							761887,30	228887,31	2743	824		709	
10	12	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.		18	516,00	–	9288	–	9288	–	10031
							–	–	–	–		743	
						Переходы							
11	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0063	1480478,41	693862,98	9327	4371	156	6179	16747
							761887,30	228887,31	4800	1442		1241	
12	14	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-89х6,0 мм	шт.		1	1079,00	–	1079	–	1079	–	1165
							–	–	–	–		86	
13	15	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.		4	770,00	–	3080	–	3080	–	3326
							–	–	–	–		246	
						Крепление гориз. газ-да d159х4.0 на стойке из труб d108х4,0 ОП 11-4-3900. Н=3,5м. НГ-01-90 - 6шт							
14	16	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т		0,26796	154729,68	9688,66	41461	2596	1910	25618	72446
							137911,68	646,36	36955	173		5366	
15	17	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т		0,24006	1018274,00	–	244447	–	244447	–	264003
							–	–	–	–		19556	
16	18	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		27,9	708,00	–	19753	–	19753	–	21333
							–	–	–	–		1580	
						Крепление гориз. газ-да d89х4.0 на стойке из труб d89х4,0 ОП 11-3-5400. Н=5,0м. НГ-01-90 - 14шт							

Сканировано с CamScanner

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т		0,67368	154729,68	9688,66	104238	6527	4803	64407	182137
							137911,68	646,36	92908	435		13492	
18	20	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т		0,6335	1018274,00	–	645077	–	645077	–	696683
							–	–	–	–		51606	
19	21	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		40,18	708,00	–	28447	–	28447	–	30723
							–	–	–	–		2276	
						Крепление гориз. газ-да d89x4.0 на стойке из труб d76x4,0 ОП 11-3-3900. Н=3,5м. НГ-01-90 - 48шт							
20	22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т		1,46688	154729,68	9688,66	226970	14212	10458	140241	396588
							137911,68	646,36	202300	948		29377	
21	23	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т		1,32912	1018274,00	–	1353408	–	1353408	–	1461681
							–	–	–	–		108273	
22	24	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		137,76	708,00	–	97534	–	97534	–	105337
							–	–	–	–		7803	
						Крепление гориз. газ-да d57x3.0 на стойке из труб d76x4,0 ОП 11-2-5400. Н=5,0м. НГ-01-90 - 156шт							
23	27	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		319,8	708,00	–	226418	–	226418	–	244531
							–	–	–	–		18113	
						Крепление гориз. газ-да d57x3.0 на стойке из труб d57x3,0 ОП 11-2-3900. Н=3,5м. НГ-01-90 - 549шт							
24	28	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т		1,687584276	154729,68	9688,66	261119	16350	12031	161342	456258
							137911,68	646,36	232738	1091		33797	
25	29	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т		1,491287438	1018274,00	–	1518539	–	1518539	–	1640022
							–	–	–	–		121483	
26	30	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		225,09	708,00	–	159364	–	159364	–	172113
							–	–	–	–		12749	
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									8949636
			ИТОГО										8949636
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %			116345				
			Итого с временными										9065981,27
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%			0,67%			60742				

Сканировано с CamScanner

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого										9126723.35
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			182534				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										9309257.82
			В текущих ценах на 2023 год К-1,079										10044689.18
			НДС			12 %			1205363				
			Итого с НДС										11250051.89
			Тендерная скидка										562502.59
			Итого к оплате										10687549.29

Заказчик

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

Руководитель _____ Байкулов Р.

Авторский надзор

ТОО "Бирлестик"

_____ Жолшаев М.

Технический надзор

ТОО "НУРАЙ-СЕРВИС"

Эксперт _____ Кожахметов Р.Н.

Подрядчик

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области. Алматинская область г.Конаев ул.Индустриальная 16/4 БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Тургайский район село Иргели САПАРЛЫ ЖОЛ БИН/ИИН/ИИН/УНП 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аксенгир Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод низкого давления (30030)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 102/05 от 2024-11-25 к Договору № 102/23 от 2023-08-29

Акт выполненных работ

за **НОЯБРЬ 2024 Г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.2022 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Подземный ПЭ шаровый кран под люк d110 (8353.09) - 3шт										
1	129	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций		0,18	20243,86	10287,66	3644	1852	158	2787	6946
							9078,30	4044,29	1634	728		514	
2	130	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.		3	5293,00	--	15879	--	15879	--	17149
							--	--	--	--		1270	
3	131	225-202-0101 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.		3	96207,00	--	288621	--	288621	--	311711
							--	--	--	--		23090	
4	132	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.		3	3350,75	637,97	10052	1914	1136	7730	19204
							2333,88	268,75	7002	806		1423	
5	133	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект		3	29030,00	--	87090	--	87090	--	94057
							--	--	--	--		6967	
6	134	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т		0,01086	3406760,00	--	36997	--	36997	--	39957

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
							–	–	–	–		2960	
7	135	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м³		0,06	32062,94	1379,18	1924	82	1446	391	2500
							6599,82	554,55	396	33		185	
8	136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м³		0,375	26340,43	1651,33	9878	620	8535	784	11515
							1927,48	369,48	723	139		853	
9	137	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания		6,012	6279,53	251,41	37753	1512	26645	9925	51492
							1596,22	71,33	9596	429		3814	
10	138	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		3	2168,88	290,21	6507	871	–	5588	13063
							1878,67	2,85	5636	9		968	
11	139	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Шаровой кран из ПЭ d110	шт		3	119684,25	–	359053	–	359053	–	387777
							–	–	–	–		28724	
12	140	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей		0,006	1480478,41	693862,98	8883	4163	149	5885	15950
							761887,30	228887,31	4571	1373		1181	
13	141	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.		3	30231,00	–	90693	–	90693	–	97948
							–	–	–	–		7255	
14	142	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		6	2168,88	290,21	13013	1741	–	11176	26124
							1878,67	2,85	11272	17		1935	
15	143	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.		6	2409,00	–	14454	–	14454	–	15610
							–	–	–	–		1156	
					Подземный ПЭ шаровый кран под люк d63 (8353.09) - 35шт								
24	158	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций		2,1	20243,86	10287,66	42512	21604	1844	32518	81032
							9078,30	4044,29	19064	8493		6002	
25	159	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ6)	м³.		1,4	64528,00	–	90339	–	90339	–	97566
							–	–	–	–		7227	

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	160	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (КЦП 1-10-1)	шт.		35	16198,00	–	566930	–	566930	–	612284
							–	–	–	–		45354	
27	161	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.		35	3350,75	637,97	117276	22329	13261	90181	224054
							2333,88	268,75	81686	9406		16597	
28	162	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект		35	29030,00	–	1016050	–	1016050	–	1097334
							–	–	–	–		81284	
29	163	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т		0,1267	3406760,00	–	431636	–	431636	–	466167
							–	–	–	–		34531	
30	164	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство -/подливка -бетон тяжелый М150 /	м^3		0,7	32062,94	1379,18	22444	965	16859	4557	29161
							6599,82	554,55	4620	388		2160	
31	165	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	м^3		4,375	26340,43	1651,33	115239	7224	99582	9145	134334
							1927,48	369,48	8433	1616		9951	
			Выход ПЭ газопровода d32 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт										
32	198	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		728	853,06	45,49	621028	33117	20311	561921	1277582
							779,67	–	567600	–		94633	
33	199	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.		728	1035,00	–	753480	–	753480	–	813758
							–	–	–	–		60278	
						Седловой отводы							
34	248	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.		15	3750,92	513,56	56264	7703	–	48244	112869
							3237,36	11,41	48560	171		8361	
35	249	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.		35	2957,96	385,23	103529	13483	–	89321	208278
							2572,73	5,09	90046	178		15428	
36	250	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		20	1813,69	262,56	36274	5252	–	30741	72376
							1551,13	1,43	31023	29		5361	
37	151	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении	шт.		50	1813,69	262,56	90685	13129	–	76852	180940

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	252	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении				1551,13	1,43	77557	72		13403	
				шт.		211	1642,77	157,41	346624	33214	–	310362	709544
39	253	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Седловой отвод ПЭ100 ГАЗ SDR11 d225/32 с ЗН				1485,36	0,41	313411	87		52558	
				шт		15	19312,61	–	289689	–	289689	–	312864
40	254	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Седловой отвод ПЭ100 ГАЗ SDR11 d160/32 с ЗН				–	–	–	–		23175	
				шт		35	14852,84	–	519849	–	519849	–	561437
41	255	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Седловой отвод ПЭ100 ГАЗ SDR11 d110/32 с ЗН				–	–	–	–		41588	
				шт		20	12617,95	–	252359	–	252359	–	272548
42	256	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Седловой отвод ПЭ100 ГАЗ SDR11 d90/32 с ЗН				–	–	–	–		20189	
				шт		50	11880,27	–	594014	–	594014	–	641535
43	257	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан.	Седловой отвод ПЭ100 ГАЗ SDR11 d63/32 с ЗН				–	–	–	–		47521	
				шт		211	11131,66	–	2348780	–	2348780	–	2536682
							–	–	–	–		187902	
						Опознавательные столбики (ОС) с табличками-указателями - 314шт							
44	343	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		43,13575	2198,75	–	94845	–	–	68288	176184
							2198,75	–	94845	–		13051	
45	344	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		43,13575	1205,26	–	51990	–	–	37433	96576
							1205,26	–	51990	–		7154	
46	345	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$		22,608	38467,41	1732,17	869671	39161	641476	180413	1134091
							8361,36	407,94	189034	9223		84007	
47	346	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		314	2633,29	1269,49	826853	398620	91609	551161	1488256
							1072,05	553,22	336624	173711		110242	
48	347	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.		314	7002,00	–	2198628	–	2198628	–	2374518
							–	–	–	–		175890	
49	348	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		314	1527,46	–	479622	–	109912	399286	949222
							1177,42	–	369710	–		70314	

Сканировано с CamScanner

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	349	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Табличка-указатель	100 шт.		3,14	152037,00	–	477396	–	477396	–	515588
							–	–	–	–		38192	
						Контрольная трубка из ст. газопроводе d32x3.0 из стальной трубы L=1.0м - 620шт							
51	352	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство контрольной трубки	шт		330	10145,41	3248,62	3347985	1072045	491808	2157236	5945639
							5406,46	1196,65	1784132	394895		440418	
52	353	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		326,7	926,00	–	302524	–	302524	–	326726
							–	–	–	–		24202	
			ИТОГО ПО АКТУ										24560148
			ИТОГО										24560148
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %			319282				
			Итого с временными										24879429,92
			Дополнительные зтраты при производствестроительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.67%			0,67%			166692				
			Итого										25046122,10
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			500922				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										25547044,55
			В текущих ценах на 2023 год К-1,079										27565261,07
			НДС			12 %			3307831				
			Итого с НДС										30873092,39
			Тендерная скидка										1543654,62
			Итого к оплате										29329437,77

Заказчик

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

Руководитель Байшураев Р.

Авторский надзор

Жолдыбаев М.

Технический надзор

ТОО "НУРАЙ-СЕРВИС"

Эксперт Кожахметов Р.Н.

Подрядчик

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор Турдалиев С.С.

Сканировано с CamScanner