Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			№ 101/23	21.08.2023			
	УНП 060340008938			Доп. согл. №04	26.07.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области	366 372 999,99	299 425 001,21	63 795 567,05				7 655 468,05	71 451 035,10
Удержание аванса	**109 911 900,00**	**89 827 500,36**	19 138 670,12				2 296 640,41	21 435 310,53
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**256 461 099,99**	**209 597 500,85**	**44 656 896,94**				**5 358 827,63**	**50 015 724,57**

ЗАКАЗЧИК:

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

_____

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Туран курылыс"

Директор _____ Рысжанов А.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ Турдалиев С.С.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 — 070340007228
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2 — 060340008938
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №04 от 26.07.2024 к Дог№ 101/23 от 21.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
42	24.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	71 451 035,10	71 451 035,10
				Итого	1	x	71 451 035,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) директор / подпись / Герфолис В.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) Зам. рук. / подпись / Дайтулегатов Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жайсан - 231-21 "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод низкого давления (40030)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101/23 от 2023-08-21** Дополнительное соглашение №04 от 26.07.2024г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 года **№ 2-4 Подземный газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-4. Подземный газопровод низкого давления										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**2528,554**		**263,19**	**263,19**	**665490**	**665490**	**--**	**123507**	**851976**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**67,84**	**--**	**171537**		**63120**	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**79,646**		**3043,66**	**--**	**242415**	**--**	**--**	**174539**	**450315**
			НР - 72%; СП - 8%				**3043,66**	**--**	**242415**	**--**		**33356**	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство основания под трубопроводы**	**м^3**	**184,5**		**6279,53**	**251,41**	**1158573**	**46385**	**817686**	**304586**	**1580203**
			НР - 99%; СП - 8%				**1596,22**	**71,33**	**294503**	**13160**		**117053**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$ грунта	372,7	1205,26	--	449200	--	--	323424	834432
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	449200	--		61810	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	1880,8	54,62	54,62	102729	102729	--	22249	135042
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	30902		9998	
6	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	$м^3$	1880,8	26,97	26,97	50725	50725	--	10982	66586
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,11	--	15253		4937	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	168,6	2536,38	--	427634	--	--	307896	794373
			НР - 72%; СП - 8%			2536,38	--	427634	--		58842	
			Трубопроводы									
8	11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,113	585258,12	266537,45	66134	30119	--	45064	120094
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	36015	9503		8896	
9	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,523	585258,12	266537,45	306090	139399	--	208569	555832
			НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	166691	43985		41173	
10	13	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,313	553207,45	246493,23	1279569	570139	--	891850	2345133
			НР - 99%; СП - 8%			306714,22	82762,25	709430	191429		173714	
11	14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм /32 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,275	546330,23	242375,11	150241	66653	--	105180	275855
			НР - 99%; СП - 8%			303955,12	82381,80	83588	22655		20434	
12	18	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	114,13	3894,00	--	444422	--	444422	--	479976
			СП - 8%			--	--	--	--		35554	
13	19	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	528,23	2619,00	--	1383434	--	1383434	--	1494109
			СП - 8%			--	--	--	--		110675	
14	20	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2336,13	1297,00	--	3029961	--	3029961	--	3272357
			СП - 8%			--	--	--	--		242397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	21	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	277,75	352,00	--	97768	--	97768	--	105589
			СП - 8%			--	--	--	--		7821	
			Испытание пэ газопровода на герметичность									
16	25	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 110 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,113	1532966,36	1287965,56	173225	145540	146	51467	242668
			НР - 91%; СП - 8%			243713,88	256792,19	27540	29018		17975	
17	26	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,523	1292676,04	1081651,97	676070	565704	951	202440	948791
			НР - 91%; СП - 8%			209205,72	216151,36	109415	113047		70281	
18	27	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,313	1292676,04	1081651,97	2989960	2501861	4206	895304	4196085
			НР - 91%; СП - 8%			209205,72	216151,36	483893	499958		310821	
19	28	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 32 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,275	1292676,04	1081651,97	355486	297454	500	106446	498886
			НР - 91%; СП - 8%			209205,72	216151,36	57532	59442		36955	
			Узел выхода газопровода из земли к абонентам (ГСН-17) - 60шт									
			Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт									
20	190	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,069	723211,14	122010,48	49902	8419	2302	42106	99368
			НР - 99%; СП - 8%			567842,40	48549,90	39181	3350		7361	
21	191	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	69,69	1297,00	--	90388	--	90388	--	97619
			СП - 8%			--	--	--	--		7231	
22	192	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	180	1642,77	157,41	295699	28334	--	264764	605300
			НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	267365	74		44837	
23	193	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	60	4337,00	--	260220	--	260220	--	281038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		20818	
24	194	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	60	1887,00	--	113220	--	113220	--	122278
			СП - 8%			--	--	--	--		9058	
25	195	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	60	849,00	--	50940	--	50940	--	55015
			СП - 8%			--	--	--	--		4075	
			Узел выхода газопровода из земли к комбыт (ГСН-18) - 3шт									
			Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт									
26	225	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00345	723211,14	122010,48	2495	420	116	2105	4968
			НР - 99%; СП - 8%			567842,40	48549,90	1959	167		368	
27	226	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,4845	1297,00	--	4519	--	4519	--	4881
			СП - 8%			--	--	--	--		362	
28	227	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1642,77	157,41	14785	1417	--	13238	30265
			НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	13368	4		2242	
29	228	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	3	4337,00	--	13011	--	13011	--	14052
			СП - 8%			--	--	--	--		1041	
30	229	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1887,00	--	5661	--	5661	--	6114
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
31	230	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	849,00	--	2547	--	2547	--	2751
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ"									
32	344	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2152	7,97	0,86	17151	1851	--	11636	31091
			НР - 72%; СП - 8%			7,11	0,40	15301	861		2303	
33	345	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2152	34,00	--	73168	--	73168	--	79021
			СП - 8%			--	--	--	--		5853	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20706138,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20706138,52**
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								**269179,80**
			Всего	Тенге								**20975318,32**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге								**140534,63**
			Всего	Тенге								**21115852,95**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**422317,06**
			Всего	Тенге								**21538170,01**
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								**23239685,44**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**2788762,25**
			ИТОГО с НДС	Тенге								**26028447,70**
			Итого с учетом тендерной скидкой 5%	Тенге								**24727025,31**

Заказчик:
_____ **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**
_____

Авторский надзор:
ТОО «Бірлестік»
_____ **Жолтаев М.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Тұран құрылыс"
_____ **Джолдасов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
_____ **Турдалиев С.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жайсан - 231-21 "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземный газопровод низкого давления (40040)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101/23 от 2023-08-21** Дополнительное соглашение №04 от 26.07.2024г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 года **№ 2-5 Надземный газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-5. Надземный газопровод низкого давления										
			Трубы стальные. Укладка										
1	1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка**	км трубопровода	0,011		796515,16	156754,92	8762	1724	398	7263	17307
			НР - 99%; СП - 8%				603612,00	63356,23	6640	697		1282	
2	2	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка**	км трубопровода	0,15		796515,16	156754,92	119477	23513	5422	99045	236004
			НР - 99%; СП - 8%				603612,00	63356,23	90542	9503		17482	
3	3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка**	км трубопровода	3,29		694550,69	98375,61	2285072	323656	100570	1967244	4592501
			НР - 99%; СП - 8%				565606,80	38379,60	1860846	126269		340185	
4	4	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	11,044		4695,00	--	51852	--	51852	--	56000
			СП - 8%				--	--	--	--		4148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	150,6	3903,00	--	587792	--	587792	--	634815
			СП - 8%			--	--	--	--		47023	
6	6	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3303,16	1801,00	--	5948991	--	5948991	--	6424910
			СП - 8%			--	--	--	--		475919	
					Отводы							
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2175	1480478,41	693862,98	322004	150915	5379	213339	
			НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	165710	49783		42827	
8	8	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	18	1813,00	--	32634	--	32634	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		2611	
9	9	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	381	600,00	--	228600	--	228600	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		18288	
					Крепление гориз. газ-да d89х4.0 на стойке из труб d89х4,0 ОП 11-3-5400. Н=5,0м. НГ-01-90 - 8шт							
10	17	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,362	154729,68	9688,66	56012	3507	2581	34609	97871
			НР - 69%; СП - 8%			137911,68	646,36	49924	234		7250	
11	18	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,362	1018274,00	--	368615	--	368615	--	398104
			СП - 8%			--	--	--	--		29489	
					Крепление гориз. газ-да d57х3.0 на стойке из труб d76х4,0 ОП 11-2-5400. Н=5,0м. НГ-01-90 - 156шт							
12	21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	5,98104	154729,68	9688,66	925444	57948	42641	571818	1617043
			НР - 69%; СП - 8%			137911,68	646,36	824855	3866		119781	
13	22	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	5,98104	1018274,00	--	6090338	--	6090338	--	6577565
			СП - 8%			--	--	--	--		487227	
					Крепление гориз. газ-да d57х3.0 на стойке из труб d57х3,0 ОП 11-2-3900. Н=3,5м. НГ-01-90 - 658шт							
14	23	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	10,2648	154729,68	9688,66	1588269	99452	73181	981367	2775207
			НР - 69%; СП - 8%			137911,68	646,36	1415636	6635		205571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	24	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	10,2648	1018274,00	--	10452379	--	10452379	--	11288569
			СП - 8%			--	--	--	--		836190	
			Фундаменты под опоры ФМ 1-4-5 /0,08М3/ НГ-03-90 - 847шт									
16	25	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	127,05	3997,73	--	507912	--	--	365697	943498
			НР - 72%; СП - 8%			3997,73	--	507912	--		69889	
17	26	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	110,11	1205,26	--	132711	--	--	95552	246524
			НР - 72%; СП - 8%			1205,26	--	132711	--		18261	
18	27	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	67,76	14688,43	2611,57	995288	176960	308419	500722	1615691
			НР - 91%; СП - 8%			7525,22	595,26	509909	40335		119681	
19	28	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	67,29	22079,00	--	1485696	--	1485696	--	1604552
			СП - 8%			--	--	--	--		118856	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**39 126 170,93**
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								508 640,22
			Всего	Тенге								39 634 811,15
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге								265 553,23
			Всего	Тенге								39 900 364,39
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								798 007,29
			Всего	Тенге								40 698 371,67
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								43 913 543,04
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								5 269 625,16
			ИТОГО с НДС	Тенге								49 183 168,20
			Итого с учетом тендерной скидкой 5%	Тенге								46 724 009,79

Заказчик:
_____ **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"**

Авторский надзор:
ТОО «Бірлестік»
_____ **Жолтаев М.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Тұран құрылыс"
_____ **Джолдасов Д.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"
_____ **Турдалиев С.С**