Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			№ 101/23	21.08.2023			
	УНП 060340008938			Доп. согл. №101/05	30.10.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области	393 148 223,36	326 200 224,58	23 906 449,44				2 868 773,93	26 775 223,37
Удержание аванса	**117 944 467,01**	**97 860 067,37**	7 171 934,83				860 632,18	8 032 567,01
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**275 203 756,35**	**228 340 157,21**	**16 734 514,61**				**2 008 141,75**	**18 742 656,36**

ЗАКАЗЧИК:

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

_____ Ф.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Туран құрылыс"

Директор _____ **Рысжанов А.Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев Є.С.**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4** — **070340007228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл. №101/05 от 30.10.2024 к ДогN 101/23 от 21.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
55	30.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области			Работа	1	26 775 223,37	26 775 223,37
				Итого	1	x	26 775 223,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жайсан - 231-21 "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземный газопровод низкого давления (40030)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101/23 от 2023-08-21** Дополнительное соглашение №101/05 от 30.10.2024г.

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2024 года **№ 2-4 Подземный газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-4. Подземный газопровод низкого давления										
			Узел выхода газопровода из земли к абонентам (ГСН-17) - 286шт										
			Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН (8.353.05СБ) - 1шт										
1	182	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,143		1108182,92	326453,04	158470	46683	4371	126562	307834
			НР - 99%, СП - 8%				751161,60	142825,05	107416	20424		22803	
2	183	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	143,572		1801,00	–	258573	–	258573	–	**279259**
			СП - 8%				–	–	–	–		20686	
3	184	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,143		270515,31	67578,57	38684	9664	7861	24574	**68318**

			НР - 99%; СП - 8%			147964,32	25615,74	21159	3663		5061	
4	185	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,286	1224006,86	330626,22	350066	94559	25330	263117	662237
			НР - 99%; СП - 8%			804816,00	124465,59	230177	35597		49055	
5	186	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	287,144	7849,00	--	2253793	--	2253793	--	2434096
			СП - 8%			--	--	--	--		180303	
6	187	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	142,78836	129,62	3,15	18508	450	11153	4803	25176
			НР - 69%; СП - 8%			48,36	0,39	6905	56		1865	
7	188	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	2,45102	88945,31	3637,05	218007	8914	14192	135727	382033
			НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	194901	1805		28299	
8	189	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	2,45102	959622,00	--	2352053	--	2352053	--	2540217
			СП - 8%			--	--	--	--		188164	
9	196	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	286	1191,00	--	340626	--	340626	--	367876
			СП - 8%			--	--	--	--		27250	
10	197	235-201-0201 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	кг	474,854809	424,00	--	201338	--	201338	--	217445
			СП - 8%			--	--	--	--		16107	
11	198	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство В12,5	$м^3$	14,3	27942,85	1651,33	399583	23614	348406	29890	463831
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	27563	5284		34358	
			Трубопроводы									
12	199	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,7722	694550,69	98375,61	536332	75966	23604	461734	1077912
			НР - 99%; СП - 8%			565606,80	38379,60	436762	29637		79845	
13	200	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	775,2888	926,00	--	717917	--	717917	--	775350
			СП - 8%			--	--	--	--		57433	
			Шаровый кран									
14	201	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка	шаровый кран	286	2327,55	130,80	665679	37409	44604	595140	1361686
			НР - 99%; СП - 8%			2040,79	61,14	583666	17486		100866	

15	202	242-202-0303 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**286**	**5996,00**	**–**	**1714856**	**–**	**1714856**	**–**	**1852044**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**137188**	
16	203	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**572**	**2504,00**	**–**	**1432288**	**–**	**1432288**	**–**	1546871
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**114583**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								14 362 185,00
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								186 708,41
			Всего	Тенге								14 548 893,41
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге								97 477,59
			Всего	Тенге								14 646 370,99
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								292 927,42
			Всего	Тенге								14 939 298,41
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								16 119 502,99
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 934 340,36
			ИТОГО с НДС	Тенге								18 053 843,34
			Итого с учетом тендерной скидкой 5%	Тенге								17 151 151,18

Заказчик:
ГУ " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____ Байгуманов Р

Авторский надзор:
ТОО «Бірлестік»

_____ Жолтаев М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Туран құрылыс"

_____ Джолдасов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ Турдалиев С.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинскойобласти", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жайсан - 231-21 "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Жайсан Жамбылского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Надземный газопровод низкого давления (40040)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101/23 от 2023-08-21** Дополнительное соглашение №101/05 от 30.10.2024г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2024 года **№ 2-5 Надземный газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-5. Надземный газопровод низкого давления										
			Заглушки										
1	10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0044		1480478,41	693862,98	6514	3053	109	4316	11696
			НР - 99%; СП - 8%				761887,30	228887,31	3352	1007		866	
2	11	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	22		516,00	–	11352	–	11352	–	12260
			СП - 8%				–	–	–	–		908	
			Переходы										
3	12	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0039		1480478,41	693862,98	5774	2706	97	3825	10367
			НР - 99%; СП - 8%				761887,30	228887,31	2971	893		768	
4	13	241-114-0121 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	3		1065,00	–	3195	–	3195	–	3451
			СП - 8%				–	–	–	–		256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	14	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,00	--	1540	--	1540	--	1663
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
					Крепление гориз. газ-да d108х4.0 на стойке из труб d89х4,0 ОП 11-3-5400. Н=5,0м. НГ-01-90 - 2шт							
6	15	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,0905	154729,68	9688,66	14003	876	646	8652	24468
			НР - 69%; СП - 8%			137911,68	646,36	12481	58		1812	
7	16	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0905	1018274,00	--	92154	--	92154	--	99526
			СП - 8%			--	--	--	--		7372	
					Крепление гориз. газ-да d89х4.0 на стойке из труб d76х4,0 ОП 11-3-3900. Н=3,5м. НГ-01-90 - 23шт							
8	19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,63687	154729,68	9688,66	98543	6171	4540	60888	172185
			НР - 69%; СП - 8%			137911,68	646,36	87832	412		12754	
9	20	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,63687	1018274,00	--	648508	--	648508	--	700389
			СП - 8%			--	--	--	--		51881	
					Фундаменты под опоры ФМ 1-4-5 /0,08М3/ НГ-03-90 - 847шт							
10	28	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,8252	22079,00	--	40299	--	40299	--	43522
			СП - 8%			--	--	--	--		3224	
					Защитное заземление газопровода на отдельно стоящей опоре - 400шт							
11	29	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	320	1062,74	36,14	340077	11565	216963	83114	457047
			НР - 72%; СП - 8%			348,59	12,14	111549	3885		33856	
12	30	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	400	7864,88	254,76	3145952	101904	2346864	528556	3968468
			НР - 72%; СП - 8%			1742,96	92,30	697184	36920		293960	
13	31	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	200	769,96	29,47	153992	5894	86126	45948	215936
			НР - 72%; СП - 8%			309,86	9,23	61972	1846		15996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Защита газопровода от падения проводов (при пересечении газопровода с ЛЭП) ПЭ футляр d75 SDR17 для газопровода d57 - 31шт/161м							
14	32	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,161	553207,45	246493,23	89066	39686	--	62079	163236
			НР - 99%; СП - 8%			306714,22	82762,25	49381	13325		12092	
15	33	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	161	1189,00	--	191429	--	191429	--	206743
			СП - 8%			--	--	--	--		15314	
16	34	261-401-0324 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,002	73535,00	--	147	--	147	--	159
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
17	35	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 57 мм	м	161	1945,24	11,64	313184	1874	34384	274709	634925
			НР - 99%; СП - 8%			1720,04	3,46	276926	557		47031	
18	36	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пневматическое испытание газопроводов	м	161	814,17	--	131081	--	2838	125678	277300
			НР - 98%; СП - 8%			796,54	--	128243	--		20540	
					Физический контроль сварных стыков ст.газопровода 5%							
19	37	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	10547,12	9320,75	10547	9321	--	3776	15469
			НР - 91%; СП - 8%			1226,38	2922,97	1226	2923		1146	
20	38	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 89 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	8691,30	7680,70	17383	15361	--	6223	25494
			НР - 91%; СП - 8%			1010,59	2408,65	2021	4817		1888	
21	39	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	28	5567,49	4920,12	155890	137763	--	55809	228635
			НР - 91%; СП - 8%			647,36	1542,94	18126	43202		16936	
					Окраска газопровода и опор							
22	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	1273,66	233,32	6,31	297170	8036	121648	116247	446494
			НР - 69%; СП - 8%			131,50	0,78	167486	993		33077	
23	41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1273,66	193,34	4,60	246249	5858	142472	68255	339659
			НР - 69%; СП - 8%			76,88	0,78	97919	993		25155	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								8 059 092
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								104 768,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего	Тенге								8 163 860,20
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге								54 697,86
			Всего	Тенге								8 218 558,06
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								164 371,16
			Всего	Тенге								8 382 929,22
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								9 045 180,63
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 085 421,68
			ИТОГО с НДС	Тенге								10 130 602,30
			Итого с учетом тендерной скидкой 5%	Тенге								9 624 072,19

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

_____ Ташулов Р.

Авторский надзор:
ТОО «Бірлестік»

_____ Жолтаев М.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Туран құрылыс"

_____ Джолдасов Д.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ Турдалиев С.С.