Подрядчик ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
Субподрядчик ТОО "Ерсу строй"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дополнительного корпуса на 150 мест и строительство, предусматривающее реконструкцию здания школы имени Щевцова впоселке Тулькубас, Тулькубасского района ЮКО»

Договор субподряда

СПРАВКА №7, 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	СМР в базовых ценах	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты субподрядчика	313 747 925	33 615 848		83 729 876						8 971 058	83 729 876
Всего по строительству	**313 747 925**	**33 615 848**		**83 729 876**						**8 971 058**	**83 729 876**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АҚ ордасы":
Калыбеков С. Ж.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Ерсу строй":
Калыбеков Е. Ж.

Подрядчик ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
Субподрядчик ТОО "Ерсу строй"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство дополнительного корпуса на 150 мест и строительство, предусматривающее реконструкцию здания школы имени Щевцова впоселке Тулькубас, Тулькубасского района ЮКО»

Договор субподряда №

А К Т №7, 8
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.КРОВЛЯ (АС-15,-57) Блок "А"										
304	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/**	м2	671,37		319,26	12,12	214342	8136	160591	43575	278550
		НР - 92%; СП - 8%				67,94	2,61	45615	1749		20633	
305	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	100,7055		13051,17	1644,66	1314325	165626	933644	233320	1671456
		НР - 92%; СП - 8%				2135,48	382,84	215055	38554		123812	
306	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /на раст-ре М100, 25 мм/**	м2 стяжки	671,37		654,07	97,69	439120	65584	244979	131765	616556
		НР - 92%; СП - 8%				191,48	21,84	128557	14666		45671	
307	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	671,37		184,79	14,42	124065	9681	109623	6467	140974
		НР - 92%; СП - 8%				7,09	3,38	4761	2268		10443	
308	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,9335456		12860,66	1251,94	24867	2421	62	21258	49815
		НР - 91%; СП - 8%				11576,80	505,00	22384	976		3690	
309	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	1,9335456		269649,00	--	521379	--	521379	--	563089
						--	--	--	--		41710	
310	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка СТРОПИЛ,НАРОЖНИКОВ,,ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА**	м3	8,518		33849,15	1271,91	288327	10834	109011	155382	479205
		НР - 90%; СП - 8%				19779,50	488,92	168482	4165		35497	
311	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	8,518		68543,00	--	583849	--	583849	--	630557
						--	--	--	--		46708	
312	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3	2,448		18074,58	1184,90	44247	2901	3307	35287	85897
		НР - 90%; СП - 8%				15538,80	477,66	38039	1169		6363	
313	2107-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,448		31475,00	--	77051	--	77051	--	83215
						--	--	--	--		6164	
314	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка СТОЕК,ПОДКОСОВ,,ЛЕЖНЯ,МАУЭРЛАТА,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ**	м3 древесины в конструкции	4,18		28553,26	952,38	119353	3981	29786	78552	213737
		НР - 90%; СП - 8%				20475,00	405,36	85586	1694		15832	
315	2107-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	4,18		31475,00	--	131566	--	131566	--	142091
						--	--	--	--		10525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,966	9997,47	51,95	109632	570	100842	7611	126622
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	8220	236		9379	
317	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,18	8030,54	37,56	33568	157	25718	6982	43794
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	7693	65		3244	
318	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка РОСКОС,ОПОРНЫЙ БРУС,НАКЛАДКИ,БРУСКИ,КОНЬКОВЫЙ БРУС	м3	2,794	28553,26	952,38	79778	2661	19910	52506	142866
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	57207	1133		10583	
319	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка,карнизный щит/	м3	2,616	68543,00	--	179308	--	179308	--	193653
					--	--	--	--		14345	
320	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,178	55994,00	--	9967	--	9967	--	10764
					--	--	--	--		797	
321	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	2,794	8030,54	37,56	22437	105	17190	4667	29273
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	5142	43		2168	
322	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	855,4	4718,79	94,71	4036450	81016	2549747	1311612	5775906
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	1405687	19978		427845	
323	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка,карнизный щит/	м3	10,005	68543,00	--	685773	--	685773	--	740635
					--	--	--	--		54862	
324	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ	м3	1,018	68543,00	--	69777	--	69777	--	75359
					--	--	--	--		5582	
325	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	855,4	347,01	2,41	296831	2061	270484	22627	345015
		НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	24286	856		25557	
326	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2	69,4	1380,93	22,71	95837	1576	775	84770	195056
		НР - 90%; СП - 8%			1347,06	10,13	93486	703		14449	
327	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	1,7	52390,00	--	89063	--	89063	--	96188
					--	--	--	--		7125	
328	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/антисептированная рейка/	м3	0,283	55994,00	--	15846	--	15846	--	17114
					--	--	--	--		1268	
329	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	67,9	925,43	2,95	62836	200	16675	36841	107652
		НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	45961	90		7974	
330	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	113,1	194,46	12,12	21993	1371	12938	7341	31681
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	7684	295		2347	
331	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,МНД-2,шайбы,гайки,скрутка/	т стальных элементов	0,109348	681916,20	6764,34	74566	740	68162	6833	87911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	5664	127		6512	
332	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	77	1152,00	--	88704	--	88704	--	95800
					--	--	--	--		7096	
333	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	138,5	319,26	12,12	44218	1678	33130	8989	57463
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	9410	361		4257	
		Лесница Л-1 для слуховых окон-2ШТ									
334	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0425	90862,95	952,38	3862	40	2952	799	5033
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	870	17		373	
335	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0425	8030,54	37,56	341	2	261	71	445
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	78	1		33	
		Слуховое окно									
336	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	6920,90	759,54	13842	1519	868	10851	26668
		НР - 90%; СП - 8%			5727,36	300,74	11455	601		1975	
337	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,538	51103,00	--	27493	--	27493	--	29693
					--	--	--	--		2199	
338	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	68543,00	--	5895	--	5895	--	6366
					--	--	--	--		472	
339	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	4455,56	94,71	51774	1101	34146	15454	72606
		НР - 92%; СП - 8%			1422,28	23,35	16527	271		5378	
340	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./	м2 изолируемой поверхности	11,62	194,46	12,12	2260	141	1330	754	3255
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	789	30		241	
341	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	9,3	2775,50	13,44	25812	125	17172	7860	36366
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	8515	28		2694	
342	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,5	14151,00	--	21227	--	21227	--	22925
					--	--	--	--		1698	
343	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	1559,84	21,46	624	9	403	171	859
		НР - 80%; СП - 8%			529,40	6,19	212	2		64	
344	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
345	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
346	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
					--	--	--	--		134	
		Вентшахты Вш-1(9шт),Вш-2(1шт) (АС-49)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	4,74	29757,05	1759,32	141048	8339	77488	54284	210959
		НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	55221	3148		15627	
348	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0241224	269649,00	--	6505	--	6505	--	7025
					--	--	--	--		520	
349	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1525888	269649,00	--	41145	--	41145	--	44437
					--	--	--	--		3292	
350	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010218	269649,00	--	2755	--	2755	--	2976
					--	--	--	--		220	
351	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,54	27276,00	--	14729	--	14729	--	15907
					--	--	--	--		1178	
		Пояс обвязки									
352	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,75168	31633,41	4601,97	23778	3459	14018	6293	32477
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	6301	615		2406	
353	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,183911	17006,34	1252,44	3128	230	54	2642	6231
		НР - 91%; СП - 8%			15462,90	321,60	2844	59		462	
354	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1488326	197773,00	--	29435	--	29435	--	31790
					--	--	--	--		2355	
355	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0350784	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		Сердечники монолитные /МС-2(1,2п.м.),МС-2(3,27п.м.)/									
356	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м. Устройство	м3	0,0149494	35193,49	5972,94	526	89	285	154	735
		НР - 91%; СП - 8%			10181,60	1147,35	152	17		54	
357	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0329238	17095,97	904,01	563	30	9	485	1131
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	524	9		84	
358	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0250446	197773,00	--	4953	--	4953	--	5349
					--	--	--	--		396	
359	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0078792	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10325590**	**376382**	**7466802**	**2356203**	**13696335**
							2482407	**93928**	**--**	**1014545**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10323630**				
	Материалы		Тенге				**4581504**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2576335**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2609282**				
	Местные материалы		Тенге				**274056**				
		Накладные расходы	Тенге				**2356202**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1014387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13694218**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2752**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2576335**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1960**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1960**				
		Сметная прибыль	Тенге				**157**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2117**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13696335**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2752**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2576335			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ (АС-60,63) Блок "Б"									
175	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /рубероид/**	м2 изолируемой поверхности	156	319,26	12,12	49805	1890	37316	10125	64724
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	10599	406		4794	
176	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	23,4	13051,17	1644,66	305397	38485	216942	54214	388381
		НР - 92%; СП - 8%			2135,48	382,84	49970	8958		28769	
177	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /на раст-ре М100, 25 мм/**	м2 стяжки	156	654,07	97,69	102034	15239	56923	30617	143263
		НР - 92%; СП - 8%			191,48	21,84	29872	3408		10612	
178	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	156	184,79	14,42	28828	2250	25472	1503	32757
		НР - 92%; СП - 8%			7,09	3,38	1106	527		2426	
179	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,44928	12860,66	1251,94	5778	562	15	4940	11575
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	5201	227		857	
180	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,44928	269649,00	--	121148	--	121148	--	130840
					--	--	--	--		9692	
181	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,53	102069,94	1271,91	564447	7034	448032	100876	718548
		НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	109381	2704		53226	
182	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	2,205	81230,58	1184,90	179113	2613	142237	31785	227770
		НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	34263	1053		16872	
183	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	6,511	90862,95	952,38	591609	6201	452095	122357	771083
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	133313	2639		57117	
184	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,КОБЫЛКИ**	м3	0,6172	68543,00	--	42305	--	42305	--	45689
					--	--	--	--		3384	
185	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	8,3522	9997,47	51,95	83501	434	76806	5797	96441
		НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	6261	180		7144	
186	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	6,511	8030,54	37,56	52287	245	40058	10876	68216
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	11984	101		5053	
187	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	330	4858,14	94,71	1603187	31255	1029640	505999	2277921
		НР - 92%; СП - 8%			1643,31	23,35	542292	7707		168735	
188	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/обрешетка,карнизный щит/**	м3	7,95	68543,00	--	544917	--	544917	--	588510
					--	--	--	--		43593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК	м3	28,3	52390,00	--	1482637	--	1482637	--	1601248
					--	--	--	--		118611	
190	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /антисептированная рейка/	м3	0,114	68543,00	--	7814	--	7814	--	8439
					--	--	--	--		625	
191	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	330	194,46	12,12	64172	3999	37752	21418	92438
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	22421	860		6847	
192	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1,МНД-2,шайбы,гайки,скрутка/	т стальных элементов	0,112123	681916,20	6764,34	76458	758	69893	7006	90142
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	5807	130		6677	
193	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	685	319,26	12,12	218693	8301	163851	44459	284205
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	46541	1785		21052	
194	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	43	2775,50	13,44	119346	578	79396	36342	168144
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	39372	131		12455	
		Лестница к слуховому окну									
195	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,084	90862,95	952,38	7632	80	5832	1579	9948
		НР - 90%; СП - 8%			20475,00	405,36	1720	34		737	
196	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,084	8030,54	37,56	675	3	517	140	880
		НР - 90%; СП - 8%			1840,52	15,44	155	1		65	
		Слуховое окно									
197	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	6920,90	759,54	27684	3038	1737	21701	53336
		НР - 90%; СП - 8%			5727,36	300,74	22909	1203		3951	
198	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,076	51103,00	--	54987	--	54987	--	59386
					--	--	--	--		4399	
199	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	68543,00	--	11789	--	11789	--	12733
					--	--	--	--		943	
200	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,24	4594,92	94,71	106786	2201	71531	30909	148710
		НР - 92%; СП - 8%			1422,28	23,35	33054	543		11016	
201	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /прокладка Т.А.К./	м2 изолируемой поверхности	23,24	194,46	12,12	4519	282	2658	1508	6510
		НР - 92%; СП - 8%			67,94	2,61	1579	61		482	
202	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартук/	м2 покрытия	18,6	2775,50	13,44	51624	250	34343	15720	72732
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	17031	57		5388	
203	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3	14151,00	--	42453	--	42453	--	45849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3396	
204	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1559,84	21,46	1248	17	807	343	1718
		НР - 80%; СП - 8%			529,40	6,19	424	5		127	
205	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	8	298,00	--	2384	--	2384	--	2575
					--	--	--	--		191	
206	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
207	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
					--	--	--	--		267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6562517**	**125714**	**5311547**	**1060214**	**8232552**
							1125253	**32719**	**--**	**609817**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6558597**				
		Материалы	Тенге				**2930177**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1157972**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2313774**				
		Местные материалы	Тенге				**63680**				
		Накладные расходы	Тенге				**1060214**				
		Сметная прибыль	Тенге				**609505**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8228317**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1227**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1157972**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3920**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3920**				
		Сметная прибыль	Тенге				**314**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4234**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8232550**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1227**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1157972**			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА (АС-68-78) Блок "Б"									
		Ферма /ФМ-1 (5шт)/									
208	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т	5,7682	49983,04	22766,32	288312	131321	22200	117137	437885
		НР - 69%; СП - 8%			23368,00	6062,88	134791	34972		32436	
209	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /пластины,опорные детали/**	т	1,6729135	438711,00	--	733926	--	733926	--	792640
					--	--	--	--		58714	
210	СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	**Доплата за применение марки стали С245**	т	1,6729135	4756,00	--	7956	--	7956	--	8593
					--	--	--	--		637	
211	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	4,1529685	439279,00	--	1824312	--	1824312	--	1970257
					--	--	--	--		145945	
212	СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	**Доплата за применение марки стали С255**	т	2,609436	8656,00	--	22587	--	22587	--	24394
					--	--	--	--		1807	
213	СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	**Доплата за применение марки стали С245**	т	3,216446	4756,00	--	15297	--	15297	--	16521
					--	--	--	--		1224	
214	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	5,7682	12181,25	1915,36	70264	11048	11278	33091	111623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	47938	19		8268	
215	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 /за 2 раза/	м2	167,2778	273,90	3,17	45818	530	37913	5141	55035
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	7375	75		4077	
		Прогоны, Балки									
216	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,16624	26693,63	9461,43	137906	48880	17712	58138	211728
		НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	71314	12944		15684	
217	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	5,64102	38578,84	18234,80	217624	102863	29819	75541	316618
		НР - 69%; СП - 8%			15057,90	4349,95	84942	24538		23453	
218	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,9153326	439279,00	--	4794876	--	4794876	--	5178467
					--	--	--	--		383590	
219	СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	Доплата за применение марки стали С245	т	10,9153326	4756,00	--	51913	--	51913	--	56066
					--	--	--	--		4153	
220	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,80726	12181,25	1915,36	131646	20700	21130	61999	209136
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	89816	37		15492	
221	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 /за 2 раза/	м2	313,41054	273,90	3,17	85843	994	71030	9632	103114
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	13819	141		7638	
		Вертикальные связи и распорки									
222	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,23394	77149,96	19687,45	326648	83355	9099	175890	542741
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	234194	20718		40203	
223	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,2250118	439279,00	--	1855959	--	1855959	--	2004436
					--	--	--	--		148477	
224	СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	Доплата за применение марки стали С255	т	0,2192104	8656,00	--	1897	--	1897	--	2049
					--	--	--	--		152	
225	СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	Доплата за применение марки стали С245	т	4,0058014	4756,00	--	19052	--	19052	--	20576
					--	--	--	--		1524	
226	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /пластины/	т	0,0512676	438711,00	--	22492	--	22492	--	24291
					--	--	--	--		1799	
227	СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	Доплата за применение марки стали С245	т	0,0512676	4756,00	--	244	--	244	--	263
					--	--	--	--		20	
228	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,23394	12181,25	1915,36	51575	8110	8278	24289	81933
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	35187	14		6069	
229	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 /за 2 раза/	м2	122,78426	273,90	3,17	33631	389	27828	3774	40397
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	5414	55		2992	
		Горизонтальные связи									
230	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,56831	77149,96	19687,45	198145	50563	5520	106695	329227
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	142062	12568		24387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,279772	439279,00	--	1001456	--	1001456	--	1081572
					--	--	--	--		80116	
232	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /соединительные изделия/	т	0,3142211	438711,00	--	137852	--	137852	--	148880
					--	--	--	--		11028	
233	СТССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2	Доплата за применение марки стали С245	т	2,279772	4756,00	--	10843	--	10843	--	11710
					--	--	--	--		867	
234	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,56831	12181,25	1915,36	31285	4919	5021	14734	49700
		НР - 69%; СП - 8%			8310,75	3,38	21345	9		3682	
235	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 /за 2 раза/	м2	74,48099	273,90	3,17	20400	236	16880	2289	24505
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	3284	34		1815	
		Кровля из профнастила									
236	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /высота профиля 60, толщ.0,7/	м2 кровли	398	3328,36	19,08	1324688	7593	1088101	213130	1660843
		НР - 92%; СП - 8%			575,36	6,71	228994	2669		123025	
237	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	54,2	2775,50	13,44	150432	729	100076	45808	211939
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	49627	165		15699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13614880**	**472231**	**11972547**	**947288**	**15727139**
							1170102	**108958**	**--**	**1164973**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1660812**				
	Материалы		Тенге				**1341829**				
	Всего заработная плата		Тенге					**311651**			
		Накладные расходы	Тенге				**279774**				
		Сметная прибыль	Тенге				**155247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2095833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**309**
		Сметная заработная плата	Тенге					**311651**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11954067**				
	Материалы		Тенге				**130056**				
	Всего заработная плата		Тенге					**967409**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10500663**				
		Накладные расходы	Тенге				**667513**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1009726**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**13631306**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**870**
		Сметная заработная плата	Тенге					**967409**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15727139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1180**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1279061**			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-61) Блок "А"									
18	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из прямоугольного профиля	м2	780	1639,55	16,45	1278848	12828	313776	763421	2205650
		НР - 80%; СП - 8%			1220,83	2,60	952244	2032		163381	
19	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,403064	439279,00	--	1494895	--	1494895	--	1614486
					--	--	--	--		119592	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	153,13788	86,96	1,59	13317	243	9698	2353	16923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	3376	34		1254	
21	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	м2	780	372,34	3,03	290426	2366	111384	141883	466894
		НР - 80%; СП - 8%			226,51	0,87	176676	677		34585	
22	Прайс-листстр.3	**Изотерм П-80**	м3	39	16830,36	--	656384	--	656384	--	708895
					--	--	--	--		52511	
23	Прайс-листстр.2	**Сайдинг Л-брус**	м2	780	2428,57	--	1894286	--	1894286	--	2045829
					--	--	--	--		151543	
24	ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2	**"J" профиль 2,5м (стартовый профиль)**	шт	39	714,29	--	27857	--	27857	--	30086
					--	--	--	--		2229	
25	ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2	**"Н" профиль 2,5м**	шт	624	1607,14	--	1002857	--	1002857	--	1083086
					--	--	--	--		80229	
26	ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2	**Внешний угол сложный 2,5м**	шт	19,5	1607,14	--	31339	--	31339	--	33846
					--	--	--	--		2507	
27	ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2	**Внутренний угол сложный 2,5м**	шт	11,7	1607,14	--	18804	--	18804	--	20308
					--	--	--	--		1504	
28	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	279,5	2011,96	5,21	562344	1456	453488	86136	700358
		НР - 80%; СП - 8%			384,26	0,96	107400	270		51878	
29	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	858	674,08	1,75	578361	1503	218184	334196	985562
		НР - 93%; СП - 8%			418,04	0,79	358674	676		73005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7849717	18397	6232952	1327989	9911923
							1598370	3690	--	734218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6354823				
	Материалы		Тенге				1106529				
	Всего заработная плата		Тенге					1602060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3631527				
		Накладные расходы	Тенге				1327988				
		Сметная прибыль	Тенге				614625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8297436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1610
		Сметная заработная плата	Тенге					1602060			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1494895				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1494895				
		Сметная прибыль	Тенге				119592				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1614486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9911922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1610
		Сметная заработная плата	Тенге					1602060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				47567946				
		РАЗДЕЛ 1. БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1. ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕТЕ									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩ.25СМ**	м2	394	157,36	119,19	62001	46962	124	30338	99726
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	14915	13175		7387	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	98,5	1412,00	--	139082	--	139082	--	150209
					--	--	--	--		11127	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В12,5 толщ. 100мм**	м3	39,4	21520,46	8,16	847906	322	722992	117117	1042225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	124592	--		77202	
4	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0429	215631,00	--	9251	--	9251	--	9991
					--	--	--	--		740	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/30/15 мм при других видах покрытий**	м	144	1613,70	27,74	232373	3994	135405	102007	361130
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	92974	1477		26750	
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	6,48	34900,00	--	226152	--	226152	--	244244
					--	--	--	--		18092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1516765**	**51278**	**1233006**	**249462**	**1907525**
							232481	**14653**	**--**	**141298**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1516765**				
	Материалы		Тенге				**858522**				
	Всего заработная плата		Тенге					**247134**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9251**				
	Местные материалы		Тенге				**365234**				
		Накладные расходы	Тенге				**249462**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141298**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1907525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**272**
		Сметная заработная плата	Тенге					**247134**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1907525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**272**
		Сметная заработная плата	Тенге					**247134**			
РАЗДЕЛ 2. ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2. ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕТЕ											
7	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ**	м2	36,38944	157,36	119,19	5726	4337	11	2802	9211
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	1378	1217		682	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	3,638944	1412,00	--	5138	--	5138	--	5549
					--	--	--	--		411	
9	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	м2	36,38944	365,17	34,16	13288	1243	66	13448	28876
		НР - 108%; СП - 8%			329,18	13,01	11979	473		2139	
10	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	36,38944	1982,00	--	72124	--	72124	--	77894
					--	--	--	--		5770	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8мм при других видах покрытий**	м	21,833664	1236,64	27,74	27000	606	12297	15467	45864
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	14097	224		3397	
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	0,3493386	34900,00	--	12192	--	12192	--	13167
					--	--	--	--		975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**135469**	**6186**	**101828**	**31717**	**180561**
							27453	**1914**	**--**	**13374**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**135469**				
	Материалы		Тенге				**12376**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29368**			
	Местные материалы		Тенге				**89454**				
		Накладные расходы	Тенге				**31717**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13375**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**180561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29368**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**180561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29368**			
РАЗДЕЛ 3. Отмостка. ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕТЕ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 ТОЛЩ.150ММ**	м3	33	20584,10	8,16	679275	269	574652	98093	839557
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	104354	--		62189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				679275	269	574652	98093	839557
							104354	--	--	62189	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				679275				
	Материалы		Тенге				574652				
	Всего заработная плата		Тенге					104354			
		Накладные расходы	Тенге				98093				
		Сметная прибыль	Тенге				62189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				839557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					104354			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				839557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					104354			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ. Блок "А"									
		ТИП 376- 132,82М2									
202	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	10,6256	20584,10	8,16	218718	87	185030	31585	270327
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	33601	--		20024	
203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.15мм**	м2 стяжки	132,82	665,01	26,13	88327	3470	46131	37896	136320
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	38726	1589		10098	
204	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	132,82	-94,63	-4,46	-12569	-592	-11498	-697	-14327
		НР - 94%; СП - 8%			-3,60	-1,98	-479	-263		-1061	
		Тип ТД-740									
207	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	58,41	248,74	28,10	14529	1641	9268	3947	19954
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	3620	579		1478	
208	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /80 мм/**	м3 подстилающего слоя	4,6728	20584,10	8,16	96185	38	81370	13890	118881
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	14777	--		8806	
209	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство /20 мм/**	м2 покрытия	58,41	997,49	87,43	58263	5107	35887	17905	82262
		НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	17269	1779		6093	
210	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	58,41	-191,89	-7,63	-11208	-446	-9767	-1132	-13327
		НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-995	-209		-987	
		ДЕТ.399									
217	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	17,62	248,74	28,10	4383	495	2796	1191	6019
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1092	175		446	
218	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,4096	20584,10	8,16	29015	12	24546	4190	35862
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	4457	--		2656	
219	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	17,62	665,01	26,13	11718	460	6121	5027	18084
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5137	211		1340	
220	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	17,62	1496,56	87,63	26369	1544	14768	9624	38873
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	10057	182		2879	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	17,62	907,34	43,03	15987	758	9161	5801	23532
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	6068	104		1743	
222	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,62	665,01	26,13	11718	460	6121	5027	18084
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5137	211		1340	
		ДЕТ.364									
228	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	17,57	248,74	28,10	4370	494	2787	1187	6002
		НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1089	174		445	
229	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4056	20584,10	8,16	28933	11	24477	4178	35760
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	4445	--		2649	
230	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,57	665,01	26,13	11684	459	6102	5013	18033
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5123	210		1336	
231	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,57	1496,56	87,63	26295	1540	14727	9597	38763
		НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	10028	181		2871	
232	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	17,57	907,34	43,03	15942	756	9135	5785	23465
		НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	6051	103		1738	
233	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,57	665,01	26,13	11684	459	6102	5013	18033
		НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5123	210		1336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				650345	16754	463264	165027	880600
							170325	5235	--	65230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				650345				
	Материалы		Тенге				463266				
	Всего заработная плата		Тенге					175560			
		Накладные расходы	Тенге				165027				
		Сметная прибыль	Тенге				65230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				880601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					175560			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				880601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	Тенге					175560			
		Ограждение									
1	84-020602-0307	Ограждение из профильной трубы, тип М3	секция (3 метра)	180	58142,00	1340,00	10465560	241200	1026180	225450	10831432
					1458,00	212,00	262440	38160	8935740	140422	
2	84-020605-0106	Ворота распашные, из профильных труб,со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	1	126580,00	3152,00	126580	3152	6763	10196	139397
					12647,00	948,00	12647	948	104018	2621	
3	84-020605-0206	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М3	шт.	2	64622,00	130,00	129244	260	4920	8730	140012
					5782,00	38,00	11564	76	112500	2038	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10721384	244612	1037863	244376	11110841
							286651	39184	9152258	145081	
	Стоимость оборудования		Тенге				9152258				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9152258				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1569126				
	Материалы		Тенге				1037863				
	Всего заработная плата		Тенге					325835			
		Накладные расходы	Тенге				244376				
		Сметная прибыль	Тенге				145080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1958582				
		Сметная заработная плата	Тенге					325835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11110840				
		Сметная заработная плата	Тенге					325835			
РАЗДЕЛ 1. Отопление (Блок А,Г)											
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	63,2	953,53	76,19	60263	4815	16361	40442	108762
		НР - 98%; СП - 8%			618,47	34,49	39087	2180		8056	
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	316,8	1673,00	--	530006	--	530006	--	572407
					--	--	--	--		42401	
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	41,6	168,46	--	7008	--	771	6112	14170
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	6237	--		1050	
5	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	41,6	212,00	--	8819	--	8819	--	9525
					--	--	--	--		706	
6	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	41,6	556,00	--	23130	--	23130	--	24980
					--	--	--	--		1850	
7	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	41,6	6023,00	--	250557	--	250557	--	270601
					--	--	--	--		20045	
8	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	41,6	4774,00	--	198598	--	198598	--	214486
					--	--	--	--		15888	
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	249	2417,96	487,05	602072	121275	3424	499349	1189535
		НР - 98%; СП - 8%			1917,16	129,19	477373	32167		88114	
10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	145	1818,99	300,28	263753	43540	1552	225658	528564
		НР - 98%; СП - 8%			1508,01	80,01	218661	11602		39153	
11	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	150	1414,09	175,76	212114	26365	1631	187378	431451
		НР - 98%; СП - 8%			1227,45	47,23	184118	7085		31959	
12	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	84	1874,00	217,04	157416	18231	1711	139563	320737
		НР - 98%; СП - 8%			1636,60	58,77	137474	4937		23758	
13	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	223,851	182,00	--	40741	--	40741	--	44000
					--	--	--	--		3259	
14	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	134,705	294,00	--	39603	--	39603	--	42772
					--	--	--	--		3168	
15	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	140,7	476,00	--	66973	--	66973	--	72331
					--	--	--	--		5358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	78,708	779,00	--	61314	--	61314	--	66219
					--	--	--	--		4905	
17	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	12,00	--	1140	--	1140	--	1231
					--	--	--	--		91	
18	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73	15,00	--	1095	--	1095	--	1183
					--	--	--	--		88	
19	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	28,00	--	2072	--	2072	--	2238
					--	--	--	--		166	
20	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	46,00	--	1932	--	1932	--	2087
					--	--	--	--		155	
21	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	60,00	--	2040	--	2040	--	2203
					--	--	--	--		163	
22	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	34,00	--	816	--	816	--	881
					--	--	--	--		65	
23	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	55,00	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--		70	
24	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	77,00	--	770	--	770	--	832
					--	--	--	--		62	
25	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	5,00	--	625	--	625	--	675
					--	--	--	--		50	
26	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73	7,00	--	511	--	511	--	552
					--	--	--	--		41	
27	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	11,00	--	825	--	825	--	891
					--	--	--	--		66	
28	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	20,00	--	840	--	840	--	907
					--	--	--	--		67	
29	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	104	13,00	--	1352	--	1352	--	1460
					--	--	--	--		108	
30	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	22,00	--	660	--	660	--	713
					--	--	--	--		53	
31	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	36,00	--	1080	--	1080	--	1166
					--	--	--	--		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	82,00	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--		197	
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30	566,22	62,58	16987	1877	7710	6266	25113
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	7400	845		1860	
34	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	15,15	185,00	--	2803	--	2803	--	3027
					--	--	--	--		224	
35	2111-0403-0111 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	15,15	222,00	--	3363	--	3363	--	3632
					--	--	--	--		269	
36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм=ГИЛЬЗЫ. Прокладка	м трубопровода	20	1866,47	36,65	37329	733	23910	12673	54002
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	12686	245		4000	
		Узел управления Блока "А" и магистральные трубопроводы									
37	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2464,01	19,12	4928	38	4131	757	6140
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	759	14		455	
38	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2977,80	19,12	5956	38	5159	757	7250
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	759	14		537	
39	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4381,99	44,50	8764	89	7506	1178	10737
		НР - 98%; СП - 8%			584,42	16,47	1169	33		795	
40	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3152,20	64,29	31522	643	22563	8349	43061
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	8316	204		3190	
41	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	25097,00	--	100388	--	100388	--	108419
					--	--	--	--		8031	
42	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8540,00	--	68320	--	68320	--	73786
					--	--	--	--		5466	
43	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17826,00	--	35652	--	35652	--	38504
					--	--	--	--		2852	
44	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13918,00	--	27836	--	27836	--	30063
					--	--	--	--		2227	
45	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	19305,00	--	38610	--	38610	--	41699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3089	
46	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	1947,37	384,28	1947	384	39	1589	3820
		НР - 98%; СП - 8%			1523,74	97,91	1524	98		283	
47	2304-1013-0422 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	46280,00	--	46280	--	46280	--	49982
					--	--	--	--		3702	
48	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	62687,18	425,93	62687	426	58308	3929	71946
		НР - 98%; СП - 8%			3952,89	56,32	3953	56		5329	
49	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2481,43	--	9926	--	8866	1038	11841
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	1060	--		877	
50	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	404,85	--	1619	--	227	1364	3222
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	1392	--		239	
51	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
52	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1673,00	--	20076	--	20076	--	21682
					--	--	--	--		1606	
53	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,35	70087,57	1041,32	24531	364	17238	5386	32310
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	6929	158		2393	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7	86,96	1,59	609	11	444	108	774
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	154	2		57	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5	84,90	2,24	297	8	157	92	420
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	132	1		31	
56	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	477,22	26,41	1670	92	502	832	2702
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	1076	19		200	
57	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004025	434634,00	--	1749	--	1749	--	1889
					--	--	--	--		140	
58	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	542,00	--	10298	--	10298	--	11122
					--	--	--	--		824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3112406	218931	1783216	1142820	4595644
							1110257	59658	--	340417	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52009				
	Материалы		Тенге				26050				
	Всего заработная плата		Тенге					16713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7915				
		Накладные расходы	Тенге				12682				
		Сметная прибыль	Тенге				5175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					16713			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3060397				
	Материалы		Тенге				156160				
	Всего заработная плата		Тенге					1153202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1593091				
	Сдача и испытание		Тенге				1715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1130138				
		Сметная прибыль	Тенге				335243				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4525778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
		Сметная заработная плата	Тенге					1153202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4595644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге					1169916			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление (Блок Б,В)									
59	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	94	953,53	76,19	89632	7162	24334	60151	161766
		НР - 98%; СП - 8%			618,47	34,49	58136	3242		11983	
60	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	473	1673,00	--	791329	--	791329	--	854635
					--	--	--	--		63306	
61	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	39	168,46	--	6570	--	723	5730	13284
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	5847	--		984	
62	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	39	212,00	--	8268	--	8268	--	8929
					--	--	--	--		661	
63	2302-1104-0404 РСНБ РК 2015	**Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных**	комплект	39	556,00	--	21684	--	21684	--	23419
					--	--	--	--		1735	
64	2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	39	6023,00	--	234897	--	234897	--	253689
					--	--	--	--		18792	
65	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	39	4774,00	--	186186	--	186186	--	201081
					--	--	--	--		14895	
66	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	203	2417,96	487,05	490846	98871	2792	407100	969782
		НР - 98%; СП - 8%			1917,16	129,19	389183	26225		71836	
67	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	133	1818,99	300,28	241925	39937	1423	206983	484821
		НР - 98%; СП - 8%			1508,01	80,01	200565	10642		35913	
68	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	248	1414,09	175,76	350695	43589	2698	309799	713333
		НР - 98%; СП - 8%			1227,45	47,23	304408	11713		52839	
69	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1874,00	217,04	37480	4341	407	33229	76366
		НР - 98%; СП - 8%			1636,60	58,77	32732	1175		5657	
70	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1933,04	488,01	38661	9760	377	30507	74701
		НР - 98%; СП - 8%			1426,18	130,30	28524	2606		5533	
71	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	182,497	182,00	--	33214	--	33214	--	35872
					--	--	--	--		2657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	123,557	294,00	--	36326	--	36326	--	39232
					--	--	--	--		2906	
73	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	232,624	476,00	--	110729	--	110729	--	119587
					--	--	--	--		8858	
74	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,74	779,00	--	14598	--	14598	--	15766
					--	--	--	--		1168	
75	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,74	1330,00	--	24924	--	24924	--	26918
					--	--	--	--		1994	
76	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	12,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
77	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	15,00	--	525	--	525	--	567
					--	--	--	--		42	
78	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	28,00	--	1736	--	1736	--	1875
					--	--	--	--		139	
79	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	46,00	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--		37	
80	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	91,00	--	910	--	910	--	983
					--	--	--	--		73	
81	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	60,00	--	1920	--	1920	--	2074
					--	--	--	--		154	
82	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	34,00	--	884	--	884	--	955
					--	--	--	--		71	
83	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	55,00	--	2750	--	2750	--	2970
					--	--	--	--		220	
84	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	102	5,00	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--		41	
85	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	7,00	--	329	--	329	--	355
					--	--	--	--		26	
86	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	11,00	--	715	--	715	--	772
					--	--	--	--		57	
87	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	20,00	--	200	--	200	--	216
					--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	34,00	--	340	--	340	--	367
					--	--	--	--		27	
89	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	13,00	--	1664	--	1664	--	1797
					--	--	--	--		133	
90	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	22,00	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--		18	
91	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	36,00	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--		58	
92	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	82,00	--	820	--	820	--	886
					--	--	--	--		66	
93	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	137,00	--	1370	--	1370	--	1480
					--	--	--	--		110	
94	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	566,22	62,58	33973	3755	15418	12531	50225
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	14800	1689		3720	
95	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	20,2	185,00	--	3737	--	3737	--	4036
					--	--	--	--		299	
96	2111-0403-0113 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	20	251,00	--	5020	--	5020	--	5422
					--	--	--	--		402	
97	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	20,2	285,00	--	5757	--	5757	--	6218
					--	--	--	--		461	
98	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм=ГИЛЬЗЫ. Прокладка	м трубопровода	24	1866,47	36,65	44795	880	28692	15207	64803
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	15223	295		4800	
		Узел управления Блока "Б" и магистральные трубопроводы									
99	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1848,06	19,12	3696	38	2899	757	4810
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	759	14		356	
100	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2464,01	19,12	9856	76	8262	1515	12281
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	1518	28		910	
101	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2977,80	19,12	5956	38	5159	757	7250
		НР - 98%; СП - 8%			379,46	6,98	759	14		537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4903,76	44,50	9808	89	8550	1178	11864
		НР - 98%; СП - 8%			584,42	16,47	1169	33		879	
103	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	151	4381,99	44,50	661681	6719	566715	88919	810648
		НР - 98%; СП - 8%			584,42	16,47	88247	2487		60048	
104	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19305,00	--	77220	--	77220	--	83398
					--	--	--	--		6178	
105	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	8540,00	--	85400	--	85400	--	92232
					--	--	--	--		6832	
106	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17826,00	--	71304	--	71304	--	77008
					--	--	--	--		5704	
107	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13918,00	--	27836	--	27836	--	30063
					--	--	--	--		2227	
108	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	25097,00	--	50194	--	50194	--	54210
					--	--	--	--		4016	
109	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21282,23	293,83	21282	294	19762	1287	24375
		НР - 98%; СП - 8%			1225,62	87,81	1226	88		1806	
110	2304-1013-0421 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	38770,00	--	38770	--	38770	--	41872
					--	--	--	--		3102	
111	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1	52915,46	229,20	52915	229	49771	2884	60264
		НР - 98%; СП - 8%			2914,98	28,16	2915	28		4464	
112	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2481,43	--	9926	--	8866	1038	11841
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	1060	--		877	
113	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	404,85	--	1619	--	227	1364	3222
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	1392	--		239	
114	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
					--	--	--	--		543	
115	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1489,00	--	17868	--	17868	--	19297
					--	--	--	--		1429	
116	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,8	70087,57	1041,32	196245	2916	137899	43085	258477
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	55430	1261		19146	
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70	86,96	1,59	6087	111	4433	1076	7736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	1543	16		573	
118	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	35	84,90	2,24	2972	78	1574	916	4198
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1320	8		311	
119	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	35	477,22	26,41	16703	924	5023	8316	27020
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	10756	185		2001	
120	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,04025	434634,00	--	17494	--	17494	--	18894
					--	--	--	--		1400	
121	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	147	542,00	--	79674	--	79674	--	86048
					--	--	--	--		6374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4299218	219807	2861898	1234329	5976237
							1217510	61749	--	442687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				287988				
	Материалы		Тенге				164347				
	Всего заработная плата		Тенге					87008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32008				
		Накладные расходы	Тенге				65924				
		Сметная прибыль	Тенге				28313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					87008			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4011231				
	Материалы		Тенге				731658				
	Всего заработная плата		Тенге					1192252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1933887				
	Сдача и испытание		Тенге				2279				
		Накладные расходы	Тенге				1168407				
		Сметная прибыль	Тенге				414371				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5594008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1047
		Сметная заработная плата	Тенге					1192252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5976233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129
		Сметная заработная плата	Тенге					1279259			
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение вентиляционной установки П1. Узел защиты от замерзания									
122	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	33	1874,00	217,04	61842	7162	672	54828	126004
		НР - 98%; СП - 8%			1636,60	58,77	54008	1939		9334	
123	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	м трубопровода	27	1867,61	492,10	50425	13287	640	39236	96834
		НР - 98%; СП - 8%			1351,76	131,08	36498	3539		7173	
124	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	2198,60	619,33	164895	46449	2106	126131	314308
		НР - 98%; СП - 8%			1551,20	164,86	116340	12365		23282	
125	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	30,954	779,00	--	24113	--	24113	--	26042
					--	--	--	--		1929	
126	2301-0602-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	25,299	2193,00	--	55481	--	55481	--	59919
					--	--	--	--		4438	
127	2301-0602-0308 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	70,275	2823,00	--	198386	--	198386	--	214257
					--	--	--	--		15871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	82,00	--	1230	--	1230	--	1328
					--	--	--	--		98	
129	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	260,00	--	2600	--	2600	--	2808
					--	--	--	--		208	
130	2302-0401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	450,00	--	4500	--	4500	--	4860
					--	--	--	--		360	
131	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	20,00	--	200	--	200	--	216
					--	--	--	--		16	
132	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63/75/ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	107,00	--	3210	--	3210	--	3467
					--	--	--	--		257	
133	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	17826,00	--	106956	--	106956	--	115512
					--	--	--	--		8556	
134	2304-1005-2013 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	118505,00	--	118505	--	118505	--	127985
					--	--	--	--		9480	
135	2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	36872,00	--	36872	--	36872	--	39822
					--	--	--	--		2950	
136	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16562,69	149,10	16563	149	15572	861	18817
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	36,28	842	36		1394	
137	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22785,00	--	22785	--	22785	--	24608
					--	--	--	--		1823	
138	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	16215,00	--	97290	--	97290	--	105073
					--	--	--	--		7783	
139	2304-1005-2015 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	119066,00	--	119066	--	119066	--	128591
					--	--	--	--		9525	
140	2304-1001-3006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	89414,00	--	89414	--	89414	--	96567
					--	--	--	--		7153	
141	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19364,03	218,53	19364	219	18140	1044	22041
		НР - 98%; СП - 8%			1004,79	60,47	1005	60		1633	
142	2304-1013-0420 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	29505,00	--	29505	--	29505	--	31865
					--	--	--	--		2360	
143	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	135	566,22	62,58	76440	8448	34693	28195	113006
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	33299	3800		8371	
144	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	33,33	276,00	--	9199	--	9199	--	9935
					--	--	--	--		736	
145	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	27,27	567,00	--	15462	--	15462	--	16699
					--	--	--	--		1237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	75,75	661,00	--	50071	--	50071	--	54076
					--	--	--	--		4006	
147	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2	2074,40	270,76	4149	542	138	3624	8395
		НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	3469	229		622	
148	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	**ВОЗДУХООТВОДЧИК, DN 15**	шт.	2	2329,00	--	4658	--	4658	--	5031
					--	--	--	--		373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1383181	76255	1061464	253919	1768066
							245460	21969	--	130968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151172				
	Материалы		Тенге				34694				
	Всего заработная плата		Тенге					37099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74732				
		Накладные расходы	Тенге				28195				
		Сметная прибыль	Тенге				14349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					37099			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1232009				
	Материалы		Тенге				37269				
	Всего заработная плата		Тенге					230330			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				914771				
	Сдача и испытание		Тенге				181				
		Накладные расходы	Тенге				225724				
		Сметная прибыль	Тенге				116619				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1574352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								208
		Сметная заработная плата	Тенге					230330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1768068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					267429			
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция Блок "А"									
151	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	16	1476,60	30,53	23626	489	4873	18084	45046
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	18264	189		3337	
152	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	57,02	4568,10	35,90	260473	2047	204619	53466	339055
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	53807	750		25115	
153	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10,4	4884,96	38,50	50804	400	37361	12926	68828
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	13043	147		5098	
154	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	10	5101,43	40,74	51014	407	36113	14321	70562
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	11,87	14494	119		5227	
155	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,32	4665,19	38,50	20154	166	13727	6196	28458
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	6261	61		2108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4808,79	48,38	3462	35	2287	1130	4959
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1140	13		367	
157	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1310,98	55,36	1311	55	115	1130	2637
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		195	
158	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	14777,00	--	14777	--	14777	--	15959
					--	--	--	--		1182	
159	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	31375,00	--	31375	--	31375	--	33885
					--	--	--	--		2510	
		В1									
162	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	16	1476,60	30,53	23626	489	4873	18084	45046
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	18264	189		3337	
163	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,13	4568,10	35,90	151341	1189	118889	31065	196999
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	31263	436		14593	
164	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,8	4884,96	38,50	101607	801	74721	25852	137656
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	26085	294		10197	
165	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,7	5101,43	40,74	18875	151	13361	5299	26108
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	11,87	5363	44		1934	
166	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,44	4665,19	38,50	6718	55	4576	2065	9486
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2087	20		703	
167	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	4808,79	48,38	2885	29	1906	941	4133
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	950	11		306	
168	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1310,98	55,36	1311	55	115	1130	2637
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		195	
169	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	14777,00	--	14777	--	14777	--	15959
					--	--	--	--		1182	
170	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	1	31375,00	--	31375	--	31375	--	33885
					--	--	--	--		2510	
171	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4462,09	45,12	4462	45	3875	543	5405
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		400	
172	1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	11659,73	40,74	11660	41	10477	1131	13814
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1023	
173	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	64	252,00	--	16128	--	16128	--	17418
					--	--	--	--		1290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕ									
174	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20	1476,60	30,53	29532	611	6091	22605	56308
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	22830	236		4171	
175	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,4	5101,43	40,74	226504	1809	160341	63583	313294
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	11,87	64354	527		23207	
176	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	20	4462,09	45,12	89242	902	77505	10850	108100
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	10835	236		8007	
		П2									
179	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1476,60	30,53	8860	183	1828	6781	16892
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1251	
180	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметрот 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19	4884,96	38,50	92814	732	68254	23615	125743
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	23828	269		9314	
181	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5101,43	40,74	12754	102	9028	3580	17640
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	11,87	3624	30		1307	
182	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4665,19	38,50	9330	77	6354	2869	13175
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2899	28		976	
		В2									
185	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1476,60	30,53	8860	183	1828	6781	16892
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1251	
186	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметрот 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19	4884,96	38,50	92814	732	68254	23615	125743
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	23828	269		9314	
187	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5101,43	40,74	12754	102	9028	3580	17640
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	11,87	3624	30		1307	
188	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4665,19	38,50	9330	77	6354	2869	13175
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2899	28		976	
189	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4462,09	45,12	4462	45	3875	543	5405
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		400	
190	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	35,4	252,00	--	8921	--	8921	--	9634
					--	--	--	--		714	
191	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,6	70087,57	1041,32	112140	1666	78800	24620	147701
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	31674	721		10941	
192	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	32	477,22	26,41	15271	845	4592	7603	24704
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	9834	169		1830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0368	434634,00	--	15995	--	15995	--	17274
					--	--	--	--		1280	
		ВЕ Вентиляция Блок Б									
194	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	50	1571,48	30,53	78574	1527	19973	56512	145893
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	57074	591		10807	
195	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,6	5101,43	40,74	125495	1002	88838	35229	173582
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	11,87	35655	292		12858	
196	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,03	4627,32	48,91	23275	246	15066	7893	33662
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,24	7963	92		2494	
197	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	4462,09	45,12	13386	135	11626	1628	16215
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	1625	35		1201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1832074	17431	1302871	498119	2516607
							511773	6027	--	186415	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143406				
	Материалы		Тенге				83391				
	Всего заработная плата		Тенге					42399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15995				
		Накладные расходы	Тенге				32223				
		Сметная прибыль	Тенге				14050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				189679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					42399			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1688668				
	Материалы		Тенге				1086132				
	Всего заработная плата		Тенге					475401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117353				
	Сдача и испытание		Тенге				23104				
		Накладные расходы	Тенге				465893				
		Сметная прибыль	Тенге				172365				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2326926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					475401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2516605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								520
		Сметная заработная плата	Тенге					517800			
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Блок "А,Б,В,Г									
		Кабели									
52	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	504,66	32,39	45420	2915	8170	25430	76518
		НР - 72%; СП - 8%			381,50	10,94	34335	984		5668	
53	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	343,70	24,29	13748	972	2312	7770	23240
		НР - 72%; СП - 8%			261,60	8,20	10464	328		1721	
54	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	550	141,82	6,48	77998	3563	14485	44030	131791
		НР - 72%; СП - 8%			109,00	2,19	59950	1203		9762	
55	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	925	101,79	3,24	94158	2996	20584	51544	157358
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	70578	1012		11656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	86,43	1,62	12100	227	2717	6647	20247
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	9156	77		1500	
57	2306-0141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	746164,00	--	29847	--	29847	--	32234
					--	--	--	--		2388	
58	2306-0141-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1315276,00	--	118375	--	118375	--	127845
					--	--	--	--		9470	
59	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	994802,00	--	59688	--	59688	--	64463
					--	--	--	--		4775	
60	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,49	694293,00	--	340204	--	340204	--	367420
					--	--	--	--		27216	
61	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	289598,00	--	37648	--	37648	--	40660
					--	--	--	--		3012	
62	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	410704,00	--	73927	--	73927	--	79841
					--	--	--	--		5914	
63	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,615	259828,00	--	159794	--	159794	--	172578
					--	--	--	--		12784	
64	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	160805,00	--	14472	--	14472	--	15630
					--	--	--	--		1158	
65	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	233832,00	--	11692	--	11692	--	12627
					--	--	--	--		935	
		Трубы									
66	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.	м	130	265,11	11,53	34465	1499	10294	16682	55239
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	22672	498		4092	
67	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	130	170,00	--	22100	--	22100	--	23868
					--	--	--	--		1768	
68	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	1500	240,37	9,06	360549	13591	118058	168056	570894
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	228900	4511		42288	
69	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	730	78,00	--	56940	--	56940	--	61495
					--	--	--	--		4555	
70	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	770	58,00	--	44660	--	44660	--	48233
					--	--	--	--		3573	
71	1308-0206-1711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	115	735,46	51,47	84578	5919	43561	26335	119786
		НР - 72%; СП - 8%			305,20	12,85	35098	1478		8873	
72	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115	226,00	--	25990	--	25990	--	28069
					--	--	--	--		2079	
		Электроустановочные изделия									
77	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)	шт.	55	32,00	--	1760	--	1760	--	1901
					--	--	--	--		141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1720112	31681	1217278	346494	2231937
							471153	10090	--	165328	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1570422				
	Материалы		Тенге				220183				
	Всего заработная плата		Тенге					481242			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				847406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				346494				
		Сметная прибыль	Тенге				153353				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2070270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					481242			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				149690				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				149690				
		Сметная прибыль	Тенге				11975				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				161665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2231935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					481242			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		1/ЗЩО									
		Кабели									
115	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	400	101,79	3,24	40717	1296	8901	22289	68047
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	30520	437		5041	
116	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1250	86,43	1,62	108034	2024	24260	59352	180777
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	81750	684		13391	
117	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3	228251,00	--	68475	--	68475	--	73953
					--	--	--	--		5478	
118	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4	250762,00	--	100305	--	100305	--	108329
					--	--	--	--		8024	
119	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,95	157077,00	--	149223	--	149223	--	161161
					--	--	--	--		11938	
		Трубы									
120	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.**	м	1275	240,37	9,06	306467	11552	100350	142848	485260
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	194565	3834		35945	
121	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1275	29,00	--	36975	--	36975	--	39933
					--	--	--	--		2958	
		Электроустановочные изделия									
122	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	46	422,47	3,24	19434	149	1002	13200	35245
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	18283	50		2611	
123	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/**	шт.	46	364,00	--	16744	--	16744	--	18084
					--	--	--	--		1340	
124	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	22	355,19	3,24	7814	71	285	5387	14258
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	7458	24		1056	
125	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-186/**	шт.	22	315,00	--	6930	--	6930	--	7484
					--	--	--	--		554	
126	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	39	355,19	3,24	13852	126	505	9550	25275
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	13221	43		1872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А110-015/	шт.	39	449,00	--	17511	--	17511	--	18912
					--	--	--	--		1401	
128	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	911,64	17,24	1823	34	199	1149	3210
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	1590	5		238	
129	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-184/	шт.	2	329,00	--	658	--	658	--	711
					--	--	--	--		53	
130	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	63	1044,00	--	65772	--	65772	--	71034
					--	--	--	--		5262	
131	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)	шт.	103	32,00	--	3296	--	3296	--	3560
					--	--	--	--		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				964031	15253	601391	253775	1315233
							347388	5078	--	97426	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				927056				
	Материалы		Тенге				135501				
	Всего заработная плата		Тенге					352465			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				428914				
		Накладные расходы	Тенге				253775				
		Сметная прибыль	Тенге				94467				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1275298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					352465			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36975				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36975				
		Сметная прибыль	Тенге				2958				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1315231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					352465			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		Кабели									
167	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	250	101,79	3,24	25448	810	5563	13931	42529
		НР - 72%; СП - 8%			76,30	1,09	19075	273		3150	
168	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1050	86,43	1,62	90749	1700	20379	49856	151853
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	68670	574		11248	
169	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	228251,00	--	68475	--	68475	--	73953
					--	--	--	--		5478	
170	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	250762,00	--	62691	--	62691	--	67706
					--	--	--	--		5015	
171	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,75	157077,00	--	117808	--	117808	--	127232
					--	--	--	--		9425	
		Трубы									
172	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	985	240,37	9,06	236761	8925	77525	110357	374887
		НР - 72%; СП - 8%			152,60	3,01	150311	2962		27769	
173	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	985	29,00	--	28565	--	28565	--	30850
					--	--	--	--		2285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Электроустановочные изделия									
182	**2307-0202-0106 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**50**	**1044,00**	**--**	**52200**	**--**	**52200**	**--**	**56376**
					--	**--**	**--**	**--**		**4176**	
183	**2307-0202-0705 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)**	**шт.**	**100**	**32,00**	**--**	**3200**	**--**	**3200**	**--**	**3456**
					--	**--**	**--**	**--**		**256**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**685896**	**11435**	**436406**	**174144**	**928842**
							238056	**3810**	**--**	**68802**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**657331**				
	Материалы		Тенге				**103467**				
	Всего заработная плата		Тенге					**241866**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**304374**				
		Накладные расходы	Тенге				**174143**				
		Сметная прибыль	Тенге				**66518**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**897993**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241866**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28565**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28565**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2285**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**30850**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**928843**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**241866**			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Блок "Б". ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕТЕ									
21	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из прямоугольного профиля**	**м2**	**981,2**	**1639,55**	**16,45**	**1608725**	**16137**	**394714**	**960344**	**2774594**
		НР - 80%; СП - 8%			**1220,83**	**2,60**	**1197874**	**2556**		**205526**	
22	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**4,725**	**439279,00**	**--**	**2075593**	**--**	**2075593**	**--**	**2241641**
					--	**--**	**--**	**--**		**166047**	
23	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**212,625**	**86,96**	**1,59**	**18489**	**337**	**13465**	**3267**	**23497**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**4687**	**48**		**1741**	
24	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**981,2**	**372,34**	**3,03**	**365341**	**2977**	**140115**	**178481**	**587328**
		НР - 80%; СП - 8%			**226,51**	**0,87**	**222249**	**852**		**43506**	
25	**Прайс-листстр.3**	**Изотерм П-80**	**м3**	**49,06**	**16830,36**	**--**	**825697**	**--**	**825697**	**--**	**891753**
					--	**--**	**--**	**--**		**66056**	
26	**Прайс-листстр.2**	**Сайдинг Л-брус**	**м2**	**981,2**	**2428,57**	**--**	**2382914**	**--**	**2382914**	**--**	**2573547**
					--	**--**	**--**	**--**		**190633**	
27	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**"J" профиль 2,5м (стартовый профиль)**	**шт**	**59**	**714,29**	**--**	**42143**	**--**	**42143**	**--**	**45514**
					--	**--**	**--**	**--**		**3371**	
28	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**"Н" профиль 2,5м**	**шт**	**88**	**1607,14**	**--**	**141429**	**--**	**141429**	**--**	**152743**
					--	**--**	**--**	**--**		**11314**	
29	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**Внешний угол сложный 2,5м**	**шт**	**25**	**1607,14**	**--**	**40179**	**--**	**40179**	**--**	**43393**
					--	**--**	**--**	**--**		**3214**	
30	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**Внутренний угол сложный 2,5м**	**шт**	**5**	**1607,14**	**--**	**8036**	**--**	**8036**	**--**	**8679**
					--	**--**	**--**	**--**		**643**	
		Откосы									
31	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**257,7**	**2011,96**	**5,21**	**518483**	**1343**	**418117**	**79417**	**645733**
		НР - 80%; СП - 8%			**384,26**	**0,96**	**99023**	**249**		**47832**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8027029**	**20794**	**6482402**	**1221509**	**9988422**
							1523834	**3704**	**--**	**739883**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5951436**				
	Материалы		Тенге				**966411**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1527539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3440397				
		Накладные расходы	Тенге				1221510				
		Сметная прибыль	Тенге				573836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7746782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1518
		Сметная заработная плата	Тенге					1527539			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2075593				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2075593				
		Сметная прибыль	Тенге				166047				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2241641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9988422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1518
		Сметная заработная плата	Тенге					1527539			
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Блок "В". ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕТЕ									
1	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из прямоугольного профиля**	**м2**	**86,11**	**1639,55**	**16,45**	**141182**	**1416**	**34641**	**84280**	**243498**
		НР - 80%; СП - 8%			**1220,83**	**2,60**	**105125**	**224**		**18037**	
2	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2345**	**439279,00**	**--**	**103011**	**--**	**103011**	**--**	**111252**
					--	**--**	**--**	**--**		**8241**	
3	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,5525**	**86,96**	**1,59**	**918**	**17**	**668**	**162**	**1166**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**233**	**2**		**86**	
4	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**86,11**	**372,34**	**3,03**	**32062**	**261**	**12296**	**15663**	**51544**
		НР - 80%; СП - 8%			**226,51**	**0,87**	**19505**	**75**		**3818**	
5	**Прайс-листстр.3**	**Изотерм П-80**	**м3**	**4,3055**	**16830,36**	**--**	**72463**	**--**	**72463**	**--**	**78260**
					--	**--**	**--**	**--**		**5797**	
6	**Прайс-листстр.2**	**Сайдинг Л-брус**	**м2**	**86,11**	**2428,57**	**--**	**209124**	**--**	**209124**	**--**	**225854**
					--	**--**	**--**	**--**		**16730**	
7	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**"J" профиль 2,5м (стартовый профиль)**	**шт**	**6**	**714,29**	**--**	**4286**	**--**	**4286**	**--**	**4629**
					--	**--**	**--**	**--**		**343**	
8	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**"Н" профиль 2,5м**	**шт**	**14**	**1607,14**	**--**	**22500**	**--**	**22500**	**--**	**24300**
					--	**--**	**--**	**--**		**1800**	
9	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**Внутренний угол сложный 2,5м**	**шт**	**6**	**1607,14**	**--**	**9643**	**--**	**9643**	**--**	**10414**
					--	**--**	**--**	**--**		**771**	
		Откосы									
10	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**15**	**2011,96**	**5,21**	**30179**	**78**	**24337**	**4623**	**37586**
		НР - 80%; СП - 8%			**384,26**	**0,96**	**5764**	**14**		**2784**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**625368**	**1772**	**492969**	**104728**	**788503**
							130626	**316**	**--**	**58407**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				522357				
	Материалы		Тенге				71942				
	Всего заработная плата		Тенге					130942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				318016				
		Накладные расходы	Тенге				104728				
		Сметная прибыль	Тенге				50167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					130942			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				103011				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103011				
		Сметная прибыль	Тенге				8241				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				788503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					130942			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Блок "Г". ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СМЕТЕ									
1	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из прямоугольного профиля**	**м2**	**86,61**	**1639,55**	**16,45**	**142001**	**1424**	**34841**	**84769**	**244912**
		НР - 80%; СП - 8%			**1220,83**	**2,60**	**105736**	**226**		**18142**	
2	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2345**	**439279,00**	**--**	**103011**	**--**	**103011**	**--**	**111252**
					--	**--**	**--**	**--**		**8241**	
3	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,5525**	**86,96**	**1,59**	**918**	**17**	**668**	**162**	**1166**
		НР - 69%; СП - 8%			**22,05**	**0,23**	**233**	**2**		**86**	
4	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**86,61**	**372,34**	**3,03**	**32248**	**263**	**12367**	**15754**	**51843**
		НР - 80%; СП - 8%			**226,51**	**0,87**	**19618**	**75**		**3840**	
5	**Прайс-листстр.3**	**Изотерм П-80**	**м3**	**4,3305**	**16830,36**	**--**	**72884**	**--**	**72884**	**--**	**78715**
					--	**--**	**--**	**--**		**5831**	
6	**Прайс-листстр.2**	**Сайдинг Л-брус**	**м2**	**86,61**	**2428,57**	**--**	**210339**	**--**	**210339**	**--**	**227166**
					--	**--**	**--**	**--**		**16827**	
7	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**"J" профиль 2,5м (стартовый профиль)**	**шт**	**6**	**714,29**	**--**	**4286**	**--**	**4286**	**--**	**4629**
					--	**--**	**--**	**--**		**343**	
8	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**"Н" профиль 2,5м**	**шт**	**14**	**1607,14**	**--**	**22500**	**--**	**22500**	**--**	**24300**
					--	**--**	**--**	**--**		**1800**	
9	**ПРАЙС-ЛИСТ, стр.2**	**Внутренний угол сложный 2,5м**	**шт**	**6**	**1607,14**	**--**	**9643**	**--**	**9643**	**--**	**10414**
					--	**--**	**--**	**--**		**771**	
		Откосы									
10	**1115-0108-1901 РСНБ РК 2015**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**15**	**2011,96**	**5,21**	**30179**	**78**	**24337**	**4623**	**37586**
		НР - 80%; СП - 8%			**384,26**	**0,96**	**5764**	**14**		**2784**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**628009**	**1782**	**494876**	**105308**	**791983**
							131350	**318**	**--**	**58665**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**524998**				
	Материалы		Тенге				**72215**				
	Всего заработная плата		Тенге					**131668**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**319651**				
		Накладные расходы	Тенге				**105308**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50424**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**680731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**131668**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**103011**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**103011**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8241**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**111252**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**791982**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**131**
		Сметная заработная плата	Тенге					**131668**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	**Тенге**				**9152258**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**93388498**				
	Итого по смете						**84 236 240**				
	Временные здания и сооружения		2,9%				2 442 851				
	ИТОГО						**86 679 091**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время		0,7%				606 754				
	ИТОГО						87 285 845				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования						9 152 258				
	ИТОГО						96 438 103				
	Непредвиденные работы и затраты		2,0%				1 928 762				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 г.						**98 366 865**				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.						**98 366 865**				
	Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,95						93 448 522				
	Итого по договору К=0,8						74 758 818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого без НДС						**74 758 818**				
	Налог на добавленную стоимость			12%			8 971 058				
	Итого с НДС						**83 729 876**				

ПОДРЯДЧИК:
Ген. директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

Калыбеков С. Ж.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Ерсу строй"

Калыбеков Е. Ж.