Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек. БИН: 050140003660

Фо

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2. БИН: 060340008938

Наименование стройки: «Строительство подводящих газовых сетей в населенном пункте Жолгабас Байдибекского района Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№210250	10.11.2021				
		№210250/01	04.12.2021				

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ, в тенге									
	Всего с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к опла
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство подводящих газовых сетей в населенном пункте Жолгабас Байдибекского района Туркестанской области»	34 000 000,00									
Сумма к оплате	**34 000 000,00**	**30 357 142,86**							**3 642 857,14**	**34 000 00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Енжанов М.Л.**

Технический надзор

зам. Директор ТОО "Turan Stroy"

_____ **Момынов Ж.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Тур-Газ"

_____ **Турдалиев С.С.**

Приказ Министра индустрии и инф
Республики Казахстан от

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек. БИН: 050140003660**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2. БИН: 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящих газовых сетей в населенном пункте Жолгабас Байдибекского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящих газовых сетей в населенном пункте Жолгабас Байдибекского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№210250** от **10.11.2021г. (№210250/01 от 04.12.2021г.)**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Раздел: 1. Подземный газопровод среднего давления										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5448	269,7 0	269,7 52,22	1469326 0	1469326 284495	0	204836 133933	1808095	
2	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2470,6	36,96 0	36,96 15,11	91313 0	91314 37331	0	26878 9455	127646	
3	3	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2470,6	181,02 99,36	81,66 41,19	447228 245479	201749 101764	0	250015 55779	753022	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/=ЗАСЫПКА БЕЗ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ	м3 грунта	1126	1018,66 1018,66	0 0	1147011 1147011	0 0	0	825848 157829	2130688	
5	5	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	362,2	5866,18 1229,1	180,98 54,92	2124730 445180	65551 19892	1613999	460421 206812	2791963	
6	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3	401083,49 289642	111336,77 35896,59	1203250 868926	334011 107690	314	966850 173608	2343708	
7	7	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	3030	1608		4872240		4872240	389779	5262019	
8	8	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отводы/	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	0	1771 390	5267	
9	9	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100, DN 90 с закладным нагревательным элементом	шт	2	11162,62		22325		22325	1786	24111	
10	10	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1552,87 596,99	955,88 297,56	1553 597	956 298	0	886 195	2634	
11	11	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 90/63	шт	1	3701,14		3701		3701	296	3997	
12	12	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта/	шт.	384	1552,87 596,99	955,88 297,56	596302 229244	367058 114263	0	340072 74910	1011284	
13	13	Прайс-лист	Муфта SDR 11 ПЭ 100, DN 90	шт	384	4142,84		1590851		1590851	127268	1718119	
14	14	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	520601,8 362596	157901,08 51376,88	10412 7252	3158 1028	2	8197 1489	20098	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	20,2	4963		100253		100253	8020	108273
16	16	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	100,93 99,45	1,48 0	-2019 -1989	-30 0	0	-1949 -317	-4285
17	17	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1492,71 1324,24	8,59 2,67	29854 26485	171 53	3198	26273 4490	60617
18	18	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7048,61 4162,06	2325,54 921,12	14097 8324	4651 1842	1122	10065 1933	26095
19	19	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	2	812		1624		1624	130	1754
20	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	0	1771 390	5267
21	21	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	2	13744,5		27489		27489	2199	29688
22	22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	0	1771 390	5267
23	23	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1433,46		2867		2867	229	3096
24	24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	0	1771 390	5267
25	25	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2	7785,7		15571		15571	1246	16817
26	26	С1261-302-0233	Ковер	шт.	2	404		808		808	65	873
27	27	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086	647579		56		56	4	60
28	28	С1241-117-0405	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм	шт.	2	325		650		650	52	702
29	29	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	2	2368,19 1849,81	518,38 12,83	4736 3700	1037 26	0	3688 674	9098
30	30	С1261-105-0615 #прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	2,26	122		276		276	22	298
31	31	С1261-105-0607 #прим.	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,5458416	644		1640		1640	131	1771
32	32	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,04	5866,18 1229,1	180,98 54,92	235 49	7 2	178	51 23	309
33	33	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,001	894891,05 605440	274854,95 128484,96	895 605	274 128	15	727 130	1752
34	34	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1,004	2184		2193		2193	175	2368
35	35	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	248387,76 113867,1	53441,6 19859,22	248 114	54 20	81	132 30	410
36	36	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00116	933525 619200	255637,28 95798,55	1083 718	296 111	68	821 152	2056
37	37	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,16464	4528		5273		5273	422	5695

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,16	100,93 99,45	1,48 0	-117 -115	-2 0	0	-113 -18	-248
39	39	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т стальных элементов	0,00891	80382,17 72163	8219,17 1616,07	716 643	73 14	0	776 119	1611
40	40	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01714	378056		6480		6480		6998
41	41	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	355054,33 267247	87754,97 28004,55	817 615	201 64	0	672 119	1608
42	42	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,323	1608		3735		3735		4034
43	43	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,3	100,93 99,45	1,48 0	-232 -229	-3 0	0	-224 -37	-493
44	44	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,3	650,07 636,7	0 0	1495 1464	0 0	31	1435 234	3164
45	45	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь"/. Установка	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	0	1771 390	5267
46	46	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89х4	шт	2	17758,93		35518		35518	2841	38359
47	47	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗИ/. Установка	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	0	1771 390	5267
48	48	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2	2596,45		5193		5193	415	5608
49	49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	0	1771 390	5267
50	50	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 90	шт	2	7876,77		15754		15754	1260	17014
51	51	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2733,93 2135,49	598,44 14,81	5468 4271	1197 30	0	4258 778	10504
52	52	С1261-301-0305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=148/94 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	87194		174		174	14	188
53	53	С1261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,2615264	644		812		812	65	877
54	54	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,1	20575,49 1483,65	1165,54 284,46	2058 148	116 28	1793	161 177	2396
55	55	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций	0,00628	115110,77 107797,3	5312,38 2243,46	723 677	33 14	13	477 96	1296
56	56	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,8 мм	т	0,00628	459224		2884		2884	231	3115
57	57	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	м3	0,1	15424,83 6985,13	7969,09 3112,67	1542 699	797 311	47	1192 219	2953
58	58	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10761		10761		10761	861	11622
59	59	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ6)	м3	0,079	15424,83 6985,13	7969,09 3112,67	1219 552	630 246	37	941 173	2333

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60	60	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1	1725		1725		1725	138	1863	
61	61	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	кг	3,62	5008,93		18132		18132	1451	19583	
62	62	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1979,07 1754,09	224,98 109,83	1979 1754	225 110	0	1845 306	4130	
63	63	С1244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658		28658		28658	2293	30951	
64	64	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,46 2980,04	160,7 78,45	3424 2980	160 78	284	3028 516	6968	
65	65	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90 мм	шт	1	82272,11		82272		82272	6582	88854	
66	66	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86		22768		22768	1821	24589	
67	67	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЭН/	шт.	2	1552,87 596,99	955,88 297,56	3106 1194	1912 595	0	1771 390	5267	
68	68	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2	4142,84		8286		8286	663	8949	
69	69	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,02	14703		294		294	24	318	
70	70	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,125	20575,49 1483,65	1165,54 284,46	2572 185	146 36	2241	201 222	2995	
71	71	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62	5866,18 1229,1	180,98 54,92	15369 3220	474 144	11675	3330 1496	20195	
72	72	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	49	7048,61 4162,06	2325,54 921,12	345382 203941	113952 45135	27489	246585 47357	639324	
73	73	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	49	812		39788		39788	3183	42971	
74	74	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,686	23896,34 5078,66	1069,07 426,77	16393 3484	734 293	12176	3437 1586	21416	
75	75	С1261-302-0233	Ковер	шт.	49	404		19796		19796	1584	21380	
76	76	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002107	647579		1364		1364	109	1473	
77	77	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,003	335967,77 258289	77640,69 24815,51	1008 775	232 74	0	841 148	1997	
78	78	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	м	3	100,93 99,45	1,48 0	-303 -298	-4 0	0	-292 -48	-643	
79	79	С1241-201-0404 #прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х3,0 мм	м	3,03	213		645		645	52	697	
80	80	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,36	9232,79 3602,95	1090,62 470,7	3324 1297	392 169	1634	1379 376	5079	
81	81	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 под ковер	м3	0,03	22340,84 5078,66	1069,07 426,77	670 152	32 13	486	150 66	886	
82	82	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,025092	286988,34 285516	1472,34 665,64	7201 7164	37 17	0	6535 1099	14835	
83	83	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,002472	346354		856		856	68	924	
84	84	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм	т	0,02262	330422		7474		7474	598	8072	
85	85	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка		0,014784	286988,34	1472,34	4243	22	0	3850	8740	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86	86	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	1т	0,0548148	285516 1139952,85	665,64 534921,07	4221 62486	10 29321	1026	647 41376	112171	
87	87	С1261-302-0233	Ковер	т фасонных частей	6	586312,5 404	176142,36	32139 2424	9655	2424	8309 194	2618	
88	88	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	шт.	0,003306	340851		1127		1127	90	1217	
89	89	С1261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	т	0,01674	659		11		11	1	12	
90	90	С1261-107-0648	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,96	196		188		188	15	203	
91	91	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	кг	24	172,56 171,6	0,96 0,47	4141 4118	23 11	0	2849 559	7549	
92	92	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	болт	0,000984	647579		637		637	51	688	
93	93	Ц13-080201-1401 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	т	0,12	634,73 392,25	223,47 95,63	76 47	26 11	2	42 9	127	
94	94	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	м2	0,003012	59822		180		180	14	194	
95	95	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	т	1,2119772	9232,79 3602,95	1090,62 470,7	11190 4367	1321 570	5501	4641 1266	17097	
96	96	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,119772	4842,56 644,88	324,31 119,95	58691 7816	3931 1454	46944	8713 5392	72796	
97	97	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	м2 покрытия	4,54	32118,53 10458	21660,53 5142,17	145818 47479	98338 23345	0	43203 15122	204143	
98	98	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	км кабеля	4540	16		72640		72640	5811	78451	
99	99	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	4543	383,57 172,59	171,89 57,14	1742559 784076	780896 259587	177586	751438 199520	2693517	
100	100	С1243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	м кабеля	4,543	476045		2162672		2162672	173014	2335686	
101	101	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	км	0,35325	1692,46 1692,46	0 0	598 598	0 0	0	430 82	1110	
102	102	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 грунта	0,35325	927,48 927,48	0 0	328 328	0 0	0	236 45	609	
103	103	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 сульфатостойкий	м3	0,09	26022,14 5790,33	1848,82 458,28	2342 521	166 41	1654	512 228	3082	
104	104	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	2038,67 824,96	974,62 425,79	4077 1650	1950 852	478	2702 542	7321	
105	105	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	5314		10628		10628	850	11478	
106	106	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	1009,75 905,97	0 0	2020 1812	0 0	208	1957 318	4295	
107	107	С1261-102-0113 #прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	т	0,001846	268275		495		495	40	535	
108	108	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,4	3262,14 1932,85	1329,29 618,85	1305 773	532 248	0	1102 193	2600	
109	109	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,5	394,39 128,58	265,81 65,08	592 193	399 98	0	314 72	978	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
110	110	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/30/ см.Устройство										
				м2 основания или покрытия	5	316,8	119,15	1584	596	845	349	2088	
						28,69	35,99	143	180		155		
111	111	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство										
				м2 покрытия	5	1474,4	210,8	7372	1054	6186	293	8278	
						26,42	27,82	132	139		613		
112	112	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство										
				м2 покрытия	5	1441,43	199,36	7207	997	6078	297	8104	
						26,42	28,51	132	143		600		
113	113	С3412-101-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км =АСФАЛЬТ										
				т*км	0,99	33		33				36	
114	114	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка								3		
				т	3,39	117		397				429	
115	115	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км=АСФАЛЬТ								32		
				тжм	3,39	34		115				124	
116	116	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка								9		
				м3 конструкции	6,9	394,39	265,81	2721	1834	0	1443	4497	
						128,58	65,08	887	449		333		
117	117	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавленапесчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3										
				м3 материала основания в плотном теле	6,9	2688,74	1138,17	18552	7853	9544	3351	23655	
						167,33	282,36	1155	1948		1752		
118	118	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89/90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное										
				стык	1304	983,89	25,92	1282993	33800	68421	720271	2163525	
						905,5	0	1180772	0		160261		
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод среднего давления									27165665	
			Раздел: 2. Надземный газопровод среднего давления										
119	119	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием										
				км трубопровода	0,004	894891,05	274854,95	3580	1099	58	2906	7005	
						605440	128484,96	2422	514		519		
120	120	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм										
				м	0,016	2184		35		35		38	
											3		
121	121	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные частистальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/. Установка										
				т фасонных частей	0,0006	1139952,85	534921,07	684	321	11	453	1228	
						586312,5	176142,36	352	106		91		
122	122	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм										
				шт.	1	1155		1155		1155		1247	
											92		
123	123	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка										
				задвижка или клапан	1	3424,46	160,7	3424	160	284	3028	6968	
						2980,04	78,45	2980	78		516		
124	124	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80										
				шт.	1	50849		50849		50849		54917	
											4068		
125	125	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм										
				шт.	2	2030		4060		4060		4385	
											325		
126	126	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)										
				км трубопровода	0,004	1535116,9	1285193,68	6140	5141	37	1821	8598	
						240700	259703,75	963	1039		637		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	пр
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
127	127	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350/89 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,0726686	423378,59	344196,88	30766	25012	507	10523	44592	
						72210	86916,1	5247	6316		3303		
128	128	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	2,8	198,36	5,45	555	15	246	204	820	
						105,08	0,63	294	2		61		
129	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода	м2	2,8	167,42	3,87	469	11	286	120	636	
						61,42	0,63	172	2		47		
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод среднего давления									130434	
			ИТОГО:					20251155	3669119	11271072	5023017	27296099	
								5310415	1027277		2021927		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		791587					
			Итого с временными									28087687	
			Зимние удорожания			0,91 %		255597					
			Итого с зимними удорожаниями									28343284	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		566866					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28910150	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									30357144	
			НДС			12 %		3642856					
			Итого с НДС									34000000	

Подрядчик:
Директор ТОО "Тур-Газ"

Гумалиев С.С.

Технический надзор
инженер ТОО "Turan Stroy"

Ниесбеков А.