Заказчик ТОО "Актау Көркем Құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческим помещением в г. Актау 20а мкр» (без наружных инженерных сетей) РК, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 20а, №17 дом
наименование объекта

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1					Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты					
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				На приобретение материалов	Другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них								
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческим помещением в г. Актау 20а мкр» (без наружных инженерных сетей) РК, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 20а, №17 дом	4 895 504,21										587 460,50	5 482 964,71
2	в т.ч. за текущий месяц:		4 895 504,21									587 460,50	5 482 964,71
	Итого к оплате		4 895 504,21									587 460,50	5 482 964,71
	Итого по объекту составляет:		5 482 964,71	(пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят четыре тенге 71 тиын)									

Заказчик:
Директор ТОО "Актау Көркем Құрылыс"

подпись **Тажигулов А.Б.**
Ф.И.О

Технадзор
Директор ТОО "Мангыстау Инжиниринг"

подпись **Әбіш М.Қ.**
Ф.И.О

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-4"

подпись **Өмірбек М.Ж.**
Ф.И.О

Авторский надзор
Директор ТОО "Deluxe Design"

подпись **Куншигарова А.Ш.**
Ф.И.О

Заказчик ТОО "Ақтау Көркем Құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядч ТОО "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект «Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческим помещением в г. Актау 20а мкр» (без наружных инженерных сетей) РК, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 20а, №17 дом
наименование объекта

АКТ
о приемке выполненных работ за февраль месяц 2021 года

Смета 2-1-2
Водопровод и канализация внутренний

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
1	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	136	499,47	12,19	67 928	1 658	51714	1,64	223
			м	292,5	4,57	39 780	622	128	0,02	3
2	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	266		19 152				
			шт							
3	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	168	499,47	12,19	667	2 194	68445	1,64	295
			м	292,5	4,57	52 650	823	128	0,02	4
4	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	313		3 756				
			шт							
5	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-32 мм с гидравлическим испытание	1,5	404,02	5,28	606	8	366	1,05	2
			м	188,55	1,98	283	3	128	0,01	0
6	16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-50 мм с гидравлическим испытание	55	603,52	9,63	33 194	530	15444	1,22	67
			м	215,78	3,6	11 868	198	128	0,02	1
7	9-1-11	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	945		2 835				

								%	на един.	всего
			шт							
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	49,9	200		9 980				
			кг							
9	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	25	75,82	1,57	1 896	39	2160	0,41	10
			1счетчик	67,5	0	1 688	-	128	0	0
10	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Счетчик холодной воды Ду-15 мм СХВ-15	20	1167,51		1 188				
			шт							
11	11-2-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды ВСХ-32	1	10600		10 600				
			шт							
12	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов питьевой воды диам.до 50 мм	0,3725	9218,13	0	3 434	-	3890	51,5	19
			км	8032,5	0	2 992	-	130	0	0
13	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /ввод/	1	770,63	0	771	-	386	1,8	2
			1сальник	301,5	0	302	-	128	0	0
14	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-15 мм с гидравлическим испытание	110	499,47	12,19	54 942	1 463	45630	1,64	197
			м	292,5	4,57	35 100	548	128	0,02	3
15	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	266		19 152				
			шт							
16	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-20 мм с гидравлическим испытание	262	499,47	12,19	130 861	3 511	109512	1,64	472
			м	292,5	4,57	84 240	1 316	128	0,02	6
17	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	32	313		10 016				
			шт							
18	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа Ду-32 мм с гидравлическим испытание	100	404,02	5,28	40 402	528	24388	1,05	105
			м	188,55	1,98	18 855	198	128	0,01	1
19	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3рдля воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	499		998				
			шт							
20	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	68,1	200		13 620				
			кг							
21	16-15-2	Установка клапанов обратных диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			1шт	254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
22	Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	Клапан обратный Ду-32 мм 19ч21бр	1	1341,53		1 342				
			шт							
23	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	24	75,82	1,57	1 820	38	2074	0,41	10
			1счетчик	67,5	0	1 620	-	128	0	0
24	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Счетчик горячей воды Ду-15 мм СГВ-15	24	1167,51		28 020				
			шт							

								%	на един.	всего
25	17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	24	589,2	6,95	14 141	167	3180	0,61	15
			шт	101,25	2,25	2 430	54	128	0,01	0
26	17-2-3	Установка смесителей для умывальника	24	143,32	1,57	3 440	38	3871	0,7	17
			шт	126	0	3 024	-	128	0	0
27	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750		42 000				
			компл							
28	17-2-3	Установка смесителей для мойки	24	143,32	1,57	3 440	38	3871	0,7	17
			шт	126	0	3 024	-	128	0	0
29	11-1-99	Смесители для моек См-М-ВКСЦ настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	24	1430		34 320				
			компл							
30	17-2-3	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге См-Д-Шл	24	1793,32	1,57	43 040	38	3871	0,7	17
			шт	126	0	3 024	-	128	0	0
31	26-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм в техническом подполье минераловатными шнурами толщиной 40 мм	100	83,68	3,92	8 368	392	7853	0,42	42
			м	76,95	1,58	7 695	158	100	0,01	1
32	1-3-102	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты марки 200 в оплетке из нити стеклянной	2,6	5510		14 326				
			м3							
33	26-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм в техническом подполье листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	100	201,97	12,4	20 197	1 240	18451	0,99	99
			м	179,78	4,73	17 978	473	100	0,02	2
34	1-1-381	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	55,35	299		16 550				
			кг							
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				657 475				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
35	17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды, с пластмассовым сифоном и выпуском	20	5930,28	21,53	118 606	517	10921	1,95	47
			комплект	346,5	9	8 316	216	128	0,04	1
36	17-5-1	Установка моек на одно отделение	24	387,4	13,9	9 298	334	8709	1,56	37
			комплект	279	4,5	6 696	108	128	0,03	1
37	11-1-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм, в комплекте с пластмассовым сифоном и выпуском	20	1370		27 400				
			шт							
38	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	102	620,54	0,64	63 295	65	13898	0,58	60
			м	106,2	0,25	10 832	26	128	0	0
39	16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	230	748,88	1,43	172 242	358	32934	0,56	140
			м	102,38	0,54	25 595	135	128	0	1
40	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	47,2	200		9 440				
			кг							

								%	на един.	всего
41	8-4-66	Отвод 90 град. Ду-50 мм	4,8	837		4 018				
			10шт							
42	8-4-60	Тройник прямой, d-100x100 мм	4	6190		24 760				
			10шт							
43	8-4-56	Тройник прямой, d-50x50 мм	1,6	820		1 312				
			10шт							
44	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Тройник прямой, d-100x50 мм	16	113,9		1 822				
			шт							
45	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Крестовина косая, d-100x50 мм	16	227,41		3 639				
			шт							
46	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Крестовина косая, d-100x100 мм	4	494,37		1 977				
			шт							
47	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Ревизия, d-50 мм	16	132,89		2 126				
			шт							
48	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Ревизия, d-100 мм	20	254,7		5 094				
			шт							
49	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка, d-100 мм	28	68,42		1 916				
			шт							
50	Спрайс-лист ТОО "Жакко Актау"	Заглушка, d-50 мм	8	28,08		225				
			шт							
51	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /выпуск/	2	770,63	0	1 541	-	772	1,8	4
			1сальник	301,5	0	603	-	128	0	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				448 711				
		ИТОГО:				**1 106 186**	**13 196**			**1898**
						338 849	**4 894**			**24**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**30 194**				
		На сантехнические работы				**402 490**				
		Всего накладных расходов:				**432 684**				
		Итого с накладными				**1 538 870**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**391 801**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 930 671**				

Смета 2-1-3
Отопление и вентиляция внутренний

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

				Стоимость единицы,	Общая стоимость, тенге	Накладные	Затраты труда, чел.-

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	% / Накладные расходы / тенге	на един. / ч, рабочих-строителей, рабочих, / на един.	всего / всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1	18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	96,71	231,3	18,61	22 369	1 800	12925	0,59	57
			1квт	97,43	6,98	9 422	675	128	0,03	3
2	Спрайс-лист ТОО "Жылу Сервис"	Стоимость радиаторов алюминиевых ALR-102-500 секционных	466,1	586,92		273 564				
			секция							
3	18-22-5	Установка кранов выпуска воздуха	77,8	62,13	0	4 834	-	2241	0,12	9
			комплект	22,5	0	1 751	-	128	0	0
4	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	345,35	266,48	3,96	92 029	1 368	23734	0,3	103
			м	52,2	1,49	18 027	515	128	0,01	3
5	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	79,7	264,48	3,96	21 079	316	5477	0,3	24
			м	52,2	1,49	4 160	119	128	0,01	1
6	Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	Стоимость крана шарового Dy-20, Py-16 11Б27п	91,08	318,61		29 019				
			шт							
7	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	106,26	343,48	3,96	36 498	421	7303	0,3	32
			м	52,2	1,49	5 547	158	128	0,01	1
8	9-1-63	Вентили запорные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	11,39	507		5 775				
			шт							
9	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-2001/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру	11,39	495		5 638				
			комплект							
10	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	17,08	422,48	3,96	7 216	68	1174	0,3	5
			м	52,2	1,49	892	25	128	0,01	0
11	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3,8	888		3 374				
			шт							
12	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5,7	472,48	3,96	2 693	23	392	0,3	2
			м	52,2	1,49	298	8	128	0,01	0
13	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	15,18	606,31	7,95	9 204	121	1330	0,37	6
			м	65,48	2,97	994	45	128	0,01	0
14	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76 мм	5,7	801,76	15,99	4 570	91	891	0,66	4
			м	116,1	5,99	662	34	128	0,03	0
15	8-10-45	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	77	200		15 400				
			кг							

								%	на един.	всего
16	11-350-1	Клапан терморегуляторов, клапан запорный радиаторный угловой, радиаторный терморегулятор; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	233,4	193,78	0	45 228	-	34502	1	233
			шт	164,25	0	38 336	-	90	0	0
17	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана терморегуляторов RTD-N с предварительной настройкой Dy-15 DAnfOss	77,8	1065,68		82 910				
			шт							
18	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость клапана запорного радиаторного углового RLV Dy-15 DAnfOss	77,8	607,88		47 293				
			шт							
19	Спрайс-лист Фирма "Ул-ай"	Стоимость радиаторного терморегулятора RTD 3640 DAnfOss	77,8	1126,05		87 607				
			шт							
20	11-350-1	Теплосчетчик и тройник с термодатчиком; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	22,27	193,78	0	4 315	-	3292	1	22
			шт	164,25	0	3 658	-	90	0	0
21	Спрайс-лист "Карат"	Стоимость теплосчетчика Dy-20 Карат-Комплект МБ,в комплекте тройник с термодатчиком Ду-20 Карат–Комплект МБ	22,27	14431,96		321 400				
			комплект							
22	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	569,3	11,94	0	6 797	-	7790	0,05	29
			м	10,69	0	6 086	-	128	0	0
23	16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 100 мм	5,7	14,74	0	84	-	78	0,05	0
			м	10,69	0	61	-	128	0	0
24	15-172-4	Масляная окраска стальных труб, количество окрасок 2	39,28	148,4	0,07	5 829	3	4455	0,65	25
			м2	108	0,02	4 242	1	105	0	0
25	16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм /ввод/	1,9	770,63	0	1 464	-	733	1,8	3
			1сальник	301,5	0	573	-	128	0	0
26	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,52	21,8	0,05	273	1	66	0,03	0
			м2	5,81	0,02	73	-	90	0	0
27	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битумная за 2 раза	12,52	39,28	0,04	492	1	71	0,03	0
			м2	6,26	0	78	-	90	0	0
28	26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 40 мм	96,77	91,37	8,47	8 842	820	5008	0,28	27
			м	48,6	3,15	4 703	305	100	0,02	1
29	1-3-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	1,05	18400		19 320				
			м3							
30	26-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм лентой из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	96,77	201,97	12,4	19 545	1 200	17855	0,99	96
			м	179,78	4,73	17 397	458	100	0,02	2
31	1-1-381	Лента алюминиевая	55,685	299		16 650				
			кг							
32	16-15-2	Установка вентилей, задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2,85	473,47	39,24	1 349	112	985	1,47	4
			1шт	254,25	15,75	725	45	128	0,07	0

								%	на един.	всего
33	9-1-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	0,95	1270		1 207				
			шт							
34	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1,9	285		542				
			шт							
35	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1,9	6880		13 072				
			шт							
36	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3,8	330		1 254				
			шт							
37	16-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм	1,9	891,93	90,13	1 695	171	1171	2,6	5
			1шт	447,75	33,75	851	64	128	0,16	0
38	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1,9	10400		19 760				
			шт							
39	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3,8	458		1 740				
			шт							
40	12-698-1	Штуцер для манометра зкч-45-70	3,8	436,8	18,8	1 660	71	455	0,58	2
			шт	133	0	505	-	90	0	0
41	18-22-2	Установка манометров МПЧ-У с трехходовым краном	3,8	858,7	1,57	3 263	6	197	0,22	1
			комплект	40,5	0	154	-	128	0	0
42	Спрайс-лист ТОО "Промресур-KZ"	Кран трехходовой 14М1-16	4,7	385,69		1 813				
			шт							
43	12-698-1	Бобышка для термометра 10-зкч-1-75	3,8	436,8	18,8	1 660	71	455	0,58	2
			шт	133	0	505	-	90	0	0
44	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3,8	63	0	239	-	263	0,31	1
			комплект	54	0	205	-	128	0	0
45	12-5-4	Термометры прямые П4.1.160.66 в оправе 1П.165.63-150	3,8	352		1 338				
			шт							
46	11-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия наружный диаметр трубопровода до 32 мм	0,95	266,57	0	253	-	189	1	1
			шт	220,5	0	209	-	90	0	0
47	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М диам.25 мм, Р-1,6МПа	0,95	22500		21 375				
			шт							
48	18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1,9	15827,84	155,59	30 073	296	1669	3,58	7
			1шт	627,75	58,5	1 193	111	128	0,28	1
49	16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76 мм	1,9	139,76	15,99	266	30	297	0,66	1
			м	116,1	5,99	221	11	128	0,03	0
50	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 76х3 мм	1,9	377		716				
			м							

								%	на един.	всего
51	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1,9	120,7	14,12	229	27	257	0,55	1
			м	100,35	5,29	191	10	128	0,03	0
52	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	1,9	279		530				
			м							
53	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 45 мм	0,95	120,7	14,12	115	13	128	0,55	1
			м	100,35	5,29	95	5	128	0,03	0
54	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2 мм	0,95	190		181				
			м							
55	8-10-45	Крепления /сталь угловая 50х50х5 мм/	4,74	200		948				
			кг							
56	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	4,74	11,94	0	57	-	65	0,05	0
			м	10,69	0	51	-	128	0	0
57	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,94	21,8	0,05	20	-	5	0,03	0
			м2	5,81	0,02	5	-	90	0	0
58	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб масляно-битумная за 2 раза	0,94	39,28	0,04	37	-	5	0,03	0
			м2	6,26	0	6	-	90	0	0
59	11-350-3	Теплосчетчик и тройник с термодатчиком; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	0,95	530,56	1,58	504	2	408	3	3
			шт	477	0	453	-	90	0	0
60	Спрайс-лист "Карат"	Стоимость теплосчетчика Dy-50 Карат-РС, в комплекте тройник с термодатчиком Ду-50 Карат-РС /закрытая система/	0,95	48626,08		46 195				
			комплект							
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				1 353 400				
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ								
61	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
			шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
62	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
			шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
63	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
			шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
64	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,33	1843,62	10,58	608	3	98	1,41	0
			м2	227,25	3,96	75	1	128	0,02	0
65	13-12-79	Средства для крепления воздуховодов	0,0066	54500		360				
			т							
66	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
			шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
67	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сечением 200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,33	1843,62	10,58	608	3	98	1,41	0
			м2	227,25	3,96	75	1	128	0,02	0
68	13-12-79	Средства для крепления воздуховодов	0,0066	54500		360				

								%	на един.	всего
			т							
69	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
			шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
70	20-12-3	Установка решеток вентиляционных пластмассовых РВП2	11,39	285,35	16,15	3 250	184	2690	1,07	12
			шт	177,75	6,75	2 025	77	128	0,03	0
		Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				21 437				
		ИТОГО:				1 374 836	8 137			781
						134 628	3 053			15
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**39 301**				
		На общестроительные работы				**26 465**				
		На сантехнические работы				**91 251**				
		Всего накладных расходов:				**157 017**				
		Итого с накладными				**1 531 853**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**91 623**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 623 476**				

Газопровод внутренний

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, на един.	рабочих, всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	29	309,24	39,24	8 968	1 138	10022	1,47	43
			1шт	254,25	15,75	7 373	457	128	0,07	2
2	Спрайс-лист ТОО "Промресурс-KZ"	Стоимость крана 11Б12бк Ду-15 мм, Ру-0,01МПа	29	335,38		9 726				
			шт							
3	16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	41,2	292,95	4,59	12 070	189	2796	0,28	12
			м	51,3	1,71	2 114	70	128	0,01	0
4	16-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	79	285,95	4,59	22 590	363	5360	0,28	22
			м	51,3	1,71	4 053	135	128	0,01	1
5	16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	14,3	343,95	4,59	4 918	66	970	0,28	4
			м	51,3	1,71	734	24	128	0,01	0
6	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны/	1,05	200		210				
			кг							
7	16-10-2	Прокладка футляров из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм	2,6	623,7	14,12	1 622	37	352	0,55	1
			м	100,35	5,29	261	14	128	0,03	0
8	16-30-1	Заделка футляров при проходе через стены диам. до 100 мм	6	770,63	0	4 624	-	2316	1,8	11

								%	на един.	всего
			1сальник	301,5	0	1 809	-	128	0	0
9	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.57х3,5 мм	6	4618,68	559,8	27 712	3 359	10374	7,99	48
			футляр	1320,75	9,29	7 925	56	130	0,02	0
10	30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса: В10 /М-150/	0,06	24700		1 482				
			м3							
11	24-101-1	Устройство газового стояка с ИФС и муфтовым краном	1	3588,18	891,86	3 588	892	2299	8,09	8
			шт	1431	337,5	1 431	338	130	1,65	2
12	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	2,6	306		796				
			м							
13	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм /футляр/	0,4	714		286				
			м							
14	8-6-23	Патрубок из трубы стальной сварной водогазопроводной с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черной	0,1	306		31				
			м							
15	9-4-26	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	738		738				
			шт							
16	8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d50 мм	1	304		304				
			шт							
17	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	285		285				
			шт							
18	16-12-1	Установка изолирующих фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1	893,06	36,99	893	37	245	0,96	1
			1соедин.	177,75	13,5	178	14	128	0,07	0
19	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	137	78,92	0	10 812	-	12231	0,33	46
			м	69,75	0	9 556	-	128	0	0
20	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,28	21,8	0,05	246	1	59	0,03	0
			м2	5,81	0,02	66	-	90	0	0
21	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-230 за 2 раза	11,28	49,69	0,04	560	-	84	0,04	0
			м2	8,32	0	94	-	90	0	0
		ИТОГО:				**639 909**	**7 339**			**223**
						39 938	**1 573**			**7**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**12 817**				
		На сантехнические работы				**40 452**				
		Всего накладных расходов:				**53 269**				
		Итого с накладными				**693 178**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**41 591**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**734 769**				
		Итого по всем сметам				**4 288 916**				
		Временные здания и сооружения	**1,1%**			**47 178**				

								%	на един.	всего
		Итого				4 336 094				
		Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	0,525%			22 764				
		Затраты на выслугу лет	2%			86 722				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА	5%			216 805				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				4 662 385				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА	1			4 662 385				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	5%			233 119				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 ГОДА				4 895 504,21				
		Налог на добавленную стоимость	12%			587 460,50				
		Итого				5 482 964,71				

Заказчик
ТОО "Ақтау Көркем Құрылыс"
Тажигулов А.Б.
подпись Ф.И.О.

Технический надзор
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг»
Әбіш М.К.
подпись Ф.И.О.

Подрядчик
ТОО "СМК-4"
Өмірбек М.Ж.
подпись Ф.И.О

Авторский надзор
Директор ТОО "Deluxe Design"
Куншигарова А.Ш.
подпись Ф.И.О