Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
в редакции приказа Министра промышленности и
и строительства РК от 13.05.2024 № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайн ОРТАЛЫК, Улица АРОН ОТЕУОВ 36

Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ III,143/3

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/спецификации	код
50740018601	980740001739			Договор № 23	от 17.05. 2024г		
				Доп.соглашение № 23/2	от 13.11.2024г		
				Доп.соглашение № 23/3	от 08.04.2025г		

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				СМР	оборудование	стоимость прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	620 075 874,94	620 075 874,94	620 075 874,94	620 075 874,94			74 409 104,99	694 484 979,93
в том числе за отчетный месяц			68 869 706,55	68 869 706,55			8 264 364,79	77 134 071,33
Удержано 30% аванс			20 660 911,96				2 479 309,44	23 140 221,40
удержано 5% за текущий месяц 2025г			3 443 485,33				413 218,24	3 856 703,57
Всего к оплате :			44 765 309,25				5 371 837,11	50 137 146,36

Заказчик: **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601**

Руководитель: **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: **ТОО"Альянс LTD" БИН 980740001739**

Директор: **Керелбаев А.С.**

Эксперт: **СулейменовС.Б.**

Технадзор: **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"БИН 09014000081**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021года №189
Форма № Ф-2в

Заказчик : ГУ " Мангистауский районный отдел строительства." БИН150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайн ОРТАЛЫК, УлицаАРОН ОТЕУОВ 36.

30740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ III,143/3

Договор: № 23 от 17 мая 2024г ., Доп.соглашение № 23/2 от 13 ноября 2024г., Доп.соглашение № 23/3 от 08 апреля 2025 г.

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района "

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2025 г.

по обьекту : "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района "

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные и ремонтные работы. Смета 01-01-01													
1	1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Демонтаж стальных труб, диаметр 100 мм	км трубопровода		0,066	619235,57	112279,25	40870	7411	--	36601	83669
			НР - 99%; СП - 8%				506956,32	53207,65	33459	3512		6198	
	2	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости		1000	440,41	4,68	440410	4680	266390	156440	644600
			НР - 91%; СП - 8%				169,34	2,57	169340	2570		47750	
2	3	1106-1401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости для питьевой воды.Дезинфекция	$м^3$ емкости		1000	810,34	1,56	810340	1560	453740	323870	1224950
			НР - 91%; СП - 8%				355,04	0,86	355040	860		90740	

4	4	1216-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Замена участков длиной 6 м	шт.		3	21022,86	4417,80	63069	13254	3351	37883	109028
			НР - 72%; СП - 8%				15487,86	2050,53	46464	6152		8076	
5	5	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м		13,2	5266,00	--	69511	--	69511	--	75072
			СП - 8%				--	--	--	--		5561	
6	6	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		2	2604,00	--	5208	--	5208	--	5625
			СП - 8%				--	--	--	--		417	
7	7	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка		2	3264,01	515,21	6528	1030	--	4365	11765
			НР - 72%; СП - 8%				2748,80	282,53	5498	565		871	
8	8	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	7374,19	260,10	14748	520	3393	11009	27817
			НР - 99%; СП - 8%				5417,34	142,64	10835	285		2061	
9	9	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		2	88331,00	--	176662	--	176662	--	190795
			СП - 8%				--	--	--	--		14133	
10	10	261-301-0126 РСНБ РК 2022	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 55, DN 100, толщина стенки 6,5 мм	м		3	21628,00	--	64884	--	64884	--	70075
			СП - 8%				--	--	--	--		5191	
11	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$		3,7	318,69	6,63	1179	24	461	481	1793
			НР - 69%; СП - 8%				187,46	1,12	694	4		133	

12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$		3,7	270,05	4,94	999	18	576	283	1384
			НР - 69%; СП - 8%				109,55	1,12	405	4		103	
13	13	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка		2	3264,01	515,21	6528	1030	--	4365	11765
			НР - 72%; СП - 8%				2748,80	282,53	5498	565		871	
14	14	1312-1101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с электрическимприводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	27908,69	10856,82	27909	10856	101	13468	44687
			НР - 61%; СП - 8%				16951,74	5126,41	16952	5126		3310	
15	15	519-101-1705 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		1	1909760,00	--	1909760	--		--	1909760
							--	--	--	--	1909760	--	
16	16	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	7374,19	260,10	7374	260	1697	5504	13909
			НР - 99%; СП - 8%				5417,34	142,64	5417	143		1030	
17	17	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		1	88331,00	--	88331	--	88331	--	95397
			СП - 8%				--	--	--	--		7066	
18	18	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Демонтаж сигнализаторов уровня и уровнемеров	шт.		6	4822,01	1520,73	28932	9125	--	18252	50959
			НР - 75%; СП - 8%				3301,28	754,80	19808	4529		3775	
19	19	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель. Демонтаж	м		300	191,20	0,36	57360	108	--	41274	106524

							190,84	0,24	57252	72		7890		
			НР - 72%; СП - 8%						4679573					**4679573**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге										
			РАЗДЕЛ 2.Насосная.Общестроительные работы. Смета 03-01-01											
			Подраздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
20	125	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		177,0347	319,61	319,61	56582	56582	--	12936	75079	
			НР - 72%; СП - 8%				--	101,49	--	17967		5561		
21	126	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		5,4753	4260,90	--	23330	--	--	16797	43338	
			НР - 72%; СП - 8%				4260,90	--	23330	--		3210		
22	127	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		56,772	40,93	40,93	2324	2323	--	633	3194	
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,49	--	879		237		
23	128	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		56,772	316,24	135,63	17954	7700	--	10443	30669	
			НР - 72%; СП - 8%				180,61	74,88	10254	4251		2272		
24	129	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта		6,308	1687,09	--	10642	--	--	7662	19769	
			НР - 72%; СП - 8%				1687,09	--	10642	--		1464		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге										**172047**
			Подраздел 2. ФУНДАМЕНТЫ											
						ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ								
25	131	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3		24,453	4155,00	--	101602	--	101602	--	109730	
			СП - 8%				--	--	--	--		8128		

26	134	212-101-2307 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$		38,64105	36117,00	--	1395599	--	1395599	--	1507247
			СП - 8%				--	--	--	--		111648	
27	135	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,7665	331233,00	--	585123	--	585123	--	631933
28	139	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$		40,043	268,00	--	10732	--	10732	--	11591
			СП - 8%				--	--	--	--		859	
						КРЫЛЬЦО КР-1 (2шт)							
29	144	212-101-1908 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$		1,9894	31866,00	--	63394	--	63394	--	68466
			СП - 8%				--	--	--	--		5072	
30	145	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,03232	331233,00	--	10705	--	10705	--	11561
			СП - 8%				--	--	--	--		856	
						ОТМОСТКА							
31	149	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		3,0294	30069,00	--	91091	--	91091	--	98378
			СП - 8%				--	--	--	--		7287	
						ФУНДАМЕНТ ФО-1 (1шт)							
32	152	212-101-2307 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$		0,3248	36117,00	--	11731	--	11731	--	12669
			СП - 8%				--	--	--	--		938	
34	153	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00539	331233,00	--	1785	--	1785	--	1928
			СП - 8%				--	--	--	--		143	
						ФУНДАМЕНТ ФО-2 (1шт)							
							--	--	--	--		--	
35	158	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00404	331233,00	--	1338	--	1338	--	1445
			СП - 8%				--	--	--	--		107	
36	161	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т		0,0112	308830,00	--	3459	--	3459	--	3736
			СП - 8%				--	--	--	--		277	
						ФУНДАМЕНТ ФО-3 (2шт)							
							--	--	--	--		--	

37	165	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00086	331233,00	--	285	--	285	--	308
			СП - 8%				--	--	--	--		23	
38	167	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,00911	1101240,00	--	10032	--	10032	--	10835
			СП - 8%				--	--	--	--		803	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2								2307827		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге								184626	
		Сметная прибыль		тенге									**2492453**
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									
			Подраздел 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
			СП - 8%				--	--	--	--		6100	
39	189	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М 35	$м^3$		62,7494	18228,00	--	1143796	--	1143796	--	1235300
			СП - 8%				--	--	--	--		91504	
40	192	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$		0,78	146326,00	--	114134	--	114134	--	123265
			СП - 8%				--	--	--	--		9131	
41	193	222-102-0202 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$		0,029	119445,00	--	3464	--	3464	--	3741
			СП - 8%				--	--	--	--		277	
42	194	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$		0,026	103821,00	--	2699	--	2699	--	2915
			СП - 8%				--	--	--	--		216	
43	195	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$		0,066	141194,00	--	9319	--	9319	--	10065
			СП - 8%				--	--	--	--		746	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									**1601732**
			Подраздел 4. ПОКРЫТИЕ										
44	197	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$		57,6	10769,00	--	620294	--	620294	--	669918
			СП - 8%				--	--	--	--		49624	

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
45	201	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$		8,30592	60560,00	--	503007	--	503007	--	543248
			СП - 8%				--	--	--	--		40241	
46	207	224-102-0904 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$		73,6	2938,00	--	216237	--	216237	--	233536
			СП - 8%				--	--	--	--		17299	
47	212	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$		8,16	3070,00	--	25051	--	25051	--	27055
			СП - 8%				--	--	--	--		2004	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге									**806455**
			Подраздел 6. ПРОЕМЫ										
						ОКНА							
48	220	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$		10,2	50566,00	--	515773	--	515773	--	557035
			СП - 8%				--	--	--	--		41262	
49	221	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$		0,24	56804,00	--	13633	--	13633	--	14724
			СП - 8%				--	--	--	--		1091	
50	223	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м		6,6	1597,00	--	10540	--	10540	--	11383
			СП - 8%				--	--	--	--		843	
51	225	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$		2,52	70933,00	--	178751	--	178751	--	193051
			СП - 8%				--	--	--	--		14300	
			Подраздел 7. ФАСАД										
52	247	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$		15,139	39847,00	--	603244	--	603244	--	651503
			СП - 8%				--	--	--	--		48259	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7								603244		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге								48259	
		Сметная прибыль		тенге									

		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге									651503
		Подраздел 8. ПОЛЫ											
					ТИП-1								
52	252	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		6,43518	31013,00	--	199574	--	199574	--	215540
							--	--	--	--		15966	
			СП - 8%										
53	254	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$		47,1072	441,00	--	20774	--	20774	--	22436
							--	--	--	--		1662	
			СП - 8%										
54	256	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$		47,1072	441,00	--	20774	--	20774	--	22436
							--	--	--	--		1662	
			СП - 8%										
55	259	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$		42,9012	3313,00	--	142132	--	142132	--	153503
							--	--	--	--		11371	
			СП - 8%										
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге									413915
		РАЗДЕЛ 3. Насосная.Технологическая часть. смета 03-01-03											
		Подраздел 1. ОБВЯЗКА НАСОСНОЙ											
56	295	Прайс-лист	Насосная станция Q-60 $м^3$/час, Напор-54м, N-11 кВт, 66V2/1AG110т	компл.		1	8422948,29	--	8422948	--	8422948	--	8422948
							--	--	--	--		--	
57	301	511-304-0503 СпрСЦ 06.2023	Насос погружной с фланцевым соединением для сточных вод и агрессивных жидкостей REXA UNI V05/T04-540, арт. 6082115	шт.		1	335580,00	--	335580	--		--	335580
58	306	242-101-1006 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.		4	146164,00	--	584656	--	584656	--	631428
	310	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		8	4899,00	--	39192	--	39192	--	42327
							--	--	--	--		3135	
			СП - 8%										
59	312	242-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.		2	71243,00	--	142486	--	142486	--	153885
							--	--	--	--		11399	
			СП - 8%										

60	313	242-304-1203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.		1	332695,00	--	332695	--	332695	--	359311
			СП - 8%				--	--	--	--		26616	
61	314	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		6	4006,00	--	24036	--	24036	--	25959
			СП - 8%				--	--	--	--		1923	
62	316	242-203-0206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		3	45517,00	--	136551	--	136551	--	147475
			СП - 8%				--	--	--	--		10924	
63	317	242-304-1202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.		2	160469,00	--	320938	--	320938	--	346613
			СП - 8%				--	--	--	--		25675	
			СП - 8%				--	--	--	--		17560	
64	322	244-301-0801 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.		2	191826,00	--	383652	--	383652	--	414344
			СП - 8%				--	--	--	--		30692	
65	323	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		2	4006,00	--	8012	--	8012	--	8653
			СП - 8%				--	--	--	--		641	
66	324	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	2612,00	--	10448	--	10448	--	11284
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге									**16972855**
			РАЗДЕЛ 4.Здание КПП.Общестроительные работы. Смета 03-02-01										
			Подраздел 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
67	513	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$		1,477	29769,00	--	43969	--	43969	--	47487
			СП - 8%				--	--	--	--		3518	
68	514	212-401-0203 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$		0,844	29769,00	--	25125	--	25125	--	27135
			СП - 8%				--	--	--	--		2010	
69	515	213-308-0102 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	$м^3$		20,678	18228,00	--	376919	--	376919	--	407072
			СП - 8%				--	--	--	--		30153	

70	516	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$		0,691	146326,00	--	101111	--	101111	--	109200
							--	--	--	--		8089	
			СП - 8%										**590894**
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									
			Подраздел 2. ПОКРЫТИЯ										
71	520	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$		10,8	10769,00	--	116305	--	116305	--	125609
													125609
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									
			Подраздел 3. КРОВЛЯ										
72	524	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$		1,156896	60560,00	--	70062	--	70062	--	75667
							--	--	--	--		5605	
			СП - 8%				--	--	--	--		543	
			СП - 8%										
73	525	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00235	368124,00	--	865	--	865	--	934
			Подраздел 4. ПРОЕМЫ										
						ОКНА							
74	543	223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$		6,12	46275,00	--	283203	--	283203	--	305859
							--	--	--	--		22656	
			СП - 8%										
75	544	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м		3,6	1597,00	--	5749	--	5749	--	6209
							--	--	--	--		460	
			СП - 8%										
						ДВЕРИ							
76	547	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$		3,78	55871,00	--	211192	--	211192	--	228087
							--	--	--	--		16895	
			СП - 8%										
						ВИТРАЖИ							
77	550	223-203-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$		1,8	55669,00	--	100204	--	100204	--	108220
							--	--	--	--		8016	
			СП - 8%										

78	551	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$		1	44864,00	--	44864	--	44864	--	48453
							--	--	--	--		3589	
			СП - 8%										
79	552	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки витражные из ПВХ профилей	$м^2$		5	31080,00	--	155400	--	155400	--	167832
							--	--	--	--		12432	
			СП - 8%										
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге									**864660**
			Подраздел 5. ПОЛЫ										
						ТИП-1							
80	568	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$		9,1596	3313,00	--	30346	--	30346	--	32774
							--	--	--	--		2428	
			СП - 8%										
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге									**32774**
			РАЗДЕЛ 5.Блочно-модульный фильтр.Смета 03-03-01										
			Подраздел 1. ФУНДАМЕНТ ПОД БМУ										
81	631	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		95,0988	319,61	319,61	30395	30395	--	6949	40331
							--	101,49	--	9652		2987	
			НР - 72%; СП - 8%										
82	632	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		2,9412	4260,90	--	12532	--	--	9023	23280
							4260,90	--	12532	--		1724	
			НР - 72%; СП - 8%										
83	633	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		33,318	40,93	40,93	1364	1364	--	371	1874
							--	15,49	--	516		139	
			НР - 72%; СП - 8%										

84	634	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		33,318	316,24	135,63	10536	4519	--	6129	17998
							180,61	74,88	6018	2495		1333	
			НР - 72%; СП - 8%										
85	635	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		3,702	1687,09	--	6246	--	--	4497	11602
							1687,09	--	6246	--		859	
			НР - 72%; СП - 8%										
86	636	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	$м^3$ основания		29,25	3454,20	1730,21	101035	50608	457	70190	184923
							1708,39	871,88	49970	25502		13698	
			НР - 93%; СП - 8%										
87	637	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$		32,175	4155,00	--	133687	--	133687	--	144382
							--	--	--	--		10695	
			СП - 8%										
88	638	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		64,4	6669,50	541,37	429516	34864	320607	82552	553034
89	639	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,32004	368124,00	--	117814	--	117814	--	127239
							--	--	--	--		9425	
			СП - 8%										
90	640	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		6,88	4169,72	28,47	28688	196	24395	3847	35138
							595,51	5,71	4097	39		2603	
			НР - 93%; СП - 8%										
91	641	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,02548	154392,02	2325,30	3934	59	--	3554	8087
							152066,72	1210,44	3875	31		599	
			НР - 91%; СП - 8%										

92	642	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,02548	1101240,00	--	28060	--	28060	--	30305
							--	--	--	--		2245	
			СП - 8%										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										**1178193**
93	643	212-101-2020 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$		5,14605	33749,00	--	173674	--	173674	--	187568
							--	--	--	--		13894	
			СП - 8%										
94	644	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т		0,25268	331233,00	--	83696	--	83696	--	90392
							--	--	--	--		6696	
			СП - 8%										
95	645	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06444	368124,00	--	23722	--	23722	--	25620
							--	--	--	--		1898	
			СП - 8%										
96	646	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		23,62	4169,72	28,47	98489	673	83750	13207	120631
							595,51	5,71	14066	135		8936	
			НР - 93%; СП - 8%										**740892**
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									
			Подраздел 3. КРЫЛЬЦО КР-1										
97	647	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. устройство	$м^2$ покрытия		1,6	3334,75	270,68	5336	433	3983	1025	6870
							574,88	106,96	920	171		509	
			НР - 94%; СП - 8%										
98	648	1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Крыльцо из бетона. устройство	$м^3$		0,38	18834,23	3312,88	7157	1259	2142	3761	11791
							9884,20	990,84	3756	377		873	
			НР - 91%; СП - 8%										

99	649	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		0,3857	30069,00	--	11598	--	11598	--	12526
			СП - 8%				--	--	--	--		928	
100	650	261-102-0122 РСНБ РК 2022	Арматура ГОСТ 10922-2012	т		0,38	--	--	--	--	--	--	--
							--	--	--	--		--	
101	651	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм гост 23279-2012	т		0,0079	331233,00	--	2617	--	2617	--	2826
			СП - 8%				--	--	--	--		209	
102	652	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		2,04	4169,72	28,47	8506	58	7233	1141	10418
			НР - 93%; СП - 8%				595,51	5,71	1215	12		772	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									**44432**
			Подраздел 4. ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1										
103	653	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. монтаж	т конструкций		0,02951	144404,12	40064,41	4261	1182	723	1991	6752
			НР - 69%; СП - 8%				79828,74	17959,96	2356	530		500	
104	654	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,02951	1074856,00	--	31719	--	31719	--	34257
			СП - 8%				--	--	--	--		2538	
105	655	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. огрунтовка грунтовкой гф-021 за один раз	$м^2$		0,8	159,35	3,32	127	2	50	52	193
			НР - 69%; СП - 8%				93,73	0,56	75	--		14	
106	656	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. окраска эмалями пф-115	$м^2$		0,8	270,05	4,94	216	4	124	61	299
			НР - 69%; СП - 8%				109,55	1,12	88	1		22	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге									**41501**

			Подраздел 5. ФУНДАМЕНТ ПОД ПОГРУЖНОЙ НАСОС										
107	657	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. устройство	$м^2$ покрытия		0,42	3334,75	270,68	1401	114	1046	269	1804
			НР - 94%; СП - 8%				574,88	106,96	241	45		134	
108	658	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. устройство	$м^3$		0,21	16046,93	1568,47	3370	329	1101	1913	5706
			СП - 8%				--	--	--	--		619	
109	659	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		0,66	4169,72	28,47	2752	19	2340	369	3371
			НР - 93%; СП - 8%				595,51	5,71	393	4		250	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге									**19236**
			Подраздел 6. ОГРАЖДЕНИЕ И КАЛИТКА										
110	660	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Монтаж ограждения	т конструкций		0,08735	115733,96	10695,50	10109	934	429	6219	17634
			НР - 69%; СП - 8%				100130,47	3048,53	8746	266		1306	
111	661	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Стоимость ограждения	т		0,08735	1054349,00	--	92097	--	92097	--	99465
			СП - 8%				--	--	--	--		7368	
112	662	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. огрунтовка грунтовкой гф-021 за один раз	$м^2$		2,36	159,35	3,32	376	8	147	154	572
			НР - 69%; СП - 8%				93,73	0,56	221	1		42	

113	663	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. окраска эмалями пф-115	$м^2$		2,36	270,05	4,94	637	12	366	180	883
			НР - 69%; СП - 8%				109,55	1,12	259	3		65	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		тенге									**118553**
			Подраздел 7. ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ										
114	664	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм гост 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м		0,4	6541,00	--	2616	--	2616	--	2825
			СП - 8%				--	--	--	--		209	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		тенге									**2825**
			Подраздел 8. ОТМОСТКА										
115	665	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. устройство	$м^2$ покрытия		38,4	6669,50	541,37	256109	20789	191169	49224	329759
			НР - 94%; СП - 8%				1149,76	213,93	44151	8215		24427	
116	666	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. устройство	$м^2$ покрытия		38,4	519,86	5,76	19963	221	4727	16309	39174
			НР - 108%; СП - 8%				391,02	2,24	15015	86		2902	
117	667	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		2,74176	17429,00	--	47786	--	47786	--	51609
			СП - 8%				--	--	--	--		3823	
118	668	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=4	Отмостки из асфальтобетонной смеси. устройство. на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	$м^2$ покрытия		38,4	252,44	0,43	9694	17	--	10451	21757
			НР - 108%; СП - 8%				252,01	--	9677	--		1612	

119	669	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 РАвтоматизация.Смета 05-01-01	т		1,85856	17429,00	--	32393	--	32393	--	34984
							--	--	--	--		2591	
			СП - 8%										**477284**
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		тенге									
			Подраздел 9. Автоматизация. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ										
120	709	245-701-0804 СпрСЦ 06.2023	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 100	шт.		7	21279,00	--	148953	--	148953	--	160869
							--	--	--	--		11916	
			СП - 8%										
121	710	Прайс-лист	Датчики давления общепромышленные ДМ5007А-ДИ-У2-250 кПа-42-0,25-М20х1,5-8g	шт		7	478576,61	--	3350036	--		--	3350036
							--	--	--	--	3350036	--	
							472901,79				*3310312,53*		
	151.1		*Отпускная цена -*			*1,2%*	*5674,82*				*39723,74*		
	151.2		*Заготов.-складские расходы -*										
122	711	Прайс-лист	Датчики давления общепромышленные ДМ5007А-ДИ-У2-1,0 мПа-42-0,25-М20х1,5-8g	шт		1	92133,83	--	92134	--		--	92134
							--	--	--	--	92134	--	
							91041,33				*91041,33*		
	152.1		*Отпускная цена -*			*1,2%*	*1092,50*				*1092,50*		
	152.2		*Заготов.-складские расходы -*										
123	712	Прайс-лист	Радарный уровнемер для безконтактного измерения уровня модели WEGA	шт		3	1828474,15	--	5485422	--		--	5485422
							--	--	--	--	5485422	--	
							1806792,64				*5420377,92*		
	153.1		*Отпускная цена -*			*1,2%*	*21681,51*				*65044,53*		
	153.2		*Заготов.-складские расходы -*										
			СП - 8%									23764	
124	715	Прайс-лист	Стержень 1,95	шт		18	6981,06	--	125659	--	125659	--	135712
							--	--	--	--		10053	
			СП - 8%										
125	717	Прайс-лист	Шкаф РТ30	компл.		1	7267664,36	--	7267664	--		--	7267664
							--	--	--	--	7267664	--	
							7181486,52				*7181486,52*		
	157.1		*Отпускная цена -*			*1,2%*	*86177,84*				*86177,84*		
	157.2		*Заготов.-складские расходы -*										
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		тенге							**16195259**		**17028881**
			Оборудование, инвентарь										
			Подраздел 10. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
126	718	Прайс-лист	Вентильный блок, В-05	шт		15	36220,84	--	543313	--	543313	--	586778
							--	--	--	--		43465	
			СП - 8%										

														586778
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		тенге										
						Подраздел 11. КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
127	722	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км		0,15	455295,00	--	68294	--	68294	--	5464	73758
			СП - 8%				--	--	--	--				
128	723	243-203-0102 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 4х1	км		0,25	405102,00	--	101276	--	101276	--	8102	109378
			СП - 8%				--	--	--	--				
129	724	243-203-0402 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ 10х1	км		0,05	789810,00	--	39491	--	39491	--	3159	42650
			СП - 8%				--	--	--	--				
130	725	243-201-0502 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 14х1-0,66	км		0,11	994203,00	--	109362	--	109362	--	8749	118111
			СП - 8%				--	--	--	--				
131	726	243-142-0309 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км		0,055	246241,00	--	13543	--	13543	--	1083	14626
			СП - 8%				--	--	--	--				
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		тенге										358523
						Подраздел 12. МАТЕРИАЛЫ И МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
132	729	241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		26	1423,00	--	36998	--	36998	--	2960	39958
			СП - 8%				--	--	--	--			38	
			СП - 8%				--	--	--	--				
133	182	243-907-3702 РСНБ РК 2022	Скоба напольная длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.		40	342,00	--	13680	--	13680	--	1094	14774
			СП - 8%				--	--	--	--				
134	183	243-907-6104 РСНБ РК 2022	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах	шт.		20	295,00	--	5900	--	5900	--	472	6372
			СП - 8%				--	--	--	--				
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		тенге										224394

РАЗДЕЛ 6.Электроснабжение. Смета 04-01-01

Подраздел 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

135	675	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора		16	17081,26	8794,87	273300	140718	3680	159345	467257
			НР - 80%; СП - 8%				8056,39	4392,45	128902	70279		34612	
136	676	211-201-0502 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$		0,2128	4194,00	--	892	--	892	--	963
			СП - 8%				--	--	--	--		71	
137	677	247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.		16	94487,00	--	1511792	--	1511792	--	1632735
			СП - 8%				--	--	--	--		120943	
138	678	247-306-0310 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.		18	13575,00	--	244350	--	244350	--	263898
			СП - 8%				--	--	--	--		19548	
139	679	247-306-0301 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.		2	7110,00	--	14220	--	14220	--	15358
			СП - 8%				--	--	--	--		1138	
140	680	247-306-0926 СпрСЦ 06.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.		16	17387,00	--	278192	--	278192	--	300447
			СП - 8%				--	--	--	--		22255	
141	681	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		18	10390,66	5281,66	187032	95070	490	106451	316962
			НР - 80%; СП - 8%				5081,76	2310,70	91472	41593		23479	
142	682	247-103-0503 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.		18	89482,00	--	1610676	--	1610676	--	1739530
			СП - 8%				--	--	--	--		128854	
143	683	Прайс-лист	Вводной щиток типа ТВ-2	шт		16	18933,06	--	302929	--	302929	--	327163
			СП - 8%				--	--	--	--		24234	
144	684	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.		0,32	5671,00	--	1815	--	1815	--	1960
			СП - 8%				--	--	--	--		145	

145	685	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		15,066	4260,90	--	64195	--	--	46220	119248
							4260,90	--	64195	--		8833	
			НР - 72%; СП - 8%										
146	687	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		135,594	51,31	51,31	6957	6958	--	1924	9592
							--	19,71	--	2673		711	
			НР - 72%; СП - 8%										
147	688	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		135,594	316,24	135,63	42880	18390	--	24943	73249
							180,61	74,88	24490	10153		5426	
			НР - 72%; СП - 8%										
148	689	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		15,066	1852,95	--	27917	--	--	20100	51858
							1852,95	--	27917	--		3841	
			НР - 72%; СП - 8%										
149	690	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		927	426,61	257,09	395467	238322	--	207240	650920
							169,52	140,98	157145	130688		48213	
			НР - 72%; СП - 8%										
150	691	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		927	605,35	238,60	561159	221183	51883	276116	904260
							310,78	102,91	288093	95398		66985	
			НР - 72%; СП - 8%										
151	692	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		42	556,55	225,84	23375	9485	2024	11498	37663

							282,53	97,71	11866	4104		2790	
			НР - 72%; СП - 8%										
152	693	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		235	515,62	187,41	121171	44041	10735	61246	197010
							282,53	79,44	66395	18668		14594	
			НР - 72%; СП - 8%										
153	694	243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км		0,0714	1543021,00	–	110172	--	110172	--	118986
154	698	1308-0201-4311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.		6	9962,27	13,92	59774	84	2315	41338	109201
							9562,48	6,50	57375	39		8089	
			НР - 72%; СП - 8%										
155	699	Прайс-лист	Муфта концевая для кабелей на напряжения до 1кВ сечением 4х16 мм2, 4ПКТп-1	шт		2	5619,93	–	11240	--	11240	--	12139
156	705	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м		550	80,00	–	44000	–	44000	--	47520
							--	--	--	--		3520	
			СП - 8%	тенге									389887
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3											**61836794**
			Всего по акту выполненных работ:	тенге							**32195084**		
			Всего Оборудование, инвентарь	тенге									

	Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего
ИТОГО по смете	Тенге	29 641 710,00	32 195 084,00		61 836 794,00
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	770 684,46	0,00	0,00	770 684,46
ИТОГО:	Тенге	30 412 394,46	32 195 084,00	0,00	62 607 478,46
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,2%	Тенге	60 824,79	0,00	0,00	60 824,79
ИТОГО	Тенге	30 473 219,25	32 195 084,00	0,00	62 668 303,25
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	609 464,38	0,00	0,00	609 464,38
ИТОГО:	Тенге	31 082 683,63	32 195 084,00	0,00	63 277 767,63

		Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	35 426 177,81	33 443 528,73	0,00	68 869 706,55					
		НДС (12%)	Тенге			8 264 364,79	8 264 364,79					
		ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	35 426 177,81	33 443 528,73	8 264 364,79	**77 134 071,33**					
		удержание аванса 30%					23 140 221,40					
		удержано 5% за текущий месяц 2025г					3 856 703,57					
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :					50 137 146,36					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601
Руководитель: **Жанбуршиев Н.К.**

Сдал (подрядчик):
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор: **Керелбаев А.С.**

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" БИН980740001739
Эксперт: **Сулейменов С.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр" БИН 011240003273
ГИП: **Панаев Б.Ш.**