Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
Наименование объекта - Строительство подземного газопровода в селе Акжигит по зоне №2 Бейнеуского района

Справка №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	03.08.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подземного газопровода в селе Акжигит по зоне №2 Бейнеуского района	13 118 140	11 712 625	-	-	-	-		1 405 515	13 118 140
Итого:			-	-	-	-			**13 118 140**

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Директор _____ **Алтынбекулы А.**

Субподрядчик: ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
Заместитель директора _____ **Махатов Н.**

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Субподрядчик: ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"
Наименование объекта - Строительство подземного газопровода в селе Акжигит по зоне №2 Бейнеуского района
Согласно договора №2 от 03.08.2023г

А К Т №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арматура трубопроводная										
1	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	4		4119,90	180,15	16479,60	720,60	1134,88	14859,03	33845,72
		НР - 99%, СП - 8%				3656,03	96,25	14624,12	385,00		2507,09	
1.1	293028 с	В ТОМ ЧИСЛЕ **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0015	0,006	165361,00				992,17		
2	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4		69194,00	--	276776,00	--	276776,00	--	298918,08
		СП - 8%				--	--	--	--		22142,08	
		Прокладка трубопроводов										
3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2195,895261		236,53	236,53	519395,11	519395,10	--	77819,01	644991,25
		НР - 72%, СП - 8%				--	49,22	--	108081,96		47777,13	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	165,282439		2875,49	--	475267,67	--	--	342192,72	882857,22
		НР - 72%, СП - 8%				2875,49	--	475267,67	--		65396,83	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2125,05993		40,49	40,49	86043,68	86043,67	--	28382,30	123580,06
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,55	--	39419,86		9154,08	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2125,05993		20,00	20,00	42501,20	42501,20	--	14015,20	61037,71
		НР - 72%, СП - 8%				--	9,16	--	19465,55		4521,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	236,11777	1250,96	--	295373,89	--	--	212669,20	548686,53
		НР - 72%, СП - 8%			1250,96	--	295373,89	--		40643,45	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из местного просеянного грунта. Устройство	м3 основания	523,75	1702,65	195,09	891762,94	102178,39	--	816626,08	1845060,14
		НР - 99%, СП - 8%			1507,56	67,38	789584,55	35290,28		136671,12	
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,5666	474421,87	118715,15	743229,30	185979,15	164,06	619862,21	1472138,83
		НР - 99%, СП - 8%			355602,00	44068,27	557086,09	69037,35		109047,32	
10	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1582,266	2352,00	--	3721489,63	--	3721489,63	--	4019208,80
		СП - 8%			--	--	--	--		297719,17	
11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,095	35794,43	22961,33	74989,33	48103,98	--	24463,41	107408,96
		НР - 61%, СП - 8%			12833,10	6309,60	26885,34	13218,61		7956,22	
12	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	2095	32,00	--	67040,00	--	67040,00	--	72403,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5363,20	
13	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка провода-спутника, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,095	35794,43	22961,33	74989,33	48103,98	--	24463,41	107408,96
		НР - 61%, СП - 8%			12833,10	6309,60	26885,34	13218,61		7956,22	
14	С1243-602-0101 243-602-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	2,095	72002,00	--	150844,19	--	150844,19	--	162911,73
		СП - 8%			--	--	--	--		12067,54	
15	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0104	708932,44	130243,88	7372,90	1354,53	87,87	6487,28	14968,99
		НР - 99%, СП - 8%			570240,00	59837,67	5930,50	622,31		1108,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,000416	211214,00				87,87		
16	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,4416	5600,00	--	58472,96	--	58472,96	--	63150,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4677,84	
17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0248	1314819,69	576577,71	32607,53	14299,13	464,24	22972,90	60026,87
		НР - 99%, СП - 8%			719522,70	216160,86	17844,16	5360,79		4446,43	
18	С1241-112-0148 241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	2064,00	--	16512,00	--	16512,00	--	17832,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1320,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	41	1759,59	1026,81	72143,19	42099,21	–	44571,47	126051,84
		НР - 99%, СП - 8%			732,78	365,31	30043,98	14977,71		9337,17	
20	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16**	шт.	8	9266,00	–	74128,00	–	74128,00	–	80058,24
		СП - 8%			–	–	–	–		5930,24	
21	С1241-208-1406 241-208-1406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	18	2128,00	–	38304,00	–	38304,00	–	41368,32
		СП - 8%			–	–	–	–		3064,32	
22	С1241-208-1006 241-208-1006 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	2	1324,00	–	2648,00	–	2648,00	–	2859,84
		СП - 8%			–	–	–	–		211,84	
23	С1241-208-1006 241-208-1006 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	8	1324,00	–	10592,00	–	10592,00	–	11439,36
		СП - 8%			–	–	–	–		847,36	
24	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	1	1041,00	–	1041,00	–	1041,00	–	1124,28
		СП - 8%			–	–	–	–		83,28	
25	С1241-213-0309 241-213-0309 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	4	4794,00	–	19176,00	–	19176,00	–	20710,08
		СП - 8%			–	–	–	–		1534,08	
				Футляры-6 шт(длина каждого 12,66 метра)							
26	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр стальной, диаметр 219 мм. Укладка**	км трубопровода	0,07596	1473456,89	588053,07	111923,79	44668,51	6934,53	77737,09	204833,75
		НР - 99%, СП - 8%			794112,00	239620,39	60320,75	18201,56		15172,87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4**	кг	50 3,798	874,00				3319,45		
26.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,2 0,015192	100670,00				1529,38		
26.3	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,13 0,009875	211214,00				2085,70		
27	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	76,26384	10450,00	–	796957,13	–	796957,13	–	860713,70
		СП - 8%			–	–	–	–		63756,57	
28	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,274 к ст 219 мм	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	6	10013,69	879,07	60082,16	5274,42	31978,14	22757,94	89467,31
		НР - 99%, СП - 8%			3804,93	26,37	22829,60	158,22		6627,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28.1	144636 С	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН**	т	0,00685 0,0411	203792,00				8375,85		
28.2	147076 С	**Каболка**	т	0,002685 0,016111	1358578,00				21888,32		
29	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,006	3156469,52	703928,30	18938,82	4223,56	13933,05	2459,03	23109,68

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%				130368,00	283610,83	782,21	1701,66		1711,83	
29.1	147176 С	В ТОМ ЧИСЛЕ Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2550	15,3	774,00				11842,20		
				Ответвления к домам с газопроводи Ду110мм								
30	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,5085		421802,50 328107,00	93643,14 34380,25	214486,57 166842,41	47617,54 17482,36	26,62	182481,52 31757,45	428725,54
31	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	513,585		797,00 –	– –	409327,24 –	– –	409327,24	– 32746,18	442073,42
				Узел ответвления-31шт								
32	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 89 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,031		719284,84 570240,00	122475,68 56812,67	22297,83 17677,44	3796,74 1761,19	823,65	19244,25 3323,37	44865,44
32.1	131548 С	В ТОМ ЧИСЛЕ Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00558	100670,00				561,74		
32.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00124	211214,00				261,91		
33	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	31,124		3935,00 –	– –	122472,94 –	– –	122472,94	– 9797,84	132270,78
34	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,111 и ту 89 мм	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%, СП - 8%	футляр	31		4056,64 1541,41	356,12 10,68	125755,99 47783,86	11039,72 331,08	66932,41	47633,79 13871,18	187260,96
		В ТОМ ЧИСЛЕ								17531,21		
34.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,002775	0,086025	203792,00				45813,70		
34.2	147076 С	Каболка	т	0,001088	0,033722	1358578,00						
35	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,031		1506032,63 371616,00	334,44 115,50	46687,01 11520,10	10,37 3,58	35156,54	11408,44 4647,64	62743,09
		В ТОМ ЧИСЛЕ								29752,56		
35.1	147176 С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1240	38,44	774,00						
36	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 99%, СП - 8%	м трубопровода	52,7		1156,83 1085,54	48,58 20,98	60964,94 57207,96	2560,17 1105,65	1196,81	57147,33 9448,98	127561,25
37	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм. толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	52,7		2184,00 –	– –	115096,80 –	– –	115096,80	– 9207,74	124304,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1241-210-0402 241-210-0402 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16**	шт.	31	1134,00	--	35154,00	--	35154,00	--	37966,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2812,32	
39	С1241-208-1403 241-208-1403 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16**	шт.	31	689,00	--	21359,00	--	21359,00	--	23067,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1708,72	
40	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16**	шт.	31	4497,00	--	139407,00	--	139407,00	--	150559,56
		СП - 8%			--	--	--	--		11152,56	
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные. Установка**	т фасонных частей	0,083979	1314819,69	576577,71	110417,24	48420,42	1572,02	77791,99	203265,97
		НР - 99%, СП - 8%			719522,70	216160,86	60424,80	18152,97		15056,74	
42	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	62	1701,00	--	105462,00	--	105462,00	--	113898,96
		СП - 8%			--	--	--	--		8436,96	
43	С1241-117-0201 241-117-0201 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50**	шт.	31	1405,00	--	43555,00	--	43555,00	--	47039,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3484,40	
44	С1241-119-0306 241-119-0306 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	31	460,00	--	14260,00	--	14260,00	--	15400,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1140,80	
45	С1241-115-0106 241-115-0106 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	31	383,00	--	11873,00	--	11873,00	--	12822,84
		СП - 8%			--	--	--	--		949,84	
46	С1241-119-0406 241-119-0406 РСНБ РК 2015	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	шт.	31	386,00	--	11966,00	--	11966,00	--	12923,28
		СП - 8%			--	--	--	--		957,28	
				Врезка в существующий газопровод							
47	Е11-240203-0104 1124-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления**	врезка	4	12056,06	1420,52	48224,24	5682,08	6462,16	35719,20	90658,92
		НР - 99%; СП - 8%			9020,00	--	36080,00	--		6715,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
47.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,056 4,224	295,00				1246,08		
47.2	150607 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x3,0 мм	м	0,27 1,08	3723,00				4020,84		
				Антикоррозионная защита надземного стального Газопровода							
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	м2	19,3	222,32	5,51	4290,78	106,34	1695,13	1727,88	6500,15
		НР - 69%, СП - 8%			128,98	0,77	2489,31	14,86		481,49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 0,003474	439993,00				1528,54		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	19,3		181,50	3,97	3502,95	76,62	1971,11	1014,36	4878,69
		НР - 69%, СП - 8%				75,40	0,77	1455,22	14,86		361,38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
49.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,003474	508438,00				1766,31		
		Подраздел 1.адиографический контроль										
50	Ц13-390201-0703 1339-0201-0703 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	7		3030,53	47,88	21213,71	335,16	1628,55	11742,50	35592,71
		НР - 61%, СП - 8%				2750,00	--	19250,00	--		2636,50	
51	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25		1652,02	36,04	41300,50	901,00	1497,00	23730,53	70233,51
		НР - 61%, СП - 8%				1556,10	--	38902,50	--		5202,48	
		Испытания,продувка										
52	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,314 к ду 110 мм	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,5666		145843,41	114645,07	228478,29	179602,97	5287,21	87410,65	341160,06
		НР - 91%, СП - 8%				27823,38	33491,35	43588,11	52467,55		25271,12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
52.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,41762	0,654243	4560,00				2983,35		
52.2	151425 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,03768	0,059029	23454,00				1384,48		
53	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,314 к ду 110 мм	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,5666		403747,71	306860,84	632511,16	480728,20	2025,15	269929,10	974635,48
		НР - 91%, СП - 8%				95594,16	93749,25	149757,81	146867,58		72195,22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
53.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,13816	0,216441	4560,00				986,97		
53.2	151425 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,01256	0,019676	23454,00				461,49		
53.3	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,314	0,491912	537,00				264,16		
54	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,314 к ду 110 мм	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,5285		145843,41	114645,07	77078,24	60589,92	1783,66	29488,40	115091,97
		НР - 91%, СП - 8%				27823,38	33491,35	14704,66	17700,18		8525,33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
54.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,41762	0,220712	4560,00				1006,45		
54.2	151425 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,03768	0,019914	23454,00				467,06		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0.18 к пр 63 мм	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,5285	231447,73	175907,49	122320,13	92967,11	391,64	52201,07	188482,90
		НР - 91%, СП - 8%				54799,20	53741,61	28961,38	28402,44		13961,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,0792	0,041857	4560,00				190,87		
55.2	151425 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 377х9,0 мм	м	0,0072	0,003805	23454,00				89,25		
55.3	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,18	0,09513	537,00				51,08		
					Опознавательный знак-41 шт							
56	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		41	6569,15	927,75	269335,15	38037,75	19803,00	245372,75	555884,53
		НР - 108%; СП - 8%				5158,40	382,99	211494,40	15702,59		41176,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,01968	647579,00				12744,35		
56.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,007933	523700,00				4154,77		
57	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные металлические. масса сборочной елиницы до 0,1 т	т		0,24764	908785,00	--	225051,52	--	225051,52	--	243055,64
		СП - 8%				--	--	--	--		18004,12	
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		6,68628	181,50	3,97	1213,56	26,55	682,86	351,41	1690,17
		НР - 69%; СП - 8%				75,40	0,77	504,15	5,15		125,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001204	508438,00				611,92		
59	С1251-102-0401 251-102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.		41	1093,00	--	44813,00	--	44813,00	--	48398,04
		СП - 8%				--	--	--	--		3585,04	
					Ограждение кранового узла							
60	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м без цоколя. Установка	м оград		7	4154,47	1286,32	29081,29	9004,24	301,77	28160,82	61821,48
		НР - 118%; СП - 8%				2825,04	584,26	19775,28	4089,82		4579,37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00084	207992,00				174,71		
61	С1212-101-2301 212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		0,7	26008,00	--	18205,60	--	18205,60	--	19662,05
		СП - 8%				--	--	--	--		1456,45	
62	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Панель ПМ1	т		0,4838752	818975,00	--	396281,69	--	396281,69	--	427984,23
		СП - 8%				--	--	--	--		31702,54	
63	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2		12,4	1706,00	--	21154,40	--	21154,40	--	22846,75
		СП - 8%				--	--	--	--		1692,35	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	15875,62	132,13	15875,62	132,13	43,49	18594,96	37228,23
		НР - 11,8% СП - 8%				15700,00	58,44	15700,00	58,44		2757,65	
65	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Калитка КЛ1	т		0,04848	868671,00	–	42113,17	–	42113,17	–	45482,22
		СП - 8%				–	–	–	–		3369,05	
66	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2		1,96	1706,00	–	3343,76	–	3343,76	–	3611,26
		СП - 8%				–	–	–	–		267,50	
67	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1714	814349,00	–	139579,42	–	139579,42	–	150745,77
		СП - 8%				–	–	–	–		11166,35	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		19,0013904	90,76	1,99	1724,57	37,81	970,41	499,27	2401,74
		НР - 69% СП - 8%				37,70	0,38	716,35	7,22		177,91	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
68.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,00171	508438,00				869,49		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					543354,64				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						862362,84			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге						265300,97			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							924957,32		
	Накладные расходы		Тенге								767481,45	
	Сметная прибыль		Тенге								247852,51	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									3346008,74
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									17612970,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3268294,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2126618,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						643307,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7359404,00		
		- Накладные расходы	Тенге								3553989,00	
		- Сметная прибыль	Тенге								1304664,00	
		Итого по акту	**Тенге**									**17612970**
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	**Тенге**									**16732322**
		Итого со скидкой	**Тенге**									**11712625**
		НДС-12%	**Тенге**									**1405515**
		Итого с НДС	**Тенге**									**13118140**

Генподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ Алтынбекулы А.

Субподрядчик: ТОО "КазЭнергоПроектСтрой"

Заместитель директора _____ Махатов Н.