Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562
Форма Р - 1

ИИН/БИН

Заказчик КГУ "Аппарат акима Рассветского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" | 031140003799
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Рассвет, ВОСЬМАЯ, 5
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ИП "Ансар" Карагандинская область, .Караганда, микрорайон Байкена Ашимова 17, 1. | 880418351079
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 23 «22» апреля 2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ от 06.05.2025 года

Номер документа	Дата составления
1	06.05.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	ндс 12%	стоимость
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Текущий ремонт кровли здания акимата в с.Рассвет Кызылжарского района СКО			работа	1	13 900 446.44	1 668 053.57	15 568 500.01
				Итого	1	x	x	15 568 500.01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель _____ Абдыкашев Д.М
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Руководитель _____ Шаповалова Г.А.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.05.2025

М.П.

М.П.

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Рассветского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ИП "Ансар" Абдыкашев Дархан Манарбекович**

Наименование строительства и его адрес: **Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Рассвет, ВОСЬМАЯ, 5**

Утверждена Постановлением Госкомстата
Типовая межведомственная форма № КС-3
Республика Казахстан от 16.11.94г.№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23	2025-04-22				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2025) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2025г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2025г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт кровли здания акимата в с.Рассвет Кызылжарского района СКО	-	13 900 446.44	-	-	-	-	-	-	1 668 053.57	15 568 500.01
Итого к оплате		13 900 446.44							1 668 053.57	15 568 500.01

Сдал(Подрядчик):
ИП "Ансар"

Руководитель _____ Абдыкашев Д.М.

Принял(заказчик):
КГУ "Аппарат акима Рассветского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ Шаповалова Г.А.

Дата принятия(подписания) работ: 06.05.2025г.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Рассветского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ИП «Ансар»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Рассвет, ВОСЬМАЯ, 5**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт кровли здания акимата в с.Рассвет Кызылжарского района СКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор №23 от «22» апреля 2025 г.**

Дата составления	Отчетный период
	месяц
06.05.2025	май

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14 378 027**
	Раздел 1.	**Демонтажные работы крыши**				**1 587 326**
1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	699	1 398	977 747
2	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	699	827	578 395
3	1208-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	2	15 592	31 184
	Раздел 2.	**Монтажные работы крыши**				**12 790 701**
4	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,1	288 688	28 869
5	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	699	2 841	1 986 966
6	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	699	6 810	4 762 843
7	224-103-0224 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	804,30	4 390	3 530 869
8	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	88	5 252	462 176

1	2	3	4	5	6	7
9	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	112	3 958	444 268
10	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	12,5	8 415	105 188
11	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	120	3 933	471 960
12	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	60	293	17 580
13	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	60	217	13 020
14	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	13	10 410	135 330
15	1112-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Водосточные системы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	70	4 089	286 230
16	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	70	2 371	165 970
17	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	70	1 094	76 580
18	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4 090	8 180
19	1112-0101-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	42	1 832	76 944
20	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	42	2 690	112 980
21	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2 666	47 988
22	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666	15 996
23	1115-0402-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, известковая	$м^2$ фасада	86	474	40 764

Цена с учетом скидки	**13 900 446,44**
НДС, 12%	**1 668 053,57**
Итого с учетом скидки и НДС, 12%	**15 568 500,01**

ПРИНЯЛ:
КГУ "Аппарат акима Рассветского сельского округа
Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ Шаповалова Г.А.

СДАЛ:
ИП «Ансар»

Руководитель _____ Абдыкашев Д.М.