Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 20 » декабря 2024 г.

Технический надзор:
ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» в лице директора Бекенова Самата Дулатовича, г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, дом 47, нп. 14, индекс 010000
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице:эксперта **Аширбекова С.А., аттестат №KZ49VJE00077594 от 06.12.2022 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующий на основании Договора № 640 от 15 .04.2021года
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс).**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Руководитель: Карагойшин Асхат Жиенбаевич
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось:
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Казэнергоинвест»**
лицензия ГСЛ №23025113 от 15.11.2023 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Абдурахманова Даулетбека Баходировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: ----------
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2021 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23 месяцев;
фактически, месяц: 30 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **4 592 800 тысяч тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **3 892 216** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **52 795** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 183 607,732** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **4 047 942,556** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **52 795** тысяч тенге; прочие – **82 870,166** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом: (проектно-сметной документацией):
ТОО «ЕрКо-инжиниринг» – проект «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь», Корректировка (2 пусковой комплекс)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» директор Бекенов Самат Дулатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) технического надзора:

Аширбеков С.А., аттестат №KZ49VJE00077594 от 06.12.2022 года

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«20» декабря 2024 г.

Авторский надзор **ТОО «ЕрКо-инжиниринг» в лице директора Жанбосын Шыңғыс Айтыматулы, г. Астана, ул. Ермека Серкебаева 13, офис 602**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующий на основании Договора № 616 от 26.10.2020 года.
номер договора и дата

по объекту: **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс).**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Руководитель: Карагойшин Асхат Жиенбаевич
подтверждает, что:
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Казэнергоинвест»**
ГСЛ №23025113 от 15.11.2023 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: **Абдурахманова Даулетбека Баходировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: ТОО «Invest PRO STROY», ГСЛ № 08231 от 22.04.2021 г, ТОО «ПОЛЮС ПЛЮС» ГСЛ № 007924 от 22.04.2021 г, ТОО «Ару-Жол» №23027849 от 26.12.2023 г., ТОО «Компания Энергодор» №22020778 от 08.11.2022 г., ТОО «СМЭУ АСТАНА» №21018311 от 20.05.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2021 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23 месяцев;
фактически, месяц: 30 месяцев.

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта.

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены.

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Объект построен в соответствии с проектом: (проектно-сметной документацией):
ТОО «ЕрКо-инжиниринг» – проект «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь», Корректировка (2 пусковой комплекс)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-0170/23 от 02.05.2023 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями

государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

организация **ТОО «ЕрКо-инжиниринг»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Директор Жанбосын Шыңғыс Айтыматулы

подпись, дата

МП

эксперт(ы) по авторскому надзору:

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казэнергоинвест»**
Республика Казахстан, г. Астана, ул. К.Мухамедханова 5, н.п. 13 , индекс 010000
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдурахманова Даулетбека Баходировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс). Дорожная одежда. Разметка. Дорожные знаки. Тротуары. Озеленение. МАФ. Освещение. Светофорная сигнализация**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана», руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Invest PRO STROY», ГСЛ № 08231 от 22.04.2021 г, ТОО «ПОЛЮС ПЛЮС» ГСЛ № 007924 от 22.04.2021 г, ТОО «СМЭУ АСТАНА» №21018311 от 20.05.2021г..
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЕрКо-инжиниринг» – проект «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь», Корректировка (2 пусковой комплекс) QJ/2020-РП-1-АД.1.Генеральный план и сооружения транспорта. Чертежи. QJ/2020-РП-1-АД.1.1 Обустройство улиц и организация дорожного движения. QJ/2020-РП-1-АД.2 Генеральный план и сооружение транспорта. Ведомости. QJ/2020-РП-1-АД.3 Генеральный план и сооружения транспорта. Светофорная сигнализация. QJ/2020-РП-1-ЭН. Наружное электроосвещение
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заключением РГП «Госэкспертиза» № 01-0170/23 от 02.05.2023 г
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Дорожная одежда ул.Ертыс	м2	14441,29	14441,29	14441,29	14441,29
2	Дорожная одежда ул.Акарыс	м2	12026,03	12026,03	12026,03	12026,03
3	Дорожная одежда ул.Дегерес	м2	4861,21	4861,21	4861,21	4861,21
4	Тротуары ул.Ертыс	м2	4906,54	4906,54	4906,54	4906,54
5	Тротуары ул.Акарыс	м2	2590,66	2590,66	2590,66	2590,66
6	Тротуары ул.Дегерес	м2	957,32	957,32	957,32	957,32
7	Дорожные знаки ул.Ертыс	шт	12	12	12	12
8	Дорожные знаки ул.Акарыс	шт	26	26	26	26
9	Дорожные знаки ул.Дегерес	шт	12	12	12	12
10	МАФ ул.Ертыс	шт	42	42	42	42
11	МАФ ул.Акарыс	шт	44	44	44	44
12	МАФ ул.Дегерес	шт	16	16	16	16
13	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Ертыс	шт	17	17	17	17
14	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Акарыс	шт	42	42	42	42
15	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Дегерес	шт	39	39	39	39
	Дорожная разметка ул. Ертыс					
16	Разметка/сплошная/ширина линии 0,1м	км	0,1615	0,1615	0,1615	0,1615
17	Разметка/пунктирная/ширина линии 0,1м	км	1,06	1,06	1,06	1,06
18	Разметка/поперечная/	м2	88,1	88,1	88,1	88,1
	Дорожная разметка ул. Акарыс					
19	Разметка/сплошная/ширина линии 0,1м	км	0,2049	0,2049	0,2049	0,2049
20	Разметка/пунктирная/ширина линии 0,1м	км	1,4556	1,4556	1,4556	1,4556
21	Разметка/поперечная/	м2	63,1	63,1	63,1	63,1

	Дорожная разметка ул. Дегерес					
22	Разметка/сплошная/ширина линии 0,1м	км	0,02	0,02	0,02	0,02
23	Разметка/пунктирная/ширина линии 0,1м	км	0,4576	0,4576	0,4576	0,4576
24	Разметка/поперечная/	м2	11,8	11,8	11,8	11,8
	Светофорная сигнализация ул.Ертыс					
25	Транспортные светофоры	шт	10	10	10	10
26	Пешеходные светофоры	шт	8	8	8	8
	Защита существующих сетей газоснабжения, ул.Ертыс	**м.п.**	**754,8**			
27	Плиты П12д-15	шт	510	510	510	510
	Защита существующих сетей газоснабжения, ул.Акарыс	**м.п.**	**824,36**			
28	Плиты П12д-15	шт	557	557	557	557
	Защита существующих сетей газоснабжения, ул.Дегерес	**м.п.**	**1262,4**			
29	Плиты П12д-15	шт	853	853	853	853
	Защита существующих наружных сетей связи, ул.Ертыс	**м.п.**	**633,44**			
30	Блоки ФБС 9.3.6 9.3.6	шт.	1409	1409	1409	1409
31	Плиты П12д-15	шт	428	428	428	428
32	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 150[6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	42	42	42
	Защита существующих наружных сетей связи, ул.Акарыс	**м.п.**	**1135,2**			
33	Блоки ФБС 9.3.6 9.3.6	шт.	2270	2270	2270	2270
34	Плиты П12д-15	шт	767	767	767	767
	Защита существующих наружных сетей связи, ул.Дегерес	**м.п.**	**244,2**			
35	Блоки ФБС 9.3.6 9.3.6	шт.	555	555	555	555
36	Плиты П12д-15	шт	165	165	165	165
	Озеленение (деревья и газон) ул. Ертыс					
37	Клен (высота 3,5-4 м)	шт	215	215	215	215
38	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	500	500	500	500
39	Ясень (высота 3,5-4 м)	шт	199	199	199	199
40	Газон	м2	10087,91	10087,91	10087,91	10087,91
	Озеленение (деревья и газон) ул. Акарыс					
41	Клен (высота 3,5-4 м)	шт	314	314	314	314

42	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	93	93	93	93
43	Газон	м2	7048,85	7048,85	7048,85	7048,85
	Озеленение (деревья и газон) ул. Дегерес					
44	Тополь (высота 3,5-4 м)	шт	135	135	135	135
45	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	95	95	95	95
46	Газон	м2	2979,78	2979,78	2979,78	2979,78

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на объекте уложены асфальт – 31 328,53 м2, брусчатка – 8454,52 м2, установлены дорожные знаки – 50 шт, устновлены оцинкованные опоры освещения с кронштейнами и светильниками Н= 10 м 2-х рожковые – 98 шт, МАФ – 102 шт, фундаментные блоки и дорожные плиты для усиления существующих сетей связи, общая длина составляет – 2012,84 м.п. , уложены дорожные плиты для усиления существующих сетей газа, общая длина составляет – 2939,56 м.п.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2021 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23 месяцев;
фактически, месяц: 30 месяцев..

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта объекта «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток

(левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс)», что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Каратоишин Асхат Жиенбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:
Объект **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс).**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

подпись руководителя, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 20 » декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казэнергоинвест»**
Республика Казахстан, г. Астана, ул. К.Мухамедханова 5, н.п. 13 , индекс 010000
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдурахманова Даулетбека Баходировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс). Наружные сети водопровода и канализации**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана», руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Invest PRO STROY», ГСЛ № 08231 от 22.04.2021 г, ТОО «ПОЛЮС ПЛЮС» ГСЛ № 007924 от 22.04.2021 г,
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЕрКо-инжиниринг» – проект «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь», Корректировка (2 пусковой комплекс) QJ/2020-РП-1-НВК,ЛК. Наружные сети водопровода и канализации.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заключением РГП «Госэкспертиза» № 01-0170/23 от 02.05.2023 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
	Водопровод В-1 ул.Ертыс					
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-225x13,4	м.п.	1036,49	1036,49	1036,49	1036,49
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-63x3,8	м.п.	336	336	336	336
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-32x3,6	м.п.	214	214	214	214

4	Задвижка ø 400 мм	шт	1	1	1	1
5	Задвижка ø 200 мм	шт	16	16	16	16
6	Задвижка ø 100 мм	шт	1	1	1	1
7	Задвижка ø 50 мм	шт	35	35	35	35
8	Задвижка ø 32 мм	шт	38	38	38	38
9	Гидрант пожарный	шт	12	12	12	12
10	Колодец ø 2 м	шт	2	2	2	2
11	Колодец ø 1,5 м	шт	37	37	37	37
12	Колодец ø 1,0 м	шт	32	32	32	32
	Водопровод В-1 ул.Акарыс					
13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-225x13,4	м.п.	1133,97	1133,97	1133,97	1133,97
14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 СДР 17 -63x3,8	м.п.	177,75	177,75	177,75	177,75
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 СДР 11 -40x4,5	м.п.	22,22	22,22	22,22	22,22
16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-32x3,6	м.п.	92,84	92,84	92,84	92,84
17	Задвижка ø 200 мм	шт	34	34	34	34
18	Задвижка ø 150 мм	шт	1	1	1	1
19	Задвижка ø 50 мм	шт	14	14	14	14
20	Задвижка ø 40 мм	шт	15	15	15	15
21	Задвижка ø 32 мм	шт	6	6	6	6
22	Гидрант пожарный	шт	9	9	9	9
23	Колодец ø 2 м	шт	1	1	1	1
24	Колодец ø 1,5 м	шт	26	26	26	26
	Водопровод В-1 ул.Дегерес					
25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-225x13,4	м.п.	456,23	456,23	456,23	456,23
26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-63x3,8	м.п.	180	180	180	180
27	Задвижка ø 200 мм	шт	1	1	1	1
28	Задвижка ø 100 мм	шт	1	1	1	1
29	Задвижка ø 50 мм	шт	12	12	12	12
30	Задвижка ø 32 мм	шт	5	5	5	5
31	Гидрант пожарный	шт	4	4	4	4
32	Колодец ø 2 м	шт	2	2	2	2
33	Колодец ø 1,5 м	шт	37	37	37	37
34	Колодец ø 1,0 м	шт	12	12	12	12

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на объекте уложены сети водопровода ПЭ 100 SDR17 д.225x13,4 – 2 626,69 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.63x3,8 – 693,75 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.40x4,5 -22,22 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.32x3,6 – 306,84 м.п.,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: март 2021 года;

окончание работ: декабрь 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23 месяцев;

фактически, месяц: 30 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (наружные сети водопровода) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта объекта «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс)», что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

подпись руководителя, дата

ГКП «Астана су арнасы» Зейнулкабдин Д.Ж. 19.12.2024г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Строительство улиц мкр Юго-Восток в г. Астане. 2 очередь (2 пусковой комплекс)

подпись руководителя, дата

Исполнитель ГКП «Астана су арнасы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс).**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс) Корректировка.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ» М.П.

подпись руководителя, дата

- Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казэнергоинвест»**
Республика Казахстан, г. Астана, ул. К.Мухамедханова 5, н.п. 13 , индекс 010000
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдурахманова Даулетбека Баходировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс). Наружные сети водопровода и канализации**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана», руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Invest PRO STROY», ГСЛ № 08231 от 22.04.2021 г, ТОО «ПОЛЮС ПЛЮС» ГСЛ № 007924 от 22.04.2021 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЕрКо-инжиниринг» – проект «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь», Корректировка (2 пусковой комплекс) QJ/2020-РП-1-НВК,ЛК. Наружные сети водопровода и канализации.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заключением РГП «Госэкспертиза» № 01-0170/23 от 02.05.2023 г.
наименование организации, утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
	Канализация К-1 ул.Ертыс					
1	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей	м.п.	574,41	574,41	574,41	574,41

	канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р					
2	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	497,12	497,12	497,12	497,12
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	476,51	476,51	476,51	476,51
4	Колодец ø 1,5 м	шт	47	47	47	47
5	Колодец ø 1,0 м	шт	39	39	39	39
	Канализация К-1 ул.Акарыс					
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	45,45	45,45	45,45	45,45
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	64,30	64,30	64,30	64,30
8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	1007,14	1007,14	1007,14	1007,14
9	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	355,16	355,16	355,16	355,16
10	Колодец ø 1,5 м	шт	41	41	41	41
	Канализация К-1 ул.Дегерес					
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	440	440	440	440
12	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	120	120	120	120
13	Колодец ø 1,5 м	шт	20	20	20	20
14	Колодец ø 1,0 м	шт	9	9	9	9

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на объекте уложены сети канализации ПЭ 100 SDR17 д.560x33,2 –45,45 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.355x21,1 –64,30 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.315x18,7 –1 923,65 м.п., SN 12 PP д.160 – 1 049,57 м.п., трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм – 497,12 м.п.,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2021 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23 месяцев;
фактически, месяц: 30 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (наружные сети канализации) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта объекта «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс)», что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

подпись руководителя, дата

ГКП «Астана су арнасы» Зайнеграбдин Т.Х. 16.09.2024г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

Строительство улиц мкр. Юго-Восток в г. Астана 2 очередь (2 пусковой комплекс).

подпись руководителя, дата

Исполнитель ГКП «Астана су арнасы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс).**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс) Корректировка.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

_____

подпись руководителя, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 20 » декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казэнергоинвест»**
Республика Казахстан, г. Астана, ул. К.Мухамедханова 5, н.п. 13 , индекс 010000
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдурахманова Даулетбека Баходировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс). Наружные сети водопровода и канализации**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана», руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Invest PRO STROY», ГСЛ № 08231 от 22.04.2021 г, ТОО «ПОЛЮС ПЛЮС» ГСЛ № 007924 от 22.04.2021 г
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЕрКо-инжиниринг» – проект «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь», Корректировка (2 пусковой комплекс) QJ/2020-РП-1-НВК.ЛК. Наружные сети водопровода и канализации.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заключением РГП «Госэкспертиза» № 01-0170/23 от 02.05.2023 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
	Ливневая канализация К-2 ул.Ертыс					
1	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5	м.п.	333,25	333,25	333,25	333,25

	группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011					
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	630,32	630,32	630,32	630,32
3	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	64,01	64,01	64,01	64,01
4	Колодец ø 1,5 м	шт	25	25	25	25
5	Колодец ø 1,0 м	шт	53	53	53	53
	Ливневая канализация К-2 ул.Акарыс					
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	658,76	658,76	658,76	658,76
7	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	237	237	237	237
8	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м.п	23,71	23,71	23,71	23,71
9	Колодец ø 1,5 м	шт	25	25	25	25
10	Колодец ø 1,0 м	шт	47	47	47	47
	Ливневая канализация К-2 ул.Дегерес					
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	360	360	360	360
12	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	49	49	49	49
13	Колодец ø 1,5 м	шт	10	10	10	10
14	Колодец ø 1,0 м	шт	20	20	20	20

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на объекте уложены сети ливневой канализации ПЭ 100 SDR17 д.400x23,7 –1 649,08 м.п., SN 12 PP д.250 – 64,01 м.п., SN 8 PP д.250 – 72,71 м.п., трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм – 570,25 м.п.,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2021 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23 месяцев;
фактически, месяц: 30 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (наружные сети ливневой канализации) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта объекта «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс)», что подтверждается поставщиками услуг по инженерному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П.

подпись руководителя, дата

ГКП на ПВХ «Elorda Eco System»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П.

Строительство улиц. мк-н ЮГВ левая сторона 2 очередь 2 (пусковой комплекс

подпись руководителя, дата

Исполнитель ГКП на ПВХ «Elorda Eco System»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс).**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя М.П.

подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс) Корректировка.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

_____

подпись руководителя, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 20 » декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казэнергоинвест»**
Республика Казахстан, г. Астана, ул. К.Мухамедханова 5, н.п. 13 , индекс 010000
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдурахманова Даулетбека Баходировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс).**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана», руководитель Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЕрКо-инжиниринг» – проект «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь». Корректировка (2 пусковой комплекс) QJ/2020-РП-1-ЭС. Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) заключением РГП «Госэкспертиза» № 01-0170/23 от 02.05.2023 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Ертыс) от РП-58 - Ертыс 18 К90					

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR26-160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	581	581	581	581
Кабели силовые АВБбШв 4x95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	775	775	775	775
Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Ертыс) от ТП-1913-Ертыс 42 К49					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR26-160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	406	406	406	406
Кабели силовые АВБбШв 4x95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	307	307	307	307
Кабели силовые АСБл 3x150-10 ГОСТ 18410-73	м.п.	610	610	610	610
Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Акарыс) от ТП-1055-Акарыс,39 К11 до ТП-1055-Акарыс,59 К12					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR26-160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	1502	1502	1502	1502
Кабели силовые АВБбШв 4x95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	284,1	284,1	284,1	284,1
Кабели силовые АСБл 3x150-10 ГОСТ 18410-73	м.п.	906,2	906,2	906,2	906,2
Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Акарыс) от ТП-1911-Акарыс,19-21 К3					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR26-160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	448	448	448	448
Кабели силовые АВБбШв 4x95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	670	670	670	670

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на объекте выполнено переустройство КЛ-0,4кВ – 2036,1 м.п., переустройство КЛ-10кВ – 1516,2 м.п., трубопровод из негорючих п/э труб диам. 160 мм – 2937 м.п. .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2021 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23 месяцев;
фактически, месяц: 30 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено ____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (наружные сети электроснабжения) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь», что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

подпись руководителя, дата

АО «Астана-РЭК» Председатель правления АО «Астана РЭК» Абжанов Р.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П.

И.о. председателя Правления Беликов Д.Н.

подпись руководителя, дата

Строительство ул. мкр. Юго-Восток (левая сторона)

Исполнитель АО «Астана-РЭК»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс).**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает:

Объект **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс) Корректировка.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.

ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

_____

подпись руководителя, дата

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
акционерлік қоғамы
«Желі» дивизионы» бірлестігі
Астана қатынау желісін
пайдалану департаменті
(Астана ҚЖПД)

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

Акционерное общество
«КАЗАХТЕЛЕКОМ»
Объединение «Дивизион «Сеть»
Департамент эксплуатации сети
доступа Астана
(ДЭСД Астана)

010000, Астана қаласы, Абай көшесі, 31
тел.: 8-(7172)-57-77-50
E-Mail: astana@telecom.kz

010000, город Астана, улица Абая, 31
тел.: 8-(7172)-57-77-50
E-Mail: astana@telecom.kz

14-6-6-11-09 № 41.
06.01.2025 ж

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ КӨЛІК ЖӘНЕ ЖОЛ – КӨЛІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫН ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫНА " ММ

На ваш запрос входящий № 21301 Notes Link от 30.12.2024г. о подписании декларации о соответствии объекта по "Строительству улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в городе Астана, 2-очередь" Корректировка (1 пусковой комплекс) и (2 пусковой комплекс) расположенного по адресу г. Астана, район "Алматы", ж.м. Юго-Восток (левая сторона) , АО "Қазақтелеком" Объединение "Дивизион "Сеть" Департамент эксплуатации сетей доступа г. Астана (далее - ДЭСД Астана) сообщает о том, что в соответствии с пунктом 11 "Декларации о соответствии", утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии по вышеуказанному объекту со стороны АО "Қазақтелеком" Объединение "Дивизион "Сеть" ДЭСД Астана не требуется.

Директор ДЭСД Астана
Есщанов Б.С.

Исп.: Сейтмагамбетова Г.А.
тел.: 8(7172) 277-742

002422

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ»
акционерлік қоғамы
«Желі» дивизионы» бірлестігі
Астана қатынау желісін
пайдалану департаменті
(Астана ҚЖПД)

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
"KAZAKHTELECOM JOINT STOCK COMPANY"

Акционерное общество
«КАЗАХТЕЛЕКОМ»
Объединение «Дивизион «Сеть»
Департамент эксплуатации сети
доступа Астана
(ДЭСД Астана)

010000, Астана қаласы, Абай көшесі, 31
тел.: 8-(7172)-57-77-50
E-Mail: astana@telecom.kz

010000, город Астана, улица Абая, 31
тел.: 8-(7172)-57-77-50
E-Mail: astana@telecom.kz

14-6-6-11-09 № 41.
06.01.2025г.

ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АСТАНА"

"Қазақтелеком" АҚ "Желі" Дивизионы" бірлестігі Астана қ. Қатынау желісін пайдалану департаменті (Астана ҚЖПД) "Астана қаласынан Оңтүстік-Шығыс шағын ауданының (сол жағы) көшелерін салу, 2-кезек (1 іске қосу кешені) және Астана қаласы, "Алматы" ауданы, Оңтүстік-Шығыс т.м. (сол жағы) мекенжайында орналасқан (2 іске қосу кешені) нысанының сәйкестігі туралы декларацияға қол қою туралы 2024.30.12 № 21301 Notes Link сұранысыңызға, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығымен бекітілген «Сәйкестік туралы декларацияның» 11-тармағына сәйкес, инженерлік және коммуналдық камтамасыз ету бойынша қызмет көрсетушілер декларацияға тек сыртқы инженерлік коммуникациялар бойынша декларацияға қол қоятындығын хабарлайды. Осыған байланысты "Қазақтелеком" АҚ "Желі" Дивизионы" бірлестігі Астана ҚЖПД жоғарыда аталған нысанға сәйкестік туралы декларацияға қол қоюды қажет етпейді.

Астана КЖПД директоры
Б.С. Есщанов

Орынд.: Г.А Сейтмағамбетова
тел.: 8(7172) 277-742

002421

№ 11845-10 от 30.12.2024
2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 503-07-07/2675 шығыс хатына.

«Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» мемлекеттік мекемесі (A.nurgalieva@astana.kz)

«Астана-Теплотранзит» АҚ **«Астана қаласындағы Оңтүстік-Шығыс шағынауданының (сол жағы) көшелерін салу. 2-кезек», Астана қаласы «Алматы» ауданы, Оңтүстік-шығыс (сол жағы) т.к. мекенжайында орналасқан (1 іске қосу кешені) және (2 іске қосу кешені) түзету»**нысанының сәйкестік туралы декларациясына қол қою бойынша мынаны хабарлайды:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі №235 бұйрығымен бекітілген «Сәйкестік туралы декларацияның» 11-тармағына сәйкес инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер тек сыртқы инженерлік коммуникациялар жөніндегі декларацияға қол қояды. Осыған байланысты жоғарыда көрсетілген нысан бойынша «Астана-Теплотранзит» АҚ тарапынан Сәйкестік туралы декларацияға қол қою талап етілмейді.

Осы шешіммен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасы ӘҚБтК-нің 91-бабының 3-бөлігіне сәйкес, Сіз жоғары тұрған органға немесе сотқа шағымдануға құқылысыз.

Басқарма төрағасы **Қ. Бегімов**

Орынд.: Қабден І. А.
Тел.: 77-12-20
i.kabden@a-tranzit.kz

На исх. № 503-07-07/2675 от 27 декабря 2024 года

Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
(A.nurgalieva@astana.kz)

АО «Астана-Теплотранзит» по подписанию декларации о соответствии объекта **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в городе Астана. 2- очередь» Корректировка (1 пусковой комплекс) и (2 пусковой комплекс) расположенного по адресу:г.Астана, район «Алматы», ж.м. Юго-Восток (левая сторона)** сообщает:

В соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии, по вышеуказанному объекту, со стороны АО «Астана-Теплотранзит» не требуется.

В случае несогласия с данным решением, согласно части 3 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, Вы вправе обжаловать его в вышестоящий орган или в суд

Председатель правления **К. Бегимов**

Исп.: Қабден І. А.
Тел.: 77-12-20
i.kabden@a-tranzit.kz

Согласовано
30.12.2024 10:06 Жусупов Ербол Магауйденович
Подписано
30.12.2024 16:11 Бегимов Кайрат Баяндинович

Данный электронный документ DOC ID KZ4O0J1202410014320837F9CD подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» https://documentolog.com/.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://documentolog.com/?verify=KZ4O0J1202410014320837F9CD

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 11845-10 от 30.12.2024 г.
Организация/отправитель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»
Получатель (-и)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АСТАНЫ»
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Жусупов Ербол Магауйденович без ЭЦП Время подписи: 30.12.2024 10:06
	Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" Подписано: БЕГИМОВ КАЙРАТ MIIVwQYJ...xLBasc7Y= Время подписи: 30.12.2024 16:11
	Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" ЭЦП канцелярии: УВАИСОВА АЙМАН MIIR+AYJ...FHuDW7uE= Время подписи: 30.12.2024 16:15

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

№ Исх-743 от 30.12.2024

ТОО «GorSvetGroup»
БИН 070 540 009 063

РК, г. Астана,
пр. Ақжол, 113

+7 (7172) 737 737
info@gor-svet.kz

ГУ «Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

В ответ на исх.№ 503-07-07/2675 от 27.12.2024

ТОО «GorSvetGroup», касательно объекта «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в городе Нур-Султан. 2-очередь» Корректировка (1 пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс), расположенного по адресу: г Астана, район «Алматы», ж.м. Юго-Восток (левая сторона), по выданным Техническим условиям подтверждает, что согласование п. №11 Декларации соответствия к Акту приемки в эксплуатацию, не требуется.

Заместитель директора по строительству **Абдиев Н.К.**

Подписано
30.12.2024 12:23 Абдиев Нуржан Курмангалиевич
Действителен ***Уникальное имя владельца:*** *АБДИЕВ НУРЖАН* ***Дата начала:*** *2024-04-24 16:14:06 (+05)* ***Дата окончания:*** *2025-04-24 16:14:06 (+05)* ***Серийный номер:*** *645988804488019812057653991666626279378950387330* ***Субъект:*** *GIVENNAME=КУРМАНГАЛИЕВИЧ, OU=BIN070540009063, O="Товарищество с ограниченной ответственностью \"GorSvetGroup\"", C=KZ, SERIALNUMBER=IIN880519300767, SURNAME=АБДИЕВ, CN=АБДИЕВ НУРЖАН* ***Издатель:*** *CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ*

Дата: 30.12.2024 15:30. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

Данный электронный документ DOC ID KZVJVLF202410001200A05ECB3 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» https://documentolog.com/.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://documentolog.com/?verify=KZVJVLF202410001200A05ECB3

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ Исх-743 от 30.12.2024 г.
Организация/отправитель	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GORSVETGROUP»
Получатель (-и)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА АСТАНЫ»
Электронные цифровые подписи документа	Товарищество с ограниченной ответственностью "GorSvetGroup" Подписано: АБДИЕВ НУРЖАН MIIRqAYJ...Tj/yE5MYD Время подписи: 30.12.2024 12:23
	Товарищество с ограниченной ответственностью "GorSvetGroup" ЭЦП канцелярии: ХУСАИНОВА ЖУЛДЫЗ MIISKgYJ...hBd7yQw== Время подписи: 30.12.2024 13:59

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 30.12.2024 15:30. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП