Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» сентября 2018 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Актобе», 030000, г.Актобе, Алтынсарина, 31 Алимбаев Асылбек Сыдыкович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 03 » сентября 2018 г. ТОО «Нур-Бер 2006», Директор Қалқайұлы Болат, пр-т А.Молдагуловой д.33, каб 301, г.Актобе**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
от « 03 » сентября 2018г. ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Досов Р.И., аттестат эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ07VJE00016173 от 09.03.2016г., № KZ52VJE00016915 от 05.04.2016г., № KZ75VJE00014173 от 04.11.2015г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 03 » сентября 2018 г. ТОО «Иншаб» директор Имагамбетов О.С.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Маресьева, через ул.Пацаева, Бр.Жубановых, пр.Абулхаир хана до ул.Тургенева города Актобе»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ул.Маресьева, через ул.Пацаева, Бр.Жубановых, пр.Абулхаир хана до ул.Тургенева города Актобе**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю. **Акимат г.Актобе**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «18» марта 2016 года №1074;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ68REA00093929 от 16.05.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Иншаб» рабочий проект № 970**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства города Актобе» приказ № 03-8/633 от 09.11.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2018 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 730 мм, толщина стенки 10,0 мм	м	90		90	
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	16		16	
Лотки каналов Л4	м	171		171	
Ограды металлические	п.м.	808		808	
Перила	п.м.	40		40	
Асфальто-бетонное покрытие	м2	629		629	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): **50082,73 тыс. тг.** всего тенге, в том числе строительно-монтажных работ **36, 782 млн.** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **48 704 291, 68** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **41 193 600, 00** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Маресьева, через ул.Пацаева, Бр.Жубановых, пр.Абулхаир хана до ул.Тургенева города Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Алимбаев А. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Досов Р.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Имагамбетов О.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Калкайулы Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006"
Наименование стройки: Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта : Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **май** 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/184	26.04.2018				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2018 г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.	5 170 586,79		4 616 595,35	0	0	553 991,44	**5 170 586,79**
в том числе за отчетный месяц:		5 170 586,79	4 616 595,35	0	0	553 991,44	**5 170 586,79**
Итого к оплате за текущий месяц	**5 170 586,79**	**тенге**					

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нур-Бер 2006" _____ **Қалқайұлы Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006"
Наименование стройки - Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

Наименование объекта - Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

Акт выполненных работ №1
за май 2018 года
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 970-2-1

на Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Ливневая канализация					
		РАЗДЕЛ 2. /от ПК-11+76,1 до ПК-14+86,8; от ПК-15+61,8 до ПК 16+62/Водопропускные существующие железобетонные каналы,днище монолитное					
7	12-160101-1101 РСНБ РК 2015	**Каналы проходные и полупроходные. Очистка от сухого ила и грязи при снятых трубах. Расстояние до 4 м, глубина очистки до 2 м**	**м3 ила, грязи**	**75,0000**		**3395,93**	**254694,89**
		НР первого уровня	%	59,1		2007,00	150524,68
		НР второго уровня	%	3,8		205,31	15398,34
		Накладные расходы	%	--		2212,31	165923,03
		Сметная прибыль	%	8		448,66	33649,43
		Сметная стоимость:				**6056,90**	**454267,35**
8	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**75,0000**		**413,59**	**31019,22**
		НР первого уровня	%	59,1		244,43	18332,36
		НР второго уровня	%	3,8		25,00	1875,36
		Накладные расходы	%	--		269,44	20207,72
		Сметная прибыль	%	8		54,64	4098,16
		Сметная стоимость:				**737,67**	**55325,09**
9	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**120,0000**		**561,43**	**67371,60**
		НР второго уровня	%	3,8		21,33	2560,12
		Накладные расходы	%	--		21,33	2560,12
		Сметная прибыль	%	8		46,62	5594,54
		Сметная стоимость:				**629,39**	**75526,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**353085,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**188690,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**43342,13**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				585118,71
		РАЗДЕЛ 3. /проектируемый от ПК-1+32,6 до ПК-3+61,3/Устройство водопропускного лотка L=228,7м сборного бетонного					
21	21-040303-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	9,4380		46824,70	441931,52
		НР второго уровня	%	3,8		1779,34	16793,41
		Накладные расходы	%	--		1779,34	16793,41
		Сметная прибыль	%	8		3888,32	36697,96
		Сметная стоимость:				52492,36	495422,89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1765089,53
		Накладные расходы -	Тенге				144722,63
		Сметная прибыль -	Тенге				152784,97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2062597,13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2118175,24
		В том числе					
		Накладные расходы -	Тенге				333413,50
		Сметная прибыль -	Тенге				196127,10
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2 647 715,84
		ОТДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ					
		РАЗДЕЛ 10. Колодец канализационный железобетонный D=1500мм (=9шт)					
59	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9,0000		17851,91	160667,19
		НР второго уровня	%	3,8		678,37	6105,35
		Накладные расходы	%	--		678,37	6105,35
		Сметная прибыль	%	8		1482,42	13341,80
		Сметная стоимость:				20012,71	180114,35
60	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9,0000		16955,27	152597,43
		НР второго уровня	%	3,8		644,30	5798,70
		Накладные расходы	%	--		644,30	5798,70
		Сметная прибыль	%	8		1407,97	12671,69
		Сметная стоимость:				19007,54	171067,82
61	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	7,0000		11829,18	82804,26
		НР второго уровня	%	3,8		449,51	3146,56
		Накладные расходы	%	--		449,51	3146,56

		Сметная прибыль	%	8		982,30	6876,07
62	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**19,0000**		**13260,98** **14916,63**	**92826,89** **283415,97**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,8		566,83	10769,81
		Сметная прибыль	%	--		566,83	10769,81
		Сметная стоимость:	%	8		1238,68	23534,86
63	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**8,0000**		**16722,14** **4049,12**	**317720,64** **32392,96**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,8		153,87	1230,93
		Сметная прибыль	%	--		153,87	1230,93
		Сметная стоимость:	%	8		336,24	2689,91
65	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**13,0000**		**4539,23** **3225,20**	**36313,80** **41927,60**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,8		122,56	1593,25
		Сметная прибыль	%	--		122,56	1593,25
		Сметная стоимость:	%	8		267,82	3481,67
70	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**9,0000**		**3615,58** **14375,15**	**47002,52** **129376,35**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,8		546,26	4916,30
		Сметная прибыль	%	--		546,26	4916,30
		Сметная стоимость:	%	8		1193,71	10743,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			**16115,12**	**145036,06**
		В том числе:					**883181,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**33560,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73339,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**990082,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4			Тенге				**883181,76**
		В том числе:					**33560,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**73339,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**990 082,07**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				

ОТДЕЛ 5. Устройство металлического Ограждения

91	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,1756	108958,49	346003,13
		НР первого уровня	%	60,9	52357,02	166262,33
		НР второго уровня	%	3,8	6129,99	19466,09
		Накладные расходы	%	--	58487,01	185728,42
		Сметная прибыль	%	8	13395,64	42538,52
		Сметная стоимость:			**180841,14**	**574270,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге			**346003,13**
		В том числе				
		Накладные расходы -	Тенге			**185728,42**
		Сметная прибыль -	Тенге			**42538,52**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			**574 270,08**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**3 347 360,13**
Накладные расходы -	Тенге	**552 702,82**
Сметная прибыль -	Тенге	**312 005,03**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**4 212 067,99**
Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**	**54 756,88**
ИТОГО с временными	**Тенге**	**4 266 824,87**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%	**Тенге**	**88 707,29**
ИТОГО с зимними затратами	**Тенге**	**4 355 532,16**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.	**Тенге**	**4 355 532,16**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018 год - 100 %, К=1,0599383	Тенге	**4 616 595,35**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**553 991,44**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	Тенге	**5 170 586,79**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А. С.**

Тех.надзор: Директор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ **Жексикбаев А.С.**

Подрядчик: Директор ТОО "Нур-Бер 2006" _____ **Калкайұлы Б.**

Нур-Бер 2006 Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан БИН 060340017134

Расценки по смете проверены
Хайретденов Е. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006"
Наименование стройки: Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта : Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **июнь** 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/184	26.04.2018				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2018 г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.	23 895 558,76		21 335 320,33	0	0	2 560 238,43	**23 895 558,76**
в том числе за отчетный месяц:		18 724 971,97	16 718 724,98	0	0	2 006 246,99	**18 724 971,97**
Итого к оплате за текущий месяц	**18 724 971,97**	**тенге**					

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"_____ **Алимбаев А. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нур-Бер 2006"_____ **Қалқайұлы Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006"
Наименование стройки - Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

Наименование объекта - Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

Акт выполненных работ №2
за июнь 2018 года
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 970-2-1

на Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Ливневая канализация					
1	12-160101-1101	**Каналы проходные и полупроходные. Очистка от сухого ила и грязи при**	**м3 ила,**	**10,0000**		**3395,93**	**33959,32**
		Состав работ: 1. Очистка каналов от грязи и ила со стребанием его в кучи и выкидкой на поверхность вручную					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=688,83)	чел-ч	4,93	49,3	688,83	33959,32
		Итого оплата труда:				**3395,93**	**33959,32**
		НР первого уровня	%	59,1		2007,00	20069,96
		НР второго уровня	%	3,8		205,31	2053,11
		Накладные расходы	%	--		2212,31	22123,07
		Сметная прибыль	%	8		448,66	4486,59
		Сметная стоимость:				**6056,90**	**60568,98**
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,0000**		**413,59**	**4135,90**
		Состав работ: 1. Погрузка вручную грунта					
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,5=667,08)	чел-ч	0,62	6,2	667,08	4135,90
		Итого оплата труда:				**413,59**	**4135,90**
		НР первого уровня	%	59,1		244,43	2444,31
		НР второго уровня	%	3,8		25,00	250,05
		Накладные расходы	%	--		269,44	2694,36
		Сметная прибыль	%	8		54,64	546,42
		Сметная стоимость:				**737,67**	**7376,68**
3	41-020101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.**	**т**	**12,0000**		**561,43**	**6737,16**
		НР второго уровня	%	3,8		21,33	256,01
		Накладные расходы	%	--		21,33	256,01
		Сметная прибыль	%	8		46,62	559,45
		Сметная стоимость:				**629,39**	**7552,63**

4	11-070503-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**235,06**	**1175,30**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,1184	0,592	778,37	460,80
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,215	685,12	147,30
		Итого оплата труда:				**121,62**	**608,10**
4.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,206	3568,70	735,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,206	856,40	176,42
4.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,009	1797,83	16,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,009	856,40	7,71
		Итого эксплуатация машин:				**142,90**	**714,51**
		НР первого уровня	%	62,1		75,53	377,63
		НР второго уровня	%	3,8		11,80	59,01
		Накладные расходы	%	--		87,33	436,64
		Сметная прибыль	%	8		25,79	128,96
		Сметная стоимость:				**348,18**	**1740,90**
5	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**301,91**	**1509,53**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	0,74	778,37	575,99
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,215	856,40	184,13
		Итого оплата труда:				**152,02**	**760,12**
5.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,206	3568,70	735,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,206	856,40	176,42
5.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,009	1797,83	16,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,009	856,40	7,71
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**751,33**
5.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0125	14576,50	182,21
		Итого материалов:				**36,44**	**182,21**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	472,03
		НР второго уровня	%	3,8		15,06	75,30
		Накладные расходы	%	--		109,47	547,33
		Сметная прибыль	%	8		32,91	164,55
		Сметная стоимость:				**444,28**	**2221,42**
6	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**6,6300**		**19148,42**	**126953,99**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,97	6,431	758,54	4878,25

6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,336	863,51	1153,60
		Итого оплата труда:				**909,78**	**6031,85**
6.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017901	3403,17	60,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017901	856,40	15,33
6.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,386529	34,14	13,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,238	3568,70	4419,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,238	856,40	1060,22
6.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,032487	3157,28	102,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,032487	1148,69	37,32
6.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00663	52,28	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,047073	1797,83	84,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,047073	856,40	40,31
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**4681,44**
6.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,763	17116,80	115754,07
6.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002652	26031,73	69,04
6.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000663	15153,44	10,05
6.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1326	196,54	26,06
6.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1989	6598,38	1312,42
6.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,048399	93,00	4,50
6.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,23868	914,08	218,17
		Итого материалов:				**17706,53**	**117394,31**
		НР первого уровня	%	48,5		441,24	2925,45
		НР второго уровня	%	3,8		744,41	4935,42
		Накладные расходы	%	--		1185,65	7860,86
		Сметная прибыль	%	8		1626,73	10785,19
		Сметная стоимость:				**21960,79**	**145600,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**174471,20**
В том числе							
		Накладные расходы -	Тенге				**33918,28**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16671,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**225060,64**

РАЗДЕЛ 2. /от ПК-11+76,1 до ПК-14+86,8; от ПК-15+61,8 до ПК 16+62/Водопропускные существующие железобетонные каналы,днище монолитное

13	**11-070202-0108 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты покрытия. Укладка** Состав работ: 1. Замоноличивание стыков бетоном 2. Установка монтажных изделий 3. Сварка закладных и монтажных изделий	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**2066,07**	**4132,13**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,472	2,944	826,98	2434,63
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2693	0,5386	784,89	422,74
		Итого оплата труда:				**1428,69**	**2857,37**
13.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0425	0,085	3157,28	268,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0425	0,085	1148,69	97,64
13.4	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,163	0,326	4004,35	1305,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,163	0,326	986,23	321,51
13.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0638	0,1276	1797,83	229,40

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0638	0,1276	856,40	109,28
		Итого эксплуатация машин:				**848,75**	**1697,50**
		НР первого уровня	%	62,1		887,21	1774,43
		НР второго уровня	%	3,8		112,22	224,45
		Накладные расходы	%	--		999,44	1998,88
		Сметная прибыль	%	8		245,24	490,48
		Сметная стоимость:				**3310,75**	**6621,49**
14	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**15,0720**		**73,00**	**1100,26**
		НР второго уровня	%	3,8		2,77	41,81
		Накладные расходы	%	--		2,77	41,81
		Сметная прибыль	%	8		6,06	91,37
		Сметная стоимость:				**81,84**	**1233,43**
15	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**15,0000**		**706,11**	**10591,65**
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	402,48
		Накладные расходы	%	--		26,83	402,48
		Сметная прибыль	%	8		58,64	879,53
		Сметная стоимость:				**791,58**	**11873,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15824,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**2443,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1461,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19728,59**

РАЗДЕЛ 3. /проектируемый от ПК-1+32,6 до ПК-3+61,3/Устройство водопропускного лотка L=228,7м сборного бетонного

19	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**22,8700**		**2957,79**	**67644,71**
19 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	23,327	726,56	16948,76
19 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,80045	856,40	685,51
		Итого оплата труда:				**771,07**	**17634,26**
19 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,80045	3403,17	2724,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,80045	856,40	685,51
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**2724,07**
19 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	25,157	1906,90	47971,88
		Итого материалов:				**2097,59**	**47971,88**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	10950,88
		НР второго уровня	%	3,8		130,59	2986,63
		Накладные расходы	%	--		609,42	13937,51
		Сметная прибыль	%	8		285,38	6526,58
		Сметная стоимость:				**3852,59**	**88108,79**
20	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек	**м3 сборных конструкций**	**31,4600**		**7127,12**	**224219,14**

		2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза					
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	3,33	104,762	817,38	85630,20
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,554264	17,437	985,94	17191,90
		Итого оплата труда:				**3268,34**	**102822,10**
20.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш -ч	0,0316	0,994136	3157,28	3138,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,994136	1148,69	1141,95
20.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш -ч	0,47	14,786	2890,73	42742,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	14,786	986,23	14582,40
20.5	32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш -ч	0,5264	16,561	716,40	11863,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,005264	0,16561	1149,00	190,29
20.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0474	1,491	1797,83	2680,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	1,491	856,40	1276,89
		Итого эксплуатация машин:				**1920,74**	**60426,58**
20.7	21-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,081796	26031,73	2129,29
20.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	15,73	196,54	3091,57
20.9	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,053482	161883,18	8657,84
20.10	21-130104-9906	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	1,07	60098,40	64283,65
		Итого материалов:				**2484,50**	**78162,35**
		НР первого уровня	%	62,1		2029,64	63852,52
		НР второго уровня	%	3,8		347,96	10946,72
		Накладные расходы	%	--		2377,60	74799,24
		Сметная прибыль	%	8		760,38	23921,47
		Сметная стоимость:				**10265,09**	**322939,85**
21	**21-040303-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**22,0220**		**46824,70**	**1031173,54**
		НР второго уровня	%	3,8		1779,34	39184,63
		Накладные расходы	%	--		1779,34	39184,63
		Сметная прибыль	%	8		3888,32	85628,58
		Сметная стоимость:				**52492,36**	**1155986,75**
22	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,0060**		**20103,39**	**120,62**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	1,35	0,0081	693,95	5,62
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,001088	856,41	0,93
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**6,55**
22.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш -ч	0,48	0,00288	11,17	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш -ч	0,18	0,00108	3568,70	3,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,00108	856,40	0,92
22.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,0013	0,000008	1797,83	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000008	856,40	0,01
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**3,90**
22.6	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,00612	16535,99	101,20
22.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0015	6598,38	9,90
22.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000012	93,00	0,00
		Итого материалов:				**18516,49**	**111,10**

		НР первого уровня	%	48,5		529,67	3,18
		НР второго уровня	%	3,8		784,06	4,70
		Накладные расходы	%	--		1313,72	7,88
		Сметная прибыль	%	8		1713,37	10,28
		Сметная стоимость:				**23130,48**	**138,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1323158,01**
		Накладные расходы -	Тенге				**127929,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116086,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1567174,18**

РАЗДЕЛ 4. /проектируемый от ПК-14+86,8 до ПК-15+52,8 от ПК-17+84,2 до ПК-18+04,2/Устройство водопропускного лотка L=(66+20+104,8)м из плит дорожных ПДН

23	**11-271202-0302 РСНБ РК 2015**	**Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство** Состав работ: 1. Укладка сборных плит на готовое основание с его частичным выравниванием 2. Засыпка швов песком	**м3 сборных железобетонных плит**	**110,8800**		**712,56**	**79008,68**
23 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,47	52,114	745,75	38863,72
23 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1019	11,299	1146,40	12952,74
		Итого оплата труда:				**467,32**	**51816,46**
23 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,643104	6197,41	3985,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,643104	1148,69	738,73
23 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,088704	3403,17	301,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,088704	856,40	75,97
23 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0953	10,567	3157,28	33362,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0953	10,567	1148,69	12138,21
		Итого эксплуатация машин:				**339,56**	**37650,00**
23 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0118	1,308	1906,90	2494,96
		Итого материалов:				**22,50**	**2494,96**
		НР первого уровня	%	60,3		281,79	31245,33
		НР второго уровня	%	3,8		37,79	4189,65
		Накладные расходы	%	--		319,58	35434,98
		Сметная прибыль	%	8		82,57	9155,49
		Сметная стоимость:				**1114,71**	**123599,15**
24	**21-040501-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более**	**м3**	**110,8800**		**45072,55**	**4997644,34**
		НР второго уровня	%	3,8		1712,76	189910,49
		Накладные расходы	%	--		1712,76	189910,49
		Сметная прибыль	%	8		3742,82	415004,39
		Сметная стоимость:				**50528,13**	**5602559,22**
25	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**765,0000**		**730,75**	**559022,06**
25 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	162,18	846,81	137335,65
25 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,53	856,40	1310,29
		Итого оплата труда:				**181,24**	**138645,94**
25 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	14,918	438,95	6548,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

25.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,53	1797,83	2750,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,53	856,40	1310,29
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**9298,72**
25.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1836	212,16	389525,76
25.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,1224	110058,65	13471,18
25.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1836	51147,90	9390,75
		Итого материалов:				**539,07**	**412387,69**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	70432,14
		НР второго уровня	%	3,8		31,27	23919,26
		Накладные расходы	%	--		123,34	94351,40
		Сметная прибыль	%	8		68,33	52269,88
		Сметная стоимость:				**922,41**	**705643,33**
26	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**52,0900**		**2957,79**	**154071,39**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1,02	53,132	726,56	38603,44
26.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,823	856,40	1561,35
		Итого оплата труда:				**771,07**	**40164,79**
26.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,823	3403,17	6204,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,823	856,40	1561,22
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**6204,49**
26.4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	57,299	1906,90	109263,46
		Итого материалов:				**2097,59**	**109263,46**
		НР первого уровня	%	62,1		478,83	24942,33
		НР второго уровня	%	3,8		130,59	6802,52
		Накладные расходы	%	--		609,42	31744,85
		Сметная прибыль	%	8		285,38	14865,30
		Сметная стоимость:				**3852,59**	**200681,55**
27	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**153,0000**		**19148,42**	**2929707,56**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,97	148,41	758,54	112574,92
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	30,83	863,51	26621,51
		Итого оплата труда:				**909,78**	**139196,44**
27.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,4131	3403,17	1405,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,4131	856,40	353,78
27.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	8,92	34,14	304,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	28,58	3568,70	101994,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	28,58	856,40	24475,91
27.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,7497	3157,28	2367,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,7497	1148,69	861,17
27.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,153	52,28	8,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	1,086	1797,83	1952,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	1,086	856,40	930,05
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**108033,24**
27.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	156,06	17116,80	2671247,81

27.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0612	26031,73	1593,14
27.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0153	15153,44	231,85
27.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	3,06	196,54	601,41
27.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	4,59	6598,38	30286,56
27.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	1,117	93,00	103,87
27.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	5,508	914,08	5034,75
		Итого материалов:				**17706,53**	**2709099,40**
		НР первого уровня	%	48,5		441,24	67510,27
		НР второго уровня	%	3,8		744,41	113894,28
		Накладные расходы	%	--		1185,65	181404,55
		Сметная прибыль	%	8		1626,73	248888,97
		Сметная стоимость:				**21960,79**	**3360001,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**8719454,00**
		В том числе					
		Накладные расходы -	Тенге				**532846,26**
		Сметная прибыль -	Тенге				**740184,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9992484,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**8909749,24**
		В том числе					
		Накладные расходы -	Тенге				**569207,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**758316,56**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**10 237 273,51**

ОТДЕЛ 3. ПАРКОВКА.Демонтаж водопропускных лотков расположенных под парковкой с разборкой асфальтового покрытия

РАЗДЕЛ 8.Разборка асфальтового покрытия ширина 5000мм;L=104,8м;S=524м2

46	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм** Состав работ: 1. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе 2. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков	м2 покрытия	524,0000		90,49	47419,11
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,0072	3,773	693,95	2618,13
46.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	9,799	1092,49	10705,11
		Итого оплата труда:				**25,43**	**13323,24**
46.3	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0072	3,773	2907,62	10969,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	3,773	986,23	3721,05
46.4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0036	1,886	3365,93	6349,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,886	856,40	1615,17
46.5	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0007	0,3668	2602,84	954,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,3668	986,23	361,75
46.6	32-010205-0101	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,0072	3,773	7031,09	26526,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	3,773	1327,13	5007,26
		Итого эксплуатация машин:				**85,50**	**44800,98**
		НР первого уровня	%	59,1		15,03	7874,04
		НР второго уровня	%	3,8		4,01	2101,14
		Накладные расходы	%	--		19,04	9975,18
		Сметная прибыль	%	8		8,76	4591,54
		Сметная стоимость:				**118,29**	**61985,83**

47	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	51,8760	561,43	29124,74
		НР второго уровня	%	3,8	21,33	1106,74
		Накладные расходы	%	--	21,33	1106,74
		Сметная прибыль	%	8	46,62	2418,52
		Сметная стоимость:			629,39	32650,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			76543,85
		В том числе:				
		Накладные расходы -	Тенге			11081,92
		Сметная прибыль -	Тенге			7010,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			94635,83
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3			Тенге			76543,85
		В том числе:				
		Накладные расходы -	Тенге			11081,92
		Сметная прибыль -	Тенге			7010,06
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			94635,83

ОТДЕЛ 5. Устройство металлического Ограждения

РАЗДЕЛ 12. Ограждение ОГ-1 вдоль канала ливневки L=602панелей х 2,0м = 1204м

91	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	9,5266	108958,49	1038003,95
		НР первого уровня	%	60,9	52357,02	498784,39
		НР второго уровня	%	3,8	6129,99	58397,96
		Накладные расходы	%	--	58487,01	557182,35
		Сметная прибыль	%	8	13395,64	127614,90
		Сметная стоимость:			180841,14	1722801,20
92	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	4,7158	218240,80	1029185,90
		НР второго уровня	%	3,8	8293,15	39109,06
		Накладные расходы	%	--	8293,15	39109,06
		Сметная прибыль	%	8	18122,72	85463,60
		Сметная стоимость:			244656,67	1153758,56
93	21-050206-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	3,3281	221460,75	737042,81
		НР второго уровня	%	3,8	8415,51	28007,63
		Накладные расходы	%	--	8415,51	28007,63
		Сметная прибыль	%	8	18390,10	61204,04
		Сметная стоимость:			248266,36	826254,48
94	21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	т	3,9790	232596,30	925495,84
		НР второго уровня	%	3,8	8838,66	35168,84
		Накладные расходы	%	--	8838,66	35168,84
		Сметная прибыль	%	8	19314,80	76853,17

		Сметная стоимость:				260749,76	1037517,86
95	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3728	211256,61		78747,68
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,8		8027,75	2992,41
		Сметная прибыль	%	--		8027,75	2992,41
		Сметная стоимость:	%	8		17542,75	6539,21
96	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5567	149403,93	236827,11	88279,29
		НР второго уровня					83166,07
		Накладные расходы	%	3,8		5677,35	3160,31
		Сметная прибыль	%	--		5677,35	3160,31
		Сметная стоимость:	%	8		12406,50	6906,11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			167487,78	93232,49
		В том числе:					3891642,25
		Накладные расходы -	Тенге				665620,60
		Сметная прибыль -	Тенге				364581,03
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4921843,88
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5			Тенге				3891642,25
		В том числе:					665620,60
		Накладные расходы -	Тенге				364581,03
		Сметная прибыль -	Тенге				4921843,88
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				12 877 935,34
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				1 245 910,23
	Накладные расходы -		Тенге				1 129 907,65
	Сметная прибыль -		Тенге				15 253 753,22
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				198 298,79
	Временные здания и сооружения 1,3%		**Тенге**				15 452 052,02
	ИТОГО с временными		**Тенге**				321 248,16
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,079%		**Тенге**				15 773 300,18
	ИТОГО с зимними затратами		**Тенге**				15 773 300,18
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2017 г.		**Тенге**				16 718 724,98
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2018 год - 100 %, К=1,0599383		**Тенге**				2 006 246,99
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				18 724 971,97
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %						

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А. С.

Тех.надзор: Директор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт " Женсикбаев А. С.

Подрядчик: Директор ТОО "Нур-Бер 2006" Калкайұлы Б.

Нур-Бер 2006 Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

МАСТЕР Металл Пласт

Расценки по смете проверено

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006"
Наименование стройки: Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта : Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **август** 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№03-3/184	26.04.2018				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге					НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.6, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы №1				
			СМР в ценах 2018 г.	Стоимость оборудования 2018г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2018г.		
А	1	2	3	4	5	6	7
Всего по стройке: Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.	41 193 600,00		36 780 000,01	0	0	4 413 599,99	**41 193 600,00**
в том числе за отчетный месяц:		17 298 041,24	15 444 679,68	0	0	1 853 361,56	**17 298 041,24**
Итого к оплате за текущий месяц	**17 298 041,24**	**тенге**					

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А. С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нур-Бер 2006" _____ **Қалқайұлы Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Нур-Бер 2006"
Наименование стройки - Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

Наименование объекта - Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод от ул.Бр.Жубановых через ул.Маресьева,Пацаева,пр.Абулхайыр-хана до ул.Тургенева г.Актобе.

Акт выполненных работ №3
за август 2018 года

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 970-2-1

на Строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых вод

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Ливневая канализация					
		РАЗДЕЛ 2. /от ПК-11+76,1 до ПК-14+86,8; от ПК-15+61,8 до ПК 16+62/Водопропускные существующие железобетонные каналы,днище монолитное					
10	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**7,2400**		**26787,19**	**193939,23**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	17,34	125,542	836,57	105024,34
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,672	26,587	989,53	26308,44
		Итого оплата труда:				**18139,89**	**131332,78**
10. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,013	43,534	264,73	11524,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,602	4,358	20,01	87,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,084	0,60816	3157,28	1920,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,60816	1148,69	698,59
10. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,409	24,681	2890,73	71346,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,409	24,681	986,23	24341,14
10. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0462	0,334488	5480,65	1833,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0462	0,334488	1327,13	443,91
10. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,203	1,47	22,25	32,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

10. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,273	1,977	148,72	293,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,133	0,96292	1797,83	1731,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,96292	856,40	824,64
10.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,176	8,514	17,05	145,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12281,06**	**88914,90**
		НР первого уровня	%	60,9		11047,19	79981,66
		НР второго уровня	%	3,8		1437,71	10408,99
		Накладные расходы	%	--		12484,90	90390,66
		Сметная прибыль	%	8		3141,77	22746,39
		Сметная стоимость:				**42413,85**	**307076,28**
11	**41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**7,2400**		**357,00**	**2584,68**
		НР второго уровня	%	3,8		13,57	98,22
		Накладные расходы	%	--		13,57	98,22
		Сметная прибыль	%	8		29,65	214,63
		Сметная стоимость:				**400,21**	**2897,53**
12	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**7,2400**		**706,11**	**5112,24**
		НР второго уровня	%	3,8		26,83	194,26
		Накладные расходы	%	--		26,83	194,26
		Сметная прибыль	%	8		58,64	424,52
		Сметная стоимость:				**791,58**	**5731,02**
16	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**2466,0000**		**891,05**	**2197318,67**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,361	890,226	706,74	629158,32
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	70,034	827,80	57974,48
		Итого оплата труда:				**278,64**	**687132,80**
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	29,592	3403,17	100706,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	29,592	856,40	25342,59
16. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	97,654	11,17	1090,79

		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	19,975	1903,05	38012,66
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	19,975	856,40	17106,59
16. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	20,468	1398,80	28630,36
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	20,468	758,54	15525,80
		Итого эксплуатация машин:				**68,31**	**168440,42**
16. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	75,46	1906,90	143893,91
16. 8	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	75,46	16535,99	1247799,19
16. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	86,31	93,00	8026,83
		Итого материалов:				**567,61**	**1399719,93**
		НР первого уровня	%	60,9		169,69	418463,88
		НР второго уровня	%	3,8		40,31	99399,74
		Накладные расходы	%	--		210,00	517863,61
		Сметная прибыль	%	8		88,08	217214,58
		Сметная стоимость:				**1189,13**	**2932396,87**
17	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**2466,0000**		**377,73**	**931475,69**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,0416	102,586	706,74	72501,35
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	18,742	758,54	14216,25
		Итого оплата труда:				**35,17**	**86717,60**
17. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	79,898	11,17	892,47
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	18,742	1398,80	26215,75
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	18,742	758,54	14216,56
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**27108,22**
17. 5	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	50,306	16535,99	831866,13
		Итого материалов:				**337,33**	**831866,13**
		НР первого уровня	%	60,9		21,42	52811,02
		НР второго уровня	%	3,8		15,17	37402,89
		Накладные расходы	%	--		36,58	90213,91
		Сметная прибыль	%	8		33,14	81735,17
		Сметная стоимость:				**447,46**	**1103424,77**
18	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**50,0000**		**19148,42**	**957420,77**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,97	48,5	758,54	36789,19
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	10,075	863,51	8699,84

		Итого оплата труда:				909,78	45489,03
18.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,135	3403,17	459,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,135	856,40	115,61
18.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	2,915	34,14	99,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	9,34	3568,70	33331,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	9,34	856,40	7998,78
18.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,245	3157,28	773,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,245	1148,69	281,43
18.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,05	52,28	2,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,355	1797,83	638,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,355	856,40	304,02
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**35304,98**
18.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	51	17116,80	872956,80
18.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,02	26031,73	520,63
18.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,005	15153,44	75,77
18.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1	196,54	196,54
18.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,5	6598,38	9897,57
18.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,365	93,00	33,95
18.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,8	914,08	1645,34
		Итого материалов:				**17706,53**	**885326,60**
		НР первого уровня	%	48,5		441,24	22062,18
		НР второго уровня	%	3,8		744,41	37220,35
		Накладные расходы	%	--		1185,65	59282,53
		Сметная прибыль	%	8		1626,73	81336,26
		Сметная стоимость:				**21960,79**	**1098039,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4287851,28**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**758043,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**403671,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5449566,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**4287851,28**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**758043,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**403671,55**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**5449566,02**

ОТДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ(=3шт)

РАЗДЕЛ 5.Разборка асфальтового покрытия S=5м2

28	**12-180101-1210 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм**	**м2 покрытия**	**15,0000**	**245,57**	**3683,48**
		Состав работ:				

		1. Очистка поверхности покрытия щетками навесными дорожными на тракторе 2. Фрезерование а/б покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Зачистка отшлифованного покрытия от а/б лома образующегося при ручной разборке вокруг люков					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,01979	0,29685	693,95	206,00
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05018	0,7527	1095,06	824,25
		Итого оплата труда:				**68,68**	**1030,25**
28. 3	33-010101-0103	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,01979	0,29685	2907,62	863,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01979	0,29685	986,23	292,76
28. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0099	0,1485	3365,93	499,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,1485	856,40	127,18
28. 5	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0007	0,0105	2602,84	27,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	986,23	10,36
28. 6	32-010205-0101	Фрезы дорожные навесные на тракторе 121,5 кВт (165 л.с.)	маш.-ч	0,01979	0,29685	7031,09	2087,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01979	0,29685	1327,13	393,96
		Итого эксплуатация машин:				**231,83**	**3477,48**
		НР первого уровня	%	59,1		40,59	608,88
		НР второго уровня	%	3,8		10,87	163,11
		Накладные расходы	%	--		51,47	771,99
		Сметная прибыль	%	8		23,76	356,44
		Сметная стоимость:				**320,79**	**4811,90**
29	**21-130816-3426 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный**	**т**	**3,3000**		--	--
30	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**3,3000**		**73,00**	**240,90**
		НР второго уровня	%	3,8		2,77	9,15
		Накладные расходы	%	--		2,77	9,15
		Сметная прибыль	%	8		6,06	20,00
		Сметная стоимость:				**81,84**	**270,06**
31	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**3,3000**		**561,43**	**1852,72**
		НР второго уровня	%	3,8		21,33	70,40
		Накладные расходы	%	--		21,33	70,40
		Сметная прибыль	%	8		46,62	153,85
		Сметная стоимость:				**629,39**	**2076,97**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**5777,09**
В том числе:							
Накладные расходы -			Тенге				**851,55**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**608,88**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**242,67**

		Сметная прибыль -	Тенге				530,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7158,93	7158,93
		РАЗДЕЛ 6. Восстановление асфальтового покрытия					
32	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,2500**		**920,84**	**2071,88**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=713,13)	чел-ч	0,144	0,324	713,13	231,05
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,32175	1032,80	332,30
		Итого оплата труда:				**250,38**	**563,36**
32. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,034875	6197,41	216,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,034875	1148,69	40,06
32. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,1071	3403,17	364,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,1071	856,40	91,72
32. 5	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,1593	7386,36	1176,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,1593	1148,69	182,99
32. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,020475	3365,93	68,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,020475	856,40	17,53
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**1826,18**
32. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,07	0,1575	93,00	14,65
		Итого материалов:				**6,51**	**14,65**
		НР первого уровня	%	60,3		150,98	339,70
		НР второго уровня	%	3,8		40,73	91,64
		Накладные расходы	%	--		191,71	431,34
		Сметная прибыль	%	8		89,00	200,26
		Сметная стоимость:				**1201,55**	**2703,48**
33	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,2500**		**1694,03**	**3811,57**
		НР второго уровня	%	3,8		64,37	144,84
		Накладные расходы	%	--		64,37	144,84
		Сметная прибыль	%	8		140,67	316,51
		Сметная стоимость:				**1899,08**	**4272,92**
34	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	**м2 основания**	**15,0000**		**671,08**	**10066,22**

34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,033	0,495	726,56	359,65
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	0,6654	1064,43	708,27
		Итого оплата труда:				**71,19**	**1067,92**
34. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,0054	6197,41	33,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00036	0,0054	1148,69	6,20
34. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	0,0597	3403,17	203,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00398	0,0597	856,40	51,13
34. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,03525	3586,05	126,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00235	0,03525	1148,69	40,49
34. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	0,159	3027,14	481,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0106	0,159	986,23	156,81
34. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	0,3585	3848,53	1379,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0239	0,3585	1148,69	411,81
34. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,039	3365,93	131,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0026	0,039	856,40	33,40
34. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,00855	2632,49	22,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,00855	986,23	8,43
		Итого эксплуатация машин:				**158,52**	**2377,84**
34.10	21-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	0,225	2848,35	640,88
34.11	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	2,835	2344,27	6646,01
34.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,03	0,45	93,00	41,85
		Итого материалов:				**488,58**	**7328,73**
		НР первого уровня	%	60,3		42,93	643,95
		НР второго уровня	%	3,8		27,13	406,99
		Накладные расходы	%	--		70,06	1050,94
		Сметная прибыль	%	8		59,29	889,37
		Сметная стоимость:				**800,44**	**12006,53**
35	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** Состав работ:	**м2 основания**	**15,0000**		**190,61**	**2859,12**
35. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01255	0,18825	996,37	187,57
		Итого оплата труда:				**12,50**	**187,57**
35. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00415	0,06225	3403,17	211,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00415	0,06225	856,40	53,31
35. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	0,0645	3027,14	195,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,0645	986,23	63,61
35. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	0,0615	3848,53	236,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0615	1148,69	70,64
		Итого эксплуатация машин:				**42,92**	**643,78**
35. 5	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	0,945	2344,27	2215,34
		Итого материалов:				**147,69**	**2215,34**
		НР первого уровня	%	60,3		7,54	113,10