Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.07.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).	19 189 809,12	2 056 050,98							2 056 050,98	19 189 809,12
Всего по стройке	**19 189 809,12**	**2 056 050,98**							**2 056 050,98**	**19 189 809,12**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

Мырзахметов М.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик: **ТОО "Сартобе"**

Наименование объекта: "Строительство ИКС на 15 га земли под строительство индивидуального жилого строительства в с.Матай Аксуского района области Жетісу" (Водоснабжение).

АКТ № 1

выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Водоснабжение (1 ОЧЕРЕДЬ)									
		Раздел 2 Прокладка труб									
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	1,076	416472,5 / 300506	112783,78 / 37234,85	448124 / 323344	121355 / 40065	3425 / –	35977 / 64632	872531
10	241-404-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х5,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм К=1,010;	м	1086,76	1907 / –		2072451 / –		2072451 / –	– / 165796	2238247
11	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км трубопровода	0,216	538606,49	76189,67	116339	16459	2388	103067	236958

12	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,004;	м	216,864	451352 / 1213	30628,63 / –	97492 / 263056	6616 / 263056	– / –	17552 / – / 21044	284100
13	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,216	765128,19	28890,15	165268	6240	104008	54494	237343
14	1122-1001-0103	Гидранты пожарные№ Установка НР=99%	шт.	9	254718 / 48853,28	113,89 / 206,67	55019 / 439680	25 / 1860	– / 415510	17581 / 22935	499625
15	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	9	2478,84 / 2409,99	95,29 / 98,55	22310 / 21690	858 / 887	– / 2634	37009 / 18422	43321
16	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	2018,8 / 39086	48,81 / –	18169 / 351774	439 / 351774	– / –	3209 / – / 28142	379916
17	1122-0901-0201	Вентили, задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	8	1628,54 / 1877,22	48,81 / 98,55	13028 / 15018	390 / 788	– / 1201	2264 / 13285	30566

18	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	4231 / –		33848 / –		33848 / –	– / 2708	36556
19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99 %	фланец	33	1303,25 / 1166,4	75,6 / --	43007 / 38491	2495 / --	2021 / –	38106 / 6489	87602
20	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	33	2590 / –		85470 / –		85470 / –	– / 6838	92308
21	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99 %	фланец	32	681,00 / 622,08	37,8 / --	21792 / 19907	1210 / --	676 / –	19707 / 3320	44820
22	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	32	1406 / –		44992 / –		44992 / –	– / 3599	48591
23	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	32	1401 / –		44832 / –		44832 / –	– / 3587	48419
25	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0096	1184147,71 / 253575	29378,88 / 211,51	11368 / 2434	282 / 2	8651 / –	2412 / 1102	14882

27	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,0028	1184147,71	29378,88	3316	82	2523	703	4342
					253575	211,51	710	1	–	322	
28	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (патрубки)	м	1,44	1213		1747		1747	–	1887
					–		–		–	140	
29	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,00144	765128,19	28890,15	1102	42	693	363	1582
					254718	113,89	367	0	–	117	
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переходы, тройники, сгоны, отводы и заглушки стальные) НР=99 %	т фасонных частей	0,03754	1509016,11	542169,03	56648	20353	13475	29379	92909
					607888,8	182624,97	22820	6856	–	6882	
31	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (тройники фланцевые с пожарной подставкой, крест фланцевый) НР=99 %	т фасонных частей	0,514	342426,56	3449,25	176007	1773	144761	30047	222538
					57340,2	1708,35	29473	878	–	16484	
32	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69 %	м2	20	174,95	3,04	3499	61	2605	581	4407
					41,64	0,49	833	10	–	326	

33	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	20	103,26	1,93	2065	39	1390	444	2710
					31,84	0,32	637	6	–	201	
34	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99 %	шт.	2	1587,50	968,57	3175	1937	0	1837	5412
					618,93	308,66	1238	617	–	401	
35	241-208-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	923		1846		1846	–	1994
					–		–		–	148	
36	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР=76 %	шт.	9	802,15	--	7219	--	--	5487	13721
					802,15	--	7219	--	–	1016	
37	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	шт.	9	819		7371		7371	–	7961
					–		–		–	590	
		Итого по разделу 2					**5 555 246**				

Раздел 3 Колодцы водопроводные ф 1500мм (13шт), ф 2000мм (9шт)

38	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,731	25201	10295,22	497241	203135	46740	334444	898220
					12536,9	4584,49	247366	90457	–	66535	
39	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	13	21498		279474		279474	–	301832
					–		–		–	22358	
40	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт	9	36128		325152		325152	–	351164
					–		–		–	26012	
41	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	13	24643		320359		320359	–	345988

42	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт	13	24643 / –	320359 / –	320359 / –	– / 25629	345988
43	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт	9	36893 / –	332037 / –	332037 / –	– / 26563	358600
44	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	9	36893 / –	332037 / –	332037 / –	– / 26563	358600
45	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	13	26374 / –	342862 / –	342862 / –	– / 27429	370291
46	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	9	56425 / –	507825 / –	507825 / –	– / 40626	548451
47	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	2009 / –	44198 / –	44198 / –	– / 3536	47734
48	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	22	30272 / –	665984 / –	665984 / –	– / 53279	719263
		Итого по разделу 3				**4 646 130**			
		Итого по смете				**10 201 376**			

2-1-1 Водоснабжение (2 ОЧЕРЕДЬ)

Раздел 2 Прокладка труб

10	241-404-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 21 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х5,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм К=1,010;	м	2272,5	1907	4333658	4333658	–	4680351
					–	–	–	346693	
16	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт	14	39086	547204	547204	–	590980
					–	–	–	43776	
		Итого по разделу 1				**5 271 331**			
		Раздел 3 Колодцы водопроводные ф 1500мм (15шт), ф 2000мм (12шт)							
39	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт	15	24643	369645	369645	–	399217
					–	–	–	29572	
40	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт	15	24643	369645	369645	–	399217
					–	–	–	29572	
		Итого по разделу 1				**798 433**			
		Итого по смете							

1 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				**6 069 765**				
2 ОЧЕРЕДЬ	Тенге				**10 201 376**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**6 069 765**				
в том числе оборудование	Тенге				**16 271 141**				
в том числе СМР	Тенге				**-**				
Временные здания и сооружения, 1% (1 очередь)	Тенге				**16 271 141**				
Временные здания и сооружения, 1% (2 очередь)	Тенге			1,0%	102 014				
Временные здания и сооружения, 1% (итог)	Тенге			1,0%	60 698				
Итого с временными (1 очередь)	Тенге				162 711				
Итого с временными (2 очередь)	Тенге				**10 303 390**				
Итого с временными (итог)	Тенге				**6 130 462**				
	Тенге				**16 433 852**				

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (1 очередь)	Тенге			1,836%	189 170				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (2 очередь)	Тенге			1,836%	112 555				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,836% (итог)	Тенге				**301 726**				
Итого с дополнительными затратами (1 очередь)	Тенге				**10 492 560**				
Итого с дополнительными затратами (2 очередь)	Тенге				**6 243 018**				
Итого с дополнительными затратами (итог)	Тенге				**16 735 578**				
Непредвиденные работы и затраты-2% (1 очередь)	Тенге			2%	209 851				
Непредвиденные работы и затраты-2% (2 очередь)	Тенге			2%	124 860				
Непредвиденные работы и затраты-2% (итог)	Тенге				334 712				
Итого СМР (1 очередь)	Тенге				**10 702 411**				
Итого СМР (2 очередь)	Тенге				**6 367 878**				
Итого СМР (итог)	Тенге				**17 070 289**				
Итого в текущих ценах 2022 г. (1 очередь)	Тенге			1,05	11 237 532				
Итого в текущих ценах 2023 г. (2 очередь)	Тенге			1,1	7 004 666				
Итого в текущих ценах (итог)	Тенге				18 242 198				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,939237617356301	Тенге			**0,939238**	**17 133 758**				
НДС	Тенге			12%	2 056 051				
Итого к оплате	**Тенге**				**19 189 809,12**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.